Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган",БИН 030240001931**

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD",БИН 000440000132**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар 1/1" г.Талдыкорган**

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		107	15.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей эл.снабжения "Жастар 1/1"	**19 000 000,0**	**16 964 286,0**							**2 035 714**	**19 000 000**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**19 000 000,0**	**16 964 286,0**							**2 035 714**	**19 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ" БИН 030240001931

Руководитель_____Барлыбеков А.К.

Технический надзор:
ТОО "Айбар-Ш"
_____Айнакулов К.С.

Подрядчик:
ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 0440000132

Директор_____Акназарова Р.Х.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 030240001931**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD, область Жетісу,Кербулакский район,с.Сарыозек,Жибек Жолы 71,БИН 000440000132"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар"1/1 в г.Талдыкорган**
(наименование)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 15.08.2023 год

Акт выполненных работ №1

за Октябрь месяц 2023 год на 2-1-2 Освещение территории ИЖС - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬСТВО ФИДЕРА ОСВЕЩЕНИЯ ОТ ТП№1(ЭН1.1-6,ЭН1.СО1,2,3,4)										
1	2	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	1,3107	506874		664360		664360	53149	717509	
2	17	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	27714,64 13104,09	13684,46 6763,39	83144 39312	41053 20290	2778	47682 10466	141292	
3	18	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	13548,02 6705,44	5916,49 2924,81	27096 13411	11833 5850	1852	15408 3400	45904	
4	21	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	8	62331		498648		498648	39892	538540	
5	26	252-207-2314 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	3	2656		7968		7968	637	8605	
6	27	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	6236		6236		6236	499	6735	
7	28	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	1	5070		5070		5070	406	5476	
8	29	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1444		4332		4332	347	4679	
9	30	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286		572		572	46	618	
10	31	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	2	5786		11572		11572	926	12498	
11	32	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	3	8286		24858		24858	1989	26847	
12	33	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	2719		10876		10876	870	11746	
13	34	252-207-1127 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1202	шт.	2	36426		72852		72852	5828	78680	
14	38	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	5	4091		20455		20455	1636	22091	
15	41	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2691		5382		5382	431	5813	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	45	252-207-1802	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**		9	1444		12996		12996		14036	
		РСНБ РК 2022		м							1040		
17	46	252-207-0803	**Скрепа для ленты типа СОТ36**		12	286		3432		3432		3707	
		РСНБ РК 2022		шт.							275		
18	47	252-207-2321	**Крюк типа SOT39 сквозной**		3	5164		15492		15492		16731	
		РСНБ РК 2022		шт.							1239		
19	48	252-207-1110	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**		6	2719		16314		16314		17619	
		РСНБ РК 2022		шт.							1305		
20	49	252-207-2613	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**		12	3467		41604		41604		44932	
		РСНБ РК 2022		шт.							3328		
21	50	252-207-1014	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**		3	4091		12273		12273		13255	
		РСНБ РК 2022		шт.							982		
			Итого по разделу I: СТРОИТЕЛЬСТВО ФИДЕРА ОСВЕЩЕНИЯ ОТ ТП№1(ЭН1.1-6,ЭН1.СО1,2,3,4)					1545532	52886	1439922	63090	1737313	
								52723	26140	0	128691		
			ИТОГО по акту					1545532	52886	1439922	63090	1737313	
								52723	26140	0	128691		
			Временные здания и сооружения			2,40%		41696,0					
			Итого с временными									1779009,00	
			Зимние удорожания			0,60%		10674,0					
			Итого с зимними удорожаниями									1789683,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		35794,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1825477,00	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079									1969690,00	
			НДС			12%		236363,0					
			Итого с НДС									2206053,00	
			Скидка 5 %									110303,00	
			Итого к оплате:									2095750,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг ЕТД" БИН 000440000132
(наименование организации, БИН)

Директор **Акназарова Р.Х.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Айбар-Ш"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Гидротехник Жоба"
М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган" БИН030240001931
(наименование организации,БИН)

главный специалист **Нургазы А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Айнакулов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Имашов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 030240001931**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD, область Жетісу,Кербулакский район,с.Сарыозек,Жибек Жолы 71,БИН 000440000132"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар"1/1 в г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 15.08.2023 год

Акт выполненных работ №2

за Октябрь месяц 2023 год на 2-1-3 Освещение объездной автодороги.Альбом ЭН2 - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ3-10кВ(ЭН2.7,ЭН2.СО,1-3)										
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**		1	27714,64	13684,46	27715,00	13684,00	926,00	15894,00	47098,00	
				опора		13104,09	6763,39	13104,00	6763,00		3489,00		
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ3-10кВ(ЭН2.7,ЭН2.СО,1-3)					27715,00	13684,00	926,00	15894,00	47098,00	
								13104,00	6763,00	0,00	3489,00		
			Раздел 4: ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА ВЛИ-0,4кВ(ЭН2.7,ЭН2.СО,5-7)										
2	94	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**		1,80642	506874,00		915627,00		915627,00		988877,00	
				км							73250,00		
			Итого по разделу 4: ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА ВЛИ-0,4кВ(ЭН2.7,ЭН2.СО,5-7)					915627,00	0,00	915627,00	0,00	988877,00	
								0,00	0,00	0,00	73250,00		
			ИТОГО по акту					943342,00	13684,00	916553,00	15894,00	1035975,00	
								13104,00	6763,00	0,00	76739,00		

	Временные здания и сооружения			2,40%		24863,0					
	Итого с временными									1060838,00	
	Зимние удорожания			0,60%		6365,0					
	Итого с зимними удорожаниями									1067203,00	
	Непредвиденные работы и затраты			2%		21344,0					
	Итого с непредвиденными работами и затратами									1088547,00	
	В текущих ценах 2023 года К=1,079									1174542,00	
	НДС			12%		140945,0					
	Итого с НДС									1315487,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-машинистов	зарплата машинистов	зарплата рабочих-машинистов	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка 5 %									65774,00	
			Итого к оплате:									1249713,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132
(наименование организации, БИН)

Директор **Акназарова Р.Х.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Айбар-Ш"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Гидротехник Жоба"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган"БИН 030240001931
(наименование организации,БИН)

главный специалист **Нургазы А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Айнакулов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

Имашов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган, области Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 030240001931**

(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD, область Жетісу,Кербулакский район,с.Сарыозек,Жибек Жолы 71,БИН 000440000132"**

(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар"1/1 в г.Талдыкорган**

(наименование. адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 15.08.2023 год

Акт выполненных работ №3

за Октябрь месяц 2023, год по л.с. 2-1-1 Электроснабжение - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ3-10кВ (ЭС1-17,ЭС.СО 1-3)										
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	15	13548,02	5916,49	203220	88747	13891	115563	344286	
						6705,44	2924,81	100582	43872		25503		
2	2	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	27714,64	13684,46	277146	136845	9261	158940	470973	
						13104,09	6763,39	131041	67634		34887		
3	3	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	42684,04	22036,07	42684	22036	926	24489	72547	
						19721,88	10889,77	19722	10890		5374		
4	17	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для	км	2,311	496841		1148199,29		1148199,29		1240055,41	
											91856,12		
5	23	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20,5	1647		33764		33764		36465	
											2701		
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ3-10кВ (ЭС1-17,ЭС.СО 1-3)					1705013,29	247628	1206041,29	298992	2164326,41	
								251345	122396	0	160321,12		
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ3-10кВ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ С ВЛИ-0,4кВ (ЭС1-17,ЭС.СО 4-5)										
6	61	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	13548,02	5916,49	121932	53248	8335	69338	206572	
						6705,44	2924,81	60349	26323		15302		
7	62	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	27714,64	13684,46	83144	41053	2778	47682	141292	
						13104,09	6763,39	39312	20290		10466		
8	63	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	42684,04	22036,07	85368	44073	1852	48979	145095	
						19721,88	10889,77	39444	21780		10748		
9	68	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	21	97362		2044602		2044602		2208170	
											163568		
10	93	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	28,6	1444		41298		41298		44602	
											3304		
11	94	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	22	286		6292		6292		6795	
											503		
12	95	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	13	5070		65910		65910		71183	
											5273		
13	96	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	10	28511		285110		285110	22809	307919	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата	зарплата рабочих	зарплата	оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	104	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	5,152	3135,13	0	16152	0		11630	30005	
						3135,13	0	16152	0		2223		
15	105	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,152	1635,53	0	8426	0		6067	15652	
						1635,53	0	8426	0		1159		
16	106	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	52,68	4101,47	29,41	216065	1550	186811	26013	261444	
						525,92	5,04	27705	266		19366		
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ3-10кВ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ С ВЛИ-0,4кВ (ЭС1-17,ЭС.СО 4-5)					2974299	139924	2642988	209709	3438729	
								191388	68659	0	254721		
			Раздел 3: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ НА УЧАСТКЕ ТП№1(ЭС1-17,ЭС.СО 6-7)										
17	107	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	42684,04	22036,07	42684	22036	926	24489	72547	
						19721,88	10889,77	19722	10890		5374		
18	108	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	27714,64	13684,46	27715	13684	926	15894	47098	
						13104,09	6763,39	13104	6763		3489		
19	109	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	5	97362		486810		486810		525755	
											38945		
20	116	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	0,03774	2800848		105704		105704		114160	
											8456		
21	118	252-207-2314 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	2	2656		5312		5312		5737	
											425		
22	119	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	6236		6236		6236		6735	
											499		
23	120	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	4	5070		20280		20280		21902	
											1622		
24	121	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	13	5164		67132		67132		72503	
											5371		
25	122	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	24	1444		34656		34656		37428	
											2772		
26	123	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	16	286		4576		4576		4942	
											366		
27	124	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	8286		33144		33144		35796	
											2652		
			Итого по разделу 3: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ НА УЧАСТКЕ ТП№1(ЭС1-17,ЭС.СО 6-7)					834249	35720	765702	40383	944603	
								32826	17653	0	69971		
			Раздел 4: ОДНОЦЕПНАЯ ВЛИ-0,4кВ(ЭС1-17,ЭС.СО 7-10)										
28	137	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	24	13548,02	5916,49	325152	141995	22226	184901	550857	
						6705,44	2924,81	160931	70195		40804		
29	138	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	50	27714,64	13684,46	1385732	684224	46305	794699	2354866	
						13104,09	6763,39	655205	338170		174435		
30	139	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	42684,04	22036,07	85368	44073	1852	48979	145095	
						19721,88	10889,77	39444	21780		10748		
31	140	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	50	62331		3116550		3116550		3365874	
											249324		
32	189	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	4091		12273		12273		13255	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машины	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 4: ОДНОЦЕПНАЯ ВЛИ-0,4кВ(ЭС1-17,ЭС.СО 7-10)					4925075	870292	3199206	1028579	6429947	
								855580	430145	0	476293		
			ИТОГО по акту					10438636,29	1293564	7813937,29	1577663	12977605	
								1331139	638853	0	961306,12		
			Временные здания и сооружения			2,40%		311463,0					
			Итого с временными									13289068,00	
			Зимние удорожания			0,60%		79734,0					
			Итого с зимними удорожаниями									13368802,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		267376,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13636178,00	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079									14713436,00	
			НДС			12%		1765612,0					
			Итого с НДС									16479048,00	
			Скидка 5 %									824511,00	
			Итого к оплате:									15654537,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132
(наименование организации, БИН)

Директор **Акназарова Р.Х.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Гидротехник Жоба"

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган"БИН 030240001931
(наименование организации,БИН)

главный специалист **Нургазы А.**
(должность, подпись,
М.П.

Айнакулов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Имашов Е.Ж.
(должность, фамилия,