Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган",БИН 030240001931**

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD",БИН 000440000132**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар 1/1" г.Талдыкорган**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		107	15.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей эл.снабжения "Жастар 1/1"	**102 396 234,0**	**74 460 923,0**							**8 935 311**	**83 396 234**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**102 396 234,0**	**74 460 923,0**							**8 935 311**	**83 396 234**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ" БИН 030240001931

Руководитель_____Барлыбеков А.К.

Технический надзор:
ТОО "Айбар-Ш"

_____Айнакулов К.С.

Подрядчик:
ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 0440000132

Директор_____Акназарова Р.Х.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 030240001931**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD, область Жетісу,Кербулакский район,с.Сарыозек,Жибек Жолы 71,БИН 000440000132"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар"1/1 в г.Талдыкорган**
(наименование)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда № 107 от 15.08.2023 год

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год по л.с. 2-1-3 Освещение объездной автодороги.Альбом ЭН2- работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, кабели	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ(ЭН2.7,ЭН2.СО,3-4)										
1	45	515-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН	шт.	1	2224254		2224254		2224254		2224254	
2	46	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа	шт.	1	828605		828605		828605		828605	
3	47	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2401,53 2233,57	127,88 60,03	2402 2234	128 60	40	1651 324	4377	
4	48	247-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117023		117023		117023	9362	126385	
			Итого по разделу 2: КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ(ЭН2.7,ЭН2.СО,3-4)					3172284 2234	128 60	117063 3052859	1651 9686	3183621	
			Раздел 3: СТРОИТЕЛЬСТВО ФИДЕРА ОСВЕЩЕНИЯ(ЭН2.7,ЭН2.СО,5)										
5	59	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного	км	0,50796	506874		257472		257472	20598	278070	
6	60	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	16	5070		81120		81120	6490	87610	
7	61	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	4	5164		20656		20656	1652	22308	
8	62	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	63	1444		90972		90972	7278	98250	
9	63	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	66	286		18876		18876	1510	20386	
10	64	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	17	8286		140862		140862	11269	152131	
11	65	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	3	2719		8157		8157	653	8810	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	66	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	16	3467		55472		55472		59910	
											4438		
13	67	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	3467		41604		41604		44932	
											3328		
14	68	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	16	4091		65456		65456		70692	
											5236		
15	71	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	15	557		8355		8355		9023	
											668		
16	72	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	1647		24705		24705		26681	
											1976		
17	80	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	15	3467		52005		52005		56165	
											4160		
18	81	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	30	3467		104010		104010		112331	
											8321		
19	82	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	15	4091		61365		61365		66274	
											4909		
20	83	СТПРАЙС	Корпус для предохранителя SV29.25	шт	15	4823,6		72354		72354		78142	
											5788		
21	84	СТПРАЙС	Плавкая вставка SVV10.25	шт	15	309,59		4644		4644		5016	
											372		
			Итого по разделу 3: СТРОИТЕЛЬСТВО ФИДЕРА ОСВЕЩЕНИЯ(ЭН2.7,ЭН2.СО,5)					1108085	0	1108085	0	1196731	
								0	0	0	88646		
			Раздел 4: ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА ВЛИ-0,4кВ(ЭН2.7,ЭН2.СО,5-7)										
22	85	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	13	27714,64	13684,46	360290	177898	12039	206622	612265	
						13104,09	6763,39	170353	87924		45353		
23	86	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	42	13548,02	5916,49	569017	248493	38896	323576	964001	
						6705,44	2924,81	281628	122842		71408		
24	87	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	68	62331		4238508		4238508		4577589	
											339081		
25	100	252-207-2314 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	13	2656		34528		34528		37290,07	
											2762,07		
26	101	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	8	6236		49888		49888		53879	
											3991		
27	102	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	5	5070		25350		25350		27378	
											2028		
28	103	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	15	1444		21660		21660		23393	
											1733		
29	104	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	286		2860		2860		3089	
											229		
30	105	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной		42	5786		243012		243012		262453	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							19441		
31	106	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	51	8286		422586		422586	33807	456393	
32	107	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	19	2719		51661		51661	4133	55794	
33	108	252-207-1127 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	2	36426		72852		72852	5828	78680	
34	109	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	4169		8338		8338	667	9005	
35	110	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	55	3467		190685		190685	15255,26	205940,26	
36	111	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	32	3467		110944		110944	8876	119820	
37	112	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	55	4091		225005		225005	18000,44	243005,44	
38	115	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2691		5382		5382	431	5813	
39	116	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	11	557		6127		6127	490	6617	
40	117	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	1647		21411		21411	1713	23124	
41	118	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	235		1880		1880	150	2030	
42	119	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	11152,98	250,92	144989	3262	119946	16469	174375	
						1675,44	84,04	21781	1093		12917		
			Итого по разделу 4: ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА ВЛИ-0,4кВ(ЭН2.7,ЭН2.СО,5-7)					6806973	429653	5903558	546667	7941933,77	
								473762	211859	0	588293,77		
			Раздел 5: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
43	138	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,134	3135,13	0	3555	0		2560	6604	
						3135,13	0	3555	0		489		
44	139	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,134	1635,53	0	1855	0		1335	3445	
						1635,53	0	1855	0		255		
45	142	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	159,14	4101,47	29,41	652708	4680	564333	78582	789793	
						525,92	5,04	83695	802		58503		
			Итого по разделу 5: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					658118	4680	564333	82477	799842	
								89105	802	0	59247		
			ИТОГО по акту					11745460	434461	7693039	630795	13122128,0	
								565101	212721	3052859	745872,77		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3052859		10069269,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**2,40%**		**241662,0**					
			Итого с временными									**10310931,00**	
			Зимние удорожания			**0,60%**		**61866,0**					
			Итого с зимними удорожаниями									**10372797,00**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**207456,0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13633112,00**	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079									**14710128,00**	
			НДС			**12%**		**1765215,0**					
			Итого с НДС									**16475343,00**	
			Скидка 5 %									**823767,00**	
			Итого к оплате:									**15651576,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132
(наименование организации, БИН)

Директор **Акназарова Р.Х.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Айбар-Ш"

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Гидротехник Жоба"
М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган" БИН030240001931
(наименование организации,БИН)

главный специалист **Нургазы А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П

Айнакулов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Имашов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 030240001931**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD, область Жетісу,Кербулакский район,с.Сарыозек,Жибек Жолы 71,БИН 000440000132"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар"1/1 в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда № 107 от 15.08.2023 год

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год по л.с. 2-1-1 Электроснабжение - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛЗ-10кВ (ЭС1-17,ЭС.СО 1-3)										
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	15	13548,02	5916,49	203220	88747	13891	115563	344286	
						6705,44	2924,81	100582	43872		25503		
2	6	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353		15353		15353		16581	
											1228		
3	7	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2243		2243		2243		2422	
											179		
4	8	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1647		988		988		1067	
											79		
5	9	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18774		56322		56322		60828	
											4506		
6	10	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67		201		201		217	
											16		
7	11	252-207-2603 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	3	6001		18003		18003		19443	
											1440		
8	12	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1	32534		32534		32534		35137	
											2603		
9	13	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	36	97362		3505032		3505032		3785435	
											280403		
10	17	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для	км	0,8	496841		397472,71		397472,71		429270,59	
											31797,88		
11	58	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	11,082	3135,13	0	34744	0		25015	64540	
						3135,13	0	34744	0		4781		
12	59	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,082	1635,53	0	18125	0		13050	33669	
						1635,53	0	18125	0		2494		
13	60	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	90,69	4101,47	29,41	371962	2667	321599	44782	450083	
						525,92	5,04	47696	457		33339		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛЗ-10кВ (ЭС1-17,ЭС.СО 1-3)					4656199,71	91414	4363638,71	198410	5242978,59	
								201147	44329	0	388368,88		
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛЗ-10кВ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ С ВЛИ-0,4кВ (ЭС1-17,ЭС.СО 4-5)										
14	61	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	13548,02	5916,49	121932	53248	8335	69338	206572	
						6705,44	2924,81	60349	26323		15302		
15	62	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	27714,64	13684,46	83144	41053	2778	47682	141292	
						13104,09	6763,39	39312	20290		10466		
16	63	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	42684,04	22036,07	85368	44073	1852	48979	145095	
						19721,88	10889,77	39444	21780		10748		
17	64	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,426	302305,15	170706,8	128782	72721	2058	62712	206814	
						126766,84	57246,87	54003	24387		15320		
18	65	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для	км	0,958	496841		475974		475974		514052	
											38078		
19	66	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	0,159	1347129		214194		214194		231329	
											17135		
20	67	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	0,161	2800848		450937		450937		487012	
											36075		
21	97	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	9	8286		74574		74574		80540	
											5966		
22	98	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	29	3467		100543		100543		108586	
											8043		
23	99	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный типа SLIP22.12	шт.	25	3467		86675		86675		93609	
											6934		
24	104	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	5,152	3135,13	0	16152	0		11630	30005	
						3135,13	0	16152	0		2223		
25	105	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,152	1635,53	0	8426	0		6067	15652	
						1635,53	0	8426	0		1159		
26	106	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	52,68	4101,47	29,41	216065	1550	186811	26013	261444	
						525,92	5,04	27705	266		19366		
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛЗ-10кВ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ С ВЛИ-0,4кВ (ЭС1-17,ЭС.СО 4-5)					2062766	212645	1604731	272421	2522002	
								245391	93046	0	186815		
			Раздел 3: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ НА УЧАСТКЕ ТП№1(ЭС1-17,ЭС.СО 6-7)										
27	107	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	42684,04	22036,07	42684	22036	926	24489	72547	
						19721,88	10889,77	19722	10890		5374		
28	108	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	27714,64	13684,46	27715	13684	926	15894	47098	
						13104,09	6763,39	13104	6763		3489		
29	109	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	5	97362		486810		486810		525755	
											38945		
30	116	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	0,03774	2800848		105704		105704		114160	
											8456		
31	121	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	13	5164		67132		67132		72503	
											5371		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ НА УЧАСТКЕ ТП№1(ЭС1-17,ЭС.СО 6-7)					730045	35720	661498	40383	832063	
								32826	17653	0	61635		
			Раздел 4: ОДНОЦЕПНАЯ ВЛИ-0,4кВ(ЭС1-17,ЭС.СО 7-10)										
32	141	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	51	97362		4965462		4965462	397237	5362699	
33	148	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	1,0404	1347129		1401553		1401553	112124	1513677	
34	149	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	0,82212	2800848		2302633		2302633	184211	2486844	
35	150	243-701-0722 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	0,12852	3308675		425231		425231	34018	459249	
36	153	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	13	5070		65910		65910	5273	71183	
37	154	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	39	1444		56316		56316	4505	60821	
38	155	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	26	286		7436		7436	595	8031	
39	156	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	53	5786		306658		306658	24533	331191	
40	157	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	68	8286		563448		563448	45076	608524	
41	158	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	36	18650		671400		671400	53712	725112	
42	159	252-207-1127 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	4	36426		145704		145704	11656	157360	
43	176	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	6	5070		30420		30420	2434	32854	
44	177	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	9	1444		12996		12996	1040	14036	
45	178	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	9	286		2574		2574	206	2780	
46	179	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	3	8286		24858		24858	1989	26847	
47	180	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	4091		12273		12273	982	13255	
48	185	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	6	5070		30420		30420	2434	32854	
49	186	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	9	1444		12996		12996	1040	14036	
50	187	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	286		1716		1716	137	1853	
51	188	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком		3	8286		24858		24858		26847	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1989		
52	189	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	4091		12273		12273		13255	
											982		
53	198	252-207-2314 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	18	2656		47808		47808		51633	
											3825		
54	199	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	18	6236		112248		112248		121228	
											8980		
55	200	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	18	18650		335700		335700		362556	
											26856		
			Итого по разделу 4: ОДНОЦЕПНАЯ ВЛИ-0,4кВ(ЭС1-17,ЭС.СО 7-10)					11572891	0	11572891	0	12498725	
								0	0	0	925834		
			Раздел 5: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ НА УЧАСТКЕ ТП№2(ЭС1-17,ЭС.СО11-12)										
56	216	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные . Установка	опора	1	13548,02	5916,49	13548	5917	926	7704	22952	
						6705,44	2924,81	6705	2925		1700		
57	217	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	27714,64	13684,46	27715	13684	926	15894	47098	
						13104,09	6763,39	13104	6763		3489		
58	218	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	97362		292086		292086		315453	
											23367		
			Итого по разделу 5: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ НА УЧАСТКЕ ТП№2(ЭС1-17,ЭС.СО11-12)					333349	19601	293938	23598	385503	
								19809	9688	0	28556		
			Раздел 6: ОДНОЦЕПНАЯ ВЛИ-0,4кВ(ЭС1-17,ЭС.СО12-16)										
59	247	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	69	13548,02	5916,49	934813	408238	63900	531590	1583715	
						6705,44	2924,81	462675	201812		117312		
60	248	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	35	27714,64	13684,46	970012	478956	32413	556289	1648405	
						13104,09	6763,39	458643	236719		122104		
61	249	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	42684,04	22036,07	42684	22036	926	24489	72547	
						19721,88	10889,77	19722	10890		5374		
62	250	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	58	62331		3615198		3615198		3904414	
											289216		
63	251	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	82	97362		7983684		7983684		8622379	
											638695		
64	259	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	1.20462	2093631		2522030		2522030		2723792	
											201762		
65	261	243-701-0722 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	0.52122	3308675		1724548		1724548		1862512	
											137964		
66	282	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	3	5164		15492		15492		16731	
											1239		
67	283	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	9	1444		12996		12996		14036	
											1040		
68	284	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	286		1716		1716		1853	
											137		
69	285	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	4091		12273		12273		13255	
											982		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	286	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S		3	18650		55950		55950		60426	
				шт.							4476		
71	347	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного		0,0816	2093631		170840		170840		184507	
				км							13667		
72	348	243-701-0722 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного		0,016	3308675		52939		52939		57174	
				км							4235		
73	355	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		9,984	3135,13	0	31301	0		22537	58145	
				$м^3$ грунта		3135,13	0	31301	0		4307		
74	356	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		9,984	1635,53	0	16329	0		11757	30333	
				$м^3$ грунта		1635,53	0	16329	0		2247		
75	357	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		341,41	4101,47	29,41	1400283	10041	1210688	168585	1694377	
				$м^2$ поверхности		525,92	5,04	179554	1721		125509		
			Итого по разделу 6: ОДНОЦЕПНАЯ ВЛИ-0,4кВ(ЭС1-17,ЭС.СО12-16)					19563088	919271	17475593	1315247	22548601	
								1168224	451142	0	1670266		
			ИТОГО по акту					38918338,71	1278651	35972289,71	1850059	44029873,00	
								1667397	615858	0	3261474,88		
			Временные здания и сооружения			2,40%		1056717,0					
			Итого с временными									45086590,00	
			Зимние удорожания			0,6%		270520,0					
			Итого с зимними удорожаниями									45357110,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		907142,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46264252,00	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079									49919128,00	
			НДС			12%		5990295,0					
			Итого с НДС									55909423,00	
			Скидка 5 %									2795471,00	
			Итого к оплате:									53113952,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132
(наименование организации, БИН)

Директор **Акназарова Р.Х.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Айбар-Ш"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Гидротехник Жоба"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган" БИН030240001931
(наименование организации,БИН)

главный специалист **Нургазы А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Айнакулов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Имашов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 030240001931**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD, область Жетісу,Кербулакский район,с.Сарыозек,Жибек Жолы 71,БИН 000440000132"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар"1/1 в г.Талдыкорган**

(наименование)

Объект : **Трансформаторная подстанция.Альбом ЭС**

(наименование)

Договор подряда № 107 от 15.08.2023 год

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год по л.с. 2-2-2 Трансформаторная подстанция на 250кВА-2 шт. -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ**		1	2446750		2446750				2446750	
				шт.						2446750			
2	3	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой**		1	2325311		2325311				2325311	
				шт.						2325311			
3	6	247-305-0142 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ Шкафы учета электроэнергии антивандальный марки 30-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения**		1	616591		616591		616591		665918	
				шт.							49327		
4	8	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**		1	2446750		2446750				2446750	
				шт.						2446750			
5	9	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой**		1	2325311		2325311				2325311	
				шт.						2325311			
6	12	247-305-0142 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ Шкафы учета электроэнергии антивандальный марки 30-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения**		1	616591		616591		616591		665918	
				шт.							49327		
			ИТОГО по акту					10777304	0	1233182	0	10875958	
								0	0	9544122	98654		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9544122		1331836	
			Временные здания и сооружения			2,40%		31964,0				1363800,0	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,60%		8083,0				**1371883,00**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%		27438,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10943443,00**	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079									**11807975,00**	
			НДС			12%		1416957,0					
			Итого с НДС									**13224932,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка 5 %									**661247,00**	
			Итого к оплате:									**12563685,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132
(наименование организации, БИН)

Директор **Акназарова Р.Х.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Айбар-Ш"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Гидротехник Жоба"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган" БИН030240001931
(наименование организации,БИН)

главный специалист **Нургазы А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Айнакулов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Имашов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 030240001931**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD, область Жетісу,Кербулакский район,с.Сарыозек,Жибек Жолы 71,БИН 000440000132"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар"1/1 в г.Талдыкорган**

(наименование)

Объект : **Трансформаторная подстанция**

(наименование)

Договор подряда № 107 от 15.08.2023 год

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год по л.с. 2-2-1 Фундамент для ТП,всего-2шт. - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ АС-1,2										
1	1	1101-0102-0419 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	33,39	326,75 0	326,75 144,48	10910 0	10910 4824		3474 1151	15535	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м^3 грунта	1,0017	3762,16 3762,16	0 0	3769 3769	0 0		2713 519	7001	
3	3	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	584,325	64		37397			2992	40389	
4	4	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	26,271	68,46 0	68,46 23,72	1799 0	1798 623		449 180	2428	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,919	1635,53 1635,53	0 0	4774 4774	0 0		3437 657	8868	
6	6	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	29,19	6665		194551		194551	15564	210115	
7	7	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	енного грунта	26,271	345,9 190,45	155,45 78,7	9087 5003	4084 2068		5091 1134	15312	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ АС-1,2					262287 13546	16792 7515	194551 0	15164 22197	299648	
			Раздел 2: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА,АС-2										
8	8	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W4. Устройство	м^3	13,8	43846,02 8036,5	3353,21 785,17	605075 110904	46274 10835	447897	110783 57269	773127	
9	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1224	363218		44458		44458	3557	48015	
10	10	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,204	1162836,66 134237,52	2256,14 1068,52	237219 27384	460 218	209374	25118 20987	283324	
11	11	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	62,32	4101,47 525,92	29,41 5,04	255604 32775	1833 314	220995	30773 22910	309287	
			Итого по разделу 2: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА,АС-2					1142356 171063	48567 11367	922724 0	166674 104723	1413753	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**1404643**	**65359**	**1117275**	**181838**	**1713401**	
								184609	**18882**	**0**	**126920**		
			Временные здания и сооружения			**2,40%**		**41122,0**				**1754523,00**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**0,60%**		**10527,0**				**1765050,00**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**35301,0**				**1800351,00**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			В текущих ценах 2023 года К=1,079									**1942579,00**	
			НДС			**12%**		**233109,0**					
			Итого с НДС									**2175688,00**	
			Скидка 5 %									**108784,00**	
			Итого к оплате:									**2066904,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132
(наименование организации, БИН)

Директор **Акназарова Р.Х.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Айбар-Ш"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Гидротехник Жоба"
М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган" БИН030240001931
(наименование организации,БИН)

главный специалист **Нургазы А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Айнакулов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Имашов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)