Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030240001931**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Жетысуская область, Кербулакский район, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000440000132**
Договор (контракт)	Договор №107 от 15.08.2023, доп согл №1 от 16.10.2023 г. Жастар 1/1	

Номер документа	Дата составления
19	**20.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения в ИЖС Жастар 1/1			работа	1	112 016 583,58	112 016 583,58
				Итого	1	x	112 016 583,58

Сведения об использовании запасов, полученных ст заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2023

М.П.

Реестр за декабрь месяц 2023 год

Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар 1/1" г.Талдыкорган

№	Наименование локальной сметы	№ лок. сметы	Сумма
1	Демонтажные работы	1-1-1	389164,00
2	Освещение территории ИЖС	2-1-2	40 370 292,00
3	Освещение объездной дороги	2-1-3	25 916 144,00
4	Электроснабжение	2-1-1	44 560 643,58
5	ТП-250 кВа	2-2-2	780 340,00
	Итого		112 016 583,58

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган",БИН 030240001931**

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD",БИН 000440000132**

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар 1/1" г.Талдыкорган

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		107	15.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей эл.снабжения "Жастар 1/1"	214 412 817,58	100 014 806,77							12 001 776,81	112 016 583,58
ИТОГО К ОПЛАТЕ	214 412 817,58								12 001 776,81	112 016 583,58

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ" БИН 030240001931

Руководитель _____ Бэрлыбеков А.К.

Технический надзор:
ТОО "Айбар-Ш"

_____ Айнакулов К.С.

Подрядчик:
ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

Директор _____ Аназарова Р.Х.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 030240001931**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD, область Жетісу,Кербулакский район,с.Сарыозек,Жибек Жолы 71,БИН 000440000132"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар"1/1 в г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории**

(наименование)

Договор подряда № 107 от 15.08.2023 год

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2023 год по л.с. 1-1-1 Демонтажные работы -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	35	5285,86	3411,16	185005	119391		99633	307409	
2	2	411-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	26,25	1874,7	1683,63	65615	58927		22771		
						536		14070				15196	
			ИТОГО по акту					199075	119391	0	1126		
			Временные здания и сооружения					65615	58927	0	99633	322605	
			Итого с временными			2,4		7743,0			23897		
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			0,6%		1982,0				330348,0	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2%						332330,0	
			В текущих ценах 2023г. К=1,079							664670,0			
			НДС									338976,0	
			Итого с НДС			12%		43891				*365755,0*	
			Скидка 5%										
			Итого к оплате									409646,0	
												20482,0	
												389164,0	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132
(наименование организации, БИН)

Директор **Акнизарова Р.Х.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Айбар-Ш"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гидротехник Жоба"
М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган" БИН030240001931
(наименование организации,БИН)

главный специалист **Нургазы А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Айнакулов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Имашов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 030240001931**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD, область Жетісу,Кербулакский район,с.Сарыозек,Жибек Жолы 71,БИН 000440000132"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар"1/1 в г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда № 107 от 15.08.2023 год

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2023 год по л.с. 2-1-2 Освещение территории ИЖС - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬСТВО ФИДЕРА ОСВЕЩЕНИЯ ОТ ТП№1(ЭН1.1-6,ЭН1.СО1,2,3,4)										
1	1	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	1.285	171732,55 80212,36	50178,19 18732,74	220676 103073	64479 24072	53124	101716 25791	348183	
2	3	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	46	5070		233220		233220	18658	251878	
3	4	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	19	5164		98116		98116	7849	105965	
4	5	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	198	1444		285912		285912	22873	308785	
5	6	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	204	286		58344		58344	4668	63012	
6	7	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	47	8286		389442		389442	31155	420597	
7	8	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	14	2719		38066		38066	3045	41111	
8	9	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	53	3467		183751		183751	14700	198451	
9	10	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	40	3467		138680		138680	11094	149774	
10	11	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	51	4091		208641		208641	16691	225332	
11	12	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м	26,5	481,71 247,19	188,84 69,51	12765 6551	5004 1842	1211	6043 1505	20313	
12	13	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0.0265	1103827		29251		29251	2340	31591	
13	14	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	48	557		26736		26736	2139	28875	
14	15	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		48	1647		79056		79056		85380	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							6324		
15	16	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	20	235		4700		4700	376	5076	
16	19	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,173	171732,55 80212,36	50178,19 18732,74	29710 13877	8681 3241	7152	13694 3472	46876	
17	20	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	0.17646	506874		89443		89443	7155	96598	
18	21	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	8	62331		498648		498648	39892	538540	
19	22	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0.5 м^3. Установка	м^3	0.3	17408,54 8933,74	8474,8 3554,83	5223 2680	2542 1066		2997 658	8878	
20	23	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	10464		62784		62784	5023	67807	
21	24	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка . Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11523		69138		69138	5531	74669	
22	25	перечень *поз.29*	Кронштейн У 3. оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8331,67		24995		24995	2000	26995	
23	35	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	4169		8338		8338	667	9005	
24	36	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	5	3467		17335		17335	1387	18722	
25	37	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3467		13868		13868	1109	14977	
26	39	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м	2,5	481,71 247,19	188,84 69,51	1204 618	472 174	114	570 142	1916	
27	40	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0.0025	1103827		2760		2760	221	2981	
28	42	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	557		557		557	45	602	
29	43	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1647		4941		4941	395	5336	
30	44	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	235		1880		1880	150	2030	
31	51	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м	6	481,71 247,19	188,84 69,51	2890 1483	1133 417	274	1368 341	4599	
32	52	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,006	1103827		6623		6623	530	7153	
33	53	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3467		10401		10401	832	11233	
34	54	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	6	557		3342		3342	267	3609	
35	55	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	1647		4941		4941		5336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							395		
36	56	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	11152,98	250,92	22306	502	18453	2534	26827	
						1675,44	84,04	3351	168		1987		
37	57	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	2719		2719		2719		2937	
											218		
38	58	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шт.	1	46267,68	10230,27	46268	10230	3902	26595	78692	
						32134,96	4802,22	32135	4802		5829		
39	59	перечень *поз.27*	Шкаф управления освещением АСУНО Sanaulight,счетчиком Дала СА4-Э720 R TX IP P П RS Д	шт.	1	4164115,18		4214084				4214084	
										4164115			
40	60	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	1012,79	6,01	6077	36	440	4040	10926	
						933,46	1,8	5601	11		809		
41	61	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,006	380483		2283		2283		2466	
											183		
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬСТВО ФИДЕРА ОСВЕЩЕНИЯ ОТ ТП№1(ЭН1.1-6,ЭН1.СО1,2,3,4)					7160114	93079	2683581	159557	7568117	
								169369	35793	4214084	248446		
			Раздел 2: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОТ ТП№1 (ЭН1.1-6,ЭН1.СО-4)										
42	62	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м	243	481,71	188,84	117056	45888	11100	55409	186263	
						247,19	69,51	60067	16891		13798		
43	63	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1.5 (ок)-0,66	км	0,243	345657		83995		83995		90715	
											6720		
44	64	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	шт	54	7427,6	1723,89	401090	93091		274254	729372	
						5703,71	644,75	308000	34817		54028		
45	65	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт. IP 65	шт.	54	83997		4535838		4535838		4898705	
											362867		
46	66	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	108	2243		242244		242244		261624	
											19380		
47	67	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	54	17496,36	7936,35	944803	428563	52278	491485	1551191	
						8591,9	4049,17	463963	218655		114903		
48	68	перечень *поз.19*	Кронштейн КС-2	шт	54	3069,56		165756		165756		179016	
											13260		
49	69	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	54	3467		187218		187218		202195	
											14977		
50	70	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	108	3467		374436		374436		404391	
											29955		
51	71	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	54	4091		220914		220914		238587	
											17673		
52	72	перечень *поз.25*	Корпус для предохранителя SV29.25	шт	54	5349,81		288890		288890		312001	
											23111		
53	73	перечень *поз.21*	Плавкая вставка SVV10.25	шт	54	438,51		23680		23680		25574	
											1894		
			Итого по разделу 2: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОТ ТП№1 (ЭН1.1-6,ЭН1.СО-4)					7585920	567542	6186349	821148	9079634	
								832030	270363	0	672566		
			Раздел 3: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ 0,4кВ НА УЧАСТКЕ ТП2(ЭН1.1-6,ЭН1.СО-4,5,6)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	74	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	1,522	171732,55 80212,36	50178,19 18732,74	261377 122083	76371 28511	62923	120476 30548	412401	
55	75	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного	км	1,55244	506874		786891		786891	62951	849842	
56	76	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	60	5070		304200		304200	24336	328536	
57	77	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	43	5164		222052		222052	17764	239816	
58	78	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	312	1444		450528		450528	36042	486570	
59	79	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	400	286		114400		114400	9152	123552	
60	80	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	61	8286		505446		505446	40436	545882	
61	81	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	28	2719		76132		76132	6091	82223	
62	82	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	71	3467		246157		246157	19693	265850	
63	83	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	84	3467		291228		291228	23298	314526	
64	84	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	67	4091		274097		274097	21928	296025	
65	85	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м	35,5	481,71 247,19	188,84 69,51	17101 8775	6704 2468	1622	8095 2016	27212	
66	86	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0355	1103827		39186		39186	3135	42321	
67	87	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	61	557		33977		33977	2718	36695	
68	88	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	61	1647		100467		100467	8037	108504	
69	89	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	88		88		88	7	95	
70	90	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	28	235		6580		6580	526	7106	
71	91	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	6	1444		8664		8664	693	9357	
72	92	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	8	286		2288		2288	183	2471	
73	93	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	5164		10328		10328	826	11154	
74	94	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	2719		10876		10876	870	11746	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	95	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3467		27736		27736		29955	
											2219		
76	96	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	4091		8182		8182		8837	
											655		
77	97	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м	4	481,71	188,84	1927	755	183	912	3066	
						247,19	69,51	989	278		227		
78	98	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,004	1103827		4415		4415		4768	
											353		
79	99	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3467		6934		6934		7489	
											555		
80	100	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	557		2228		2228		2406	
											178		
81	101	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647		3294		3294		3558	
											264		
82	102	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	2719		2719		2719		2937	
											218		
83	103	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	46267,68	10230,27	46268	10230	3902	26595	78692	
						32134,96	4802,22	32135	4802		5829		
84	104	перечень *поз.27*	Шкаф управления освещением АСУНО Sanaulight,счетчиком Дала СА4-Э720 R TX IP P П RS Д	шт.	1	4164115,18		4214084		4164115		4214084	
85	105	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	1012,79	6,01	6077	36	440	4040	10926	
						933,46	1,8	5601	11		809		
86	106	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,006	380483		2283		2283		2466	
											183		
87	107	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	0,768	3135,13	0	2408	0		1734	4473	
						3135,13	0	2408	0		331		
88	108	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	0,768	1635,53	0	1256	0		904	2333	
						1635,53	0	1256	0		173		
89	109	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	21,34	4101,47	29,41	87525	628	75675	10537	105907	
						525,92	5,04	11223	108		7845		
			Итого по разделу 3: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ 0,4кВ НА УЧАСТКЕ ТП2(ЭН1.1-6,ЭН1.СО-4,5,6)					8179399	94724	3686121	173293	8683781	
								184470	36178	4214084	331089		
			Раздел 4: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОТ ТП№2 (ЭН1.1-6,ЭН1.СО-6)										
90	110	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м	243	481,71	188,84	117056	45888	11100	55409	186263	
						247,19	69,51	60067	16891		13798		
91	111	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1.5 (ок)-0,66	км	0,243	345657		83995		83995		90715	
											6720		
92	112	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	шт	54	7427,6	1723,89	401090	93091		274254	729372	
						5703,71	644,75	308000	34817		54028		
93	113	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	54	83997		4535838		4535838		4898705	
											362867		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	111	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,243	345657		83995		83995		90715	
											6720		
91	112	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	54	7427,6	1723,89	401090	93091		274254	729372	
						5703,71	644,75	308000	34817		54028		
92	113	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	54	83997		4535838		4535838		4898705	
											362867		
93	114	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	108	2243		242244		242244		261624	
											19380		
94	115	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	54	17496,36	7936,35	944803	428563	52278	491485	1551191	
						8591,9	4049,17	463963	218655		114903		
95	116	перечень *поз.19*	Кронштейн КС-2	шт	54	3069,56		165756		165756		179016	
											13260		
96	117	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	54	3467		187218		187218		202195	
											14977		
97	118	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	108	3467		374436		374436		404391	
											29955		
98	119	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	54	4091		220914		220914		238587	
											17673		
99	120	перечень *поз.25*	Корпус для предохранителя SV29.25	шт	54	5349,81		288890		288890		312001	
											23111		
100	121	перечень *поз.21*	Плавкая вставка SVV10.25	шт	54	438,51		23680		23680		25574	
											1894		
			Итого по разделу 4: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОТ ТП№2 (ЭН1.1-6,ЭН1.СО-6)					7585920	567542	6186349	821148	9079634	
								832030	270363	0	672566		
			ИТОГО по акту					30012705	1322887	18243752	1975146	33872808,0	
								2017899	612697	8428168	1884775		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							8428168		25444640,0	
								2017899	612697	8428168	1924667		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							8428168,0		25444640,0	
			Временные здания и сооружения			2,4		610671,0					
			Итого с временными									26055311,0	
			Зимние удорожания			0,6%		156332,0					
			Итого с зимними удорожаниями									26211643,0	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		524233,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26735876,0	
			Всего СМР+оборуд+2,4%+0,6%+2%									35164044,0	
			В текущих ценах 2023 года К=1,079									37942003,0	
			НДС			12%		4553041,0					
			Итого с НДС									42495044,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка 5%									2124752,0	
			Итого к оплате									40370292,0	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132
(наименование организации, БИН)

Директор Айнагарова Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Айбар-Ш"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Талдыкорган" БИН030240001931
(наименование организации,БИН)

главный специалист Нургазы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Айнакулов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № лицензии, подпись)

Имашов Е.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 030240001931**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD, область Жетісу,Кербулакский район,с.Сарыозек,Жибек Жолы 71,БИН 000440000132"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения в ИЖС "Жастар"1/1 в г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда **№ 107 от 15.08.2023 год**

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2023 год по л.с. 2-1-3 Освещение объездной автодороги - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛЗ-10кВ(ЭН2.7,ЭН2.СО,1-3)										
1	1	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	97362		194724		194724	15578	210302	
2	2	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,1	17408,54 8933,74	8474,8 3554,83	1741 893	847 355		999 219	2959	
3	3	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	10464		20928		20928	1674	22602	
4	4	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,039	302305,15 126766,84	170706,8 57246,87	11790 4944	6658 2233	188	5741 1402	18933	
5	5	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для	км	0,039	496841		19377		19377	1550	20927	
6	6	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353		15353		15353	1228	16581	
7	7	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2243		2243		2243	179	2422	
8	8	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1647		988		988	79	1067	
9	9	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18774		56322		56322	4506	60828	
10	10	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67		201		201	16	217	
11	11	252-207-2603 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	3	6001		18003		18003	1440	19443	
12	12	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	6	32534		195204		195204	15616	210820	
13	13	перечень *поз.15*	Накладка ОГ-52	шт	1	3069,56		3070		3070	246	3316	
14	14	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243		4486		4486	359	4845	