Форма 3

Генподрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Субподрядчик: ТОО "КазСтройРекрут"
Основание: Договор №1 от 01.07.2022 г.

Наименование стройки: «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Айнатас, сельского округа Кызылкум, Казыгуртского района Туркестанской области»

Справка №1
о стоимости выполненных работ
за июль 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Айнатас, сельского округа Кызылкум, Казыгуртского района Туркестанской области»	7 284 195	8 158 298	7 284 195	8 158 298	7 284 195	8 158 298
Итого к оплате:	7 284 195	8 158 298	7 284 195	8 158 298	7 284 195	8 158 298

Генподрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор_____Жаимбетов Т.З.

Субподрядчик:

ТОО "КазСтройРекрут"

Директор_____Нурмуханов Р.К.

Форма 2

Наименование стройки - «Строительство электрических сетей 10/0.4 кВ в селе Айнатас, сельского округа Кызылкия, Казыгуртского района Туркестанской области»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2022 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Prof-Facade"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазСтройРекрут"
ОСНОВАНИЕ: Договор №1 от 01.07.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 ВЛ-10кВ										
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ										
8	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**										
		ЗП = 100%, К ЗП = 0%	опора	2		8735,59	3881,46	17471	7763	1354	9598	29235
						4176,90	1821,99	8354	3644		2166	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	6,12	1365,00		8354				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	1,74							
8.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	1,36		4810,00		6542			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36		2241,00		3048			
8.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,38		3214,00		1221			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,19	0,38		1569,00		596			
8.5	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00033	0,00006	524381,00				31		
8.6	**217-605-0302**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**0,2**	**1607,00**				**321**		
8.7	261-107-0402	Ветошь	кг	0,32	0,64	90,00				4		
8.8	**261-404-0537**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**12**	**45,00**				**540**		
8.9	**261-201-0323**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**0,8**	**459,00**				**367**		
8.10	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,2	454,00				91		
9	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка**										
		ЗП = 100%, К ЗП = 0%	опора	3		17821,53	8981,60	53465	26945	2032	29702	89821
						8162,70	4213,20	24488	12640		6653	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	17,94	1365,00		24488				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	6							
9.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	4,8		4810,00		23088			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	1,6	4,8		2241,00		10757			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,2		3214,00		3857			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,4	1,2		1569,00		1883			

9.5	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	524381,00				47		
9.6	**217-605-0302**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**0,3**	**1607,00**				**482**		
9.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,06	90,00				5		
9.8	**261-404-0537**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**18**	**45,00**				**810**		
9.9	**261-201-0323**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**1,2**	**459,00**				**551**		
9.10	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,3	454,00				136		
10	**1133-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**		**1**		**27428,77**	**14466,54**	**27429**	**14467**	**677**	**15255**	**46099**
		ЗП = 30% от ОТ = 9%					**12285,00**	**6783,69**	**12285**	**6784**		**3415**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9	9	1365,00			12285				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	3,21							
10.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	2,6		4810,00			12506		
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	2,6	2,6		2214,30			5829		
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,61		3214,00			1961		
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61		1349,03			959		
10.5	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	524381,00				16		
10.6	**217-605-0302**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**0,1**	**1607,00**				**161**		
10.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00				2		
10.8	**261-404-0537**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**6**	**45,00**				**270**		
10.9	**261-201-0323**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**0,4**	**459,00**				**184**		
10.10	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,1	454,00				45		
		Стальные конструкции										
13	**222-526-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных неравнй(крепления,хомуты)**	**т**		**0,217846**	**633112,00**	**–**	**137921**	**–**	**137921**	**–**	**148955**
		СП = 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**11034**	
14	**261-404-0513 РСНБ РК 2015**	**Детали механические стальные для крепления 48-проволочного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы)**	**кг**		**88,94**	**815,00**	**–**	**72486**	**–**	**72486**	**–**	**78285**
		СП = 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5799**	
15	**217-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**кг**		**1,4**	**985,00**	**–**	**1379**	**–**	**1379**	**–**	**1489**
		СП = 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**110**	
					Линейная арматура							
16	**252-207-2108 РСНБ РК 2015**	**Вязка спиральная СО79 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**		**12**	**1365,00**	**–**	**16380**	**–**	**16380**	**–**	**17690**
		СП = 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1310**	
17	**252-207-0803 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**12**	**185,00**	**–**	**2220**	**–**	**2220**	**–**	**2398**
		СП = 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**178**	
18	**252-207-1802 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**		**15,6**	**574,00**	**–**	**8954**	**–**	**8954**	**–**	**9670**
		СП = 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**716**	
19	**252-207-0104 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**6**	**50,00**	**–**	**300**	**–**	**300**	**–**	**324**
		СП = 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**24**	

9.9	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	7,2	459,00				3305		
9.10	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	1,8	454,00				817		
		Стальные конструкции										
12	222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2831		633112,00	–	179234	–	179234	–	193573
		СП - 8%				–	–	–	–		14339	
		Линейная арматура										
13	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12		185,00	–	2220	–	2220	–	2398
		СП - 8%				–	–	–	–		178	
14	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	17,2		574,00	–	9873	–	9873	–	10663
		СП - 8%				–	–	–	–		790	
15	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная РD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8		4214,00	–	33712	–	33712	–	36409
		СП - 8%				–	–	–	–		2697	
16	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28		314,00	–	8792	–	8792	–	9495
		СП - 8%				–	–	–	–		703	
17	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18		1048,00	–	18864	–	18864	–	20373
		СП - 8%				–	–	–	–		1509	
18	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36		2158,00	–	77688	–	77688	–	83903
		СП - 8%				–	–	–	–		6215	
19	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70		2158,00	–	151060	–	151060	–	163145
		СП - 8%				–	–	–	–		12085	
20	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70		3082,00	–	215740	–	215740	–	232999
		СП - 8%				–	–	–	–		17259	
21	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7		2941,00	–	20587	–	20587	–	22234
		СП - 8%				–	–	–	–		1647	
22	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с баранком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64		4362,00	–	279168	–	279168	–	301501
		СП - 8%				–	–	–	–		22333	
23	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	21		8253,00	–	173313	–	173313	–	187178
		СП - 8%				–	–	–	–		13865	
24	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18		3921,00	–	70578	–	70578	–	76224
		СП - 8%				–	–	–	–		5646	
25	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51		3459,00	–	176409	–	176409	–	190522
		СП - 8%				–	–	–	–		14113	
26	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5		2385,00	–	11925	–	11925	–	12879

		к ЗП - 35%				–	–	–	–		954	
27	252-207-2321 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3		2853,00	–	8559	–	8559	–	9244
		к ЗП - 8%				–	–	–	–		685	
		Металлопрокат										
29	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования**	м	300		282,34	19,69	84702	5907	5883	53648	149418
		ДЗП = 25% + ЗП + К=				243,04	5,33	72912	1599		11068	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	48	1519,00		72912				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,84							
29.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,42		5689,00		2389			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,42		2241,00		941			
29.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	9,39		231,00		2169			
29.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,42		3214,00		1350			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,42		1505,00		632			
29.6	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,0018	234305,00				422		
29.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	6	910,00				5460		
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1848		325908,00	–	60228	–	60228	–	65046
		к ЗП - 8%				–	–	–	–		4818	
31	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	16		1382,74	129,90	22124	2079	3032	12600	37502
		ДЗП = 25% + ЗП + К=				1063,30	30,48	17013	488		2778	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,7	11,2	1519,00		17013				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,256							
31.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,128		5689,00		728			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,008	0,128		2241,00		287			
31.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	4,064		231,00		939			
31.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,128		3214,00		411			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,008	0,128		1505,00		193			
31.6	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,001136	234305,00				266		
31.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	3,04	910,00				2766		
32	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014**	т	0,36024		321303,00	–	115746	–	115746	–	125006
		к ЗП - 8%				–	–	–	–		9260	
		Ответвления к вводам в здания										
37	252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная SOT37 ГОСТ Р 51177-98**	м	1,299		574,09	–	740	–	740	–	805
		к ЗП - 8%				–	–	–	–		60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									3506938
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге									3506938
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ										

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 Наружное освещение

РАЗДЕЛ 1. Монтаж наружного освещения

3	1308-0205-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре**	шт.	16		2106,82	267,09	33709	4274	1547	21396	59514
						1743,03	114,30	27888	1829		4408	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,07	17,12	1629,00		27888				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,96							
3.3	2105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.ч	0,03	0,48		5689,00		2731			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02	0,48		2191,00		1026			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.ч	0,03	0,48		3214,00		1543			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,03	0,48		1568,00		753			
3.5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	0,0016	647579,00				1036		
3.6	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,16	652,00				104		
3.7	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00005	0,0008	508438,00				407		
5	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	14		10850,74	4675,42	151910	65456	29091	57945	126644
						4097,34	1651,20	57363	23117		16788	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	2,34	32,76	1751,00		57363				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	12,32							
5.3	2105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.ч	0,02	0,28		5689,00		1593			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02	0,28		2191,00		627			
5.4	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.ч	0,94	11,76		5354,00		62963			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,84	11,76		1875,00		22050			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.ч	0,02	0,28		3214,00		900			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02	0,28		1561,00		436			
5.6	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки	кг	0,01	0,14	652,00				91		
5.7	261-107-0699	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,168	319,00				54		
5.8	261-107-0783	Трубка поливинилхлоридная	кг	0,01	0,14	374,00				52		
5.9	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий	км	0,01429	0,20006	144429,00				28894		
6	247-103-0204 РСНБ	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт**	шт.	15		95038,00	–	1425570	–	1425570	–	1539616
						–	–	–	–		114340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1825694
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	Тенге									1825694
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			7 290 014						
в том числе оборудование			Тенге			-						
в том числе СМР			Тенге			7 290 014						
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге		2,40%	174 960						
Итого с временными			Тенге			7 464 974						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	52 255						
Итого с временными и дополнительными затратами			Тенге			7 517 229						
Непредвиденные работы и затраты, 2%			Тенге		2%	150 345						
Итого с временными и дополнительными затратами, непредвиденные работы и затраты			Тенге			7 667 574						
Итого оборудование			Тенге			-						
Итого СМР+оборудование			Тенге			7 667 574						

Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,950000	7 284 195						
НДС (12%)	Тенге		12%	874 103						
Стоимость строительства	Тенге			8 158 298						

Генподрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Субподрядчик:

ТОО "КазСтройРекрут"

Директор _____ **Нурмуханов Р.К.**