Форма № 3

Генподрядчик: **ТОО "РСУ-1"**
Субподрядчик: **ТОО "Сарыарка ЛТД"**
Договор: **№ 2-А от 27 мая 2015 года**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство специализированного центра обслуживания населения, оказывающего услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений в мкрн. "Достық" г.Шымкент"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2016 года

Наименование пусковых комплексовб объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (март месяц) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материаллов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**62 552 057**	**55 850 051**							**535 714**	**5 000 000**
общестроительные работы	62 552 057	55 850 051							535 714	5 000 000
Оборудование										
Всего к оплате	**62 552 057**	**55 850 051**							**535 714**	**5 000 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"

Сулайманов А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сарыарка ЛТД"

Жуманбаев М.О.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Генподрядчик ТОО "РСУ-1"

организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка 14-01 Строительство специализированного центра обслуживания населения, оказывающего услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений в мкр."Достык" г.Шымкент, ЮКО

наименование, адрес

Объект

Договор подряда номер
дата

Номер документа	Дата составления
	01.03.2016

Отчетный период	
с	по
01.03.2016	31.03.2016

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Центр обслуживания населения										
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1	411	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	580,7	864,07	2,86	579,17	501766	1661	336324	172543	1,63	947
				м2	282,04	0,94	0	163781	546	0	105	0	3
2	412	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	14,784	243,5	3,39	117,72	3600	50	1740	1911	0,68	10
				м2	122,4	0,72	0	1810	11	0	105	0,05	1
3	413	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков /2 мм/	1718,76	192,16	3,94	86,11	330270	6772	147996	186967	0,55	951
				м2	102,11	1,49	0	175503	2561	0	105	0,01	13
4	418	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /2 мм/	1288,55	151	3,43	73,84	194571	4420	95147	101527	0,46	587
				м2	73,73	1,31	0	95005	1688	0	105	0,01	8
5	423	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	87,62	864,07	2,86	579,17	75710	251	50747	26034	1,63	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	282,04	0,94	0	24712	82	0	105	0	0
6	424	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков /2 мм/	87,62	192,16	3,94	86,11	16837	345	7545	9531	0,55	48
				м2	102,11	1,49	0	8947	131	0	105	0,01	1
7	426	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартон/	38,195	807,14	4,85	579,43	30829	185	22131	8994	1,29	49
				м2	222,86	1,41	0	8512	54	0	105	0,01	0
8	427	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2,95	297,29	4,07	157,55	877	12	465	423	0,74	2
				м2	135,68	0,97	0	400	3	0	105	0,05	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					1154459					
			ИТОГО:					1154460	13696				2737
								478670	5076				25
			Нет сметы Э128133 в ОФ										
			Итого по стройке:					1154459					
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					507932					
			Всего накладных расходов:					507932					
			Итого с накладными					1662392					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					99743					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1762135					
			Итого с временными, 1,8 %					1793853					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					1806410					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					1813585					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					1831524					
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968					4376752					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					87535					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					4464287					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					535714					
			Итого с НДС					5000000					
			Всего:					5000000					

Генподрядчик
Директор ТОО "РСУ-1"

_____Сулайманов А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сарыарка ЛТД"

_____Жуманбаев М.О.