Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№ 121

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«29» июля 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РСУ-1», адрес: ЮКО, г.Шымкент, Квартал 194, улица ЖИБЕК ЖОЛЫ, 42 А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **заместителя директора Исламова Дилмурата Рустамовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство специализированного центра обслуживания населения, оказывающего услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений в мкрн. "Достык" г.Шымкент»**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Южно-Казахстанской области», и.о.заместителя руководителя Ахметов Ербол Куланбайулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Сарыарка ЛТД»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сити-Инжиниринг», 14-01, № 19-0301/14**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Южно-Казахстанской области», 11 мая 2014 года**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	800	800	800	800

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	2968,81	2968,81
Число этажей	этаж	1-2	1-2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	18573,72	18573,72
В том числе подземной части	$м^3$		нет
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		нет

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Административное здание специализированного ЦОНа, *двухэтажный с подвалом, с чердачной крышей, с внешними размерами в осях 44,5 х 26,5 м, Наружная отделка - травертин светлый, темный, гранит, Двери - деревянные, из ПВХ профилей, Окна - из ПВХ профилей, Витражи - из алюминиевых профилей, Кровля - металлочерепица типа "Элит", сэндвич панель по элементной сборке, Внутренняя отделка -окраска улучшенной водоэмульсионной краской, потолок подвесной, полы - керамогранит, линолеум, керамическая плитка.*

Здание сверки автотранспорта, *одноэтажное с навесом, размерами в осях 24,0 х 18,0 м, Навес размерами в осях 24,0 х 8,0 м, Высота помещений в чистоте от пола до низа фермы - 4,5 м, Наружная отделка - линеарные панели слоновая кость, коричневый, Кровля - панели типа "Сэндвич", Двери и окна - из ПВХ профилей, Внутренняя отделка - стены окраска простой водоэмульсионной краской, потолок подвесной, Пол - цементно-бетонное покрытие, линолеум, керамическая плитка.*

Павильон для крусантов, *одноэтажное, размерами в осях 6,0 х 3,0 м, Высота помещений в чистоте от пола до потолка - 3,0 м, Запроектировано в конструктивной схеме с металлическми колоннами, стенами из сэндвич панелей, Стены и кровля - панели типа "Сэндвич", Двери - деревянные, из ПВХ профилей, окна - из ПВХ профилей, Пол - керамогранит.*

Пост охраны, *одноэтажное, размерами в осях 1,5 х 1,5 м, Высота помещений в чистоте от пола до потолка - 2,4 м, Стены и кровля - панели типа "Сэндвич", Двери и окна - из ПВХ профилей.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2015 год; окончание работ: июль 2016 год;

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, 11 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 месяцев; фактически, месяц: 11 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Внутренние и наружные сети связи:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

дата _____ М.П.

Внутреннее и наружное электроснабжение:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

дата _____ М.П.

Внутреннее и наружное водоснабжение:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

дата _____ М.П.

Внутреннее и наружное газоснабжение:

ЮКМФ АО КТГА "Куанышбеков Ж.Б."

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство специализированного центра обслуживания населения, оказывающего услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений в мкрн. "Достык" г.Шымкент»** готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «РСУ-1»

Исламов Дилмурат Рустамович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) заместитель руководителя, подпись

дата _____ М.П.

Субподрядчик ТОО «Сарыарка ЛТД»

Жуманбаев М.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) заместитель руководителя, подпись

дата _____ М.П.