Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО " СП Бірлік Инжиниринг"**

Субподрядчик : **ТОО "Намыс"**

Стройка : **"Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы,О.Жәйшібеков көшесі № 12 мекенжайда орналасқан дүкен және кәсіпкерлік мақсатындағы ғимараттар**

Договор подряда (контракт) **№47 от 25.04.2023г**

Акт выполненных работ

за май 2023

Составлен (а) в текущих ценах на 01.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Стены										
1	13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,83	18511,52	4387,77	33876,10	8029,60	7856,70	18589,60	56663,00	
						9830,47	1092,35	17989,80	1999,00		4197,30		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,752999								
2	14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	12,0375	446,31	0,00	5372,50	0,00		4996,50	11198,50	
						446,31	0,00	5372,50	0,00		829,50		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,84711								
			Итого по разделу 3: Стены					39248,60	8029,60	7856,70	23586,10	67861,50	
								23362,30	1999,00	0,00	5026,80		
			Раздел 4: Рамы										
3	15	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,768	40092,61	6971,04	30791,10	5353,80	18559,60	7336,40	41177,70	
						8955,47	1541,93	6877,80	1184,20		3050,20		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,188672								
4	16	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,448	79897,87	9304,65	35794,25	4168,50	20401,45	11016,30	50555,40	
						25054,27	1967,63	11224,30	881,50		3744,85		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,967296								
5	17	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м3	0,4843	74601,11	6491,54	36129,30	3143,90	21947,10	10651,20	50522,90	
						22792,43	1375,71	11038,40	666,30		3742,40		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,851876								
			Итого по разделу 4: Рамы					102714,65	12666,20	60908,15	29003,90	142256,00	
								29140,50	2732,00	0,00	10537,45		
			Раздел 5: Покрытие										
6	18	1112-0101-0720 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	66	174,16	1,08	11494,60	71,20	5586,80	5390,80	18236,20	
						88,43	0,35	5836,40	23,00		1350,80		
		003-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,0986								
7	19	1112-0101-0719 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию	м2 кровли	33	1305,83	14,30	43092,40	471,90	1776,70	37760,30	87320,90	
						1237,69	6,06	40843,80	200,00		6468,20		
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,982752								
			Итого по разделу 5: Покрытие					54587,00	543,10	7363,50	43151,10	105557,10	
								46680,20	223,00	0,00	7819,00		
			Раздел 9: Наружняя отделка										
8	36	1115-0212-0202 РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм		19	3013,41	13,74	57254,90	261,00	35641,30	17177,40	80386,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 отделываемой поверхности		1123,81	6,28	21352,50	119,30		5954,60		
		003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,138856								
9	37	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная		38	231,96	2,15	8814,40	81,60	4346,40	3538,80	13341,40	
				м2 окрашиваемой поверхности		115,43	0,98	4386,40	37,20		988,20		
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,442336								
			Итого по разделу 9: Наружняя отделка					66069,30	342,60	39987,70	20716,20	93728,30	
								25738,90	156,50	0,00	6942,80		
			ИТОГО по акту					262619,55	21581,50	116116,05	116457,30	409402,90	
								124921,90	5110,50	0,00	30326,05		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			3684,63					
			Итого с временными									413087,53	
												165235,01	
			НДС	%	12,00			19828,20					
			Итого с НДС									185063,21	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Байысбаев Ж.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Намыс"

Директор _____ **Османов.Г.Д.**