Форма №2

АКТ N4

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"**

Инженер: **ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»**

Подрядчик: **ТОО "БЕК"**

Договор: **№ 4 от 13 марта 2018 г.**

Наименование стройки: "Строительство пристройки к районной поликлинике на 150 посещений в смену со станцией скорой помощи в городе Шардара Шардаринского района ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы Поликлиника								
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/растительный слой**								
			594	26,98	26,98	16027	16027	4197	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	5709	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*7,07*		*4197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*3374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*1618*				
		Сметная стоимость				*21842*				
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/растительный слой**								
			594	24,98	24,98	14838	14838	3885	--	--
		м3 грунта		--	8,90	--	5286	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*6,54*		*3885*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,26*				*3124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,52*		*1498*				
		Сметная стоимость				*20221*				
3	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			20411,904	73,06	66,80	1491243	1363444	425214	0,01	186
		м3		6,26	22,53	127800	459784	59,1	0,02	404
		Накладные расходы -		*20,83*		*425214*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*347262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*77953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*153317*				
		Сметная стоимость				*2069774*				
4	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	06.18г							
		м3	631,296	1045,83	--	660228	--	434733	1,42	894
				1045,83	--	660228	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*688,64*		*434733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*390195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,55*				*44538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,76*		*87597*				
		Сметная стоимость				*1182557*				
5	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство въезда**	180,2	26,98	26,98	4862	4862	1273	--	--
		м3		--	9,61	--	1732	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*7,07*		*1273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*1024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*491*				
		Сметная стоимость				*6626*				
6	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ**								
		м3	21223,4	26,98	26,98	572655	572655	149946	--	--
				--	9,61	--	203983	59,1	0,01	209
		Накладные расходы -		*7,07*		*149946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*120554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*29392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*57808*				
		Сметная стоимость				*780409*				
7	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта В ОТВАЛ**								
		м3 грунта	21223,4	24,98	24,98	530172	530172	138822	--	--
				--	8,90	--	188850	59,1	0,01	193
		Накладные расходы -		*6,54*		*138822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,26*				*111610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*27212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,52*		*53519*				
		Сметная стоимость				*722513*				
8	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ**								
		м3	18715,2	26,98	26,98	504978	504978	132225	--	--
				--	9,61	--	179876	59,1	0,01	184

		Накладные расходы -		*7,07*		*132225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*106307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*25918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*50976*				
		Сметная стоимость				*688179*				
9	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ**								
			18715,2	24,98	24,98	467516	467516	122416	--	--
		м3 грунта		--	8,90	--	166531	59,1	0,01	170
		Накладные расходы -		*6,54*		*122416*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,26*				*98420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*23996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,52*		*47195*				
		Сметная стоимость				*637126*				
10	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**								
			8665,2	320,36	319,07	2775978	2764792	592689	--	16
		м3		1,18	87,80	10216	760795	59,1	0,08	735
		Накладные расходы -		*68,40*		*592689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*455667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*137022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*269493*				
		Сметная стоимость				*3638161*				
11	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**								
			9748,5	18,95	18,95	184714	184714	48366	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	65796	59,1	0,01	67
		Накладные расходы -		*4,96*		*48366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*38885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,97*				*9481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*18646*				
		Сметная стоимость				*251726*				
12	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**								
			9748,5	594,22	--	5792797	--	3814316	0,89	8627
		м3 грунта		594,22	--	5792797	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*3814316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*3423543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*390773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*768569*				
		Сметная стоимость				*10375682*				
13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			10050	119,35	50,94	1199445	511920	612260	0,11	1085
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	687525	223758	59,1	0,03	264

		Накладные расходы -		*60,92*		*612260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*538568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*73692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*144936*				
		Сметная стоимость				*1956641*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14215454**	**6935919**			**10808**
			Тенге			**7278565**	**2262099**			**2240**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14215454**				
	Материалы -		Тенге			**971**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9540664**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6480341**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5638532**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**841809**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1655664**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22351459**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13048**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9540664**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**22351459**				

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты Поликлиника

14	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**157,65**	**16908,46**	**661,24**	**2665619**	**104245**	**199227**	**1,35**	**213**
		м3		**927,81**	**153,77**	**146270**	**24242**	**48,5**	**0,18**	**29**
		Накладные расходы -		*1263,73*		*199227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*82698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,16*				*116529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,78*		*229188*				
		Сметная стоимость				*3094034*				
15	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**5,13168**	**146912,11**	**--**	**753906**	**--**	**31966**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6229,07*		*31966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*31966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*62870*				
		Сметная стоимость				*848741*				
		Фундаментная плита Фп-1								
16	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**1,2207408**	**144002,16**	**--**	**175789**	**--**	**7453**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6105,69*		*7453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*7453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*14659*				

		Сметная стоимость				*197902*				
17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,1218	144002,16	--	17539	--	744	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*744*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1463*				
		Сметная стоимость				*19745*				
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,36225	146912,11	--	53219	--	2256	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*2256*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*2256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*4438*				
		Сметная стоимость				*59914*				
19	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,012	151678,18	--	1820	--	77	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*152*				
		Сметная стоимость				*2049*				
				Фрагмент 1 /2шт./						
20	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	4,7668	144002,16	--	686429	--	29105	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*29105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*29105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*57243*				
		Сметная стоимость				*772776*				
21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,17	151678,18	--	25785	--	1093	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*1093*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*1093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*2150*				
		Сметная стоимость				*29029*				
				Фрагмент 2 /1шт./						
22	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**4,51444**	**144002,16**	**--**	**650089**	**--**	**27564**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6105,69*		*27564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*27564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*54212*				
		Сметная стоимость				*731865*				
23	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,161**	**151678,18**	**--**	**24420**	**--**	**1035**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431,15*		*1035*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*1035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*2036*				
		Сметная стоимость				*27492*				
				Фм-1-5шт						
24	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,393**	**146912,11**	**--**	**57736**	**--**	**2448**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6229,07*		*2448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*2448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*4815*				
		Сметная стоимость				*64999*				
25	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,3045**	**144002,16**	**--**	**43849**	**--**	**1859**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6105,69*		*1859*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*1859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*3657*				
		Сметная стоимость				*49365*				

26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,03	151678,18	--	4550	--	193	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*379*				
		Сметная стоимость				*5122*				
				Фм-2-13шт						
27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,8554	146912,11	--	125669	--	5328	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*5328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*5328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*10480*				
		Сметная стоимость				*141477*				
28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,7917	144002,16	--	114007	--	4834	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*4834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*4834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*9507*				
		Сметная стоимость				*128348*				
29	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,078	151678,18	--	11831	--	502	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*987*				
		Сметная стоимость				*13319*				
				Фм-3-22шт						
30	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	2,4948	146912,11	--	366516	--	15540	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*15540*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*15540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*30565*				
		Сметная стоимость				*412621*				
31	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	3,07428	144002,16	--	442703	--	18771	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*18771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*18771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*36918*				
		Сметная стоимость				*498391*				
32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,2464	151678,18	--	37374	--	1585	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*1585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*1585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*3117*				
		Сметная стоимость				*42075*				
				Фм-4-4шт						
33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,35156	146912,11	--	51648	--	2190	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*2190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*2190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*4307*				
		Сметная стоимость				*58145*				
34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,55896	144002,16	--	80491	--	3413	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*3413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*3413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*6712*				
		Сметная стоимость				*90616*				
35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,0448	151678,18	--	6795	--	288	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*567*				
		Сметная стоимость				*7650*				
				Фм-5-20шт						
36	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**2,1114**	**146912,11**	**--**	**310190**	**--**	**13152**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*13152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*13152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*25867*				
		Сметная стоимость				*349209*				
37	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**2,7948**	**144002,16**	**--**	**402457**	**--**	**17064**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*17064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*17064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*33562*				
		Сметная стоимость				*453083*				
38	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,224**	**151678,18**	**--**	**33976**	**--**	**1441**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*1441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*1441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*2833*				
		Сметная стоимость				*38250*				
				Фм-6-18шт						
39	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**1,03428**	**146912,11**	**--**	**151948**	**--**	**6443**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*6443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*6443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*12671*				
		Сметная стоимость				*171062*				

40	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			2,51532	144002,16	--	362212	--	15358	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*15358*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*15358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*30206*				
		Сметная стоимость				*407775*				
41	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,2016	151678,18	--	30578	--	1297	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*1297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*1297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*2550*				
		Сметная стоимость				*34425*				
				Фм-7-2шт						
42	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,09544	146912,11	--	14021	--	595	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*1169*				
		Сметная стоимость				*15785*				
43	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			0,27948	144002,16	--	40246	--	1706	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*1706*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*1706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*3356*				
		Сметная стоимость				*45309*				
44	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0224	151678,18	--	3398	--	144	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*144*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*283*				
		Сметная стоимость				*3825*				
				Фм-8-2шт						
45	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0665**	**146912,11**	--	**9770**	--	**414**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*414*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*815*				
		Сметная стоимость				*10999*				
46	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,27948**	**144002,16**	--	**40246**	--	**1706**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*1706*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*1706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*3356*				
		Сметная стоимость				*45309*				
47	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0224**	**151678,18**	--	**3398**	--	**144**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*283*				
		Сметная стоимость				*3825*				
		Колоны								
				Колона КМ1-20шт						
48	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**4,4812**	**144002,16**	--	**645302**	--	**27361**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*27361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*27361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*53813*				
		Сметная стоимость				*726476*				

49	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,024	151678,18	--	155318	--	6586	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*6586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*6586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*12952*				
		Сметная стоимость				*174856*				
50	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,072	313462,11	847,41	22569	61	6736	198,00	14
		т		158403,96	348,76	11405	25	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*6736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*5544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*1192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*2344*				
		Сметная стоимость				*31649*				
		Колона КМ2-68шт								
51	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	31,654	144002,16	--	4558244	--	193270	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*193270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*193270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*380121*				
		Сметная стоимость				*5131635*				
52	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,60048	151678,18	--	849471	--	36018	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*36018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*36018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*70839*				
		Сметная стоимость				*956328*				
		Монолитные стены диафрагмы								
		Монолитная стена вид 1, 1н								
53	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	5,45904	144002,16	--	786114	--	33331	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*33331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*33331*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*65556*				
		Сметная стоимость				*885001*				
54	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,50948	**146912,11**	**--**	**74849**	**--**	**3174**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6229,07*		*3174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*3174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*6242*				
		Сметная стоимость				*84264*				
55	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,12042	**151678,18**	**--**	**18265**	**--**	**774**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431,15*		*774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*1523*				
		Сметная стоимость				*20563*				
				Монолитная стена вид 1/1, 1/1н						
56	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
			2,3	**144002,16**	**--**	**331205**	**--**	**14043**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6105,69*		*14043*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*14043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*27620*				
		Сметная стоимость				*372868*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**15241563**	**104306**			**227**
			Тенге			**157675**	**24267**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15241563**				
	Материалы -		Тенге			**2426207**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**181943**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12553375**				
		Накладные расходы -	Тенге			**738226**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**88242**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**649984**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1278383**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17258172**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**256**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181943**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**17258172**				

РАЗДЕЛ 3. Земляные работы Станция скорой медицинской помощи

57	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/растительный слой**								
			354	26,98	26,98	9552	9552	2501	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	3402	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*7,07*		*2501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*2011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*964*				
		Сметная стоимость				*13017*				
58	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/растительный слой**								
			354	24,98	24,98	8843	8843	2316	--	--
		м3 грунта		--	8,90	--	3150	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*6,54*		*2316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,26*				*1862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,52*		*893*				
		Сметная стоимость				*12051*				
59	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			8153,82	73,06	66,80	595698	544647	169858	0,01	74
		м3		6,26	22,53	51051	183667	59,1	0,02	161
		Накладные расходы -		*20,83*		*169858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*138719*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*31139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*61244*				
		Сметная стоимость				*826800*				
60	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			252,18	1045,83	--	263737	--	173660	1,42	357
		м3		1045,83	--	263737	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*688,64*		*173660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*155869*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,55*				*17791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,76*		*34992*				
		Сметная стоимость				*472389*				
61	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство въезда**								
			90	26,98	26,98	2428	2428	636	--	--
		м3		--	9,61	--	865	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*7,07*		*636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*511*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*245*				
		Сметная стоимость				*3309*				
62	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ**								
			8496	26,98	26,98	229241	229241	60025	--	--
		м3		--	9,61	--	81657	59,1	0,01	84
		Накладные расходы -		*7,07*		*60025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*48259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*11766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*23141*				
		Сметная стоимость				*312408*				
63	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта В ОТВАЛ**								
			8496	24,98	24,98	212235	212235	55572	--	--
		м3 грунта		--	8,90	--	75599	59,1	0,01	77
		Накладные расходы -		*6,54*		*55572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,26*				*44679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*10893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,52*		*21425*				
		Сметная стоимость				*289232*				
64	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ**								
			8760	26,98	26,98	236365	236365	61890	--	--
		м3		--	9,61	--	84194	59,1	0,01	86
		Накладные расходы -		*7,07*		*61890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*49759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*12132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*23860*				
		Сметная стоимость				*322116*				
65	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ**								
			8760	24,98	24,98	218829	218829	57299	--	--
		м3 грунта		--	8,90	--	77948	59,1	0,01	80
		Накладные расходы -		*6,54*		*57299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,26*				*46067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*11232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,52*		*22090*				
		Сметная стоимость				*298218*				
66	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**								
			4077	320,36	319,07	1306105	1300842	278862	--	7
		м3		1,18	87,80	4807	357956	59,1	0,08	346

		Накладные расходы -		*68,40*		*278862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*214393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*64469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*126797*				
		Сметная стоимость				*1711764*				
67	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**								
		м3 грунта	**3805,31**	**18,95**	**18,95**	**72103**	**72103**	**18880**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4,96*	**6,75**	*18880*	**25683**	**59,1**	**0,01**	**26**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*15179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,97*				*3701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*7279*				
		Сметная стоимость				*98261*				
68	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**								
		м3 грунта	**739,54449**	**594,22**	**--**	**439455**	**--**	**289363**	**0,89**	**654**
		Накладные расходы -		**594,22**	**--**	**439455**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*391,27*		*289363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*351,19*				*259718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,09*		*29645*				
		Сметная стоимость		*78,84*		*58305*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				*787124*				
			Тенге			**3594592**	**2835085**			**1093**
			Тенге			**759050**	**894122**			**868**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3594592**				
	Материалы -		Тенге			**457**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1653173**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1170862**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**977025**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**193837**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**381236**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5146690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1961**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1653173**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**5146690**				
		РАЗДЕЛ 4. Сети ЛЭП-10КВ								
		Фундамент под КТП								
69	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
		м3 подстилающего слоя	**1**	**5450,17**	**1187,59**	**5450**	**1188**	**1943**	**3,10**	**3**
		Накладные расходы -		**2230,70**	**466,49**	**2231**	**466**	**60,9**	**0,55**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1943,32*		*1943*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1642,59*				*1643*		
				300,73				*301*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*591,48*		*591*				
		Сметная стоимость				*7985*				
70	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
			2	6631,29	693,34	13263	1387	3617	2,99	6
		м3 подстилающего слоя		2151,54	254,45	4303	509	60,9	0,30	1
		Накладные расходы -		*1808,54*		*3617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1465,25*				*2931*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*343,29*				*687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*675,19*		*1350*				
		Сметная стоимость				*18230*				
71	21-040406-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013**								
			2	9920,17	--	19840	--	841	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*420,62*		*841*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*420,62*				*841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*827,26*		*1655*				
		Сметная стоимость				*22336*				
72	11-330109-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**								
			0,0148	34784,40	20064,21	515	297	231	17,10	--
		т		14720,19	7258,14	218	107	61,7	6,38	--
		Накладные расходы -		*15610,46*		*231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*13560,63*				*201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2049,83*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4031,59*		*60*				
		Сметная стоимость				*806*				
73	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**								
			0,0148	198737,01	--	2941	--	125	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8426,45*		*125*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8426,45*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16573,08*		*245*				
		Сметная стоимость				*3311*				
				Установка КТП						
74	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**								
			1	9930,83	6720,98	9931	6721	3201	3,00	3
		подстанция		2312,67	2009,92	2313	2010	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3201,19*		*3201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2667,04*				*2667*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534,15*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,56*		*1051*				
		Сметная стоимость				*14183*				
75	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**								
			1	25679,79	5896,57	25680	5897	9053	12,10	12
		подстанция		10416,04	1967,57	10416	1968	61,7	1,90	2
		Накладные расходы -		*9053,48*		*9053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7640,69*				*7641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1412,79*				*1413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2778,66*		*2779*				
		Сметная стоимость				*37512*				
76	51-080102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**								
			1	3530060,00	--	3530060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*149674,54*		*149675*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149674,54*				*149675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294378,76*		*294379*				
		Сметная стоимость				*3974113*				
77	51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**								
			1	1142759,00	--	1142759	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48452,98*		*48453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48452,98*				*48453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95296,96*		*95297*				
		Сметная стоимость				*1286509*				
		Опора КтБ10-25-2шт								
78	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**								
			2	12161,91	6975,93	24324	13952	9739	5,98	12
		опора		4609,92	2159,49	9220	4319	61,7	2,00	4
		Накладные расходы -		*4869,49*		*9739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*8353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*692,76*				*1386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*2725*				
		Сметная стоимость				*36788*				

79	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	4	29361,81	--	117447	--	4980	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1244,94*		*4980*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1244,94*				*4980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2448,54*		*9794*				
		Сметная стоимость				*132221*				
80	24-040207-1913 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98**	2	60674,37	--	121349	--	5145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2572,59*		*5145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2572,59*				*5145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5059,76*		*10120*				
		Сметная стоимость				*136614*				
81	21-050304-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проводник заземления В10**	0,036	150441,50	--	5416	--	230	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6378,72*		*230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6378,72*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12545,62*		*452*				
		Сметная стоимость				*6097*				
82	24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	2	861,47	--	1723	--	73	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,53*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,53*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,84*		*144*				
		Сметная стоимость				*1940*				
83	прайс-лист	**Проводник ЗП-21**	4	1143,33	--	4573	--	194	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,48*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,48*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,34*		*381*				
		Сметная стоимость				*5148*				

84	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000392	381819,66	--	150	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*12*				
		Сметная стоимость				*169*				
85	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	2	2383,78	--	4768	--	202	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,07*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,07*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,79*		*398*				
		Сметная стоимость				*5368*				
86	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	8	818,13	--	6545	--	278	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,69*		*278*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,69*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*546*				
		Сметная стоимость				*7368*				
87	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	8	361,11	--	2889	--	122	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,31*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,31*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,11*		*241*				
		Сметная стоимость				*3252*				
88	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	2	10198,98	--	20398	--	865	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*432,44*		*865*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,44*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,51*		*1701*				

		Сметная стоимость				*22964*				
89	24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98**								
		комплект	4	**16566,37**	--	**66265**	--	**2810**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*702,41*		*2810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*702,41*				*2810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1381,50*		*5526*				
		Сметная стоимость				*74601*				
90	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**								
		шт.	6	**14182,11**	--	**85093**	--	**3608**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*601,32*		*3608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*601,32*				*3608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1182,67*		*7096*				
		Сметная стоимость				*95797*				
91	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	6	**11931,93**	--	**71592**	--	**3035**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*505,91*		*3035*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*505,91*				*3035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*995,03*		*5970*				
		Сметная стоимость				*80598*				
				Опора ПоБ10-25-1шт						
92	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**								
		опора	1	**5935,53**	**3000,55**	**5936**	**3001**	**2370**	**3,06**	**3**
				2358,92	**934,75**	**2359**	**935**	**61,7**	**0,87**	**1**
		Накладные расходы -		*2370,03*		*2370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*337,83*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,44*		*664*				
		Сметная стоимость				*8970*				
93	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**								
		шт.	1	**29361,81**	--	**29362**	--	**1245**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1244,94*		*1245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1244,94*				*1245*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2448,54*		*2449*				
		Сметная стоимость				*33055*				
94	24-040207-1917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	1	28470,98	--	28471	--	1207	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1207,17*		*1207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1207,17*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2374,25*		*2374*				
		Сметная стоимость				*32052*				
95	21-050304-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проводник заземления В10**								
		т	0,0198	150441,50	--	2979	--	126	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6378,72*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6378,72*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12545,62*		*248*				
		Сметная стоимость				*3354*				
96	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	1	818,13	--	818	--	35	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,69*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,69*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*68*				
		Сметная стоимость				*921*				
97	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	1	361,11	--	361	--	15	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,31*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,31*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,11*		*30*				
		Сметная стоимость				*406*				
98	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**								
		шт.	3	10198,98	--	30597	--	1297	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*432,44*		*1297*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,44*				*1297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,51*		*2552*				
		Сметная стоимость				*34446*				
99	24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98**								
			6	16566,37	--	99398	--	4214	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*702,41*		*4214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*702,41*				*4214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1381,50*		*8289*				
		Сметная стоимость				*111902*				
100	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**								
			1	2383,78	--	2384	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,07*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,07*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,79*		*199*				
		Сметная стоимость				*2684*				
101	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**								
			0,000206	381819,66	--	79	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,70*		*7*				
		Сметная стоимость				*89*				
				Разъединительный пункт КР-1-1шт						
102	24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93**								
			4	3190,36	--	12761	--	541	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135,27*		*541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,27*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,05*		*1064*				
		Сметная стоимость				*14366*				
103	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**								
			4	43,41	--	174	--	7	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,84*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,84*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,62*		*14*				
		Сметная стоимость				*196*				
104	24-040205-2128 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-98**								
			1	1067,94	--	1068	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,28*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,28*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,06*		*89*				
		Сметная стоимость				*1202*				
105	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**								
			3	144,90	--	435	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,14*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,14*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,08*		*36*				
		Сметная стоимость				*490*				
106	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка вручную**								
			1	7328,35	661,91	7328	662	4745	7,42	7
		комплект		6580,06	313,82	6580	314	61,7	0,37	--
		Накладные расходы -		*4744,59*		*4745*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4253,52*				*4254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,07*				*491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*965,84*		*966*				
		Сметная стоимость				*13038*				
107	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)+привод ПРНЗ-10У1**								
			1	48210,00	--	48210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2044,10*		*2044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2044,10*				*2044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4020,33*		*4020*				
		Сметная стоимость				*54274*				
108	23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**								
			0,00117	815035,47	--	954	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*34557,50*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34557,50*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67967,44*		*80*				
		Сметная стоимость				*1074*				
109	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**								
		т	**0,000946**	**381819,66**	**--**	**361**	**--**	**15**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16189,15*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*30*				
		Сметная стоимость				*406*				
110	**24-040206-0719 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	**6**	**736,50**	**--**	**4419**	**--**	**187**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*31,23*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,23*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,42*		*369*				
		Сметная стоимость				*4975*				
111	**прайс-лист**	**Кронштейн РА-1**								
		шт	**1**	**9586,28**	**--**	**9586**	**--**	**406**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*406,46*		*406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,46*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*799,42*		*799*				
		Сметная стоимость				*10792*				
112	**прайс-лист**	**Кронштейн РА-2**								
		шт	**1**	**5006,56**	**--**	**5007**	**--**	**212**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*212,28*		*212*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,28*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,51*		*418*				
		Сметная стоимость				*5637*				
113	**прайс-лист**	**Кронштейн РА-3**								
		шт	**2**	**7798,68**	**--**	**15597**	**--**	**661**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*330,66*		*661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*330,66*				*661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*650,35*		*1301*				
		Сметная стоимость				*17559*				
114	**прайс-лист**	**Кронштейн РА-4**								
		шт	**1**	**1311,01**	**--**	**1311**	**--**	**56**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*55,59*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,59*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,33*		*109*				
		Сметная стоимость				*1476*				
115	**прайс-лист**	**Кронштейн РА-5**								
		шт	**1**	**1311,01**	**--**	**1311**	**--**	**56**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*55,59*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,59*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,33*		*109*				
		Сметная стоимость				*1476*				
116	**прайс-лист**	**Хомут Х-7**								
		шт	**3**	**962,80**	**--**	**2888**	**--**	**122**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*40,82*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,82*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,29*		*241*				
		Сметная стоимость				*3251*				
117	**прайс-лист**	**Хомут Х-8**								
		шт	**1**	**1043,03**	**--**	**1043**	**--**	**44**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,22*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,22*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,98*		*87*				
		Сметная стоимость				*1174*				
118	**прайс-лист**	**Проводник ЗП-1**								
		м	**4,5**	**1253,25**	**--**	**5640**	**--**	**239**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*53,14*		*239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,14*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,51*		*470*				
		Сметная стоимость				*6349*				
		Устройство УОК-1шт								
119	**24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93**								
		шт.	**2**	**3190,36**	**--**	**6381**	**--**	**271**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*135,27*		*271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,27*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,05*		*532*				
		Сметная стоимость				*7184*				
120	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**								
			2	**43,41**	**--**	**87**	**--**	**4**	**--**	**--**

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,84*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,84*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,62*		*7*				
		Сметная стоимость				*98*				
121	**24-040205-2128 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Узел крепления искрового промежутка оцинкованный**								
			1	**1067,94**	**--**	**1068**	**--**	**45**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*45,28*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,28*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,06*		*89*				
		Сметная стоимость				*1202*				
122	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**								
			6	**144,90**	**--**	**869**	**--**	**37**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,14*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,14*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,08*		*73*				
		Сметная стоимость				*978*				
123	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверсы ТМ-2**								
			1	**5776,80**	**--**	**5777**	**--**	**245**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*244,94*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,94*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,74*		*482*				
		Сметная стоимость				*6504*				
124	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Хомут Х-1**								
			1	**1259,66**	**--**	**1260**	**--**	**53**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*53,41*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,41*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,05*		*105*				
		Сметная стоимость				*1418*				
125	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Проводник ЗП1**								
			1,2	**1253,25**	**--**	**1504**	**--**	**64**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*53,14*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,14*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,51*		*125*				
		Сметная стоимость				*1693*				
				Монтажные работы						

126	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**								
			0,22	**217105,83**	**--**	**47763**	**--**	**2025**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9205,29***		***2025***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9205,29***				***2025***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18104,89***		***3983***				
		Сметная стоимость				***53771***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5666155**	**33103**			**47**
			Тенге			**37639**	**10628**			**10**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4721029**				
	Накладные расходы -		Тенге			**200172**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**393696**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**5314897**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**251164**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**251164**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10649**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**20945**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**282758**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**691021**				
	Материалы -		Тенге			**21684**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48267**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**431946**				
	Местные материалы -		Тенге			**166649**				
		Накладные расходы -	Тенге			**60280**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**29721**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**30559**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**60104**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**811405**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48267**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2941**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2941**				
		Накладные расходы -	Тенге			**125**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**245**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3311**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**6412371**				
		РАЗДЕЛ 5. Перенос сетей канализации К1								
		Канализационные колодцы Д 1,5м-6шт								
127	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**								
			6	**13817,67**	**--**	**82906**	**--**	**3515**	**--**	**--**

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*585,87*		*3515*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*585,87*				*3515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1152,28*		*6914*				
		Сметная стоимость				*93335*				
128	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**								
			2 ✓	**8165,53**	--	**16331**	--	**692**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,22*		*692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,22*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*680,94*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18385*				
129	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**								
			6 ✓	**12953,63**	--	**77722**	--	**3295**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*549,23*		*3295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*549,23*				*3295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1080,23*		*6481*				
		Сметная стоимость				*87499*				
130	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**								
			6 ✓	**14924,06**	--	**89544**	--	**3797**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*632,78*		*3797*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*632,78*				*3797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1244,55*		*7467*				
		Сметная стоимость				*100808*				
131	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**								
			6 ✓	**1398,65**	--	**8392**	--	**356**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,30*		*356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,30*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,64*		*700*				
		Сметная стоимость				*9448*				

132	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	6	1997,18	--	11983	--	508	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,68*		*508*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,68*				*508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,55*		*999*				
		Сметная стоимость				*13490*				
133	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	6	10020,34	--	60122	--	2549	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,86*		*2549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,86*				*2549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,62*		*5014*				
		Сметная стоимость				*67685*				
134	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Стремянка С-1**	0,04152	299949,74	--	12454	--	528	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*1039*				
		Сметная стоимость				*14021*				
135	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Стремянка С-3**	0,0406	299949,74	--	12178	--	516	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13710*				
136	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Стремянка С-4**	0,02368	299949,74	--	7103	--	301	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*592*				

	Сметная стоимость				*7996*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**378735**	**--**			**--**
		Тенге			**--**	**--**			**--**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**286878**				
Местные материалы -		Тенге			**286878**				
	Накладные расходы -	Тенге			**12164**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**23923**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**322965**				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**31735**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31735**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1346**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**2646**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**35727**				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**60122**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**60122**				
	Накладные расходы -	Тенге			**2549**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**5014**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**67685**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**426377**				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**39096499**	**9908413**			**12175**
		Тенге			**8232929**	**3191117**			**3147**
Стоимость оборудования -		Тенге			**4721029**				
Накладные расходы -		Тенге			**200172**				
Сметная прибыль -		Тенге			**393696**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**5314897**				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**251164**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**251164**				
	Накладные расходы -	Тенге			**10649**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**20945**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**282758**				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**34029509**				
Материалы -		Тенге			**2449318**				
Всего заработная плата -		Тенге				**11424046**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12985320**				
Местные материалы -		Тенге			**453528**				
	Накладные расходы -	Тенге			**8461873**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6733520**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1728353**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**3399310**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**45890692**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15322**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**11424046**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34676**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34676**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1470**				

	Сметная прибыль -	Тенге			**2892**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**39038**				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**60122**				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**60122**				
	Накладные расходы -	Тенге			**2549**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**5014**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**67685**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**51595069**				
	Итого СМР	Тенге			46874040	51 595069		5314	897
	Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			562 488				
	Итого	Тенге			47 436 528				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,7%	Тенге			332 056				
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 года	Тенге			47 768 584				
	Итого в текущем уровне цен 2019 года 100%, К=1,112825	Тенге			53 158 075				
	ИТОГО	Тенге			53 158 075				
	ИТОГО СМР с понижающим коэффициентом к=0,98	**Тенге**			**52 094 913**				
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			6 251 390				
	ИТОГО СМР с НДС	**Тенге**			**58 346 303**				
	Итого оборудование	Тенге			4 721 029				
	Итого в текущем уровне цен 2019 года 100%, К=1,112825	Тенге			5 253 679				
	ИТОГО	Тенге			5 253 679				
	ИТОГО Оборудование с понижающим коэффициентом к=0,98	**Тенге**			**5 148 606**				
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			617 833				
	ИТОГО Оборудование с НДС	**Тенге**			**5 766 438**				
	ИТОГО СМР и Оборудование с понижающим коэффициентом к=0,98	**Тенге**			**57 243 519**				
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			6 869 222				
	ИТОГО СМР и Оборудование с НДС	**Тенге**			**64 112 741**	64098 898			

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Дуйсенов Е.

Бесбаев Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "БЕК"

Абаев А.О.