Форма №2

# АКТ 5

## приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Инженер: **ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»**

Подрядчик: **ТОО "БЕК"**

Договор: **№4 от 13 марта 2018 года.**

**Наименование стройки: "Строительство пристройки к районной поликлинике на 150 посещений в смену со станцией скорой помощи в городе Шардара Шардаринского района ЮКО"**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Поликлиника** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Колоны** | | | | | | | | |
| | | **Колона КМ1-20шт** | | | | | | | | |
| 1 | 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** | 9,6 | 29421,25 | 3824,50 | 282444 | 36715 | 55071 | 10,40 | 100 |
| | | м3 | | 8017,26 | 862,16 | 76966 | 8277 | 48,5 | 1,01 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5736,57* | | *55071* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4306,52* | | | | *41343* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1430,06* | | | | *13729* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2812,63* | | *27001* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *364516* | | | | |
| 2 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | 1,1203 | 10773,02 | 657,38 | 12069 | 736 | 6188 | 12,30 | 14 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 11024 | 204 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *6188* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *5446* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *743* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *1461* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19718* | | | | |
| 3 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 0,256 | 13250,18 | 1022,48 | 3392 | 262 | 1720 | 14,94 | 4 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 3060 | 58 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *1720* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *1512* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *208* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *409* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5521* | | | | |
| | | **Колона КМ2-68шт** | | | | | | | | |
| 4 | 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** | 49,92 | 29421,25 | 3824,50 | 1468709 | 190919 | 286370 | 10,40 | 519 |
| | | **м3** | | 8017,26 | 862,16 | 400221 | 43039 | 48,5 | 1,01 | 50 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5736,57* | | *286370* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4306,52* | | | | *214981* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1430,06* | | | | *71388* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2812,63* | | *140406* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1895485* | | | | |
| 5 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | 5,122 | 10773,02 | 657,38 | 55179 | 3367 | 28292 | 12,30 | 63 |
| | | **т** | | 9840,25 | 182,02 | 50402 | 932 | 48,5 | 0,16 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *28292* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *24897* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *3395* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *6678* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *90149* | | | | |
| 6 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 9,12236 | 13250,18 | 1022,48 | 120873 | 9327 | 61298 | 14,94 | 136 |
| | | **т** | | 11952,30 | 227,53 | 109033 | 2076 | 48,5 | 0,20 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *61298* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *53888* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *7410* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *14574* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *196744* | | | | |
| 7 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | 0,2808 | 313462,11 | 847,41 | 88020 | 238 | 26269 | 198,00 | 56 |
| | | **т** | | 158403,96 | 348,76 | 44480 | 98 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *26269* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *21620* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *4649* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *9143* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *123432* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **2030686** | **241565** | | | **891** |
| | | | **Тенге** | | | **695186** | **54684** | | | **63** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2030686** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1093936** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **749869** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **465208** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **363687** | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 101521 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 199672 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2695566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 954 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 749869 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2695566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 954 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 749869 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Монолитные стены диафрагмы** | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена вид 1, 1н** | | | | | | | | |
| 8 | 11-060601-0203 РСНБ РК 2015 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** | 4,84 | 35748,67 | 4448,05 | 173024 | 21529 | 35930 | 14,00 | 68 |
| | | | м3 | 10792,46 | 893,24 | 52236 | 4323 | 48,5 | 1,05 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7423,61* | | *35930* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5667,56* | | | | *27431* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1756,05* | | | | *8499* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3453,78* | | *16716* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *225671* | | | | |
| 9 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 1,522235 | 13250,18 | 1022,48 | 20170 | 1556 | 10229 | 14,94 | 23 |
| | | | т | 11952,30 | 227,53 | 18194 | 346 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *10229* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *8992* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *1236* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *2432* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32831* | | | | |
| | | **Монолитная стена вид 1/1, 1/1н** | | | | | | | | |
| 10 | 11-060601-0203 РСНБ РК 2015 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** | 4,965 | 35748,67 | 4448,05 | 177492 | 22085 | 36858 | 14,00 | 70 |
| | | | м3 | 10792,46 | 893,24 | 53585 | 4435 | 48,5 | 1,05 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7423,61* | | *36858* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5667,56* | | | | *28139* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1756,05* | | | | *8719* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3453,78* | | *17148* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *231498* | | | | |
| 11 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 1,588195 | 13250,18 | 1022,48 | 21044 | 1624 | 10672 | 14,94 | 24 |
| | | | т | 11952,30 | 227,53 | 18983 | 361 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *10672* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *9382* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *1290* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *2537* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34253* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Монолитная стена вид 2** | | | | | | | | | |
| **12** | **11-060601-0203 РСНБ РК 2015** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** | **1,09** | **35748,67** | **4448,05** | **38966** | **4848** | **8092** | **14,00** | **15** |
| | | **м3** | | **10792,46** | **893,24** | **11764** | **974** | **48,5** | **1,05** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7423,61* | | *8092* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5667,56* | | | | *6178* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1756,05* | | | | *1914* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3453,78* | | *3765* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *50822* | | | | |
| **13** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **0,54706** | **13250,18** | **1022,48** | **7249** | **559** | **3676** | **14,94** | **8** |
| | | **т** | | **11952,30** | **227,53** | **6539** | **124** | **48,5** | **0,20** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *3676* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *3232* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *444* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *874* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11799* | | | | |
| | | **Монолитная стена вид 3** | | | | | | | | |
| **14** | **11-060601-0203 РСНБ РК 2015** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** | **2,025** | **35748,67** | **4448,05** | **72391** | **9007** | **15033** | **14,00** | **28** |
| | | **м3** | | **10792,46** | **893,24** | **21855** | **1809** | **48,5** | **1,05** | **2** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7423,61* | | *15033* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5667,56* | | | | *11477* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1756,05* | | | | *3556* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3453,78* | | *6994* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *94418* | | | | |
| **15** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **0,628245** | **13250,18** | **1022,48** | **8324** | **642** | **4221** | **14,94** | **9** |
| | | **т** | | **11952,30** | **227,53** | **7509** | **143** | **48,5** | **0,20** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *4221* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *3711* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *510* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *1004* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13549* | | | | |
| | | **Монолитная стена вид 4** | | | | | | | | |
| **16** | **11-060601-0203 РСНБ РК 2015** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** | **6,765** | **35748,67** | **4448,05** | **241840** | **30091** | **50221** | **14,00** | **95** |
| | | **м3** | | **10792,46** | **893,24** | **73011** | **6043** | **48,5** | **1,05** | **7** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7423,61* | | *50221* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5667,56* | | | | *38341* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1756,05* | | | | *11880* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3453,78* | | *23365* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *315426* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 2,285775 | 13250,18 | 1022,48 | 30287 | 2337 | 15359 | 14,94 | 34 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 27320 | 520 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *15359* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *13503* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *1857* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *3652* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49298* | | | | |
| | | **Монолитная стена вид 4/1** | | | | | | | | |
| 18 | 11-060601-0203 РСНБ РК 2015 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** | 5,04 | 35748,67 | 4448,05 | 180173 | 22418 | 37415 | 14,00 | 71 |
| | | м3 | | 10792,46 | 893,24 | 54394 | 4502 | 48,5 | 1,05 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7423,61* | | *37415* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5667,56* | | | | *28565* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1756,05* | | | | *8850* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3453,78* | | *17407* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *234995* | | | | |
| 19 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 1,87075 | 13250,18 | 1022,48 | 24788 | 1913 | 12570 | 14,94 | 28 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 22360 | 426 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *12570* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *11051* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *1520* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *2989* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40347* | | | | |
| | | **Монолитная стена вид 5** | | | | | | | | |
| 20 | 11-060601-0203 РСНБ РК 2015 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** | 3,155 | 35748,67 | 4448,05 | 112787 | 14034 | 23421 | 14,00 | 44 |
| | | м3 | | 10792,46 | 893,24 | 34050 | 2818 | 48,5 | 1,05 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7423,61* | | *23421* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5667,56* | | | | *17881* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1756,05* | | | | *5540* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3453,78* | | *10897* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *147105* | | | | |
| 21 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 1,05054 | 13250,18 | 1022,48 | 13920 | 1074 | 7059 | 14,94 | 16 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 12556 | 239 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *7059* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *6206* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *853* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *1678* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22657* | | | | |
| | | **Монолитная стена вид 5/1** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11-060601-0203 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | 2,84 | 35748,67 | 4448,05 | 101526 | 12632 | 21083 | 14,00 | 40 |
| | | м3 | | 10792,46 | 893,24 | 30651 | 2537 | 48,5 | 1,05 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7423,61* | | *21083* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5667,56* | | | | *16096* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1756,05* | | | | *4987* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3453,78* | | *9809* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *132418* | | | | |
| 23 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,841455 | 13250,18 | 1022,48 | 11149 | 860 | 5654 | 14,94 | 13 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 10057 | 191 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *5654* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *4971* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *683* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *1344* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18147* | | | | |
| | | **Монолитная стена вид 6** | | | | | | | | |
| 24 | 11-060601-0203 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | 9,11 | 35748,67 | 4448,05 | 325670 | 40522 | 67629 | 14,00 | 128 |
| | | м3 | | 10792,46 | 893,24 | 98319 | 8137 | 48,5 | 1,05 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7423,61* | | *67629* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5667,56* | | | | *51632* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1756,05* | | | | *15998* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3453,78* | | *31464* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *424763* | | | | |
| 25 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 3,28502 | 13250,18 | 1022,48 | 43527 | 3359 | 22074 | 14,94 | 49 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 39264 | 747 | 48,5 | 0,20 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *22074* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *19405* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *2668* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *5248* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *70849* | | | | |
| | | **Монолитная стена вид 7** | | | | | | | | |
| 26 | 11-060601-0203 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | 2,4 | 35748,67 | 4448,05 | 85797 | 10675 | 17817 | 14,00 | 34 |
| | | м3 | | 10792,46 | 893,24 | 25902 | 2144 | 48,5 | 1,05 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7423,61* | | *17817* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5667,56* | | | | *13602* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1756,05* | | | | *4215* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3453,78* | | *8289* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *111903* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11-060301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 0,93803 | 13250,18 | 1022,48 | 12429 | 959 | 6303 | 14,94 | 14 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 11212 | 213 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *6303* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *5541* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *762* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *1499* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20231* | | | | |
| | | **Монолитная стена вид 8** | | | | | | | | |
| 28 | 11-060601-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** | 1,09 | 35748,67 | 4448,05 | 38966 | 4848 | 8092 | 14,00 | 15 |
| | | м3 | | 10792,46 | 893,24 | 11764 | 974 | 48,5 | 1,05 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7423,61* | | *8092* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5667,56* | | | | *6178* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1756,05* | | | | *1914* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3453,78* | | *3765* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *50822* | | | | |
| 29 | 11-060301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 0,452815 | 13250,18 | 1022,48 | 6000 | 463 | 3043 | 14,94 | 7 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 5412 | 103 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *3043* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *2675* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *368* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *723* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9766* | | | | |
| | | **Монолитная стена вид 9** | | | | | | | | |
| 30 | 11-060601-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** | 2,44 | 35748,67 | 4448,05 | 87227 | 10853 | 18114 | 14,00 | 34 |
| | | м3 | | 10792,46 | 893,24 | 26334 | 2180 | 48,5 | 1,05 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7423,61* | | *18114* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5667,56* | | | | *13829* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1756,05* | | | | *4285* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3453,78* | | *8427* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *113768* | | | | |
| 31 | 11-060301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 0,721275 | 13250,18 | 1022,48 | 9557 | 737 | 4847 | 14,94 | 11 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 8621 | 164 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *4847* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *4261* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *586* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *1152* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15556* | | | | |
| | | **Монолитная стена вид 10** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11-060601-0203 РСНБ РК 2015 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** м3 | 1,065 | 35748,67 | 4448,05 | 38072 | 4737 | 7906 | 14,00 | 15 |
| | | | | 10792,46 | 893,24 | 11494 | 951 | 48,5 | 1,05 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7423,61* | | *7906* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5667,56* | | | | *6036* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1756,05* | | | | *1870* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3453,78* | | *3678* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49656* | | | | |
| 33 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** т | 0,25897 | 13250,18 | 1022,48 | 3431 | 265 | 1740 | 14,94 | 4 |
| | | | | 11952,30 | 227,53 | 3095 | 59 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *1740* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *1530* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *210* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *414* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5585* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **1885806** | **224630** | | | **894** |
| | | | **Тенге** | | | **696479** | **45464** | | | **52** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1885806** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **964698** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **741943** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **455058** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **359842** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **95216** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **187269** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2528133** | | | | **947** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **741943** | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **2528133** | | | | **947** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **741943** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Ригели монолитные

**Ригель монолитный РМ-1 /16шт/**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** м3 | 11,12 | 37217,26 | 4003,99 | 413856 | 44524 | 83731 | 14,40 | 160 |
| | | | | 10954,80 | 817,69 | 121817 | 9093 | 48,5 | 0,96 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7529,76* | | *83731* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *63491* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1820,10* | | | | *20240* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3579,76* | | *39807* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *537394* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | 1,59688 | 10773,02 | 657,38 | 17203 | 1050 | 8821 | 12,30 | 20 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 15714 | 291 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *8821* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *7762* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *1059* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *2082* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28106* | | | | |
| 36 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,51976 | 13250,18 | 1022,48 | 6887 | 531 | 3493 | 14,94 | 8 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 6212 | 118 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *3493* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *3070* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *422* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *830* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11210* | | | | |
| 37 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка | 0,0144 | 313462,11 | 847,41 | 4514 | 12 | 1347 | 198,00 | 3 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 2281 | 5 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *1347* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *1109* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *238* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *469* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6330* | | | | |
| | | **Ригель монолитный РМ-2 /17шт/** | | | | | | | | |
| 38 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | 10,72 | 37217,26 | 4003,99 | 398969 | 42923 | 80719 | 14,40 | 154 |
| | | м3 | | 10954,80 | 817,69 | 117435 | 8766 | 48,5 | 0,96 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7529,76* | | *80719* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *61208* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1820,10* | | | | *19511* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3579,76* | | *38375* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *518063* | | | | |
| 39 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | 1,54768 | 10773,02 | 657,38 | 16673 | 1017 | 8549 | 12,30 | 19 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 15230 | 282 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *8549* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *7523* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *1026* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *2018* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27240* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11-060301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,29232 | 13250,18 | 1022,48 | 3873 | 299 | 1964 | 14,94 | 4 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 3494 | 67 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *1964* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *1727* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *237* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *467* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6304* | | | | |
| 41 | 11-060301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка | 0,0144 | 313462,11 | 847,41 | 4514 | 12 | 1347 | 198,00 | 3 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 2281 | 5 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *1347* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *1109* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *238* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *469* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6330* | | | | |
| | | **Ригель монолитный РМ-3 /6шт/** | | | | | | | | |
| 42 | 11-060701-0102<br>РСНБ РК 2015 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | 1,78 | 37217,26 | 4003,99 | 66247 | 7127 | 13403 | 14,40 | 26 |
| | | м3 | | 10954,80 | 817,69 | 19500 | 1455 | 48,5 | 0,96 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7529,76* | | *13403* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *10163* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1820,10* | | | | *3240* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3579,76* | | *6372* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *86022* | | | | |
| 43 | 11-060301-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | 0,27808 | 10773,02 | 657,38 | 2996 | 183 | 1536 | 12,30 | 3 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 2736 | 51 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *1536* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *1352* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *184* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *363* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4895* | | | | |
| 44 | 11-060301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,04872 | 13250,18 | 1022,48 | 646 | 50 | 327 | 14,94 | 1 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 582 | 11 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *327* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *288* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *40* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *78* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1051* | | | | |
| 45 | 11-060301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка | 0,0072 | 313462,11 | 847,41 | 2257 | 6 | 674 | 198,00 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 1141 | 3 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *674* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *554* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *119* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *234* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3165* | | | | |
| | | **Ригель монолитный РМ-4 /68шт/** | | | | | | | | |
| **46** | **11-060701-0102 РСНБ РК 2015** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | **40,8** | **37217,26** | **4003,99** | **1518464** | **163363** | **307214** | **14,40** | **588** |
| | | м3 | | 10954,80 | 817,69 | 446956 | 33362 | 48,5 | 0,96 | 39 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7529,76* | | *307214* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *232954* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1820,10* | | | | *74260* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3579,76* | | *146054* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1971732* | | | | |
| **47** | **11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | **6,0516** | **10773,02** | **657,38** | **65194** | **3978** | **33427** | **12,30** | **74** |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 59549 | 1102 | 48,5 | 0,16 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *33427* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *29416* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *4011* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *7890* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *106511* | | | | |
| **48** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **9,5156** | **13250,18** | **1022,48** | **126083** | **9729** | **63940** | **14,94** | **142** |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 113733 | 2165 | 48,5 | 0,20 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *63940* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *56211* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *7729* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *15202* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *205225* | | | | |
| **49** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка** | **0,108** | **313462,11** | **847,41** | **33854** | **92** | **10103** | **198,00** | **21** |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 17108 | 38 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *10103* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *8315* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *1788* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *3517* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *47474* | | | | |
| | | **Ригель монолитный РМ-5 /14шт/** | | | | | | | | |
| **50** | **11-060701-0102 РСНБ РК 2015** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | **19,32** | **37217,26** | **4003,99** | **719037** | **77357** | **145475** | **14,40** | **278** |
| | | м3 | | 10954,80 | 817,69 | 211647 | 15798 | 48,5 | 0,96 | 19 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *7529,76* | | *145475* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *110311* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1820,10* | | | | *35164* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3579,76* | | *69161* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *933673* | | | | | |
| **51** | **11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | **2,71544** | **10773,02** | **657,38** | **29254** | **1785** | **14999** | **12,30** | **33** | |
| | | **т** | | **9840,25** | **182,02** | **26721** | **494** | **48,5** | **0,16** | **--** | |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *14999* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *13199* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *1800* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *3540* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *47793* | | | | | |
| **52** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **3,76632** | **13250,18** | **1022,48** | **49904** | **3851** | **25308** | **14,94** | **56** | |
| | | **т** | | **11952,30** | **227,53** | **45016** | **857** | **48,5** | **0,20** | **1** | |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *25308* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *22248* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *3059* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *6017* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *81229* | | | | | |
| | | **Ригель монолитный РМ-6 /2шт/** | | | | | | | | | |
| **53** | **11-060701-0102 РСНБ РК 2015** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | **4,41** | **37217,26** | **4003,99** | **164128** | **17658** | **33206** | **14,40** | **64** | |
| | | **м3** | | **10954,80** | **817,69** | **48311** | **3606** | **48,5** | **0,96** | **4** | |
| | | *Накладные расходы -* | | *7529,76* | | *33206* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *25180* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1820,10* | | | | *8027* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3579,76* | | *15787* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *213121* | | | | | |
| **54** | **11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | **0,6208** | **10773,02** | **657,38** | **6688** | **408** | **3429** | **12,30** | **8** | |
| | | **т** | | **9840,25** | **182,02** | **6109** | **113** | **48,5** | **0,16** | **--** | |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *3429* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *3018* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *412* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *809* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10926* | | | | | |
| **55** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **0,8563** | **13250,18** | **1022,48** | **11346** | **876** | **5754** | **14,94** | **13** | |
| | | **т** | | **11952,30** | **227,53** | **10235** | **195** | **48,5** | **0,20** | **--** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *5754* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *5058* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *696* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *1368* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18468* | | | | | |
| **56** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **1,26656** | **144002,16** | **--** | **182387** | **--** | **7733** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *7733* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *7733* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *15210* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *205330* | | | | | |
| **57** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,21054** | **151678,18** | **--** | **31934** | **--** | **1354** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *1354* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *1354* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *2663* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35951* | | | | | |
| **58** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка** | **0,0108** | **313462,11** | **847,41** | **3385** | **9** | **1010** | **198,00** | **2** |
| | | **т** | | **158403,96** | **348,76** | **1711** | **4** | **48,5** | **0,36** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *1010* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *832* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *179* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *352* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4747* | | | | | |
| | | **Ригель монолитный РМ-7 /14шт/** | | | | | | | | | |
| **59** | **11-060701-0102 РСНБ РК 2015** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | **20,96** | **37217,26** | **4003,99** | **780074** | **83924** | **157824** | **14,40** | **302** |
| | | **м3** | | **10954,80** | **817,69** | **229613** | **17139** | **48,5** | **0,96** | **20** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7529,76* | | *157824* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *119674* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1820,10* | | | | *38149* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3579,76* | | *75032* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1012930* | | | | | |
| **60** | **11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | **3,0188** | **10773,02** | **657,38** | **32522** | **1984** | **16675** | **12,30** | **37** |
| | | **т** | | **9840,25** | **182,02** | **29706** | **549** | **48,5** | **0,16** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *16675* | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *14674* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *2001* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *3936* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *53133* | | | | | |
| 61 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 4,16912 | 13250,18 | 1022,48 | 55242 | 4263 | 28014 | 14,94 | 62 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 49831 | 949 | 48,5 | 0,20 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *28014* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *24628* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *3386* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *6660* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *89917* | | | | |
| 62 | 21-050301-3202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля** | 6,15216 | 144002,16 | -- | 885924 | -- | 37563 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *37563* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *37563* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *73879* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *997366* | | | | |
| 63 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 1,03576 | 151678,18 | -- | 157102 | -- | 6661 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *6661* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *6661* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *13101* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *176864* | | | | |
| 64 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка** | 0,0432 | 313462,11 | 847,41 | 13542 | 37 | 4041 | 198,00 | 9 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 6843 | 15 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *4041* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *3326* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *715* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *1407* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18990* | | | | |
| | | **Ригель монолитный РМ-8 /2шт/** | | | | | | | | |
| 65 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | 4,83 | 37217,26 | 4003,99 | 179759 | 19339 | 36369 | 14,40 | 70 |
| | | м3 | | 10954,80 | 817,69 | 52912 | 3949 | 48,5 | 0,96 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7529,76* | | *36369* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *27578* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1820,10* | | | | *8791* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3579,76* | | *17290* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *233418* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | 0,68774 | 10773,02 | 657,38 | 7409 | 452 | 3799 | 12,30 | 8 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 6768 | 125 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *3799* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *3343* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *456* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *897* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12104* | | | | |
| 67 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 0,94928 | 13250,18 | 1022,48 | 12578 | 971 | 6379 | 14,94 | 14 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 11346 | 216 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *6379* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *5608* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *771* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *1517* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20473* | | | | |
| 68 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | 1,40228 | 144002,16 | -- | 201931 | -- | 8562 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *8562* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *8562* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *16839* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *227332* | | | | |
| 69 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,23474 | 151678,18 | -- | 35605 | -- | 1510 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *1510* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *1510* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *2969* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40084* | | | | |
| 70 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка** | 0,0108 | 313462,11 | 847,41 | 3385 | 9 | 1010 | 198,00 | 2 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 1711 | 4 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *1010* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *832* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *179* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *352* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4747* | | | | |
| | | **Монолитное перекрытие ПМ-2 на отм. +3.200** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 11-060801-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | 262,7 | 29908,90 | 1108,67 | 7857067 | 291248 | 1182967 | 8,06 | 2117 |
| | | м3 | | 6131,65 | 267,10 | 1610783 | 70166 | 48,5 | 0,31 | 82 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4503,11* | | *1182967* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3103,39* | | | | *815260* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1399,72* | | | | *367707* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2752,96* | | *723203* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9763237* | | | | |
| | | **Нижняя основная арматура** | | | | | | | | |
| 72 | 11-060301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | 11,66388 | 13656,15 | 699,65 | 159284 | 8161 | 82672 | 16,88 | 197 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 147911 | 2256 | 48,5 | 0,17 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *82672* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *72831* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *9842* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *19356* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *261313* | | | | |
| | | **Нижняя дополнительная арматура** | | | | | | | | |
| 73 | 11-060301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в** | 0,16236 | 13250,18 | 1022,48 | 2151 | 166 | 1091 | 14,94 | 2 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 1941 | 37 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *1091* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *959* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *132* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *259* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3501* | | | | |
| | | **Верхняя основная арматура** | | | | | | | | |
| 74 | 11-060301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | 11,66388 | 13656,15 | 699,65 | 159284 | 8161 | 82672 | 16,88 | 197 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 147911 | 2256 | 48,5 | 0,17 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *82672* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *72831* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *9842* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *19356* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *261313* | | | | |
| | | **Верхняя дополнительная арматура** | | | | | | | | |
| 75 | 11-060301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 4,90227 | 13250,18 | 1022,48 | 64956 | 5012 | 32941 | 14,94 | 73 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 58593 | 1115 | 48,5 | 0,20 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *32941* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *28959* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *3982* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *7832* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *105728* | | | | |
| | | **Фиксатор Ф-1** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 4,335 | 13250,18 | 1022,48 | 57440 | 4432 | 29129 | 14,94 | 65 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 51813 | 986 | 48,5 | 0,20 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *29129* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *25608* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *3521* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *6925* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *93494* | | | | |
| 77 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,2731643 | 151678,18 | -- | 41433 | -- | 1757 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *1757* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *1757* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *3455* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *46645* | | | | |
| | | **Обрамление отверстий** | | | | | | | | |
| 78 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | 1,07014 | 13656,15 | 699,65 | 14614 | 749 | 7585 | 16,88 | 18 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 13571 | 207 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *7585* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *6682* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *903* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *1776* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23975* | | | | |
| 79 | 21-050301-3201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля** | 1,07014 | 146912,11 | -- | 157217 | -- | 6666 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *6666* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *6666* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *13111* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *176994* | | | | |
| | | **Монолитное перекрытие ПМ-3 на отм. +6.500** | | | | | | | | |
| 80 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | 262,7 | 29908,90 | 1108,67 | 7857067 | 291248 | 1182967 | 8,06 | 2117 |
| | | м3 | | 6131,65 | 267,10 | 1610783 | 70166 | 48,5 | 0,31 | 82 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4503,11* | | *1182967* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3103,39* | | | | *815260* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1399,72* | | | | *367707* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2752,96* | | *723203* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9763237* | | | | |
| | | **Нижняя основная арматура** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 11,66388 | 13656,15 | 699,65 | 159284 | 8161 | 82672 | 16,88 | 197 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 147911 | 2256 | 48,5 | 0,17 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *82672* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *72831* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *9842* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *19356* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *261313* | | | | |
| 82 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 11,66388 | 146912,11 | -- | 1713565 | -- | 72655 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *72655* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *72655* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *142898* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1929118* | | | | |
| | | **Нижняя дополнительная арматура** | | | | | | | | |
| 83 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,16236 | 13250,18 | 1022,48 | 2151 | 166 | 1091 | 14,94 | 2 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 1941 | 37 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *1091* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *959* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *132* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *259* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3501* | | | | |
| 84 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,16236 | 146912,11 | -- | 23853 | -- | 1011 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *1011* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *1011* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *1989* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26853* | | | | |
| | | **Верхняя основная арматура** | | | | | | | | |
| 85 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 11,66388 | 13656,15 | 699,65 | 159284 | 8161 | 82672 | 16,88 | 197 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 147911 | 2256 | 48,5 | 0,17 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *82672* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *72831* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *9842* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *19356* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *261313* | | | | | |
| **86** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **11,66388** | **146912,11** | **--** | **1713565** | **--** | **72655** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *72655* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *72655* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *142898* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1929118* | | | | |
| | | **Верхняя дополнительная арматура** | | | | | | | | |
| **87** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **4,90227** | **13250,18** | **1022,48** | **64956** | **5012** | **32941** | **14,94** | **73** |
| | | **т** | | **11952,30** | **227,53** | **58593** | **1115** | **48,5** | **0,20** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *32941* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *28959* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *3982* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *7832* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *105728* | | | | |
| **88** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **4,90227** | **146912,11** | **--** | **720203** | **--** | **30537** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *30537* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *30537* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *60059* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *810799* | | | | |
| | | **Фиксатор Ф-1** | | | | | | | | |
| **89** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **4,48024** | **13250,18** | **1022,48** | **59364** | **4581** | **30105** | **14,94** | **67** |
| | | **т** | | **11952,30** | **227,53** | **53549** | **1019** | **48,5** | **0,20** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *30105* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *26466* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *3639* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *7158* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *96626* | | | | |
| **90** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **4,35764** | **151678,18** | **--** | **660959** | **--** | **28025** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *28025* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *28025* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *55119* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *744102* | | | | |
| 91 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,122608 | 144002,16 | -- | 17656 | -- | 749 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *749* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *749* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *1472* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19877* | | | | |
| | | **Обрамление отверстий** | | | | | | | | |
| 92 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,99504 | 13656,15 | 699,65 | 13588 | 696 | 7053 | 16,88 | 17 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 12618 | 192 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *7053* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *6213* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *840* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *1651* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22292* | | | | |
| 93 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,99504 | 146912,11 | -- | 146183 | -- | 6198 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *6198* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *6198* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *12191* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *164572* | | | | |
| | | **Монолитное перекрытие ПМ-4 на отм. +7.100** | | | | | | | | |
| | | **Нижняя основная арматура** | | | | | | | | |
| 94 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,09102 | 146912,11 | -- | 13372 | -- | 567 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *567* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *567* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *1115* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15054* | | | | |
| | | **Верхняя основная арматура** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,09102 | 146912,11 | -- | 13372 | -- | 567 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *567* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *567* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *1115* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15054* | | | | |
| | | **Фиксатор Ф-1** | | | | | | | | |
| 96 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0342 | 151678,18 | -- | 5187 | -- | 220 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *220* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *220* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *433* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5840* | | | | |
| | | **Монолитное перекрытие ПМ-5 на отм. +8.600** | | | | | | | | |
| | | **Нижняя основная арматура** | | | | | | | | |
| 97 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 13,15217 | 146912,11 | -- | 1932213 | -- | 81926 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *81926* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *81926* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *161131* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2175270* | | | | |
| | | **Верхняя основная арматура** | | | | | | | | |
| 98 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 13,15217 | 146912,11 | -- | 1932213 | -- | 81926 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *81926* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *81926* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *161131* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2175270* | | | | |
| | | **Верхняя дополнительная арматура** | | | | | | | | |
| 99 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 5,50139 | 146912,11 | -- | 808221 | -- | 34269 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *34269* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *34269* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *67399* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *909889* | | | | | |
| | | **Фиксатор Ф-1** | | | | | | | | | |
| **100** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **4,8876** | **151678,18** | **--** | **741342** | **--** | **31433** | **--** | **--** | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *31433* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *31433* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *61822* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *834597* | | | | | |
| | | **Каркас КП-1,2** | | | | | | | | | |
| **101** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **0,115024** | **144002,16** | **--** | **16564** | **--** | **702** | **--** | **--** | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *702* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *702* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *1381* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18648* | | | | | |
| **102** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,02132** | **151678,18** | **--** | **3234** | **--** | **137** | **--** | **--** | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *137* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *137* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *270* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3641* | | | | | |
| | | **Обрамление отверстий** | | | | | | | | | |
| **103** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,22512** | **146912,11** | **--** | **33073** | **--** | **1402** | **--** | **--** | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *1402* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *1402* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *2758* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37233* | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **33569281** | **1123774** | | | | **7526** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | **5750074** | **254889** | | | **292** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **33569281** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **14507125** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6004963** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **12188309** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4459231** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **2912407** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1546824** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **3042281** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **41070793** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7818** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6004963** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **41070793** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7818** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6004963** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Монолитный парапет** | | | | | | | | |
| **104** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **13,091** т | **146912,11** | **--** | **1923226** | **--** | **81545** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6229,07*** | | ***81545*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***6229,07*** | | | | ***81545*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12251,29*** | | ***160382*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***2165152*** | | | | |
| **105** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,22106** т | **151678,18** | **--** | **33530** | **--** | **1422** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6431,15*** | | ***1422*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***6431,15*** | | | | ***1422*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12648,75*** | | ***2796*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***37748*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **1956756** | **--** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1956756** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1956756** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **82966** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **163178** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2202901** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **2202901** | | | | |

## РАЗДЕЛ 5. Узел "1"

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 21-050203-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | 0,2232 | 246544,25 | -- | 55029 | -- | 2333 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10453,48* | | *2333* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10453,48* | | | | *2333* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20559,82* | | *4589* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *61951* | | | | |
| 107 | 21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | 0,22878 | 171097,26 | -- | 39144 | -- | 1660 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7254,52* | | *1660* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7254,52* | | | | *1660* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14268,14* | | *3264* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44068* | | | | |
| 108 | 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | 0,0081 | 162657,34 | -- | 1318 | -- | 56 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6896,67* | | *56* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6896,67* | | | | *56* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13564,32* | | *110* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1484* | | | | |
| 109 | 21-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 | 19,25 | 6355,24 | -- | 122338 | -- | 5187 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *269,46* | | *5187* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *269,46* | | | | *5187* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *529,98* | | *10202* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *137727* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **217828** | **--** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **95490** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **95490** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4049** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **7963** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **107502** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 122338 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 122338 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5187 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 10202 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 137728 | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | 245229 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 6. Узел крепления монорельса к стене машинного помещения** | | | | | | | | | | |
| **110** | **21-050203-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014** | **0,13041** | **246544,25** | **--** | **32152** | **--** | **1363** | **--** | **--** |
| | | | **т** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***10453,48*** | | ***1363*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***10453,48*** | | | | ***1363*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***20559,82*** | | ***2681*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***36196*** | | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | | **Тенге** | | | **32152** | **--** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 32152 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 32152 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1363 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2681 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 36196 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | 36196 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 7. Лестница Л-1-1шт** | | | | | | | | | |
| | **Лестничный марш Лм-1-1шт** | | | | | | | | | |
| **111** | **21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | **0,168** | **150577,73** | **--** | **25297** | **--** | **1073** | **--** | **--** |
| | | | **т** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6384,50*** | | ***1073*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***6384,50*** | | | | ***1073*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12556,98*** | | ***2110*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***28479*** | | | | |
| **112** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **0,48724** | **144002,16** | **--** | **70164** | **--** | **2975** | **--** | **--** |
| | | | **т** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6105,69*** | | ***2975*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***6105,69*** | | | | ***2975*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***12008,63*** | | ***5851*** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *78990* | | | | | |
| | | **Лестничная площадка монолитная Лпм-1-3шт** | | | | | | | | | |
| **113** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **1,3068** | **144002,16** | **--** | **188182** | **--** | **7979** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *7979* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *7979* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *15693* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *211854* | | | | |
| | | **Лестничный марш Лм-2-3шт** | | | | | | | | |
| **114** | **21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | **0,504** | **150577,73** | **--** | **75891** | **--** | **3218** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6384,50* | | *3218* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6384,50* | | | | *3218* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12556,98* | | *6329* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *85438* | | | | |
| **115** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **1,86024** | **144002,16** | **--** | **267879** | **--** | **11358** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *11358* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *11358* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *22339* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *301576* | | | | |
| | | **Лестничная площадка монолитная Лпм-2-3шт** | | | | | | | | |
| **116** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **1,3068** | **144002,16** | **--** | **188182** | **--** | **7979** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *7979* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *7979* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *15693* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *211854* | | | | |
| | | **Лестничный марш Лм-3-1шт** | | | | | | | | |
| **117** | **21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | **0,168** | **150577,73** | **--** | **25297** | **--** | **1073** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *6384,50* | | *1073* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6384,50* | | | | *1073* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12556,98* | | *2110* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28479* | | | | | |
| **118** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **0,62008** | **144002,16** | **--** | **89293** | **--** | **3786** | **--** | **--** | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *3786* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *3786* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *7446* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *100525* | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | **930184** | **--** | | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **930184** | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **930184** | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **39440** | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **77570** | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1047194** | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | **1047194** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Вентиляционная шахта ВШ-1-1шт** | | | | | | | | | |
| **119** | **21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80** | **0,0231** | **306879,07** | **--** | **7089** | **--** | **301** | **--** | **--** | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *13011,67* | | *301* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *13011,67* | | | | *301* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25591,26* | | *591* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7981* | | | | | |
| **120** | **21-030301-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007** | **0,3496** | **16205,91** | **--** | **5666** | **--** | **240** | **--** | **--** | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | *Накладные расходы -* | | *687,13* | | *240* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *687,13* | | | | *240* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1351,44* | | *472* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6379* | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | 0,97888 | 41,35 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,75* | | *2* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,75* | | | | *2* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,45* | | *3* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *45* | | | | |
| 122 | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | 0,0024448 | 175714,56 | -- | 430 | -- | 18 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7450,30* | | *18* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7450,30* | | | | *18* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14653,19* | | *36* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *484* | | | | |
| 123 | 21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | 0,0085 | 306879,07 | -- | 2608 | -- | 111 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13011,67* | | *111* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *13011,67* | | | | *111* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25591,26* | | *218* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2936* | | | | |
| 124 | 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | 0,005 | 185830,35 | -- | 929 | -- | 39 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7879,21* | | *39* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7879,21* | | | | *39* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15496,76* | | *77* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1046* | | | | |
| | | **Пояс обвязки** | | | | | | | | |
| 125 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0093 | 146912,11 | -- | 1366 | -- | 58 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *58* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *58* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *114* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1538* | | | | | |
| **126** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,0012** | **151678,18** | **--** | **182** | **--** | **8** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *8* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *8* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *15* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *205* | | | | |
| **127** | **21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012** | **0,194** | **10331,06** | **--** | **2004** | **--** | **85** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *438,04* | | *85* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *438,04* | | | | *85* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *861,53* | | *167* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2256* | | | | |
| | | **Вентиляционная шахта ВШ-2-30шт** | | | | | | | | |
| **128** | **21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80** | **0,153098** | **306879,07** | **--** | **46983** | **--** | **1992** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *13011,67* | | *1992* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *13011,67* | | | | *1992* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25591,26* | | *3918* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52893* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | **67297** | **--** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **67297** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **61632** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **5666** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2853** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **5612** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **75763** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | **75763** | | | | |

## РАЗДЕЛ 9. Станция скорой медицинской помощи КЖ

## РАЗДЕЛ 10.Монолитный ленточный фундамент под стены

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **129** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **14,45** | **16908,46** | **661,24** | **244327** | **9555** | **18261** | **1,35** | **20** |
| | | **м3** | | **927,81** | **153,77** | **13407** | **2222** | **48,5** | **0,18** | **3** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *1263,73* | | *18261* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *7580* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *739,16* | | | | *10681* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1453,78* | | *21007* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *283595* | | | | |
| **130** | **11-060101-0120 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В12,5** | **188,5** | **20074,38** | **1315,91** | **3784021** | **248049** | **453286** | **3,60** | **679** |
| | | **м3** | | **2809,40** | **263,50** | **529573** | **49669** | **48,5** | **0,31** | **58** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2404,70* | | *453286* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1490,36* | | | | *280932* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *914,34* | | | | *172354* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1798,33* | | *338985* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4576292* | | | | |
| **131** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские/Сетка-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **0,88335** | **13656,15** | **699,65** | **12063** | **618** | **6261** | **16,88** | **15** |
| | | **т** | | **12681,10** | **193,40** | **11202** | **171** | **48,5** | **0,17** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *6261* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *5516* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *745* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *1466* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19790* | | | | |
| **132** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,88335** | **146912,11** | **--** | **129775** | **--** | **5502** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *5502* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *5502* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *10822* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *146100* | | | | |
| **133** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Кп-1** | **0,11446** | **13250,18** | **1022,48** | **1517** | **117** | **769** | **14,94** | **2** |
| | | **т** | | **11952,30** | **227,53** | **1368** | **26** | **48,5** | **0,20** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *769* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *676* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *93* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *183* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2469* | | | | |
| **134** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,03156** | **151678,18** | **--** | **4787** | **--** | **203** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *203* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *203* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *399* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5389* | | | | | |
| 135 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **0,0829** | **144002,16** | **--** | **11938** | **--** | **506** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *506* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *506* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *996* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13440* | | | | | |
| | | **Арматурные выпуски Ав-1** | | | | | | | | | |
| 136 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/АВ-1** | **1,5278** | **13250,18** | **1022,48** | **20244** | **1562** | **10266** | **14,94** | **23** |
| | | **т** | | **11952,30** | **227,53** | **18261** | **348** | **48,5** | **0,20** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *10266* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *9025* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *1241* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *2441* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32951* | | | | | |
| 137 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **1,364** | **144002,16** | **--** | **196419** | **--** | **8328** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *8328* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *8328* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *16380* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *221127* | | | | | |
| 138 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,1638** | **151678,18** | **--** | **24845** | **--** | **1053** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *1053* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *1053* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *2072* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27970* | | | | | |
| | | **Арматурные выпуски Ав-2** | | | | | | | | | |
| 139 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/АВ-2** | **1,06366** | **13250,18** | **1022,48** | **14094** | **1088** | **7147** | **14,94** | **16** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 12713 | 242 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *7147* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *6283* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *864* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *1699* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22941* | | | | |
| 140 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,11466 | 151678,18 | -- | 17391 | -- | 737 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *737* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *737* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *1450* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19579* | | | | |
| 141 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,949 | 146912,11 | -- | 139420 | -- | 5911 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *5911* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *5911* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *11626* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *156958* | | | | |
| | | **Арматурные выпуски Ав-3** | | | | | | | | |
| 142 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/АВ-3** | 0,6948 | 13250,18 | 1022,48 | 9206 | 710 | 4669 | 14,94 | 10 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 8304 | 158 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *4669* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *4104* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *564* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *1110* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14985* | | | | |
| 143 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,108 | 151678,18 | -- | 16381 | -- | 695 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *695* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *695* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *1366* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18442* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,5868 | 146912,11 | -- | 86208 | -- | 3655 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *3655* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *3655* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *7189* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *97052* | | | | |
| 145 | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 3,2 | 706204,55 | 307006,28 | 2259855 | 982420 | 1022137 | 376,00 | 1203 |
| | | км трубопровода | | 343205,28 | 103977,09 | 1098257 | 332727 | 62,1 | 107,34 | 343 |
| | | *Накладные расходы -* | | *319417,82* | | *1022137* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *277700,25* | | | | *888641* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *41717,56* | | | | *133496* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82049,79* | | *262559* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3544551* | | | | |
| 146 | 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 2,8 | 510912,56 | 141345,69 | 1430555 | 395768 | 747015 | 360,00 | 1008 |
| | | км трубопровода | | 328600,80 | 50074,87 | 920082 | 140210 | 62,1 | 51,53 | 144 |
| | | *Накладные расходы -* | | *266790,97* | | *747015* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *235157,59* | | | | *658441* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31633,37* | | | | *88573* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62216,28* | | *174206* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2351775* | | | | |
| 147 | 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,4 | 281734,74 | 42397,57 | 112694 | 16959 | 68600 | 253,00 | 101 |
| | | км трубопровода | | 230933,34 | 15548,42 | 92373 | 6219 | 62,1 | 16,57 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *171500,69* | | *68600* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *153065,17* | | | | *61226* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *18435,52* | | | | *7374* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36258,83* | | *14504* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *195798* | | | | |
| 148 | 23-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | 3,2 | 7988,66 | -- | 25564 | -- | 1084 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *338,72* | | *1084* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *338,72* | | | | *1084* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *666,19* | | *2132* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28780* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 23-010201-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 2,8 | 3012,26 | -- | 8434 | -- | 358 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *127,72* | | *358* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *127,72* | | | | *358* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *251,20* | | *703* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9495* | | | | |
| 150 | 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 0,4 | 1227,37 | -- | 491 | -- | 21 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *52,04* | | *21* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *52,04* | | | | *21* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *102,35* | | *41* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *553* | | | | |
| 151 | 11-080101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/1:2 | 61,176 | 695,38 | 7,16 | 42541 | 438 | 11210 | 0,38 | 23 |
| | | м2 поверхности | | 286,98 | 3,39 | 17556 | 208 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *183,25* | | *11210* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *147,51* | | | | *9024* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *35,74* | | | | *2186* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,29* | | *4300* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58051* | | | | |
| 152 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 620 | 731,08 | 14,47 | 453270 | 8969 | 78149 | 0,21 | 131 |
| | | м2 | | 177,80 | 1,70 | 110233 | 1052 | 50,8 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *126,05* | | *78149* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *91,18* | | | | *56533* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *34,86* | | | | *21616* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,57* | | *42514* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *573932* | | | | |
| | | Фм-1-2шт | | | | | | | | |
| 153 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 1 | 16908,46 | 661,24 | 16908 | 661 | 1264 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 928 | 154 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1263,73* | | *1264* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *525* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *739,16* | | | | *739* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1453,78* | | *1454* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19626* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 11-060101-0106 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство | 4 | 21539,29 | 967,39 | 86157 | 3870 | 11333 | 4,75 | 19 |
| | | м3 | | 3568,44 | 229,07 | 14274 | 916 | 48,5 | 0,27 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2833,15* | | *11333* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1841,79* | | | | *7367* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *991,36* | | | | *3965* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1949,79* | | *7799* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *105289* | | | | |
| 155 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,06726 | 13656,15 | 699,65 | 919 | 47 | 477 | 16,88 | 1 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 853 | 13 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *477* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *420* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *57* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *112* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1507* | | | | |
| 156 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,06726 | 146912,11 | -- | 9881 | -- | 419 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *419* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *419* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *824* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11124* | | | | |
| | | Фм-2-6шт | | | | | | | | |
| 157 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 3 | 16908,46 | 661,24 | 50725 | 1984 | 3791 | 1,35 | 4 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 2783 | 461 | 48,5 | 0,18 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1263,73* | | *3791* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *1574* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *739,16* | | | | *2217* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1453,78* | | *4361* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58878* | | | | |
| 158 | 11-060101-0106 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство | 12,6 | 21539,29 | 967,39 | 271395 | 12189 | 35698 | 4,75 | 60 |
| | | м3 | | 3568,44 | 229,07 | 44962 | 2886 | 48,5 | 0,27 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2833,15* | | *35698* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1841,79* | | | | *23207* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *991,36* | | | | *12491* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1949,79* | | *24567* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *331660* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,20178 | 13656,15 | 699,65 | 2756 | 141 | 1430 | 16,88 | 3 |
| | | | | | 12681,10 | 193,40 | 2559 | 39 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | | *7087,90* | | *1430* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | | *6244,13* | | | | *1260* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | | *843,77* | | | | *170* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *1659,52* | | *335* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *4521* | | | | |
| 160 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,20178 | 146912,11 | -- | 29644 | -- | 1257 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | | *6229,07* | | *1257* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | | *6229,07* | | | | *1257* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *12251,29* | | *2472* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *33373* | | | | |
| | | **Фм-3-2шт** | | | | | | | | | |
| 161 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 1,2 | 16908,46 | 661,24 | 20290 | 793 | 1516 | 1,35 | 2 |
| | | | | | 927,81 | 153,77 | 1113 | 185 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | | *1263,73* | | *1516* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | | *524,57* | | | | *629* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | | *739,16* | | | | *887* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *1453,78* | | *1745* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *23551* | | | | |
| 162 | 11-060101-0106 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 4,4 | 21539,29 | 967,39 | 94773 | 4257 | 12466 | 4,75 | 21 |
| | | | | | 3568,44 | 229,07 | 15701 | 1008 | 48,5 | 0,27 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | | *2833,15* | | *12466* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | | *1841,79* | | | | *8104* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | | *991,36* | | | | *4362* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *1949,79* | | *8579* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *115818* | | | | |
| 163 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,0752 | 13656,15 | 699,65 | 1027 | 53 | 533 | 16,88 | 1 |
| | | | | | 12681,10 | 193,40 | 954 | 15 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | | *7087,90* | | *533* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | | *6244,13* | | | | *470* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | | *843,77* | | | | *63* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *1659,52* | | *125* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | *1685* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0752 | 146912,11 | -- | 11048 | -- | 468 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *468* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *468* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *921* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12438* | | | | |
| | | **Фм-4-2шт** | | | | | | | | |
| 165 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 1,2 | 16908,46 | 661,24 | 20290 | 793 | 1516 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 1113 | 185 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1263,73* | | *1516* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *629* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *739,16* | | | | *887* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1453,78* | | *1745* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23551* | | | | |
| 166 | 11-060101-0106 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство | 4,6 | 21539,29 | 967,39 | 99081 | 4450 | 13032 | 4,75 | 22 |
| | | м3 | | 3568,44 | 229,07 | 16415 | 1054 | 48,5 | 0,27 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2833,15* | | *13032* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1841,79* | | | | *8472* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *991,36* | | | | *4560* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1949,79* | | *8969* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *121083* | | | | |
| 167 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,0752 | 13656,15 | 699,65 | 1027 | 53 | 533 | 16,88 | 1 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 954 | 15 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *533* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *470* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *63* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *125* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1685* | | | | |
| 168 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0752 | 146912,11 | -- | 11048 | -- | 468 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *468* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *468* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *921* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12438* | | | | |
| | | **Фм-5-3шт** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 1,8 | 16908,46 | 661,24 | 30435 | 1190 | 2275 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 1670 | 277 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1263,73* | | *2275* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *944* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *739,16* | | | | *1330* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1453,78* | | *2617* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35327* | | | | |
| 170 | 11-060101-0106 | Фундаменты общего назначения железобетонные под | 8,1 | 21539,29 | 967,39 | 174468 | 7836 | 22949 | 4,75 | 38 |
| | | м3 | | 3568,44 | 229,07 | 28904 | 1855 | 48,5 | 0,27 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2833,15* | | *22949* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1841,79* | | | | *14919* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *991,36* | | | | *8030* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1949,79* | | *15793* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *213210* | | | | |
| 171 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,1353 | 13656,15 | 699,65 | 1848 | 95 | 959 | 16,88 | 2 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 1716 | 26 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *959* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *845* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *114* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *225* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3032* | | | | |
| 172 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1353 | 146912,11 | -- | 19877 | -- | 843 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *843* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *843* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *1658* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22377* | | | | |
| | | **Фм-6-1шт** | | | | | | | | |
| 173 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 1,05 | 16908,46 | 661,24 | 17754 | 694 | 1327 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 974 | 161 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1263,73* | | *1327* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *551* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *739,16* | | | | *776* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1453,78* | | *1526* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20607* | | | | |
| 174 | 11-060101-0106 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство | 5,4 | 21539,29 | 967,39 | 116312 | 5224 | 15299 | 4,75 | 26 |
| | | м3 | | 3568,44 | 229,07 | 19270 | 1237 | 48,5 | 0,27 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2833,15* | | *15299* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1841,79* | | | | *9946* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *991,36* | | | | *5353* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1949,79* | | *10529* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *142140* | | | | |
| 175 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | 0,0788 | 13656,15 | 699,65 | 1076 | 55 | 559 | 16,88 | 1 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 999 | 15 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *559* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *492* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *66* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *131* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1765* | | | | |
| 176 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0788 | 146912,11 | -- | 11577 | -- | 491 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *491* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *491* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *965* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13033* | | | | |
| | | **Фм-7-1шт** | | | | | | | | |
| 177 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | 1,2 | 16908,46 | 661,24 | 20290 | 793 | 1516 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 1113 | 185 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1263,73* | | *1516* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *629* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *739,16* | | | | *887* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1453,78* | | *1745* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23551* | | | | |
| 178 | 11-060101-0106 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** | 6 | 21539,29 | 967,39 | 129236 | 5804 | 16999 | 4,75 | 29 |
| | | м3 | | 3568,44 | 229,07 | 21411 | 1374 | 48,5 | 0,27 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2833,15* | | *16999* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1841,79* | | | | *11051* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *991,36* | | | | *5948* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1949,79* | | *11699* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *157934* | | | | |
| 179 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | 0,0881 | 13656,15 | 699,65 | 1203 | 62 | 624 | 16,88 | 1 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 1117 | 17 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *624* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *550* | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *74* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *146* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1974* | | | | | |
| 180 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,0881** | **146912,11** | **--** | **12943** | **--** | **549** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *549* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *549* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *1079* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14571* | | | | | |
| | | **Фм-8-1шт** | | | | | | | | | |
| 181 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | **1,05** | **16908,46** | **661,24** | **17754** | **694** | **1327** | **1,35** | **1** |
| | | **м3** | | **927,81** | **153,77** | **974** | **161** | **48,5** | **0,18** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1263,73* | | *1327* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *551* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *739,16* | | | | *776* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1453,78* | | *1526* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20607* | | | | | |
| 182 | 11-060101-0106 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** | **5,5** | **21539,29** | **967,39** | **118466** | **5321** | **15582** | **4,75** | **26** |
| | | **м3** | | **3568,44** | **229,07** | **19626** | **1260** | **48,5** | **0,27** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2833,15* | | *15582* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1841,79* | | | | *10130* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *991,36* | | | | *5452* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1949,79* | | *10724* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *144772* | | | | | |
| 183 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **0,0788** | **13656,15** | **699,65** | **1076** | **55** | **559** | **16,88** | **1** |
| | | **т** | | **12681,10** | **193,40** | **999** | **15** | **48,5** | **0,17** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *559* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *492* | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *66* | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *131* | | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1765* | | | | | |
| 184 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,0788** | **146912,11** | **--** | **11577** | **--** | **491** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *491* | | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *491* | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *965* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13033* | | | | |
| | | **Фм-9-6шт** | | | | | | | | |
| **185** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **4,8** | **16908,46** | **661,24** | **81161** | **3174** | **6066** | **1,35** | **6** |
| | | **м3** | | **927,81** | **153,77** | **4454** | **738** | **48,5** | **0,18** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1263,73* | | *6066* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *2518* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *739,16* | | | | *3548* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1453,78* | | *6978* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *94205* | | | | |
| **186** | **11-060101-0106 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** | **21,6** | **21539,29** | **967,39** | **465249** | **20896** | **61196** | **4,75** | **103** |
| | | **м3** | | **3568,44** | **229,07** | **77078** | **4948** | **48,5** | **0,27** | **6** |
| | | *Накладные расходы -* | | *2833,15* | | *61196* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1841,79* | | | | *39783* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *991,36* | | | | *21413* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1949,79* | | *42116* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *568561* | | | | |
| **187** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **0,3462** | **13656,15** | **699,65** | **4728** | **242** | **2454** | **16,88** | **6** |
| | | **т** | | **12681,10** | **193,40** | **4390** | **67** | **48,5** | **0,17** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *2454* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *2162* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *292* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *575* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7756* | | | | |
| **188** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,3462** | **146912,11** | **--** | **50861** | **--** | **2157** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *2157* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *2157* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *4241* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *57259* | | | | |
| | | **Фм-10-6шт** | | | | | | | | |
| **189** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **3,6** | **16908,46** | **661,24** | **60870** | **2380** | **4549** | **1,35** | **5** |
| | | **м3** | | **927,81** | **153,77** | **3340** | **554** | **48,5** | **0,18** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1263,73* | | *4549* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *524,57* | | | | *1888* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *739,16* | | | | *2661* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1453,78* | | *5234* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *70653* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 11-060101-0106 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство | 15,6 | 21539,29 | 967,39 | 336013 | 15091 | 44197 | 4,75 | 74 |
| | | м3 | | 3568,44 | 229,07 | 55668 | 3574 | 48,5 | 0,27 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2833,15* | | *44197* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1841,79* | | | | *28732* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *991,36* | | | | *15465* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1949,79* | | *30417* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *410627* | | | | |
| 191 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,2706 | 13656,15 | 699,65 | 3695 | 189 | 1918 | 16,88 | 5 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 3432 | 52 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *1918* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *1690* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *228* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *449* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6062* | | | | |
| 192 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2706 | 146912,11 | -- | 39754 | -- | 1686 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *1686* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *1686* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *3315* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44755* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | 11501231 | 1765341 | | | 3699 |
| | | | **Тенге** | | | 3183074 | 556698 | | | 584 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11466742 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5682953 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3739772 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 835373 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2747134 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2168980 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 578154 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1137110 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 15350986 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4283 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3739772 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 34489 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 34489 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1462 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2876 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 38827 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 15389813 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 4283 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3739772 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Колоны** | | | | | | | | | |
| | | **Колона КМ1-9шт** | | | | | | | | | |
| 193 | 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство** | 4,104 | 30726,93 | 3824,50 | 126103 | 15696 | 23770 | 10,40 | 43 |
| | | м3 | | 8017,26 | 862,16 | 32903 | 3538 | 48,5 | 1,01 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5791,93* | | *23770* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4306,52* | | | | *17674* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1485,42* | | | | *6096* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2921,51* | | *11990* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *161863* | | | | |
| 194 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | 0,42048 | 10773,02 | 657,38 | 4530 | 276 | 2323 | 12,30 | 5 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 4138 | 77 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *2323* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *2044* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *279* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *548* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7401* | | | | |
| 195 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 0,10872 | 13250,18 | 1022,48 | 1441 | 111 | 731 | 14,94 | 2 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 1299 | 25 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *731* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *642* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *88* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *174* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2345* | | | | |
| 196 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | 0,42048 | 144002,16 | -- | 60550 | -- | 2567 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *2567* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *2567* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *5049* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *68167* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,10872 | 151678,18 | -- | 16490 | -- | 699 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *699* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *699* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *1375* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18564* | | | | |
| 198 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | 0,0032 | 313462,11 | 847,41 | 1003 | 3 | 299 | 198,00 | 1 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 507 | 1 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *299* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *246* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *53* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1407* | | | | |
| | | **Колона КМ2-6шт** | | | | | | | | |
| 199 | 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство** | 2,928 | 30726,93 | 3824,50 | 89968 | 11198 | 16959 | 10,40 | 30 |
| | | м3 | | 8017,26 | 862,16 | 23475 | 2524 | 48,5 | 1,01 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5791,93* | | *16959* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4306,52* | | | | *12609* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1485,42* | | | | *4349* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2921,51* | | *8554* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *115481* | | | | |
| 200 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | 0,30336 | 10773,02 | 657,38 | 3268 | 199 | 1676 | 12,30 | 4 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 2985 | 55 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *1676* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *1475* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *201* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *396* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5339* | | | | |
| 201 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 0,07872 | 13250,18 | 1022,48 | 1043 | 80 | 529 | 14,94 | 1 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 941 | 18 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *529* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *465* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *64* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *126* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1698* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,30336 | 144002,16 | -- | 43684 | -- | 1852 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *1852* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *1852* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *3643* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49179* | | | | |
| 203 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,07872 | 151678,18 | -- | 11940 | -- | 506 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *506* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *506* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *996* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13442* | | | | |
| 204 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,0032 | 313462,11 | 847,41 | 1003 | 3 | 299 | 198,00 | 1 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 507 | 1 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *299* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *246* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *53* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1407* | | | | |
| | | **Колона КМ3-4шт** | | | | | | | | |
| 205 | 11-060501-0111 РСНБ РК 2015 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство | 3,36 | 40184,45 | 4492,22 | 135020 | 15094 | 34291 | 20,60 | 69 |
| | | м3 | | 15880,33 | 936,37 | 53358 | 3146 | 48,5 | 1,09 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *10205,74* | | *34291* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *8156,10* | | | | *27404* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2049,64* | | | | *6887* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4031,22* | | *13545* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *182856* | | | | |
| 206 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | 0,40672 | 10773,02 | 657,38 | 4382 | 267 | 2247 | 12,30 | 5 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 4002 | 74 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *2247* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *1977* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *270* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *530* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7159* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 0,0928 | 13250,18 | 1022,48 | 1230 | 95 | 624 | 14,94 | 1 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 1109 | 21 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *624* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *548* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *75* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *148* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2002* | | | | |
| 208 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | 0,40672 | 144002,16 | -- | 58569 | -- | 2483 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *2483* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *2483* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *4884* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65936* | | | | |
| 209 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0928 | 151678,18 | -- | 14076 | -- | 597 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *597* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *597* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *1174* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15847* | | | | |
| 210 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | 0,0032 | 313462,11 | 847,41 | 1003 | 3 | 299 | 198,00 | 1 |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 507 | 1 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *299* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *246* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *53* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1407* | | | | |
| | | | | **Колона КМ4-14шт** | | | | | | |
| 211 | 11-060501-0111 РСНБ РК 2015 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство** | 12,208 | 40184,45 | 4492,22 | 490572 | 54841 | 124592 | 20,60 | 251 |
| | | м3 | | 15880,33 | 936,37 | 193867 | 11431 | 48,5 | 1,09 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | *10205,74* | | *124592* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *8156,10* | | | | *99570* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2049,64* | | | | *25022* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4031,22* | | *49213* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *664377* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | т | 1,47728 | 10773,02 | 657,38 | 15915 | 971 | 8160 | 12,30 | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | | 9840,25 | 182,02 | 14537 | 269 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | | 5523,67 | | 8160 | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | | 4860,80 | | | | 7181 | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | 662,87 | | | | 979 | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | 1303,74 | | 1926 | | | | |
| 213 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,33824 | 13250,18 | 1022,48 | 26001 | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | | 11952,30 | 227,53 | 4482 | 346 | 2273 | 14,94 | 5 |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | | 6719,49 | | 4043 | 77 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | | 5907,22 | | 2273 | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | 812,27 | | | | 1998 | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | 1597,57 | | 540 | | 275 | | |
| 214 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,47728 | 144002,16 | -- | 7295 | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | | -- | -- | 212732 | -- | 9020 | -- | -- |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | | 6105,69 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | 6105,69 | | 9020 | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | 12008,63 | | | | 9020 | | |
| 215 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,33824 | 151678,18 | -- | 17740 | | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | | -- | -- | 239492 | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | | 6431,15 | | 51304 | -- | 2175 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | 6431,15 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Сметная стоимость* | | | 12648,75 | | 2175 | | | | |
| 216 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,0032 | 313462,11 | 847,41 | 4278 | | 2175 | | |
| | | *Накладные расходы -* | | | 158403,96 | 348,76 | 57758 | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | | 93550,45 | | 1003 | 3 | 299 | 198,00 | 1 |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | | 76995,07 | | 507 | 1 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | 16555,38 | | 299 | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | 32561,00 | | | | 246 | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | 104 | | 53 | | |
| | | | | | | | 1407 | | | | |
| | | | | | | | 1351309 | 99186 | | | 438 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | **338684** | **21260** | | | **25** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1351309** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **444095** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **359944** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **469345** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **239270** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **174573** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **64697** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **127246** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1717826** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **462** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **359944** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | **1717826** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **462** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **359944** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. РАМА РМ-1-3шт** | | | | | | | | |
| **217** | **11-060701-0102 РСНБ РК 2015** | **Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25** | **м3** | **3,11** | **37472,37** | **4003,99** | **116539** | **12452** | **23451** | **14,40** | **45** |
| | | | | | **10954,80** | **817,69** | **34069** | **2543** | **48,5** | **0,96** | **3** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | | ***7540,58*** | | ***23451*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | | ***5709,66*** | | | | ***17757*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | | ***1830,92*** | | | | ***5694*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | ***3601,04*** | | ***11199*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | | ***151189*** | | | | |
| **218** | **11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | **т** | **0,4508** | **10773,02** | **657,38** | **4856** | **296** | **2490** | **12,30** | **6** |
| | | | | | **9840,25** | **182,02** | **4436** | **82** | **48,5** | **0,16** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | | ***5523,67*** | | ***2490*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | | ***4860,80*** | | | | ***2191*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | | ***662,87*** | | | | ***299*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | ***1303,74*** | | ***588*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | | ***7934*** | | | | |
| **219** | **11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,1212** | **13250,18** | **1022,48** | **1606** | **124** | **814** | **14,94** | **2** |
| | | | | | **11952,30** | **227,53** | **1449** | **28** | **48,5** | **0,20** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | | ***6719,49*** | | ***814*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | | ***5907,22*** | | | | ***716*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | | ***812,27*** | | | | ***98*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | ***1597,57*** | | ***194*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | | ***2614*** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,1212 | 151678,18 | -- | 18383 | -- | 779 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *779* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *779* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *1533* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20695* | | | | |
| 221 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | 0,4508 | 144002,16 | -- | 64916 | -- | 2752 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *2752* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *2752* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *5413* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *73082* | | | | |
| 222 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | 0,004 | 313462,11 | 847,41 | 1254 | 3 | 374 | 198,00 | 1 |
| | | 1т | | 158403,96 | 348,76 | 634 | 1 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *374* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *308* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *66* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *130* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1758* | | | | |
| | | **РАМА РМ-2-5шт** | | | | | | | | |
| 223 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | **Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25** | 3,6 | 37472,37 | 4003,99 | 134901 | 14414 | 27146 | 14,40 | 52 |
| | | м3 | | 10954,80 | 817,69 | 39437 | 2944 | 48,5 | 0,96 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7540,58* | | *27146* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *20555* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1830,92* | | | | *6591* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3601,04* | | *12964* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *175011* | | | | |
| 224 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | 0,5316 | 10773,02 | 657,38 | 5727 | 349 | 2936 | 12,30 | 7 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 5231 | 97 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *2936* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *2584* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *352* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *693* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9356* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 0,0964 | 13250,18 | 1022,48 | 1277 | 99 | 648 | 14,94 | 1 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 1152 | 22 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *648* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *569* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *78* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *154* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2079* | | | | |
| 226 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0964 | 151678,18 | -- | 14622 | -- | 620 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *620* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *620* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *1219* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16461* | | | | |
| 227 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | 0,5316 | 144002,16 | -- | 76552 | -- | 3246 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *3246* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *3246* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *6384* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *86182* | | | | |
| 228 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | 0,008 | 313462,11 | 847,41 | 2508 | 7 | 748 | 198,00 | 2 |
| | | 1т | | 158403,96 | 348,76 | 1267 | 3 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *748* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *616* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *132* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *260* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3517* | | | | |
| | | **РАМА РМ-3-6шт** | | | | | | | | |
| 229 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | **Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25** | 3,28 | 37472,37 | 4003,99 | 122909 | 13133 | 24733 | 14,40 | 47 |
| | | м3 | | 10954,80 | 817,69 | 35932 | 2682 | 48,5 | 0,96 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7540,58* | | *24733* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *18728* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1830,92* | | | | *6005* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3601,04* | | *11811* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *159453* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | 0,4932 | 10773,02 | 657,38 | 5313 | 324 | 2724 | 12,30 | 6 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 4853 | 90 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *2724* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *2397* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *327* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *643* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8680* | | | | |
| 231 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 0,1361 | 13250,18 | 1022,48 | 1803 | 139 | 915 | 14,94 | 2 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 1627 | 31 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *915* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *804* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *111* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *217* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2935* | | | | |
| 232 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,1361 | 151678,18 | -- | 20643 | -- | 875 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *875* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *875* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *1721* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23240* | | | | |
| 233 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | 0,4932 | 144002,16 | -- | 71022 | -- | 3011 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *3011* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *3011* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *5923* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *79956* | | | | |
| 234 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | 0,008 | 313462,11 | 847,41 | 2508 | 7 | 748 | 198,00 | 2 |
| | | 1т | | 158403,96 | 348,76 | 1267 | 3 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *748* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *616* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *132* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *260* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3517* | | | | |

**РАМА РМ-4-2шт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | **Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25** | 3,52 | 37472,37 | 4003,99 | 131903 | 14094 | 26543 | 14,40 | 51 |
| | | м3 | | 10954,80 | 817,69 | 38561 | 2878 | 48,5 | 0,96 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7540,58* | | *26543* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *20098* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1830,92* | | | | *6445* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3601,04* | | *12676* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *171121* | | | | |
| 236 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | 0,518 | 10773,02 | 657,38 | 5580 | 341 | 2861 | 12,30 | 6 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 5097 | 94 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *2861* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *2518* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *343* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *675* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9117* | | | | |
| 237 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 0,0946 | 13250,18 | 1022,48 | 1253 | 97 | 636 | 14,94 | 1 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 1131 | 22 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *636* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *559* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *77* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *151* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2040* | | | | |
| 238 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0946 | 151678,18 | -- | 14349 | -- | 608 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *608* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *608* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *1197* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16154* | | | | |
| 239 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | 0,518 | 144002,16 | -- | 74593 | -- | 3163 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *3163* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *3163* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *6220* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *83976* | | | | | |
| 240 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | 0,004 | 313462,11 | 847,41 | 1254 | 3 | 374 | 198,00 | 1 |
| | | 1т | | 158403,96 | 348,76 | 634 | 1 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *374* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *308* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *66* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *130* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1758* | | | | |
| | | **РАМА РМ-5-1шт** | | | | | | | | |
| 241 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | **Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25** | 1,8 | 37472,37 | 4003,99 | 67450 | 7207 | 13573 | 14,40 | 26 |
| | | м3 | | 10954,80 | 817,69 | 19719 | 1472 | 48,5 | 0,96 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7540,58* | | *13573* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *10277* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1830,92* | | | | *3296* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3601,04* | | *6482* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *87505* | | | | |
| 242 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | 0,2652 | 10773,02 | 657,38 | 2857 | 174 | 1465 | 12,30 | 3 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 2610 | 48 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *1465* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *1289* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *176* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *346* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4668* | | | | |
| 243 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 0,0482 | 13250,18 | 1022,48 | 639 | 49 | 324 | 14,94 | 1 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 576 | 11 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *324* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *285* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *39* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *77* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1040* | | | | |
| 244 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | 48,2 | 151678,18 | -- | 7310888 | -- | 309982 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *309982* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *309982* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *609670* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8230539* | | | | |
| 245 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | 0,2652 | 144002,16 | -- | 38189 | -- | 1619 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *1619* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *1619* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *3185* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *42993* | | | | |
| 246 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | 0,004 | 313462,11 | 847,41 | 1254 | 3 | 374 | 198,00 | 1 |
| | | 1т | | 158403,96 | 348,76 | 634 | 1 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *374* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *308* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *66* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *130* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1758* | | | | |
| | | **РАМА РМ-6-1шт** | | | | | | | | |
| 247 | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | **Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25** | 1,32 | 37472,37 | 4003,99 | 49464 | 5285 | 9954 | 14,40 | 19 |
| | | м3 | | 10954,80 | 817,69 | 14460 | 1079 | 48,5 | 0,96 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7540,58* | | *9954* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5709,66* | | | | *7537* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1830,92* | | | | *2417* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3601,04* | | *4753* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *64171* | | | | |
| 248 | 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | 0,2074 | 10773,02 | 657,38 | 2234 | 136 | 1146 | 12,30 | 3 |
| | | т | | 9840,25 | 182,02 | 2041 | 38 | 48,5 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5523,67* | | *1146* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4860,80* | | | | *1008* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *662,87* | | | | *137* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1303,74* | | *270* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3650* | | | | |
| 249 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | 0,0353 | 13250,18 | 1022,48 | 468 | 36 | 237 | 14,94 | 1 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 422 | 8 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *237* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *209* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *29* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *56* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *762* | | | | |
| **250** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,0353** | **151678,18** | **--** | **5354** | **--** | **227** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6431,15* | | *227* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6431,15* | | | | *227* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12648,75* | | *447* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6028* | | | | |
| **251** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **0,2074** | **144002,16** | **--** | **29866** | **--** | **1266** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6105,69* | | *1266* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6105,69* | | | | *1266* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12008,63* | | *2491* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33623* | | | | |
| **252** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | **0,004** | **313462,11** | **847,41** | **1254** | **3** | **374** | **198,00** | **1** |
| | | **1т** | | **158403,96** | **348,76** | **634** | **1** | **48,5** | **0,36** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *93550,45* | | *374* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76995,07* | | | | *308* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16555,38* | | | | *66* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32561,00* | | *130* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1758* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | **8406189** | **68779** | | | **284** |
| | | | **Тенге** | | | **217871** | **14179** | | | **16** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **8406189** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **380161** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **232051** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **7739378** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **473739** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **112545** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **361194** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **710394** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **9590322** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **301** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **232051** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | **9590322** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **301** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **232051** | | | |

## РАЗДЕЛ 13. Монолитное перекрытие на отметке -0.100

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ИЗ БЕТОНА В25 | 48 | 29908,90 | 1108,67 | 1435627 | 53216 | 216149 | 8,06 | 387 |
| | | м3 | | 6131,65 | 267,10 | 294319 | 12821 | 48,5 | 0,31 | 15 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4503,11* | | *216149* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3103,39* | | | | *148963* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1399,72* | | | | *67187* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2752,96* | | *132142* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1783918* | | | | |
| 254 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 4,2542 | 13656,15 | 699,65 | 58096 | 2976 | 30153 | 16,88 | 72 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 53948 | 823 | 48,5 | 0,17 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *30153* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6244,13* | | | | *26564* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *843,77* | | | | *3590* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *7060* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *95309* | | | | |
| 255 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 4,2542 | 146912,11 | -- | 624993 | -- | 26500 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *26500* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *26500* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *52119* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *703612* | | | | |
| 256 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 1,6474 | 13250,18 | 1022,48 | 21828 | 1684 | 11070 | 14,94 | 25 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 19690 | 375 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6719,49* | | *11070* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5907,22* | | | | *9732* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *812,27* | | | | *1338* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1597,57* | | *2632* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35530* | | | | |
| 257 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,9214 | 146912,11 | -- | 135365 | -- | 5739 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6229,07* | | *5739* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6229,07* | | | | *5739* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12251,29* | | *11288* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *152393* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **258** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,726** | **151678,18** | **--** | **110118** | **--** | **4669** | **--** | **--** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ***Накладные расходы -*** | | | ***6431,15*** | | ***4669*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | | ***6431,15*** | | | | ***4669*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | ***12648,75*** | | ***9183*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | | ***123970*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | **2386028** | **57877** | | | **483** |
| | | | **Тенге** | | | | **367957** | **14018** | | | **16** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **2386028** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **1089717** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | **381975** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **870477** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **294281** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | | **185258** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | | **109023** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **214425** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **2894733** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | **499** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | **381975** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **2894733** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | **499** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | **381975** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **64334749** | **3581151** | | | **14216** |
| | | | **Тенге** | | | | **11249326** | **961192** | | | **1049** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **64177922** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **24162684** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | **12210517** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **25179096** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **5666** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **9264592** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | | **6277291** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | | **2987301** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **5875401** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **79317915** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | **15264** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | **12210517** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **122338** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **122338** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **5187** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **10202** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **137728** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **34489** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **34489** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **1462** | | | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | **2876** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **38827** | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | **79494470** | | | | |
| Итого СМР | | Тенге | | | 79494470 | | | | |
| Временные здания и сооружения 1,2 % | | Тенге | | | 953 934 | | | | |
| Итого | | Тенге | | | 80 448 403 | | | | |
| Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,7% | | Тенге | | | 563 139 | | | | |
| Итого по сметному расчету в ценах 2017 года | | Тенге | | | 81 011 542 | | | | |
| Итого в текущем уровне цен 2019 года 100%, К=1,112825 | | Тенге | | | 90 151 669 | | | | |
| **ИТОГО** | | Тенге | | | 90 151 669 | | | | |
| **ИТОГО СМР с понижающим коэффициентом к=0,98** | | **Тенге** | | | **88 348 636** | | | | |
| Налог на добавленную стоимость 12% | | Тенге | | | 10 601 836 | | | | |
| **ИТОГО СМР с НДС** | | **Тенге** | | | **98 950 472** | | | | |

**ИНЖЕНЕР:**
Инженер эксперт ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

_____ Дуйсенов Е.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО "БЕК"

_____ Абаев А.О.