Форма №2

АКТ 6

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Инженер: ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»
Подрядчик: ТОО "БЕК"

Договор: №4 от 13 марта 2018 года.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к районной поликлинике на 150 посещений в смену со станцией скорой помощи в городе Шардара Шардаринского района ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Поликлиника								
		РАЗДЕЛ 1. Колоны								
		Колона КМ1-20шт								
1	11-060501-0104	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до**	7,68	29421,25	3824,50	225955	29372	44057	10,40	80
		м3		8017,26	862,16	61573	6621	48,5	1,01	8
		Накладные расходы -		*5736,57*		*44057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*33074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430,06*				*10983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2812,63*		*21601*				
		Сметная стоимость				*291613*				
2	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	0,89624	10773,02	657,38	9655	589	4951	12,30	11
		т		9840,25	182,02	8819	163	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*4951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*4356*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*1168*				
		Сметная стоимость				*15774*				
3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,2048	13250,18	1022,48	2714	209	1376	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2448	47	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*327*				
		Сметная стоимость				*4417*				

						Колона КМ2-68шт					
4	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до м3	15,36	29421,25	3824,50	451910	58744	88114	10,40	160
				8017,26	862,16	123145	13243	48,5	1,01	15
		Накладные расходы -		*5736,57*		*88114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*66148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1430,06*				*21966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2812,63*		*43202*				
		Сметная стоимость				*583226*				
5	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1,576	10773,02	657,38	16978	1036	8705	12,30	19
		т		9840,25	182,02	15508	287	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*8705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*7661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2055*				
		Сметная стоимость				*27738*				
6	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,80688	13250,18	1022,48	37192	2870	18861	14,94	42
		т		11952,30	227,53	33549	639	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6719,49*		*18861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*16581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*2280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*4484*				
		Сметная стоимость				*60537*				
7	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0864	313462,11	847,41	27083	73	8083	198,00	17
		т		158403,96	348,76	13686	30	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*8083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*6652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*1430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*2813*				
		Сметная стоимость				*37979*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			771488	92894			332
			Тенге			258728	21030			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			771488				
	Материалы -		Тенге			419866				
	Всего заработная плата -		Тенге				279757			
		Накладные расходы -	Тенге			174146				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					135682		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38464		
		Сметная прибыль -	Тенге			75651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1021284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				279757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1021284				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				279757			

РАЗДЕЛ 2. Ригели монолитные

Ригель монолитный РМ-1 /16шт/

8	11-060701-0102	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой**	8,34	37217,26	4003,99	310392	33393	62798	14,40	120
		м3		10954,80	817,69	91363	6820	48,5	0,96	8
		Накладные расходы -		*7529,76*		*62798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*47619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820,10*				*15180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579,76*		*29855*				
		Сметная стоимость				*403045*				
9	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	1,19766	10773,02	657,38	12902	787	6615	12,30	15
		т		9840,25	182,02	11785	218	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*6615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*5822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*1561*				
		Сметная стоимость				*21079*				
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,38982	13250,18	1022,48	5165	399	2619	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4659	89	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*623*				
		Сметная стоимость				*8407*				
11	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	0,0108	313462,11	847,41	3385	9	1010	198,00	2
		т		158403,96	348,76	1711	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*1010*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*352*				
		Сметная стоимость				*4747*				

Ригель монолитный РМ-2 /17шт/

12	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	10,72	37217,26	4003,99	398969	42923	80719	14,40	154
		м3		10954,80	817,69	117435	8766	48,5	0,96	10
		Накладные расходы -		*7529,76*		*80719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*61208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820,10*				*19511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579,76*		*38375*				

		Сметная стоимость				*518063*				
13	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	1,54768	10773,02	657,38	16673	1017	8549	12,30	19
		т		9840,25	182,02	15230	282	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*8549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*7523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2018*				
		Сметная стоимость				*27240*				
14	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,29232	13250,18	1022,48	3873	299	1964	14,94	4
		т		11952,30	227,53	3494	67	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*467*				
		Сметная стоимость				*6304*				
15	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	0,0144	313462,11	847,41	4514	12	1347	198,00	3
		т		158403,96	348,76	2281	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*1347*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*469*				
		Сметная стоимость				*6330*				
		Ригель монолитный РМ-4 /68шт/								
16	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	36,72	37217,26	4003,99	1366618	147027	276493	14,40	529
		м3		10954,80	817,69	402260	30026	48,5	0,96	35
		Накладные расходы -		*7529,76*		*276493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*209659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820,10*				*66834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579,76*		*131449*				
		Сметная стоимость				*1774560*				
17	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	5,44644	10773,02	657,38	58675	3580	30084	12,30	67
		т		9840,25	182,02	53594	991	48,5	0,16	1
		Накладные расходы -		*5523,67*		*30084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*26474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*3610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*7101*				
		Сметная стоимость				*95860*				
18	11-060301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в**	8,56404	13250,18	1022,48	113475	8757	57546	14,94	128

		т		11952,30	227,53	102360	1949	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*6719,49*		*57546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*50590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*6956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*13682*				
		Сметная стоимость				*184703*				
19	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,0972	313462,11	847,41	30469	82	9093	198,00	19
		т		158403,96	348,76	15397	34	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*9093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*7484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*1609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*3165*				
		Сметная стоимость				*42727*				
		Ригель монолитный РМ-5 /14шт/								
20	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	9,66	37217,26	4003,99	359519	38679	72737	14,40	139
		м3		10954,80	817,69	105823	7899	48,5	0,96	9
		Накладные расходы -		*7529,76*		*72737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*55155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820,10*				*17582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579,76*		*34580*				
		Сметная стоимость				*466837*				
21	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1,35772	10773,02	657,38	14627	893	7500	12,30	17
		т		9840,25	182,02	13360	247	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*7500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*6600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*1770*				
		Сметная стоимость				*23897*				
22	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,88316	13250,18	1022,48	24952	1925	12654	14,94	28
		т		11952,30	227,53	22508	428	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*12654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*11124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*1530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3008*				
		Сметная стоимость				*40614*				
		Ригель монолитный РМ-7 /14шт/								
23	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	10,48	37217,26	4003,99	390037	41962	78912	14,40	151
		м3		10954,80	817,69	114806	8569	48,5	0,96	10

		Накладные расходы -		*7529,76*		*78912*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*59837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820,10*				*19075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579,76*		*37516*				
		Сметная стоимость				*506465*				
24	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	1,5094	10773,02	657,38	16261	992	8337	12,30	19
		т		9840,25	182,02	14853	275	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5523,67*		*8337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*7337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*1968*				
		Сметная стоимость				*26566*				
25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	2,08456	13250,18	1022,48	27621	2131	14007	14,94	31
		т		11952,30	227,53	24915	474	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*14007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*12314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*1693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3330*				
		Сметная стоимость				*44958*				
26	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	3,07608	144002,16	--	442962	--	18782	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*18782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*18782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*36940*				
		Сметная стоимость				*498683*				
27	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,51788	151678,18	--	78551	--	3331	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*3331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*3331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*6551*				
		Сметная стоимость				*88432*				
28	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	0,0216	313462,11	847,41	6771	18	2021	198,00	4
		т		158403,96	348,76	3422	8	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*2021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*1663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*358*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*703*					
		Сметная стоимость				*9495*					
29	11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство**	2,05	**29908,90**	**1108,67**	**61313**	**2273**	**9231**	**8,06**	**17**
		м3		**6131,65**	**267,10**	**12570**	**548**	**48,5**	**0,31**	**1**
		Накладные расходы -		*4503,11*		*9231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*6362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1399,72*				*2869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2752,96*		*5644*				
		Сметная стоимость				*76188*				
		Монолитное перекрытие ПМ-4 на отм. +7.100								
30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,09102	**13656,15**	**699,65**	**1243**	**64**	**645**	**16,88**	**2**
		т		**12681,10**	**193,40**	**1154**	**18**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*7087,90*		*645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*151*				
		Сметная стоимость				*2039*				
		Нижняя основная арматура								
31	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,09102	**13656,15**	**699,65**	**1243**	**64**	**645**	**16,88**	**2**
		т		**12681,10**	**193,40**	**1154**	**18**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*7087,90*		*645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*151*				
		Сметная стоимость				*2039*				
		Верхняя основная арматура								
32	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,0342	**13250,18**	**1022,48**	**453**	**35**	**230**	**14,94**	**1**
		т		**11952,30**	**227,53**	**409**	**8**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*55*				
		Сметная стоимость				*737*				
		Фиксатор Ф-1								
33	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	296,2	**29908,90**	**1108,67**	**8859015**	**328389**	**1333821**	**8,06**	**2387**
		м3		**6131,65**	**267,10**	**1816193**	**79114**	**48,5**	**0,31**	**92**
		Накладные расходы -		*4503,11*		*1333821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*919224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1399,72*				*414597*		
		Монолитное перекрытие ПМ-5 на отм. +8.600								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2752,96*		*815427*				
		Сметная стоимость				*11008263*				
		Нижняя основная арматура								
34	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**13,15217**	**13656,15**	**699,65**	**179608**	**9202**	**93221**	**16,88**	**222**
		т		**12681,10**	**193,40**	**166784**	**2544**	**48,5**	**0,17**	**2**
		Накладные расходы -		*7087,90*		*93221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*82124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*11097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*21826*				
		Сметная стоимость				*294656*				
		Верхняя основная арматура								
35	**11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных**	**13,15217**	**13656,15**	**699,65**	**179608**	**9202**	**93221**	**16,88**	**222**
		т		**12681,10**	**193,40**	**166784**	**2544**	**48,5**	**0,17**	**2**
		Накладные расходы -		*7087,90*		*93221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*82124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*11097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*21826*				
		Сметная стоимость				*294656*				
		Верхняя дополнительная арматура								
36	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**5,50139**	**13250,18**	**1022,48**	**72894**	**5625**	**36967**	**14,94**	**82**
		т		**11952,30**	**227,53**	**65754**	**1252**	**48,5**	**0,20**	**1**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*36967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*32498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*4469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*8789*				
		Сметная стоимость				*118649*				
		Фиксатор Ф-1								
37	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**4,8876**	**13250,18**	**1022,48**	**64762**	**4997**	**32842**	**14,94**	**73**
		т		**11952,30**	**227,53**	**58418**	**1112**	**48,5**	**0,20**	**1**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*32842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*28872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*3970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*7808*				
		Сметная стоимость				*105412*				
		Каркас КП-1,2								
38	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,13634**	**13250,18**	**1022,48**	**1807**	**139**	**916**	**14,94**	**2**
		т		**11952,30**	**227,53**	**1630**	**31**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*916*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*218*				
		Сметная стоимость				*2941*				
		Обрамление отверстий								
39	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,22512**	**13656,15**	**699,65**	**3074**	**158**	**1596**	**16,88**	**4**
		т		**12681,10**	**193,40**	**2855**	**44**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*7087,90*		*1596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*1406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*374*				
		Сметная стоимость				*5043*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**13111431**	**685033**			**4468**
			Тенге			**3414962**	**154379**			**177**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13111431**				
	Материалы -		Тенге			**8489922**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3569341**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**521513**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2360455**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1731130**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**629325**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1237751**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16709636**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4645**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3569341**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**16709636**				
		РАЗДЕЛ 3. Лестница Л-1-1шт								
		Лестничный марш Лм-1-1шт								
40	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**1,33**	**35981,40**	**1913,15**	**47855**	**2544**	**8922**	**13,00**	**17**
		м3		**9889,75**	**360,78**	**13153**	**480**	**48,5**	**0,42**	**1**
		Накладные расходы -		*6707,91*		*8922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*6612*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1736,40*				*2309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3415,15*		*4542*				
		Сметная стоимость				*61319*				
41	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,65524**	**13250,18**	**1022,48**	**8682**	**670**	**4403**	**14,94**	**10**
		т		**11952,30**	**227,53**	**7832**	**149**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*4403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*532*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1047*					
		Сметная стоимость				*14132*					
		Лестничная площадка монолитная Лпм-1-3шт									
42	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**4,05**	**35981,40**	**1913,15**	**145725**	**7748**	**27167**	**13,00**	**53**
		м3		**9889,75**	**360,78**	**40053**	**1461**	**48,5**	**0,42**	**2**
		Накладные расходы -		*6707,91*		*27167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*20135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1736,40*				*7032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3415,15*		*13831*				
		Сметная стоимость				*186723*				
43	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1,3068**	**13250,18**	**1022,48**	**17315**	**1336**	**8781**	**14,94**	**20**
		т		**11952,30**	**227,53**	**15619**	**297**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*8781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*7720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*2088*				
		Сметная стоимость				*28184*				
		Лестничный марш Лм-2-3шт								
44	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**3,72**	**35981,40**	**1913,15**	**133851**	**7117**	**24953**	**13,00**	**48**
		м3		**9889,75**	**360,78**	**36790**	**1342**	**48,5**	**0,42**	**2**
		Накладные расходы -		*6707,91*		*24953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*18494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1736,40*				*6459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3415,15*		*12704*				
		Сметная стоимость				*171509*				
45	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2,36424**	**13250,18**	**1022,48**	**31327**	**2417**	**15886**	**14,94**	**35**
		т		**11952,30**	**227,53**	**28258**	**538**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*15886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*13966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*1920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3777*				
		Сметная стоимость				*50991*				
		Лестничная площадка монолитная Лпм-2-3шт								
46	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**4,26**	**35981,40**	**1913,15**	**153281**	**8150**	**28576**	**13,00**	**55**
		м3		**9889,75**	**360,78**	**42130**	**1537**	**48,5**	**0,42**	**2**
		Накладные расходы -		*6707,91*		*28576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*21179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1736,40*				*7397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3415,15*		*14549*				

		Сметная стоимость				*196405*				
47	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	1,3068	13250,18	1022,48	17315	1336	8781	14,94	20
		т		11952,30	227,53	15619	297	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*8781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*7720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*2088*				
		Сметная стоимость				*28184*				
		Лестничный марш Лм-3-1шт								
48	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	1,24	35981,40	1913,15	44617	2372	8318	13,00	16
		м3		9889,75	360,78	12263	447	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*6707,91*		*8318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*6165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1736,40*				*2153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3415,15*		*4235*				
		Сметная стоимость				*57170*				
49	11-060301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в**	0,78808	13250,18	1022,48	10442	806	5295	14,94	12
		т		11952,30	227,53	9419	179	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*5295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1259*				
		Сметная стоимость				*16997*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**610410**	**34498**			**286**
			Тенге			**221138**	**6728**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**610410**				
	Материалы -		Тенге			**354775**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**227866**			
		Накладные расходы -	Тенге			**141082**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**110515**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**30567**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**60119**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**811612**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**227866**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**811612**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**227866**			
		РАЗДЕЛ 4. Лестница Л-2-2шт								
		Лестничный марш Лм-1-1шт								
50	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	1,86	35981,40	1913,15	66925	3558	12477	13,00	24

		м3		9889,75	360,78	18395	671	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*6707,91*		*12477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*9247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1736,40*				*3230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3415,15*		*6352*				
		Сметная стоимость				*85754*				
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,90338	13250,18	1022,48	11970	924	6070	14,94	13
		т		11952,30	227,53	10797	206	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*6070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*5336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1443*				
		Сметная стоимость				*19483*				
52	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,252	150577,73	--	37946	--	1609	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6384,50*		*1609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6384,50*				*1609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12556,98*		*3164*				
		Сметная стоимость				*42719*				
53	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,65138	144002,16	--	93800	--	3977	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*3977*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*3977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*7822*				
		Сметная стоимость				*105599*				
		Лестничная площадка монолитная Лпм-1-2шт								
54	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной	2,88	35981,40	1913,15	103626	5510	19319	13,00	37
		м3		9889,75	360,78	28482	1039	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*6707,91*		*19319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*14318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1736,40*				*5001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3415,15*		*9836*				
		Сметная стоимость				*132780*				
55	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,14856	13250,18	1022,48	15219	1174	7718	14,94	17
		т		11952,30	227,53	13728	261	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7718*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*6785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1835*				
		Сметная стоимость				*24772*				
56	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**1,14856**	**144002,16**	**--**	**165395**	**--**	**7013**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6105,69*		*7013*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*7013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*13793*				
		Сметная стоимость				*186200*				
		Лестничный марш Лм-2-2шт								
57	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**3,72**	**35981,40**	**1913,15**	**133851**	**7117**	**24953**	**13,00**	**48**
		м3		**9889,75**	**360,78**	**36790**	**1342**	**48,5**	**0,42**	**2**
		Накладные расходы -		*6707,91*		*24953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*18494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1736,40*				*6459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3415,15*		*12704*				
		Сметная стоимость				*171509*				
58	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2,26072**	**13250,18**	**1022,48**	**29955**	**2312**	**15191**	**14,94**	**34**
		т		**11952,30**	**227,53**	**27021**	**514**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*15191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*13355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*1836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3612*				
		Сметная стоимость				*48758*				
59	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**0,504**	**150577,73**	**--**	**75891**	**--**	**3218**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6384,50*		*3218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6384,50*				*3218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12556,98*		*6329*				
		Сметная стоимость				*85438*				
60	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**1,75672**	**144002,16**	**--**	**252971**	**--**	**10726**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6105,69*		*10726*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*10726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*21096*				
		Сметная стоимость				*284793*				
		Лестничная площадка монолитная Лпм-2-2шт								
61	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**3,36**	**35981,40**	**1913,15**	**120898**	**6428**	**22539**	**13,00**	**44**
		м3		**9889,75**	**360,78**	**33230**	**1212**	**48,5**	**0,42**	**1**
		Накладные расходы -		*6707,91*		*22539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*16704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1736,40*				*5834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3415,15*		*11475*				
		Сметная стоимость				*154911*				
62	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1,18648**	**13250,18**	**1022,48**	**15721**	**1213**	**7973**	**14,94**	**18**
		т		**11952,30**	**227,53**	**14181**	**270**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*7009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1895*				
		Сметная стоимость				*25589*				
63	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**1,18648**	**144002,16**	**--**	**170856**	**--**	**7244**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6105,69*		*7244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*7244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*14248*				
		Сметная стоимость				*192348*				
		Лестничный марш Лм-3-1шт								
64	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**1,74**	**35981,40**	**1913,15**	**62608**	**3329**	**11672**	**13,00**	**23**
		м3		**9889,75**	**360,78**	**17208**	**628**	**48,5**	**0,42**	**1**
		Накладные расходы -		*6707,91*		*11672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*8650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1736,40*				*3021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3415,15*		*5942*				
		Сметная стоимость				*80222*				
65	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1,13072**	**13250,18**	**1022,48**	**14982**	**1156**	**7598**	**14,94**	**17**
		т		**11952,30**	**227,53**	**13515**	**257**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*6679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*918*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1806*					
		Сметная стоимость				*24386*					
66	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**0,252**	**150577,73**	**--**	**37946**	**--**	**1609**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6384,50*		*1609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6384,50*				*1609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12556,98*		*3164*				
		Сметная стоимость				*42719*				
67	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,87872**	**144002,16**	**--**	**126538**	**--**	**5365**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6105,69*		*5365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*5365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*10552*				
		Сметная стоимость				*142455*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1537097**	**32721**			**275**
			Тенге			**213347**	**6401**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1537097**				
	Материалы -		Тенге			**329686**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**219748**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**961342**				
		Накладные расходы -	Тенге			**176269**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**106578**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**69691**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**137069**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1850436**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**282**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219748**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1850436**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**282**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219748**			
		РАЗДЕЛ 5. Вентиляционная шахта ВШ-1-1шт								
68	11-090606-0104	**Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали.**	**0,0231**	**91645,96**	**29693,95**	**2117**	**686**	**953**	**63,90**	**1**
		т конструкций		**54198,06**	**4641,67**	**1252**	**107**	**60,9**	**4,79**	**--**
		Накладные расходы -		*41238,52*		*953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5405,12*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10630,76*		*246*				
		Сметная стоимость				*3315*				
69	11-080301-0101	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м.**	**0,38**	**6184,27**	**1595,38**	**2350**	**606**	**744**	**3,72**	**1**
		м3 кладки		**2829,99**	**373,19**	**1075**	**142**	**50,8**	**0,44**	**--**

		Накладные расходы -		*1958,42*		*744*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*618*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*126*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*248*					
		Сметная стоимость				*3342*					
70	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,00244	260577,03	1388,52	636	3	84	56,40	--	
		т металлических изделий		44014,00	458,01	107	1	50,8	0,54	--	
		Накладные расходы -		*34598,14*		*84*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*55*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006,36*				*29*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614,01*		*58*					
		Сметная стоимость				*778*					
71	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	0,0012	206864,42	1477,15	248	2	27	33,10	--	
		т		26480,66	423,13	32	1	48,5	0,37	--	
		Накладные расходы -		*22372,64*		*27*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*16*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*				*11*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338,97*		*22*					
		Сметная стоимость				*297*					
72	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	**Колпаки над шахтами.**	1	10060,42	17,89	10060	18	1284	1,93	2	
		колпак		1449,91	8,48	1450	8	56,4	0,01	--	
		Накладные расходы -		*1283,97*		*1284*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*822,53*				*823*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,44*				*461*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,55*		*908*					
		Сметная стоимость				*12252*					
73	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при монтаже**	0,0135	2187,15	521,10	30	7	13	1,34	--	
		т		1395,42	0,85	19	--	60,9	--	--	
		Накладные расходы -		*979,12*		*13*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*11*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*2*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*3*					
		Сметная стоимость				*47*					
74	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,3915	66,18	0,83	26	--	5	0,02	--	
		м2		17,04	0,17	7	--	54,2	--	--	
		Накладные расходы -		*12,53*		*5*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*4*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,20*				*1*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,30*		*2*					
		Сметная стоимость				*33*					
		Пояс обвязки									
75	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	0,057	26369,27	3013,24	1503	172	269	8,25	--	
		м3		6516,59	615,74	371	35	48,5	0,72	--	

		Накладные расходы -		*4723,91*		*269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,73*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487,45*		*142*				
		Сметная стоимость				*1914*				
76	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,0105**	**13250,18**	**1022,48**	**139**	**11**	**71**	**14,94**	**--**
		т		**11952,30**	**227,53**	**125**	**2**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*71*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
77	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**0,01491**	**201459,31**	**847,41**	**3004**	**13**	**480**	**58,00**	**1**
		т		**46401,16**	**348,76**	**692**	**5**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*32176,95*		*480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*279*				
		Сметная стоимость				*3762*				
78	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**0,2**	**34602,37**	**1679,44**	**6920**	**336**	**2321**	**20,04**	**4**
		м3 изоляции		**16997,33**	**585,24**	**3399**	**117**	**55,3**	**0,69**	**--**
		Накладные расходы -		*11602,56*		*2321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*1945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1879,40*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3696,39*		*739*				
		Сметная стоимость				*9980*				
79	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**3,02**	**2513,78**	**8,50**	**7592**	**26**	**1622**	**0,97**	**3**
		м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**2205**	**7**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*537,23*		*1622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*1248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*737*				
		Сметная стоимость				*9952*				
		Вентиляционная шахта ВШ-2-30шт								
80	**11-090606-0104 РСНБ РК 2015**	**Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж**	**0,462**	**91645,96**	**29693,95**	**42340**	**13719**	**19052**	**63,90**	**30**
		т конструкций		**54198,06**	**4641,67**	**25040**	**2144**	**60,9**	**4,79**	**2**
		Накладные расходы -		*41238,52*		*19052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*16555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5405,12*				*2497*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10630,76*		*4911*				
		Сметная стоимость				*66304*				
81	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,308902	306879,07	--	94796	--	4019	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13011,67*		*4019*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*4019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*7905*				
		Сметная стоимость				*106721*				
82	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	7,2	6184,27	1595,38	44527	11487	14101	3,72	27
		м3 кладки		2829,99	373,19	20376	2687	50,8	0,44	3
		Накладные расходы -		*1958,42*		*14101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*11716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*2385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*4690*				
		Сметная стоимость				*63318*				
83	21-030301-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	6,624	16205,91	--	107348	--	4552	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*687,13*		*4552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,13*				*4552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,44*		*8952*				
		Сметная стоимость				*120852*				
84	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	18,5472	41,35	--	767	--	33	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,75*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*64*				
		Сметная стоимость				*863*				
85	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0459	260577,03	1388,52	11960	64	1588	56,40	3
		т металлических изделий		44014,00	458,01	2020	21	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*34598,14*		*1588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*1037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006,36*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614,01*		*1084*				
		Сметная стоимость				*14632*				

86	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,04608	175714,56	--	8097	--	343	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7450,30*		*343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7450,30*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14653,19*		*675*				
		Сметная стоимость				*9116*				
87	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,018	206864,42	1477,15	3724	27	403	33,10	1
		т		26480,66	423,13	477	8	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*22372,64*		*403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338,97*		*330*				
		Сметная стоимость				*4457*				
88	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами.	30	10060,42	17,89	301812	537	38519	1,93	58
		колпак		1449,91	8,48	43497	254	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1283,97*		*38519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*822,53*				*24676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,44*				*13843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,55*		*27227*				
		Сметная стоимость				*367558*				
89	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,096	306879,07	--	29460	--	1249	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13011,67*		*1249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*1249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*2457*				
		Сметная стоимость				*33166*				
90	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,09	185830,35	--	16725	--	709	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7879,21*		*709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7879,21*				*709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15496,76*		*1395*				
		Сметная стоимость				*18829*				
91	11-090501-0202	Электродуговая сварка при монтаже	0,186	2187,15	521,10	407	97	182	1,34	--
		т		1395,42	0,85	260	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*182*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
92	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**5,394**	**66,18**	**0,83**	**357**	**4**	**68**	**0,02**	**--**
		м2		**17,04**	**0,17**	**92**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,53*		*68*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,20*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,30*		*34*				
		Сметная стоимость				*459*				
		Пояс обвязки								
93	**11-060701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**1,08**	**26369,27**	**3013,24**	**28479**	**3254**	**5102**	**8,25**	**9**
		м3		**6516,59**	**615,74**	**7038**	**665**	**48,5**	**0,72**	**1**
		Накладные расходы -		*4723,91*		*5102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*3736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,73*				*1366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487,45*		*2686*				
		Сметная стоимость				*36267*				
94	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в**	**0,189**	**13250,18**	**1022,48**	**2504**	**193**	**1270**	**14,94**	**3**
		т		**11952,30**	**227,53**	**2259**	**43**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*302*				
		Сметная стоимость				*4076*				
95	**21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля**	**0,1674**	**146912,11**	**--**	**24593**	**--**	**1043**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6229,07*		*1043*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*1043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*2051*				
		Сметная стоимость				*27687*				
96	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0216**	**151678,18**	**--**	**3276**	**--**	**139**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431,15*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*273*				
		Сметная стоимость				*3688*				
97	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**0,2787**	**201459,31**	**847,41**	**56147**	**236**	**8968**	**58,00**	**16**
		т		**46401,16**	**348,76**	**12932**	**97**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*32176,95*		*8968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*6319*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*2649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*5209*				
		Сметная стоимость				*70324*				
98	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**3,9**	**34602,37**	**1679,44**	**134949**	**6550**	**45250**	**20,04**	**78**
		м3 изоляции		**16997,33**	**585,24**	**66290**	**2282**	**55,3**	**0,69**	**3**
		Накладные расходы -		*11602,56*		*45250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*37920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1879,40*				*7330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3696,39*		*14416*				
		Сметная стоимость				*194615*				
99	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**3,783**	**10331,06**	**--**	**39082**	**--**	**1657**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*438,04*		*1657*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*438,04*				*1657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*861,53*		*3259*				
		Сметная стоимость				*43998*				
100	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**48**	**2513,78**	**8,50**	**120662**	**408**	**25787**	**0,97**	**47**
		м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**35050**	**110**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*537,23*		*25787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*19830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*5957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*11716*				
		Сметная стоимость				*158165*				
		Вентиляционная шахта ВШ-3-3шт								
101	**11-090606-0104**	**Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали.**	**0,142725**	**91645,96**	**29693,95**	**13080**	**4238**	**5886**	**63,90**	**9**
		т конструкций		**54198,06**	**4641,67**	**7735**	**662**	**60,9**	**4,79**	**1**
		Накладные расходы -		*41238,52*		*5886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*5114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5405,12*				*771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10630,76*		*1517*				
		Сметная стоимость				*20483*				
102	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**0,142725**	**306879,07**	**--**	**43799**	**--**	**1857**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13011,67*		*1857*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*1857*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*3653*				
		Сметная стоимость				*49309*				
103	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**2,175**	**6184,27**	**1595,38**	**13451**	**3470**	**4260**	**3,72**	**8**
		м3 кладки		**2829,99**	**373,19**	**6155**	**812**	**50,8**	**0,44**	**1**
		Накладные расходы -		*1958,42*		*4260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*3539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*1417*				
		Сметная стоимость				*19127*				
104	**21-030301-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**2,001**	**16205,91**	**--**	**32428**	**--**	**1375**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*687,13*		*1375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,13*				*1375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,44*		*2704*				
		Сметная стоимость				*36507*				
105	**22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**5,6028**	**41,35**	**--**	**232**	**--**	**10**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1,75*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*19*				
		Сметная стоимость				*261*				
106	**11-150207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса**	**8,25**	**1564,41**	**23,19**	**12906**	**191**	**4986**	**1,15**	**9**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**930,96**	**10,95**	**7680**	**90**	**54,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*604,38*		*4986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*4258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,22*				*728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,50*		*1431*				
		Сметная стоимость				*19324*				
107	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**0,027885**	**175714,56**	**--**	**4900**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7450,30*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7450,30*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14653,19*		*409*				
		Сметная стоимость				*5516*				

108	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,012	260577,03	1388,52	3127	17	415	56,40	1
		т металлических изделий		44014,00	458,01	528	5	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*34598,14*		*415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006,36*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614,01*		*283*				
		Сметная стоимость				*3826*				
109	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,012	175714,56	--	2109	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7450,30*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7450,30*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14653,19*		*176*				
		Сметная стоимость				*2374*				
110	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,00225	206864,42	1477,15	465	3	50	33,10	--
		т		26480,66	423,13	60	1	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*22372,64*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338,97*		*41*				
		Сметная стоимость				*557*				
111	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами.	3	10060,42	17,89	30181	54	3852	1,93	6
		колпак		1449,91	8,48	4350	25	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1283,97*		*3852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*822,53*				*2468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,44*				*1384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,55*		*2723*				
		Сметная стоимость				*36756*				
112	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5	0,01233	306879,07	--	3784	--	160	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13011,67*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*316*				
		Сметная стоимость				*4260*				
113	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,012	185830,35	--	2230	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7879,21*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7879,21*				*95*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15496,76*		*186*				
		Сметная стоимость				*2511*				
114	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при монтаже**	0,02433	2187,15	521,10	53	13	24	1,34	--
		т		1395,42	0,85	34	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*24*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*6*				
		Сметная стоимость				*83*				
115	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,70557	66,18	0,83	47	1	9	0,02	--
		м2		17,04	0,17	12	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,53*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,20*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,30*		*4*				
		Сметная стоимость				*60*				
		Пояс обвязки								
116	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	0,111	26369,27	3013,24	2927	334	524	8,25	1
		м3		6516,59	615,74	723	68	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4723,91*		*524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,73*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487,45*		*276*				
		Сметная стоимость				*3727*				
117	11-060301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в**	0,02112	13250,18	1022,48	280	22	142	14,94	--
		т		11952,30	227,53	252	5	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*34*				
		Сметная стоимость				*456*				
118	21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля**	0,0186	146912,11	--	2733	--	116	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*228*				
		Сметная стоимость				*3077*				
119	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,00252	151678,18	--	382	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*16*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*32*				
		Сметная стоимость				*430*				
120	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02922	201459,31	847,41	5887	25	940	58,00	2
		т		46401,16	348,76	1356	10	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*32176,95*		*940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*546*				
		Сметная стоимость				*7373*				
121	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,2	34602,37	1679,44	41523	2015	13923	20,04	24
		м3 изоляции		16997,33	585,24	20397	702	55,3	0,69	1
		Накладные расходы -		*11602,56*		*13923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*11668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1879,40*				*2255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3696,39*		*4436*				
		Сметная стоимость				*59882*				
122	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	1,164	10331,06	--	12025	--	510	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*438,04*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*438,04*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*861,53*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13538*				
123	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	4,71	2513,78	8,50	11840	40	2530	0,97	5
		м2 покрытия		730,22	2,29	3439	11	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*537,23*		*2530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*1946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15520*				
124	21-130211-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм	21	1,02	--	21	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,04*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,09*		*2*				

		Сметная стоимость				*24*				
125	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**								
		м2 перегородок	**3,39**	**2564,35**	**149,02**	**8693**	**505**	**2063**	**1,21**	**4**
		(за вычетом проемов)		**909,01**	**34,86**	**3082**	**118**	**50,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*608,55*		*2063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*479,49*				*1625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,06*				*438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,83*		*860*				
		Сметная стоимость				*11616*				
		Вентиляционная шахта ВШ-4-2шт								
126	11-090606-0104 РСНБ РК 2015	**Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж**								
		т конструкций	**0,03762**	**91645,96**	**29693,95**	**3448**	**1117**	**1551**	**63,90**	**2**
				54198,06	**4641,67**	**2039**	**175**	**60,9**	**4,79**	**--**
		Накладные расходы -		*41238,52*		*1551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*1348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5405,12*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10630,76*		*400*				
		Сметная стоимость				*5399*				
127	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**								
		т	**0,03762**	**306879,07**	**--**	**11545**	**--**	**489**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13011,67*		*489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*963*				
		Сметная стоимость				*12997*				
128	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**								
		м3 кладки	**0,604**	**6184,27**	**1595,38**	**3735**	**964**	**1183**	**3,72**	**2**
				2829,99	**373,19**	**1709**	**225**	**50,8**	**0,44**	**--**
		Накладные расходы -		*1958,42*		*1183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*393*				
		Сметная стоимость				*5311*				
129	21-030301-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**								
		м3	**0,55568**	**16205,91**	**--**	**9005**	**--**	**382**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*687,13*		*382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,13*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,44*		*751*				

		Сметная стоимость				*10138*					
130	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	1,555904	41,35	--	64	--	3	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,75*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*5*				
		Сметная стоимость				*72*				
131	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,00384	260577,03	1388,52	1001	5	133	56,40	--
		т металлических изделий		44014,00	458,01	169	2	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*34598,14*		*133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*87*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006,36*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614,01*		*91*				
		Сметная стоимость				*1225*				
132	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,00384	175714,56	--	675	--	29	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7450,30*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7450,30*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14653,19*		*56*				
		Сметная стоимость				*760*				
133	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0018	206864,42	1477,15	372	3	40	33,10	--
		т		26480,66	423,13	48	1	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*22372,64*		*40*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*23*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338,97*		*33*				
		Сметная стоимость				*445*				
134	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами.	2	10060,42	17,89	20121	36	2568	1,93	4
		колпак		1449,91	8,48	2900	17	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1283,97*		*2568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*822,53*				*1645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,44*				*923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,55*		*1815*				
		Сметная стоимость				*24504*				

135	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	0,0209	306879,07	--	6414	--	272	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13011,67*		*272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*535*				
		Сметная стоимость				*7221*				
136	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	0,006	185830,35	--	1115	--	47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7879,21*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7879,21*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15496,76*		*93*				
		Сметная стоимость				*1255*				
137	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при монтаже**	0,0269	2187,15	521,10	59	14	26	1,34	--
		т		1395,42	0,85	38	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*23*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*7*				
		Сметная стоимость				*92*				
138	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,7801	66,18	0,83	52	1	10	0,02	--
		м2		17,04	0,17	13	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,53*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,20*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,30*		*5*				
		Сметная стоимость				*67*				
		Пояс обвязки								
139	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	0,09	26369,27	3013,24	2373	271	425	8,25	1
		м3		6516,59	615,74	586	55	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4723,91*		*425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,73*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487,45*		*224*				
		Сметная стоимость				*3022*				
140	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,01632	13250,18	1022,48	216	17	110	14,94	--

		т		11952,30	227,53	195	4	48,5	0,20	--	
		Накладные расходы -		*6719,49*		*110*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*96*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*13*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*26*					
		Сметная стоимость				*352*					
141	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01488	146912,11	--	2186	--	93	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6229,07*		*93*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*93*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*182*					
		Сметная стоимость				*2461*					
142	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00144	151678,18	--	218	--	9	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6431,15*		*9*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*9*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*18*					
		Сметная стоимость				*245*					
143	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02332	201459,31	847,41	4698	20	750	58,00	1	
		т		46401,16	348,76	1082	8	48,5	0,36	--	
		Накладные расходы -		*32176,95*		*750*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*529*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*222*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*436*					
		Сметная стоимость				*5884*					
144	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,32	34602,37	1679,44	11073	537	3713	20,04	6	
		м3 изоляции		16997,33	585,24	5439	187	55,3	0,69	--	
		Накладные расходы -		*11602,56*		*3713*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*3111*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1879,40*				*601*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3696,39*		*1183*					
		Сметная стоимость				*15969*					
145	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	0,3104	10331,06	--	3207	--	136	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	

		Накладные расходы -		*438,04*		*136*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*438,04*				*136*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*861,53*		*267*					
		Сметная стоимость				*3610*					
146	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**4,44**	**2513,78**	**8,50**	**11161**	**38**	**2385**	**0,97**	**4**
		м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**3242**	**10**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*537,23*		*2385*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*1834*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*551*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*1084*					
		Сметная стоимость				*14630*					
		Вентиляционная шахта ВШ-5-1шт									
147	**11-090606-0104 РСНБ РК 2015**	**Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж**	**0,0231**	**91645,96**	**29693,95**	**2117**	**686**	**953**	**63,90**	**1**
		т конструкций		**54198,06**	**4641,67**	**1252**	**107**	**60,9**	**4,79**	**--**
		Накладные расходы -		*41238,52*		*953*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*828*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5405,12*				*125*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10630,76*		*246*					
		Сметная стоимость				*3315*					
148	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**0,0231**	**306879,07**	**--**	**7089**	**--**	**301**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13011,67*		*301*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*301*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*591*					
		Сметная стоимость				*7981*					
149	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0,38**	**6184,27**	**1595,38**	**2350**	**606**	**744**	**3,72**	**1**
		м3 кладки		**2829,99**	**373,19**	**1075**	**142**	**50,8**	**0,44**	**--**
		Накладные расходы -		*1958,42*		*744*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*618*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*126*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*248*					
		Сметная стоимость				*3342*					
150	**21-030301-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**0,3496**	**16205,91**	**--**	**5666**	**--**	**240**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*687,13*		*240*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,13*				*240*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,44*		*472*					
		Сметная стоимость				*6379*					
151	**22-050110-0102**	**Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-**	**0,97888**	**41,35**	**--**	**40**	**--**	**2**	**--**	**--**	
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*1,75*		*2*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*2*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*3*					
		Сметная стоимость				*45*					
152	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,00244**	**260577,03**	**1388,52**	**636**	**3**	**84**	**56,40**	**--**	
		т металлических изделий		**44014,00**	**458,01**	**107**	**1**	**50,8**	**0,54**	**--**	
		Накладные расходы -		*34598,14*		*84*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*55*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006,36*				*29*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614,01*		*58*					
		Сметная стоимость				*778*					
153	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**0,0024448**	**175714,56**	**--**	**430**	**--**	**18**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*7450,30*		*18*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7450,30*				*18*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14653,19*		*36*					
		Сметная стоимость				*484*					
154	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**0,0012**	**206864,42**	**1477,15**	**248**	**2**	**27**	**33,10**	**--**	
		т		**26480,66**	**423,13**	**32**	**1**	**48,5**	**0,37**	**--**	
		Накладные расходы -		*22372,64*		*27*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*16*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*				*11*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338,97*		*22*					
		Сметная стоимость				*297*					
155	**11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Колпаки над шахтами.**	**1**	**10060,42**	**17,89**	**10060**	**18**	**1284**	**1,93**	**2**	
		колпак		**1449,91**	**8,48**	**1450**	**8**	**56,4**	**0,01**	**--**	
		Накладные расходы -		*1283,97*		*1284*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*822,53*				*823*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,44*				*461*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,55*		*908*					
		Сметная стоимость				*12252*					

156	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0085	306879,07	--	2608	--	111	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13011,67*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*218*				
		Сметная стоимость				*2936*				
157	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,005	185830,35	--	929	--	39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7879,21*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7879,21*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15496,76*		*77*				
		Сметная стоимость				*1046*				
158	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	0,0135	2187,15	521,10	30	7	13	1,34	--
		т		1395,42	0,85	19	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*13*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*3*				
		Сметная стоимость				*47*				
159	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,3915	66,18	0,83	26	--	5	0,02	--
		м2		17,04	0,17	7	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,53*		*5*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,20*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,30*		*2*				
		Сметная стоимость				*33*				
		Пояс обвязки								
160	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,06	26369,27	3013,24	1582	181	283	8,25	--
		м3		6516,59	615,74	391	37	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4723,91*		*283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,73*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487,45*		*149*				
		Сметная стоимость				*2015*				
161	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0105	13250,18	1022,48	139	11	71	14,94	--

		т		11952,30	227,53	125	2	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*71*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
162	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0093	146912,11	--	1366	--	58	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*114*				
		Сметная стоимость				*1538*				
163	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0012	151678,18	--	182	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*15*				
		Сметная стоимость				*205*				
164	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,01491	201459,31	847,41	3004	13	480	58,00	1
		т		46401,16	348,76	692	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*32176,95*		*480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*279*				
		Сметная стоимость				*3762*				
165	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,2	34602,37	1679,44	6920	336	2321	20,04	4
		м3 изоляции		16997,33	585,24	3399	117	55,3	0,69	--
		Накладные расходы -		*11602,56*		*2321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*1945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1879,40*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3696,39*		*739*				
		Сметная стоимость				*9980*				
166	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	0,194	10331,06	--	2004	--	85	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*438,04*		*85*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*438,04*				*85*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*861,53*		*167*					
		Сметная стоимость				*2256*					
167	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**3,02**	**2513,78**	**8,50**	**7592**	**26**	**1622**	**0,97**	**3**
		м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**2205**	**7**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*537,23*		*1622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*1248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*737*				
		Сметная стоимость				*9952*				
		Вентиляционная шахта ВШ-6-1шт								
168	**11-090606-0104 РСНБ РК 2015**	**Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж**	**0,065065**	**91645,96**	**29693,95**	**5963**	**1932**	**2683**	**63,90**	**4**
		т конструкций		**54198,06**	**4641,67**	**3526**	**302**	**60,9**	**4,79**	**--**
		Накладные расходы -		*41238,52*		*2683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*2332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5405,12*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10630,76*		*692*				
		Сметная стоимость				*9338*				
169	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**0,065065**	**306879,07**	**--**	**19967**	**--**	**847**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13011,67*		*847*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*1665*				
		Сметная стоимость				*22479*				
170	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0,986**	**6184,27**	**1595,38**	**6098**	**1573**	**1931**	**3,72**	**4**
		м3 кладки		**2829,99**	**373,19**	**2790**	**368**	**50,8**	**0,44**	**--**
		Накладные расходы -		*1958,42*		*1931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*1604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*642*				
		Сметная стоимость				*8671*				
171	**21-030301-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**0,90712**	**16205,91**	**--**	**14701**	**--**	**623**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*687,13*		*623*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,13*				*623*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,44*		*1226*					
		Сметная стоимость				*16550*					
172	**22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006**									
			2,539936	**41,35**	**--**	**105**	**--**	**4**	**--**	**--**	
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*1,75*		*4*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*4*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*9*					
		Сметная стоимость				*118*					
173	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**									
			10,44	**1564,41**	**23,19**	**16332**	**242**	**6310**	**1,15**	**12**	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**930,96**	**10,95**	**9719**	**114**	**54,8**	**0,01**	**--**	
		Накладные расходы -		*604,38*		*6310*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*5389*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,22*				*921*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,50*		*1811*					
		Сметная стоимость				*24453*					
174	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**									
			0,0352872	**175714,56**	**--**	**6200**	**--**	**263**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*7450,30*		*263*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7450,30*				*263*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14653,19*		*517*					
		Сметная стоимость				*6980*					
175	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**									
			0,00435	**260577,03**	**1388,52**	**1134**	**6**	**151**	**56,40**	**--**	
		т металлических изделий		**44014,00**	**458,01**	**191**	**2**	**50,8**	**0,54**	**--**	
		Накладные расходы -		*34598,14*		*151*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*98*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006,36*				*52*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614,01*		*103*					
		Сметная стоимость				*1387*					
176	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**									
			0,004352	**175714,56**	**--**	**765**	**--**	**32**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*7450,30*		*32*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7450,30*				*32*			

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14653,19*		*64*					
		Сметная стоимость				*861*					
177	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	0,0009	206864,42	1477,15	186	1	20	33,10	--
		т		26480,66	423,13	24	--	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*22372,64*		*20*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338,97*		*17*				
		Сметная стоимость				*223*				
178	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	**Колпаки над шахтами.**	1	10060,42	17,89	10060	18	1284	1,93	2
		колпак		1449,91	8,48	1450	8	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1283,97*		*1284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*822,53*				*823*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,44*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,55*		*908*				
		Сметная стоимость				*12252*				
179	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	0,00522	306879,07	--	1602	--	68	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13011,67*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*134*				
		Сметная стоимость				*1804*				
180	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	0,004	185830,35	--	743	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7879,21*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7879,21*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15496,76*		*62*				
		Сметная стоимость				*837*				
181	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при монтаже**	0,00922	2187,15	521,10	20	5	9	1,34	--
		т		1395,42	0,85	13	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*2*				
		Сметная стоимость				*31*				
182	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,26738	66,18	0,83	18	--	3	0,02	--

		м2		17,04	0,17	5	--	54,2	--	--	
		Накладные расходы -		*12,53*		*3*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*2*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,20*				*1*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,30*		*2*					
		Сметная стоимость				*23*					
		Пояс обвязки									
183	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0,051**	**26369,27**	**3013,24**	**1345**	**154**	**241**	**8,25**	**--**	
		м3		6516,59	615,74	332	31	48,5	0,72	--	
		Накладные расходы -		*4723,91*		*241*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*176*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,73*				*65*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487,45*		*127*					
		Сметная стоимость				*1713*					
184	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,00902**	**13250,18**	**1022,48**	**120**	**9**	**61**	**14,94**	**--**	
		т		11952,30	227,53	108	2	48,5	0,20	--	
		Накладные расходы -		*6719,49*		*61*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*53*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*7*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*14*					
		Сметная стоимость				*195*					
185	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00806**	**146912,11**	**--**	**1184**	**--**	**50**	**--**	**--**	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6229,07*		*50*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*50*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*99*					
		Сметная стоимость				*1333*					
186	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00096**	**151678,18**	**--**	**146**	**--**	**6**	**--**	**--**	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6431,15*		*6*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*6*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*12*					
		Сметная стоимость				*164*					
187	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**0,01329**	**201459,31**	**847,41**	**2677**	**11**	**428**	**58,00**	**1**	
		т		46401,16	348,76	617	5	48,5	0,36	--	
		Накладные расходы -		*32176,95*		*428*					

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*248*				
		Сметная стоимость				*3353*				
188	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**0,55**	**34602,37**	**1679,44**	**19031**	**924**	**6381**	**20,04**	**11**
		м3 изоляции		**16997,33**	**585,24**	**9349**	**322**	**55,3**	**0,69**	**--**
		Накладные расходы -		*11602,56*		*6381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*5348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1879,40*				*1034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3696,39*		*2033*				
		Сметная стоимость				*27445*				
189	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**0,5335**	**10331,06**	**--**	**5512**	**--**	**234**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*438,04*		*234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*438,04*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*861,53*		*460*				
		Сметная стоимость				*6205*				
190	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**1,57**	**2513,78**	**8,50**	**3947**	**13**	**843**	**0,97**	**2**
		м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**1146**	**4**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*537,23*		*843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*383*				
		Сметная стоимость				*5174*				
191	**21-130211-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм**	**8**	**1,02**	**--**	**8**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,04*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,09*		*1*				
		Сметная стоимость				*9*				
192	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**1,5**	**2564,35**	**149,02**	**3847**	**224**	**913**	**1,21**	**2**
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		**909,01**	**34,86**	**1364**	**52**	**50,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*608,55*		*913*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*479,49*					*719*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,06*					*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,83*		*381*					
		Сметная стоимость				*5141*					
		Вентиляционная шахта ВШ-7-4шт									
193	**11-090606-0104 РСНБ РК 2015**	**Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж**									
		т конструкций	**0,2233**	**91645,96**	**29693,95**	**20465**	**6631**	**9209**	**63,90**	**14**
				54198,06	**4641,67**	**12102**	**1036**	**60,9**	**4,79**	**1**
		Накладные расходы -		*41238,52*		*9209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*8002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5405,12*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10630,76*		*2374*				
		Сметная стоимость				*32047*				
194	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**								
		т	**0,2233**	**306879,07**	**--**	**68526**	**--**	**2906**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13011,67*		*2906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*2906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*5715*				
		Сметная стоимость				*77146*				
195	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**								
		м3 кладки	**3,364**	**6184,27**	**1595,38**	**20804**	**5367**	**6588**	**3,72**	**13**
				2829,99	**373,19**	**9520**	**1255**	**50,8**	**0,44**	**1**
		Накладные расходы -		*1958,42*		*6588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*5474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*1114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*2191*				
		Сметная стоимость				*29584*				
196	**21-030301-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**								
		м3	**3,09488**	**16205,91**	**--**	**50155**	**--**	**2127**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*687,13*		*2127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,13*				*2127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,44*		*4183*				
		Сметная стоимость				*56464*				
197	**22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006**								
		кг	**8,665664**	**41,35**	**--**	**358**	**--**	**15**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*1,75*		*15*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*15*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*30*					
		Сметная стоимость				*403*					
198	11-150207-0101	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса**	36,4	**1564,41**	**23,19**	**56945**	**844**	**22000**	**1,15**	**42**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**930,96**	**10,95**	**33887**	**399**	**54,8**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*604,38*		*22000*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*18789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,22*				*3211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,50*		*6316*				
		Сметная стоимость				*85260*				
199	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	0,123032	**175714,56**	**--**	**21619**	**--**	**917**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7450,30*		*917*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7450,30*				*917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14653,19*		*1803*				
		Сметная стоимость				*24338*				
200	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,01484	**260577,03**	**1388,52**	**3867**	**21**	**513**	**56,40**	**1**
		т металлических изделий		**44014,00**	**458,01**	**653**	**7**	**50,8**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*34598,14*		*513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006,36*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614,01*		*350*				
		Сметная стоимость				*4731*				
201	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	0,014848	**175714,56**	**--**	**2609**	**--**	**111**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7450,30*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7450,30*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14653,19*		*218*				
		Сметная стоимость				*2937*				
202	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	0,0036	**206864,42**	**1477,15**	**745**	**5**	**81**	**33,10**	**--**
		т		**26480,66**	**423,13**	**95**	**2**	**48,5**	**0,37**	**--**
		Накладные расходы -		*22372,64*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*47*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338,97*		*66*				
		Сметная стоимость				*892*				

203	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами.	4	10060,42	17,89	40242	72	5136	1,93	8
		колпак		1449,91	8,48	5800	34	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1283,97*		*5136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*822,53*				*3290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,44*				*1846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,55*		*3630*				
		Сметная стоимость				*49008*				
204	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,02088	306879,07	--	6408	--	272	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13011,67*		*272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*534*				
		Сметная стоимость				*7214*				
205	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,016	185830,35	--	2973	--	126	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7879,21*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7879,21*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15496,76*		*248*				
		Сметная стоимость				*3347*				
206	11-090501-0202	Электродуговая сварка при монтаже	0,03688	2187,15	521,10	81	19	36	1,34	--
		т		1395,42	0,85	51	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
207	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,06952	66,18	0,83	71	1	13	0,02	--
		м2		17,04	0,17	18	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,53*		*13*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,20*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,30*		*7*				
		Сметная стоимость				*91*				
		Пояс обвязки								
208	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,172	26369,27	3013,24	4536	518	813	8,25	1
		м3		6516,59	615,74	1121	106	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4723,91*		*813*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*595*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,73*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487,45*		*428*				
		Сметная стоимость				*5776*				
209	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,03112	13250,18	1022,48	412	32	209	14,94	--
		т		11952,30	227,53	372	7	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*50*				
		Сметная стоимость				*671*				
210	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,02728	146912,11	--	4008	--	170	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*334*				
		Сметная стоимость				*4512*				
211	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,00384	151678,18	--	582	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*49*				
		Сметная стоимость				*655*				
212	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	0,05316	201459,31	847,41	10710	45	1711	58,00	3
		т		46401,16	348,76	2467	19	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*32176,95*		*1711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*1205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*994*				
		Сметная стоимость				*13414*				
213	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	2	34602,37	1679,44	69205	3359	23205	20,04	40
		м3 изоляции		16997,33	585,24	33995	1170	55,3	0,69	1
		Накладные расходы -		*11602,56*		*23205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*19446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1879,40*				*3759*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3696,39*		*7393*				
		Сметная стоимость				*99803*				
214	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	1,94	10331,06	--	20042	--	850	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*438,04*		*850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*438,04*				*850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*861,53*		*1671*				
		Сметная стоимость				*22563*				
215	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	6,28	2513,78	8,50	15787	53	3374	0,97	6
		м2 покрытия		730,22	2,29	4586	14	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*537,23*		*3374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*2594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*1533*				
		Сметная стоимость				*20694*				
216	21-130211-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм**	32	1,02	--	33	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,04*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,09*		*3*				
		Сметная стоимость				*37*				
217	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	4,8	2564,35	149,02	12309	715	2921	1,21	6
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		909,01	34,86	4363	167	50,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*608,55*		*2921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*479,49*				*2302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,06*				*619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,83*		*1218*				
		Сметная стоимость				*16448*				
		Вентиляционная шахта ВШ-8-2шт								
218	11-090606-0104 РСНБ РК 2015	**Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж**	0,0451	91645,96	29693,95	4133	1339	1860	63,90	3
		т конструкций		54198,06	4641,67	2444	209	60,9	4,79	--
		Накладные расходы -		*41238,52*		*1860*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*1616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5405,12*				*244*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10630,76*		*479*					
		Сметная стоимость				*6472*					
219	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	0,0451	306879,07	--	13840	--	587	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13011,67*		*587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*1154*				
		Сметная стоимость				*15581*				
220	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	0,74	6184,27	1595,38	4576	1181	1449	3,72	3
		м3 кладки		2829,99	373,19	2094	276	50,8	0,44	--
		Накладные расходы -		*1958,42*		*1449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*1204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*482*				
		Сметная стоимость				*6507*				
221	21-030301-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	0,6808	16205,91	--	11033	--	468	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*687,13*		*468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,13*				*468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,44*		*920*				
		Сметная стоимость				*12421*				
222	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	1,90624	41,35	--	79	--	3	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,75*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*7*				
		Сметная стоимость				*89*				
223	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,00488	260577,03	1388,52	1272	7	169	56,40	--
		т металлических изделий		44014,00	458,01	215	2	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*34598,14*		*169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006,36*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614,01*		*115*				
		Сметная стоимость				*1556*				

224	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	0,0048896	175714,56	--	859	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7450,30*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7450,30*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14653,19*		*72*				
		Сметная стоимость				*967*				
225	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	0,0024	206864,42	1477,15	496	4	54	33,10	--
		т		26480,66	423,13	64	1	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*22372,64*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338,97*		*44*				
		Сметная стоимость				*594*				
226	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	**Колпаки над шахтами.**	2	10060,42	17,89	20121	36	2568	1,93	4
		колпак		1449,91	8,48	2900	17	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1283,97*		*2568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*822,53*				*1645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,44*				*923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,55*		*1815*				
		Сметная стоимость				*24504*				
227	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	0,017	306879,07	--	5217	--	221	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13011,67*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*435*				
		Сметная стоимость				*5873*				
228	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	0,01	185830,35	--	1858	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7879,21*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7879,21*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15496,76*		*155*				
		Сметная стоимость				*2092*				
229	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при монтаже**	0,027	2187,15	521,10	59	14	26	1,34	--
		т		1395,42	0,85	38	--	60,9	--	--

		Накладные расходы -		*979,12*		*26*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*23*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*3*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*7*					
		Сметная стоимость				*92*					
230	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,783**	**66,18**	**0,83**	**52**	**1**	**10**	**0,02**	**--**
		м2		**17,04**	**0,17**	**13**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,53*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,20*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,30*		*5*				
		Сметная стоимость				*67*				
		Пояс обвязки								
231	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0,11**	**26369,27**	**3013,24**	**2901**	**331**	**520**	**8,25**	**1**
		м3		**6516,59**	**615,74**	**717**	**68**	**48,5**	**0,72**	**--**
		Накладные расходы -		*4723,91*		*520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,73*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487,45*		*274*				
		Сметная стоимость				*3694*				
232	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,021**	**13250,18**	**1022,48**	**278**	**21**	**141**	**14,94**	**--**
		т		**11952,30**	**227,53**	**251**	**5**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719,49*		*141*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*34*				
		Сметная стоимость				*453*				
233	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0186**	**146912,11**	**--**	**2733**	**--**	**116**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6229,07*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*228*				
		Сметная стоимость				*3077*				
234	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0024**	**151678,18**	**--**	**364**	**--**	**15**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*6431,15*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*30*				
		Сметная стоимость				*410*				
235	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**0,02982**	**201459,31**	**847,41**	**6008**	**25**	**960**	**58,00**	**2**
		т		**46401,16**	**348,76**	**1384**	**10**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*32176,95*		*960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*557*				
		Сметная стоимость				*7525*				
236	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**0,4**	**34602,37**	**1679,44**	**13841**	**672**	**4641**	**20,04**	**8**
		м3 изоляции		**16997,33**	**585,24**	**6799**	**234**	**55,3**	**0,69**	**--**
		Накладные расходы -		*11602,56*		*4641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*3889*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1879,40*				*752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3696,39*		*1479*				
		Сметная стоимость				*19961*				
237	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**0,388**	**10331,06**	**--**	**4008**	**--**	**170**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*438,04*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*438,04*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*861,53*		*334*				
		Сметная стоимость				*4512*				
238	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**6**	**2513,78**	**8,50**	**15083**	**51**	**3223**	**0,97**	**6**
		м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**4381**	**14**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*537,23*		*3223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*2479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*1464*				
		Сметная стоимость				*19771*				
		Вентиляционная шахта ВШ-9-1шт								
239	**11-090606-0104 РСНБ РК 2015**	**Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж**	**0,059015**	**91645,96**	**29693,95**	**5408**	**1752**	**2434**	**63,90**	**4**
		т конструкций		**54198,06**	**4641,67**	**3198**	**274**	**60,9**	**4,79**	**--**
		Накладные расходы -		*41238,52*		*2434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*2115*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5405,12*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10630,76*		*627*				
		Сметная стоимость				*8469*				
240	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	0,059015	306879,07	--	18110	--	768	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13011,67*		*768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*1510*				
		Сметная стоимость				*20388*				
241	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	0,89	6184,27	1595,38	5504	1420	1743	3,72	3
		м3 кладки		2829,99	373,19	2519	332	50,8	0,44	--
		Накладные расходы -		*1958,42*		*1743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*1448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*580*				
		Сметная стоимость				*7827*				
242	21-030301-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	0,8188	16205,91	--	13269	--	563	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*687,13*		*563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,13*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,44*		*1107*				
		Сметная стоимость				*14938*				
243	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	2,29264	41,35	--	95	--	4	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,75*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*8*				
		Сметная стоимость				*107*				
244	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	3,34	1564,41	23,19	5225	77	2019	1,15	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	3109	37	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*604,38*		*2019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*1724*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,22*					*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,50*		*580*					
		Сметная стоимость				*7823*					
245	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**0,0112892**	**175714,56**	**--**	**1984**	**--**	**84**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7450,30*		*84*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7450,30*					*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14653,19*		*165*					
		Сметная стоимость				*2234*					
246	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,00262**	**260577,03**	**1388,52**	**683**	**4**	**91**	**56,40**	**--**
		т металлических изделий		**44014,00**	**458,01**	**115**	**1**	**50,8**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*34598,14*		*91*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*					*59*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006,36*					*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614,01*		*62*					
		Сметная стоимость				*836*					
247	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**0,002624**	**175714,56**	**--**	**461**	**--**	**20**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7450,30*		*20*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7450,30*					*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14653,19*		*38*					
		Сметная стоимость				*519*					
248	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**0,0009**	**206864,42**	**1477,15**	**186**	**1**	**20**	**33,10**	**--**
		т		**26480,66**	**423,13**	**24**	**--**	**48,5**	**0,37**	**--**
		Накладные расходы -		*22372,64*		*20*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*					*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*					*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338,97*		*17*					
		Сметная стоимость				*223*					
249	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	**Колпаки над шахтами.**	**1**	**10060,42**	**17,89**	**10060**	**18**	**1284**	**1,93**	**2**
		колпак		**1449,91**	**8,48**	**1450**	**8**	**56,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*1283,97*		*1284*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*822,53*					*823*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,44*					*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,55*		*908*					
		Сметная стоимость				*12252*					

250	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	0,00522	306879,07	--	1602	--	68	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13011,67*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13011,67*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25591,26*		*134*				
		Сметная стоимость				*1804*				
251	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	0,003	185830,35	--	557	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7879,21*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7879,21*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15496,76*		*46*				
		Сметная стоимость				*627*				
252	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при монтаже**	0,00822	2187,15	521,10	18	4	8	1,34	--
		т		1395,42	0,85	11	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*2*				
		Сметная стоимость				*28*				
253	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,23838	66,18	0,83	16	--	3	0,02	--
		м2		17,04	0,17	4	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,53*		*3*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,20*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,30*		*2*				
		Сметная стоимость				*20*				
		Пояс обвязки								
254	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	0,046	26369,27	3013,24	1213	139	217	8,25	--
		м3		6516,59	615,74	300	28	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4723,91*		*217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,73*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487,45*		*114*				
		Сметная стоимость				*1545*				
255	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,00816	13250,18	1022,48	108	8	55	14,94	--

		т		11952,30	227,53	98	2	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*55*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*48*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*13*				
		Сметная стоимость				*176*				
256	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,00744	146912,11	--	1093	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*91*				
		Сметная стоимость				*1230*				
257	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,00072	151678,18	--	109	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*9*				
		Сметная стоимость				*123*				
258	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	0,01193	201459,31	847,41	2403	10	384	58,00	1
		т		46401,16	348,76	554	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*32176,95*		*384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*223*				
		Сметная стоимость				*3010*				
259	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	0,52	34602,37	1679,44	17993	873	6033	20,04	10
		м3 изоляции		16997,33	585,24	8839	304	55,3	0,69	--
		Накладные расходы -		*11602,56*		*6033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*5056*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1879,40*				*977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3696,39*		*1922*				
		Сметная стоимость				*25948*				
260	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	0,5044	10331,06	--	5211	--	221	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*438,04*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*438,04*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*861,53*		*435*				
		Сметная стоимость				*5867*				
261	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**1,57**	**2513,78**	**8,50**	**3947**	**13**	**843**	**0,97**	**2**
		м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**1146**	**4**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*537,23*		*843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*383*				
		Сметная стоимость				*5174*				
262	**21-130211-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм**	**6**	**1,02**	**--**	**6**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,04*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,09*		*1*				
		Сметная стоимость				*7*				
263	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**1,1**	**2564,35**	**149,02**	**2821**	**164**	**669**	**1,21**	**1**
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		**909,01**	**34,86**	**1000**	**38**	**50,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*608,55*		*669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*479,49*				*527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,06*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,83*		*279*				
		Сметная стоимость				*3770*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2265591**	**85253**			**615**
			Тенге			**493416**	**19660**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2165763**				
	Материалы -		Тенге			**884180**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**448986**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**550661**				
	Местные материалы -		Тенге			**243605**				
		Накладные расходы -	Тенге			**345796**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**243638**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**102158**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**200925**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2712484**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**562**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448986**			

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99827					
	Материалы -		Тенге			8476					
	Всего заработная плата -		Тенге				64090				
		Накладные расходы -	Тенге			44918					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39031			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5887			
		Сметная прибыль -	Тенге			11580					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			156325					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата -	Тенге				64090				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2868810					
		РАЗДЕЛ 6. Входная група 1									
		Фм-10-4шт									
264	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,76	16908,46	661,24	12850	503	960	1,35	1	
		м3		927,81	153,77	705	117	48,5	0,18	--	
		Накладные расходы -		*1263,73*		*960*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*399*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,16*				*562*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,78*		*1105*					
		Сметная стоимость				*14915*					
265	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	1,68	21539,29	967,39	36186	1625	4760	4,75	8	
		м3		3568,44	229,07	5995	385	48,5	0,27	--	
		Накладные расходы -		*2833,15*		*4760*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1841,79*				*3094*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*991,36*				*1665*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1949,79*		*3276*					
		Сметная стоимость				*44221*					
266	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,04896	13656,15	699,65	669	34	347	16,88	1	
		т		12681,10	193,40	621	9	48,5	0,17	--	
		Накладные расходы -		*7087,90*		*347*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*306*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*41*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*81*					
		Сметная стоимость				*1097*					
267	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,04896	146912,11	--	7193	--	305	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6229,07*		*305*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*305*			

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*600*				
		Сметная стоимость				*8098*				
268	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,05652	13250,18	1022,48	749	58	380	14,94	1
		т		11952,30	227,53	676	13	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*90*				
		Сметная стоимость				*1219*				
269	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	0,04672	144002,16	--	6728	--	285	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*561*				
		Сметная стоимость				*7574*				
270	21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)**	0,0098	151678,18	--	1486	--	63	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*124*				
		Сметная стоимость				*1673*				
				Фм-11-4шт						
271	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,56	16908,46	661,24	9469	370	708	1,35	1
		м3		927,81	153,77	520	86	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1263,73*		*708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,16*				*414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,78*		*814*				
		Сметная стоимость				*10991*				
272	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	1,12	21539,29	967,39	24124	1083	3173	4,75	5
		м3		3568,44	229,07	3997	257	48,5	0,27	--
		Накладные расходы -		*2833,15*		*3173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1841,79*				*2063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*991,36*				*1110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1949,79*		*2184*				
		Сметная стоимость				*29481*				

273	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,03336	13656,15	699,65	456	23	236	16,88	1
		т		12681,10	193,40	423	6	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*55*				
		Сметная стоимость				*748*				
274	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,03336	146912,11	--	4901	--	208	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*409*				
		Сметная стоимость				*5518*				
275	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,05652	13250,18	1022,48	749	58	380	14,94	1
		т		11952,30	227,53	676	13	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*90*				
		Сметная стоимость				*1219*				
276	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	0,04672	144002,16	--	6728	--	285	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*561*				
		Сметная стоимость				*7574*				
277	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,0098	151678,18	--	1486	--	63	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*124*				
		Сметная стоимость				*1673*				

		Колонна монолитная Км-3-8шт								
278	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**3,52**	**28965,99**	**3824,50**	**101960**	**13462**	**20125**	**10,40**	**37**
		м3		**8017,26**	**862,16**	**28221**	**3035**	**48,5**	**1,01**	**4**
		Накладные расходы -		***5717,27***		***20125***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4306,52***				***15159***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1410,75***				***4966***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2774,66***		***9767***				
		Сметная стоимость				***131852***				
279	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,40712**	**13250,18**	**1022,48**	**5394**	**416**	**2736**	**14,94**	**6**
		т		**11952,30**	**227,53**	**4866**	**93**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		***6719,49***		***2736***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907,22***				***2405***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812,27***				***331***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597,57***		***650***				
		Сметная стоимость				***8780***				
280	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,22544**	**144002,16**	**--**	**32464**	**--**	**1376**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6105,69***		***1376***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6105,69***				***1376***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008,63***		***2707***				
		Сметная стоимость				***36548***				
281	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,15288**	**151678,18**	**--**	**23189**	**--**	**983**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431,15***		***983***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431,15***				***983***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648,75***		***1934***				
		Сметная стоимость				***26106***				
282	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	**0,0288**	**313462,11**	**847,41**	**9028**	**24**	**2694**	**198,00**	**6**
		т		**158403,96**	**348,76**	**4562**	**10**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		***93550,45***		***2694***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***76995,07***				***2217***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16555,38***				***477***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32561,00***		***938***				
		Сметная стоимость				***12660***				
		Плита монолитная								

283	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	13,15	28403,07	1108,67	373500	14579	58376	8,06	106
		м3		6131,65	267,10	80631	3512	48,5	0,31	4
		Накладные расходы -		*4439,26*		*58376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*40810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,87*				*17567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627,39*		*34550*				
		Сметная стоимость				*466426*				
284	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,27732	13656,15	699,65	17443	894	9054	16,88	22
		т		12681,10	193,40	16198	247	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*9054*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*7976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*1078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*2120*				
		Сметная стоимость				*28616*				
285	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,27732	146912,11	--	187654	--	7957	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*7957*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*7957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*15649*				
		Сметная стоимость				*211259*				
286	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,14793	13250,18	1022,48	15210	1174	7714	14,94	17
		т		11952,30	227,53	13720	261	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*6781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1834*				
		Сметная стоимость				*24757*				
287	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,6011584	144002,16	--	86568	--	3670	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*3670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*3670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*7219*				
		Сметная стоимость				*97458*				

288	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,546784	**151678,18**	**--**	**82935**	**--**	**3516**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431,15***		***3516***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431,15***				***3516***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648,75***		***6916***				
		Сметная стоимость				***93368***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1049119**	**34304**			**211**
			Тенге			**161809**	**8044**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1049119**				
	Материалы -		Тенге			**411674**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**169854**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**441332**				
		Накладные расходы -	Тенге			**130354**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**82379**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**47975**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**94358**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1273832**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**220**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**169854**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1273832**				

РАЗДЕЛ 7. Входная група 2

Фм-12-4шт

289	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**								
			0,76	**16908,46**	**661,24**	**12850**	**503**	**960**	**1,35**	**1**
		м3		**927,81**	**153,77**	**705**	**117**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1263,73***		***960***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***524,57***				***399***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***739,16***				***562***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1453,78***		***1105***				
		Сметная стоимость				***14915***				
290	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**								
			1,8	**21539,29**	**967,39**	**38771**	**1741**	**5100**	**4,75**	**9**
		м3		**3568,44**	**229,07**	**6423**	**412**	**48,5**	**0,27**	**--**
		Накладные расходы -		***2833,15***		***5100***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1841,79***				***3315***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***991,36***				***1784***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1949,79***		***3510***				
		Сметная стоимость				***47380***				
291	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			0,04896	**13656,15**	**699,65**	**669**	**34**	**347**	**16,88**	**1**

		т		12681,10	193,40	621	9	48,5	0,17	--	
		Накладные расходы -		*7087,90*		*347*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*306*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*41*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*81*					
		Сметная стоимость				*1097*					
292	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,04896	146912,11	--	7193	--	305	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6229,07*		*305*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*305*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*600*					
		Сметная стоимость				*8098*					
293	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,0846	13250,18	1022,48	1121	87	568	14,94	1	
		т		11952,30	227,53	1011	19	48,5	0,20	--	
		Накладные расходы -		*6719,49*		*568*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*500*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*69*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*135*					
		Сметная стоимость				*1825*					
294	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	0,06696	144002,16	--	9642	--	409	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6105,69*		*409*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*409*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*804*					
		Сметная стоимость				*10855*					
295	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,01764	151678,18	--	2676	--	113	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6431,15*		*113*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*113*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*223*					
		Сметная стоимость				*3013*					
		Фм-13-4шт									
296	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,56	16908,46	661,24	9469	370	708	1,35	1	
		м3		927,81	153,77	520	86	48,5	0,18	--	

		Накладные расходы -		*1263,73*		*708*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*294*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,16*				*414*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,78*		*814*					
		Сметная стоимость				*10991*					
297	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	1,24	21539,29	967,39	26709	1200	3513	4,75	6	
		м3		3568,44	229,07	4425	284	48,5	0,27	--	
		Накладные расходы -		*2833,15*		*3513*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1841,79*				*2284*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*991,36*				*1229*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1949,79*		*2418*					
		Сметная стоимость				*32640*					
298	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,03336	13656,15	699,65	456	23	236	16,88	1	
		т		12681,10	193,40	423	6	48,5	0,17	--	
		Накладные расходы -		*7087,90*		*236*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*208*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*28*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*55*					
		Сметная стоимость				*748*					
299	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,03336	146912,11	--	4901	--	208	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6229,07*		*208*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*208*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*409*					
		Сметная стоимость				*5518*					
300	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,0846	13250,18	1022,48	1121	87	568	14,94	1	
		т		11952,30	227,53	1011	19	48,5	0,20	--	
		Накладные расходы -		*6719,49*		*568*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*500*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*69*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*135*					
		Сметная стоимость				*1825*					
301	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	0,06696	144002,16	--	9642	--	409	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

		Накладные расходы -		*6105,69*		*409*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*409*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*804*					
		Сметная стоимость				*10855*					
302	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		т	0,01764	151678,18	--	2676	--	113	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6431,15*		*113*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*113*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*223*					
		Сметная стоимость				*3013*					
		Колонна монолитная Км-4-8шт									
303	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**									
		м3	2,64	28965,99	3824,50	76470	10097	15094	10,40	27	
				8017,26	862,16	21166	2276	48,5	1,01	3	
		Накладные расходы -		*5717,27*		*15094*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*11369*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410,75*				*3724*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,66*		*7325*					
		Сметная стоимость				*98889*					
304	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		т	0,31136	13250,18	1022,48	4126	318	2092	14,94	5	
				11952,30	227,53	3721	71	48,5	0,20	--	
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2092*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1839*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*253*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*497*					
		Сметная стоимость				*6716*					
305	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		т	0,16496	144002,16	--	23755	--	1007	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6105,69*		*1007*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*1007*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1981*					
		Сметная стоимость				*26743*					
306	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			0,1176	151678,18	--	17837	--	756	--	--	

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*756*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*1487*				
		Сметная стоимость				*20081*				
307	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,0288	313462,11	847,41	9028	24	2694	198,00	6
		т		158403,96	348,76	4562	10	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*2694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*2217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*938*				
		Сметная стоимость				*12660*				
		Плита монолитная								
308	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	13,15	28403,07	1108,67	373500	14579	58376	8,06	106
		м3		6131,65	267,10	80631	3512	48,5	0,31	4
		Накладные расходы -		*4439,26*		*58376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*40810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,87*				*17567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627,39*		*34550*				
		Сметная стоимость				*466426*				
309	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,27732	13656,15	699,65	17443	894	9054	16,88	22
		т		12681,10	193,40	16198	247	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*9054*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*7976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*1078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*2120*				
		Сметная стоимость				*28616*				
310	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,27732	146912,11	--	187654	--	7957	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*7957*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*7957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*15649*				
		Сметная стоимость				*211259*				
311	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,14793	13250,18	1022,48	15210	1174	7714	14,94	17
		т		11952,30	227,53	13720	261	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7714*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*6781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1834*				
		Сметная стоимость				*24757*				
312	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,6011584**	**144002,16**	**--**	**86568**	**--**	**3670**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6105,69*		*3670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*3670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*7219*				
		Сметная стоимость				*97458*				
313	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,546784**	**151678,18**	**--**	**82935**	**--**	**3516**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431,15*		*3516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*3516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*6916*				
		Сметная стоимость				*93368*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1022421**	**31130**			**203**
			Тенге			**155137**	**7331**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1022421**				
	Материалы -		Тенге			**400675**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**162469**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**435479**				
		Накладные расходы -	Тенге			**125489**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**78797**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**46692**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**91833**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1239743**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**162469**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1239743**				

РАЗДЕЛ 8. Входная група 3

Фм-14-8шт

314	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**1,52**	**16908,46**	**661,24**	**25701**	**1005**	**1921**	**1,35**	**2**
		м3		**927,81**	**153,77**	**1410**	**234**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1263,73*		*1921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,16*				*1124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,78*		*2210*				

		Сметная стоимость				*29832*					
315	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	4,48	21539,29	967,39	96496	4334	12693	4,75	21
		м3		3568,44	229,07	15987	1026	48,5	0,27	1
		Накладные расходы -		*2833,15*		*12693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1841,79*				*8251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*991,36*				*4441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1949,79*		*8735*				
		Сметная стоимость				*117924*				
316	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,09792	13656,15	699,65	1337	69	694	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1242	19	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*163*				
		Сметная стоимость				*2194*				
317	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,09792	146912,11	--	14386	--	610	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*1200*				
		Сметная стоимость				*16196*				
318	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,1692	13250,18	1022,48	2242	173	1137	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2022	38	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1000*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*270*				
		Сметная стоимость				*3649*				
319	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	0,13392	144002,16	--	19285	--	818	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1608*				
		Сметная стоимость				*21711*				

320	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03528	151678,18	--	5351	--	227	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*446*				
		Сметная стоимость				*6024*				
		Колонна монолитная Км-5-8шт								
321	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,64	28965,99	3824,50	76470	10097	15094	10,40	27
		м3		8017,26	862,16	21166	2276	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5717,27*		*15094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*11369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410,75*				*3724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,66*		*7325*				
		Сметная стоимость				*98889*				
322	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,31136	13250,18	1022,48	4126	318	2092	14,94	5
		т		11952,30	227,53	3721	71	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*497*				
		Сметная стоимость				*6716*				
323	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,16496	144002,16	--	23755	--	1007	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*1007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*1007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1981*				
		Сметная стоимость				*26743*				
324	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1176	151678,18	--	17837	--	756	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*756*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*1487*				

107030
6
--
109
4
20
--
--
20
--