АКТ 11
премки выполненных работ за май месяц 2020г.

Заказчик: **ГУ "Управление строгительства Туркестанской области"**
Инженер:**ТОО "сапалы Құрылыс Инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО "БЕК"**
Договор : **№ 4 от 13 марта 2018 г.**

Наименование стройки:"Строительство пристройки к районной поликлинике на 150 помещений в смену со станцией скорой помощи в г.Шардара Шардаринского района ЮКО"

Наименование объекта - **Поликлиника**
на **2-1-2Общестроительные работы АР**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка					
1	Е11-150212-0204 11-150212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Фасады зданий. Отделка декоративной штуратуркой "TRAVERTINO"	м2	651,8900		1612,68	1051291
		Сметная стоимость:				2800,52	1825631
2	Прайс-лист ТОО "Галерея ЮГ"	Кварц Грунт Бето. Контакт грубодисперсионный акриловый "Радуга-30"	м2	334,5520		156,46	52342
		Сметная стоимость:				176,14	58927
3	Прайс-лист ТОО "Галерея ЮГ"	Декор штукатурка "Радуга-38" "TRAVERTINO"	м2	651,8900		274,40	178877
		Сметная стоимость:				308,92	201379

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-150108-0501 11-150108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Стены. Облицовка плитами из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**234,0500**		**13552,45**	**3171950**
		Сметная стоимость:				**22998,15**	**5382717**
5	**Е11-150101-0103 11-150101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**88,6550**		**15126,92**	**1341077**
		Сметная стоимость:				**25731,15**	**2281195**
6	**Е11-150102-0301 11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**88,6550**		**-482,83**	**-42806**
		Сметная стоимость:				**-831,90**	**-73752**
7	**С122-010101-0427 22-010101-0427 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**65,1544**		**24727,41**	**1611100**
		НР второго уровня	%	4,24		1048,44	68311
		Накладные расходы	%	--		1048,44	68311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2062,07	134353
		Сметная стоимость:				**27837,92**	**1813763**
				отм. -3.300			
8	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**18,0625**		**34602,37**	**625005**
		Сметная стоимость:				**49901,32**	**901343**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С121-110101-0106 21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	17,5206		20019,07	350746
		Сметная стоимость:				22537,31	394867
10	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,6250		2491,89	450098
		Сметная стоимость:				3386,45	611678
11	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	180,6250		1880,47	339659
		Сметная стоимость:				2344,15	423412
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13821161
		РАЗДЕЛ 2. Кровля					
12	Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	193,4625		26338,87	5095583
		Сметная стоимость:				31392,32	6073237
13	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	754,8750		580,27	438034
		Сметная стоимость:				769,76	581069
14	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	754,8750		85,33	64410
		Сметная стоимость:				98,83	74604

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	785,4715		120,94	94997
		Сметная стоимость:				204,62	160724
16	С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	903,2922		574,28	518743
		Сметная стоимость:				646,52	583996
17	С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	911,1469		667,10	607826
		Сметная стоимость:				751,02	684286
				Примыкание к парапету			
18	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	208,0375		120,94	25161
		Сметная стоимость:				204,62	42569
19	С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	239,2431		574,28	137393
		Сметная стоимость:				646,52	154675
20	С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	241,3235		667,10	160987

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**751,02**	**181238**
21	**Е11-120101-2001 11-120101-2001 РСНБ РК 2015**	**Планки краевые. Устройство**	**м**		**310,2000**	**1222,42**	**379194**
		Сметная стоимость:				**1675,84**	**519845**
22	**С121-130814-1501 21-130814-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Планка угловая равнополочная изоцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	**м**		**310,2000**	**480,42**	**149026**
		Сметная стоимость:				**540,85**	**167773**
23	**С121-130208-0208 21-130208-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм**	**1000 шт.**		**1,5510**	**6429,52**	**9972**
		Сметная стоимость:				**7238,30**	**11227**
24	**С121-100502-0105 21-100502-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83**	**кг**		**27,5000**	**2326,48**	**63978**
		Сметная стоимость:				**2619,13**	**72026**
				Парапет сечение б-б, а-а			
25	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**		**117,7165**	**2513,78**	**295914**
		Сметная стоимость:				**3295,10**	**387888**
26	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж из полосовой и тонколистовой стали**	**т конструкций**		**0,1498**	**40321,22**	**6040**
		Сметная стоимость:				**69599,30**	**10426**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1498		185830,35	27837
		Сметная стоимость:				209206,32	31339
		Мусор					
28	Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	76,2037		1472,96	112245
		Сметная стоимость:				2638,27	201046
29	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	76,2037		73,00	5563
		Сметная стоимость:				82,18	6263
30	С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	76,2037		140,28	10690
		Сметная стоимость:				157,93	12035
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9956259
ИТОГО по смете:			Тенге				23777423

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			23 777 423	
		в том числе оборудование	Тенге				
		в том числе СМР	Тенге			23 777 423	
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге		1,2%	285 329	
		Итого с временными	Тенге			24 062 752	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	168 439	
		Итого СМР в текущих ценах 2017	Тенге			24 231 191	
		Итого оборудование	Тенге			-	
		Итого СМР+оборудование	Тенге			24 231 191	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах 2019 100% К=1,112825	Тенге		1,1128250	26 965 076	
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**26 965 076**	
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге		**0,980000**	**26 425 774**	
		НДС (12%)	Тенге		12%	3 171 093	
		Стоимость строительства	Тенге			**29 596 863**	

Подрядчик:

Директор ТОО "БЕК"

Абаев А.

ТОО "Jer Group"

Михашев В.М.

Инженер по авторскому надзору

Нурсеитов Ш.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Дуйсенов Е