Форма №2

АКТ 12

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Инженер: **ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»**

Подрядчик: **ТОО "БЕК"**

Договор: **№4 от 13 марта 2018 года.**

Наименование стройки: "Строительство пристройки к районной поликлинике на 150 посещений в смену со станцией скорой помощи в городе Шардара Шардаринского района ЮКО"

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Поликлиника					
		Наружная отделка					
1	**Е11-150212-0204 11-150212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3**	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой "TRAVERTINO"**	**м2**	**651,8900**		**1612,68**	**1051291**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=925,44)	чел-ч	1,711	1115,319	925,44	1032160
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0156	10,169	848,17	8625
		Итого оплата труда:				**1596,57**	**1040786**
1. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0555	36,18	12,64	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0183	11,93	36,87	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	10,169	1788,94	18193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	10,169	848,17	8625
		Итого эксплуатация машин:				**29,28**	**19090**

1. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00222	1,447	28,00	41
		Итого материалов:				**0,06**	**41**
		НР первого уровня	%	54,8		874,92	570351
		НР второго уровня	%	4,24		105,47	68758
		Накладные расходы	%	--		980,39	639108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,45	135232
		Сметная стоимость:				**2800,52**	**1825631**
2	**Прайс-лист ТОО "Галерея ЮГ"**	**Кварц Грунт Бето. Контакт грубодисперсионный акриловый "Радуга-30"**	**м2**	**651,8900**		**156,46**	**101992**
		НР второго уровня	%	4,24		6,63	4324
		Накладные расходы	%	--		6,63	4324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,05	8505
		Сметная стоимость:				**176,14**	**114821**
3	**Прайс-лист ТОО "Галерея ЮГ"**	**Декор штукатурка "Радуга-38" "TRAVERTINO"**	**м2**	**651,8900**		**274,40**	**178877**
		НР второго уровня	%	4,24		11,63	7584
		Накладные расходы	%	--		11,63	7584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,88	14917
		Сметная стоимость:				**308,92**	**201379**
4	**Е11-150108-0501 11-150108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Стены. Облицовка плитами из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**234,0500**		**13552,45**	**3171950**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=925,44)	чел-ч	12,6	2949,03	925,44	2729150
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	245,729	844,70	207567
		Итого оплата труда:				**12547,39**	**2936717**
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0023	0,538315	3393,60	1827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,538315	848,17	457
4. 4	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,0296	6,928	930,14	6444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	6,928	751,25	5205
4. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,008	1,872	1418,26	2656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1,872	751,25	1406

2 141 831

4. 6	1702 С (34-010401-0101)	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	1,01	236,391	1111,14	262663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,01	236,391	848,17	200500
4. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2	46,81	15,10	707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1171,95**	**274296**
4. 8	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	5,968	17629,35	105217
4. 9	128080 С (21-050307-1023)	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-90	кг	0,27	63,194	989,40	62524
4.10	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,025	5,851	120,36	704
4.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,009	2,106	28,00	59
		Итого материалов:				**719,95**	**168504**
		НР первого уровня	%	54,8		6875,97	1609321
		НР второго уровня	%	4,24		866,16	202726
		Накладные расходы	%	--		7742,14	1812047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,57	398720
		Сметная стоимость:				**22998,15**	**5382717**
5	**Е11-150101-0103 11-150101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**88,6550**		**15126,92**	**1341077**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	14,8	1312,094	950,78	1247513
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0427	3,786	765,78	2899
		Итого оплата труда:				**14104,24**	**1250412**
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	0,567392	3393,60	1926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	0,567392	848,17	481
5. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1538	13,635	25,68	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0363	3,218	1418,26	4564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0363	3,218	751,25	2418
		Итого эксплуатация машин:				**77,15**	**6840**

5. 6	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	3,103	17629,35	54703
5. 7	131632 С (21-070204-0204)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000344	0,030497	21423,48	653
5. 8	135858 С (21-100501-1203)	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,096	8,511	1440,24	12258
5. 9	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,4048	35,888	114,22	4099
5.10	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,00007	0,006206	122499,96	760
5.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,003989	20254,14	81
5.12	147746 С (21-130816-3101)	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00096	0,085109	165719,40	14104
5.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0268	2,376	28,00	67
		Итого материалов:				**978,22**	**86724**
		НР первого уровня	%	54,8		7729,12	685226
		НР второго уровня	%	4,24		969,10	85915
		Накладные расходы	%	--		8698,22	771141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,01	168977
		Сметная стоимость:				**25731,15**	**2281195**
6	**Е11-150102-0301 11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**88,6550**		**-482,83**	**-42806**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	0,48	42,554	-950,78	-40460
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	1,259	-773,09	-973
		Итого оплата труда:				**-467,35**	**-41433**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,283696	-3393,60	-963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,283696	-848,17	-241
6. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,011	0,975205	-1418,26	-1383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,975205	-751,25	-733
		Итого эксплуатация машин:				**-26,46**	**-2346**
		НР первого уровня	%	54,8		-256,11	-22705
		НР второго уровня	%	4,24		-31,33	-2778

		Накладные расходы	%	--		-287,44	-25483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-61,62	-5463
		Сметная стоимость:				**-831,90**	**-73752**
7	**С122-010101-0427 22-010101-0427 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**65,1544**		**24727,41**	**1611098**
		НР второго уровня	%	4,24		1048,44	68311
		Накладные расходы	%	--		1048,44	68311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2062,07	134353
		Сметная стоимость:				**27837,92**	**1813762**
				отм. -3.300			
8	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**18,0625**		**34602,37**	**625005**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	20,04	361,973	848,17	307014
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	12,463	848,17	10571
		Итого оплата труда:				**17582,56**	**317585**
8. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	13,005	75,28	979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	12,644	558,38	7060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	12,463	1788,94	22296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	12,463	848,17	10571
		Итого эксплуатация машин:				**1679,44**	**30335**
8. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,903125	24438,60	22071
8. 7	144677 С (21-130104-1101)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	2,167	111166,43	240953
8. 8	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	36,125	298,58	10786

8. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	70,444	196,55	13846
		Итого материалов:				**15925,61**	**287656**
		НР первого уровня	%	55,3		9723,16	175625
		НР второго уровня	%	4,24		1879,40	33947
		Накладные расходы	%	--		11602,56	209571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3696,39	66766
		Сметная стоимость:				**49901,32**	**901343**
9	**С121-110101-0106 21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**17,5206**		**20019,07**	**350747**
		НР второго уровня	%	4,24		848,81	14872
		Накладные расходы	%	--		848,81	14872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,43	29249
		Сметная стоимость:				**22537,31**	**394868**
10	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**180,6250**		**2491,89**	**450098**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	1,15	207,719	809,53	168155
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,601	760,67	1979
		Итого оплата труда:				**941,91**	**170133**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,252875	3393,60	858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,252875	848,17	214
10. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	2,348	1418,26	3330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	2,348	751,25	1764
		Итого эксплуатация машин:				**23,19**	**4188**
10. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	5,599	17275,41	96731
10. 6	128246 С (21-050308-0387)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	195,075	858,78	167527

10. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,023481	15718,57	369
10. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	4,516	279,42	1262
10. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	21,675	547,44	11866
10.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,018062	28,00	1
		Итого материалов:				**1537,74**	**277755**
		НР первого уровня	%	54,8		516,17	93233
		НР второго уровня	%	4,24		127,54	23037
		Накладные расходы	%	--		643,71	116270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,85	45309
		Сметная стоимость:				**3386,45**	**611678**
11	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**180,6250**		**1880,47**	**339659**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	0,468	84,532	838,66	70894
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,993437	848,17	843
		Итого оплата труда:				**397,16**	**71737**
11. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	6,466	558,38	3611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,993437	1788,94	1777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,993437	848,17	843
		Итого эксплуатация машин:				**29,83**	**5388**
11. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	415,438	215,22	89410
11. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	794,75	212,16	168614
11. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0289	108498,02	3136
11. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,04335	51147,90	2217
		Итого материалов:				**1458,15**	**263377**
		НР первого уровня	%	50,8		201,76	36442
		НР второго уровня	%	4,24		88,29	15947

		Накладные расходы	%	--		290,04	52389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,64	31364
		Сметная стоимость:				**2344,15**	**423412**
				На ригеля и колонны			
12	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**29,4192**		**34602,37**	**1017974**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	20,04	589,561	848,17	500048
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	20,299	848,17	17217
		Итого оплата труда:				**17582,56**	**517265**
12. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	21,182	75,28	1595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	20,593	558,38	11499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	20,299	1788,94	36314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	20,299	848,17	17217
		Итого эксплуатация машин:				**1679,44**	**49408**
12. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	1,471	24438,60	35948
12. 7	144677 С (21-130104-1101)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	3,53	111166,43	392451
12. 8	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	58,838	298,58	17568
12. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	114,735	196,55	22551
		Итого материалов:				**15925,61**	**468519**
		НР первого уровня	%	55,3		9723,16	286048
		НР второго уровня	%	4,24		1879,40	55291
		Накладные расходы	%	--		11602,56	341338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3696,39	108745
		Сметная стоимость:				**49901,32**	**1468057**

13	**С121-110101-0106 21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**28,5366**		**20019,07**	**571277**
		НР второго уровня	%	4,24		848,81	24222
		Накладные расходы	%	--		848,81	24222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,43	47640
		Сметная стоимость:				**22537,31**	**643139**
14	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**367,7400**		**2491,89**	**916369**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	1,15	422,901	809,53	342351
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	5,295	760,67	4028
		Итого оплата труда:				**941,91**	**346379**
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,514836	3393,60	1747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,514836	848,17	437
14. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	4,781	1418,26	6780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	4,781	751,25	3592
		Итого эксплуатация машин:				**23,19**	**8527**
14. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	11,4	17275,41	196939
14. 6	128246 С (21-050308-0387)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	397,159	858,78	341072
14. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,047806	15718,57	751
14. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	9,194	279,42	2569
14. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	44,129	547,44	24158
14.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,036774	28,00	1
		Итого материалов:				**1537,74**	**565490**

		НР первого уровня	%	54,8		516,17	189816
		НР второго уровня	%	4,24		127,54	46902
		Накладные расходы	%	--		643,71	236718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,85	92247
		Сметная стоимость:				**3386,45**	**1245333**
		На монолитную лестницу Л-1					
15	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**6,6280**		**34602,37**	**229345**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	20,04	132,825	848,17	112658
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	4,573	848,17	3879
		Итого оплата труда:				**17582,56**	**116537**
15. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	4,772	75,28	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	4,64	558,38	2591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	4,573	1788,94	8181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	4,573	848,17	3879
		Итого эксплуатация машин:				**1679,44**	**11131**
15. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,3314	24438,60	8099
15. 7	144677 С (21-130104-1101)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,79536	111166,43	88417
15. 8	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	13,256	298,58	3958
15. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	25,849	196,55	5081
		Итого материалов:				**15925,61**	**105555**
		НР первого уровня	%	55,3		9723,16	64445
		НР второго уровня	%	4,24		1879,40	12457
		Накладные расходы	%	--		11602,56	76902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3696,39	24500
		Сметная стоимость:				**49901,32**	**330746**

16	**С121-110101-0106 21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**6,4292**		**20019,07**	**128706**
		НР второго уровня	%	4,24		848,81	5457
		Накладные расходы	%	--		848,81	5457
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1669,43	10733
		Сметная стоимость:				**22537,31**	**144896**
17	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**66,2800**		**2491,89**	**165163**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	1,15	76,222	809,53	61704
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,954432	760,67	726
		Итого оплата труда:				**941,91**	**62430**
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,092792	3393,60	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,092792	848,17	79
17. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,86164	1418,26	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,86164	751,25	647
		Итого эксплуатация машин:				**23,19**	**1537**
17. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,055	17275,41	35495
17. 6	128246 С (21-050308-0387)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	71,582	858,78	61474
17. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,008616	15718,57	135
17. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	1,657	279,42	463
17. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	7,954	547,44	4354
17.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,006628	28,00	0
		Итого материалов:				**1537,74**	**101922**

		НР первого уровня	%	54,8		516,17	34212
		НР второго уровня	%	4,24		127,54	8453
		Накладные расходы	%	--		643,71	42665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,85	16626
		Сметная стоимость:				**3386,45**	**224454**
				На монолитную лестницу Л-2			
18	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**18,3680**		**34602,37**	**635576**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	20,04	368,095	848,17	312207
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	12,674	848,17	10750
		Итого оплата труда:				**17582,56**	**322957**
18. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	13,225	75,28	996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	12,858	558,38	7179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	12,674	1788,94	22673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	12,674	848,17	10750
		Итого эксплуатация машин:				**1679,44**	**30848**
18. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,9184	24438,60	22444
18. 7	144677 С (21-130104-1101)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	2,204	111166,43	245029
18. 8	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	36,736	298,58	10969
18. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	71,635	196,55	14080
		Итого материалов:				**15925,61**	**292522**
		НР первого уровня	%	55,3		9723,16	178595
		НР второго уровня	%	4,24		1879,40	34521
		Накладные расходы	%	--		11602,56	213116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3696,39	67895
		Сметная стоимость:				**49901,32**	**916588**

19	**С121-110101-0106 21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**17,8170**		**20019,07**	**356679**
		НР второго уровня	%	4,24		848,81	15123
		Накладные расходы	%	--		848,81	15123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,43	29744
		Сметная стоимость:				**22537,31**	**401546**
20	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**183,6800**		**2491,89**	**457711**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	1,15	211,232	809,53	170999
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,645	760,67	2012
		Итого оплата труда:				**941,91**	**173011**
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,257152	3393,60	873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,257152	848,17	218
20. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	2,388	1418,26	3387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	2,388	751,25	1794
		Итого эксплуатация машин:				**23,19**	**4259**
20. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	5,694	17275,41	98368
20. 6	128246 С (21-050308-0387)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	198,374	858,78	170360
20. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,023878	15718,57	375
20. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	4,592	279,42	1283
20. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	22,042	547,44	12066
20.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,018368	28,00	1
		Итого материалов:				**1537,74**	**282453**

		НР первого уровня	%	54,8		516,17	94810
		НР второго уровня	%	4,24		127,54	23427
		Накладные расходы	%	--		643,71	118237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,85	46076
		Сметная стоимость:			≤ 19 873 836	**3386,45**	**622023**
		Кровля					
21	**Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**158,2875**		**26338,87**	**4169113**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	3,63	574,584	687,27	394894
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	45,903	848,17	38934
		Итого оплата труда:				**2740,76**	**433828**
21. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,19	30,075	3393,60	102061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	30,075	848,17	25509
21. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1	15,829	3625,86	57393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	15,829	848,17	13426
		Итого эксплуатация машин:				**1007,37**	**159454**
21. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	49,069	3376,97	165705
21. 6	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	164,619	20941,41	3447354
21. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,385	60,941	28,00	1706
		Итого материалов:				**22836,71**	**3614765**
		НР первого уровня	%	56,4		1545,79	244679
		НР второго уровня	%	4,24		1182,31	187145
		Накладные расходы	%	--		2728,10	431824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2325,36	368075
		Сметная стоимость:				**31392,32**	**4969012**
22	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**617,6250**		**580,27**	**358392**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,243	150,083	687,27	103147
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	11,982	848,17	10163
		Итого оплата труда:				**183,46**	**113310**

22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	7,782	3393,60	26409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	7,782	848,17	6600
22. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	14,576	153,76	2241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	4,2	3625,86	15228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	4,2	848,17	3562
		Итого эксплуатация машин:				**71,04**	**43879**
22. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	18,899	3376,97	63822
22. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	9,45	15103,14	142720
22. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	27,176	153,00	4158
22. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	23,779	28,00	666
		Итого материалов:				**342,22**	**211366**
		НР первого уровня	%	56,4		103,47	63907
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	17905
		Накладные расходы	%	--		132,46	81812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,02	35216
		Сметная стоимость:				**769,76**	**475420**
23	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**617,6250**		**85,33**	**52699**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0045	2,779	687,27	1910
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,926438	848,17	786
		Итого оплата труда:				**4,36**	**2696**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,617625	3393,60	2096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,617625	848,17	524
23. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,308812	3625,86	1120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,308812	848,17	262
		Итого эксплуатация машин:				**5,21**	**3216**

23. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	3,15	15103,14	47573
		Итого материалов:				**77,03**	**47573**
		НР первого уровня	%	56,4		2,46	1520
		НР второго уровня	%	4,24		3,72	2299
		Накладные расходы	%	--		6,18	3819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,32	4521
		Сметная стоимость:				**98,83**	**61040**
24	**Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**642,6585**		**120,94**	**77724**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,127	81,618	828,53	67623
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	1,864	898,08	1674
		Итого оплата труда:				**107,83**	**69296**
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,963988	3625,86	3495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,963988	848,17	818
24. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,321329	3144,86	1011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,321329	1137,64	366
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,578393	1788,94	1035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,578393	848,17	491
24. 6	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,046	29,562	17,72	524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**6064**
24. 7	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,069	44,343	91,05	4037
		Итого материалов:				**6,28**	**4037**
		НР первого уровня	%	56,4		60,81	39083
		НР второго уровня	%	4,24		7,71	4953
		Накладные расходы	%	--		68,52	44036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,16	9741
		Сметная стоимость:				**204,62**	**131501**

25	**С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**739,0573**		**574,28**	**424426**
		НР второго уровня	%	4,24		24,35	17996
		Накладные расходы	%	--		24,35	17996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,89	35394
		Сметная стоимость:				**646,52**	**477815**
26	**С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**745,4839**		**667,10**	**497312**
		НР второго уровня	%	4,24		28,29	21086
		Накладные расходы	%	--		28,29	21086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,63	41472
		Сметная стоимость:				**751,02**	**559870**
				Примыкание к парапету			
27	**Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**170,2125**		**120,94**	**20586**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,127	21,617	828,53	17910
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,493616	898,08	443
		Итого оплата труда:				**107,83**	**18354**
27. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,255319	3625,86	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,255319	848,17	217
27. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,085106	3144,86	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,085106	1137,64	97
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,153191	1788,94	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,153191	848,17	130

27. 6	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,046	7,83	17,72	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**1606**
27. 7	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,069	11,745	91,05	1069
		Итого материалов:				**6,28**	**1069**
		НР первого уровня	%	56,4		60,81	10351
		НР второго уровня	%	4,24		7,71	1312
		Накладные расходы	%	--		68,52	11663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,16	2580
		Сметная стоимость:				**204,62**	**34829**
28	**С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**195,7444**		**574,28**	**112412**
		НР второго уровня	%	4,24		24,35	4766
		Накладные расходы	%	--		24,35	4766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,89	9374
		Сметная стоимость:				**646,52**	**126553**
29	**С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**197,4465**		**667,10**	**131717**
		НР второго уровня	%	4,24		28,29	5585
		Накладные расходы	%	--		28,29	5585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,63	10984
		Сметная стоимость:				**751,02**	**148285**
30	**Е11-120101-2001 11-120101-2001 РСНБ РК 2015**	**Планки краевые. Устройство**	**м**	**253,8000**		**1222,42**	**310250**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,3366	85,429	800,02	68345
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1782	45,227	1137,15	51430

		Итого оплата труда:				**471,93**	**119775**
30. 3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,177	44,923	5314,25	238730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,177	44,923	1137,64	51106
30. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,22842	3144,86	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,22842	1137,64	260
30. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,121	30,71	18,64	572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,07614	1788,94	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,07614	848,17	65
30. 7	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	9,518	183,65	1748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**953,13**	**241905**
		НР первого уровня	%	56,4		266,17	67553
		НР второго уровня	%	4,24		63,12	16019
		Накладные расходы	%	--		329,28	83572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,14	31506
		Сметная стоимость:				**1675,84**	**425328**
31	**С121-130814-1501 21-130814-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	**м**	**253,8000**		**480,42**	**121931**
		НР второго уровня	%	4,24		20,37	5170
		Накладные расходы	%	--		20,37	5170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,06	10168
		Сметная стоимость:				**540,85**	**137268**
32	**С121-130208-0208 21-130208-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**1,2690**		**6429,52**	**8159**

		НР второго уровня	%	4,24		272,61	346
		Накладные расходы	%	--		272,61	346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		536,17	680
		Сметная стоимость:				**7238,30**	**9185**
33	**С121-100502-0105 21-100502-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83**	**кг**	**22,5000**		**2326,48**	**52346**
		НР второго уровня	%	4,24		98,64	2219
		Накладные расходы	%	--		98,64	2219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,01	4365
		Сметная стоимость:				**2619,13**	**58930**
				Парапет сечение б-б, а-а			
34	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**96,3135**		**2513,78**	**242111**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	0,972	93,617	751,25	70330
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,260046	848,17	221
		Итого оплата труда:				**732,51**	**70550**
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,192627	3625,86	698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,192627	848,17	163
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,067419	1788,94	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,067419	848,17	57
		Итого эксплуатация машин:				**8,50**	**819**
34. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	11,558	99,96	1155
34. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	3,853	346,49	1335
34. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,548987	306879,07	168473
		Итого материалов:				**1775,07**	**170963**
		НР первого уровня	%	56,4		413,13	39790

		НР второго уровня	%	4,24		124,10	11953
		Накладные расходы	%	--		537,23	51743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,08	23508
		Сметная стоимость:				**3295,10**	**317363**
35	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж из полосовой и тонколистовой стали**	**т конструкций**	**0,1225**		**40321,22**	**4941**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	46,6	5,711	751,25	4290
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,03799	960,22	36
		Итого оплата труда:				**35305,92**	**4327**
35. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,21446	362,39	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,014706	3144,86	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,014706	1137,64	17
35. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,050245	25,68	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	1,113	102,72	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,017157	204,25	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,023284	1788,94	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,023284	848,17	20
35. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,22794	17,05	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2355,00**	**289**
35.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003676	66,30	0
35.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002292	2741,77	6

35.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000404	381819,66	154
35.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001225	196,55	0
35.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,183823	177,53	33
35.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,055147	91,05	5
35.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1774323,66	22
35.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000172	208172,82	36
35.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000038	365404,08	14
35.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000074	413025,17	30
35.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок №	т	0,00194	0,000238	260569,25	62
		Итого материалов:				**2957,97**	**362**
		НР первого уровня	%	60,9		21501,30	2635
		НР второго уровня	%	4,24		2621,27	321
		Накладные расходы	%	--		24122,58	2956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5155,50	632
		Сметная стоимость:				**69599,30**	**8529**
36	**С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1225**		**185830,35**	**22773**
		НР второго уровня	%	4,24		7879,21	966
		Накладные расходы	%	--		7879,21	966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15496,76	1899
		Сметная стоимость:			Σ=7966567	**209206,32**	**25638**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20264679**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20259738**
Материалы -			Тенге				**6950291**
Всего заработная плата -			Тенге				**8112325**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3059352**

		Местные материалы -	Тенге				**1611098**
		Накладные расходы -	Тенге				**5510515**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4462301**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1048214**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2061620**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**27831874**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8112325**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**4941**
		Материалы -	Тенге				**362**
		Всего заработная плата -	Тенге				**4327**
		Накладные расходы -	Тенге				**2956**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2635**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**321**
		Сметная прибыль -	Тенге				**632**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**8529**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4327**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**27840403**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8116651**
		РАЗДЕЛ 2. Скорая помощь					
		Наружная отделка					
37	**Е11-150212-0204 11-150212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3**	**Фасады зданий. Отделка декоративной штуратуркой "TRAVERTINO"**	**м2**	**203,7350**		**1612,68**	**328560**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=925,44)	чел-ч	1,711	348,57	925,44	322581
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0156	3,178	848,17	2696
		Итого оплата труда:				**1596,57**	**325277**
37. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0555	11,307	12,64	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0183	3,728	36,87	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

37. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	3,178	1788,94	5686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	3,178	848,17	2695
		Итого эксплуатация машин:				**29,28**	**5966**
37. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00222	0,452292	28,00	13
		Итого материалов:				**0,06**	**13**
		НР первого уровня	%	54,8		874,92	178252
		НР второго уровня	%	4,24		105,47	21489
		Накладные расходы	%	--		980,39	199740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,45	42264
		Сметная стоимость:				**2800,52**	**570564**
38	**Прайс-лист ТОО "Галерея ЮГ"**	**Кварц Грунт Бето. Контакт грубодисперсионный акриловый "Радуга-30"**	**м2**	**194,7295**		**156,46**	**30466**
		НР второго уровня	%	4,24		6,63	1292
		Накладные расходы	%	--		6,63	1292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,05	2541
		Сметная стоимость:				**176,14**	**34299**
39	**Прайс-лист ТОО "Галерея ЮГ"**	**Декор штукатурка "Радуга-38" "TRAVERTINO"**	**м2**	**194,7295**		**274,40**	**53433**
		НР второго уровня	%	4,24		11,63	2266
		Накладные расходы	%	--		11,63	2266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,88	4456
		Сметная стоимость:				**308,92**	**60155**
40	**Е11-150108-0501 11-150108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Стены. Облицовка плитами из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**183,6080**		**13552,45**	**2488338**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=925,44)	чел-ч	12,6	2313,461	925,44	2140969
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	192,77	844,70	162833
		Итого оплата труда:				**12547,39**	**2303802**
40. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0023	0,422298	3393,60	1433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,422298	848,17	358
40. 4	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,0296	5,435	930,14	5055

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	5,435	751,25	4083
40. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,008	1,469	1418,26	2083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1,469	751,25	1104
40. 6	1702 С (34-010401-0101)	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	1,01	185,444	1111,14	206054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,01	185,444	848,17	157288
40. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2	36,722	15,10	554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1171,95**	**215180**
40. 8	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	4,682	17629,35	82541
40. 9	128080 С (21-050307-1023)	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-90	кг	0,27	49,574	989,40	49049
40.10	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,025	4,59	120,36	552
40.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,009	1,652	28,00	46
		Итого материалов:				**719,95**	**132188**
		НР первого уровня	%	54,8		6875,97	1262483
		НР второго уровня	%	4,24		866,16	159035
		Накладные расходы	%	--		7742,14	1421518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,57	312788
		Сметная стоимость:				**22998,15**	**4222644**
41	**С122-010104-0101 22-010104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**185,4441**		**9872,91**	**1830873**
		НР второго уровня	%	4,24		418,61	77629
		Накладные расходы	%	--		418,61	77629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,32	152680
		Сметная стоимость:				**11114,84**	**2061182**

42	**Е11-150101-0103 11-150101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**72,4048**		**15126,92**	**1095262**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	14,8	1071,591	950,78	1018847
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0427	3,092	765,78	2368
		Итого оплата труда:				**14104,24**	**1021215**
42. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	0,463391	3393,60	1573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	0,463391	848,17	393
42. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1538	11,136	25,68	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0363	2,628	1418,26	3728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0363	2,628	751,25	1974
		Итого эксплуатация машин:				**77,15**	**5586**
42. 6	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	2,534	17629,35	44676
42. 7	131632 С (21-070204-0204)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000344	0,024907	21423,48	534
42. 8	135858 С (21-100501-1203)	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,096	6,951	1440,24	10011
42. 9	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,4048	29,309	114,22	3348
42.10	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,00007	0,005068	122499,96	621
42.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,003258	20254,14	66
42.12	147746 С (21-130816-3101)	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00096	0,069509	165719,40	11519
42.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0268	1,94	28,00	54
		Итого материалов:				**978,22**	**70828**
		НР первого уровня	%	54,8		7729,12	559626
		НР второго уровня	%	4,24		969,10	70167
		Накладные расходы	%	--		8698,22	629793

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,01	138004
		Сметная стоимость:				**25731,15**	**1863059**
43	**Е11-150102-0301 11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**72,4048**		**-482,83**	**-34960**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	0,48	34,754	-950,78	-33044
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	1,028	-773,09	-795
		Итого оплата труда:				**-467,35**	**-33839**
43. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,231695	-3393,60	-786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,231695	-848,17	-197
43. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,011	0,796453	-1418,26	-1130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,796453	-751,25	-598
		Итого эксплуатация машин:				**-26,46**	**-1916**
		НР первого уровня	%	54,8		-256,11	-18544
		НР второго уровня	%	4,24		-31,33	-2269
		Накладные расходы	%	--		-287,44	-20812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-61,62	-4462
		Сметная стоимость:				**-831,90**	**-60233**
44	**С122-010101-0427 22-010101-0427 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**72,4048**		**24727,41**	**1790383**
		НР второго уровня	%	4,24		1048,44	75912
		Накладные расходы	%	--		1048,44	75912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2062,07	149304
		Сметная стоимость:				**27837,92**	**2015599**
				отм. -1.900			
45	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**2,7376**		**34602,37**	**94727**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	20,04	54,862	848,17	46532
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	1,889	848,17	1602

		Итого оплата труда:				**17582,56**	**48134**
45. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	1,971	75,28	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	1,916	558,38	1070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	1,889	1788,94	3379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	1,889	848,17	1602
		Итого эксплуатация машин:				**1679,44**	**4598**
45. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,13688	24438,60	3345
45. 7	144677 С (21-130104-1101)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,328512	111166,43	36520
45. 8	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	5,475	298,58	1635
45. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	10,677	196,55	2098
		Итого материалов:				**15925,61**	**43598**
		НР первого уровня	%	55,3		9723,16	26618
		НР второго уровня	%	4,24		1879,40	5145
		Накладные расходы	%	--		11602,56	31763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3696,39	10119
		Сметная стоимость:				**49901,32**	**136610**
46	**С121-110101-0106 21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,6555**		**20019,07**	**53160**
		НР второго уровня	%	4,24		848,81	2254
		Накладные расходы	%	--		848,81	2254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,43	4433
		Сметная стоимость:				**22537,31**	**59847**

47	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**34,2200**		**2491,89**	**85273**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	1,15	39,353	809,53	31857
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,492768	760,67	375
		Итого оплата труда:				**941,91**	**32232**
47. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,047908	3393,60	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,047908	848,17	41
47. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,44486	1418,26	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,44486	751,25	334
		Итого эксплуатация машин:				**23,19**	**794**
47. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,061	17275,41	18326
47. 6	128246 С (21-050308-0387)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	36,958	858,78	31738
47. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,004449	15718,57	70
47. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,8555	279,42	239
47. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	4,106	547,44	2248
47.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,003422	28,00	0
		Итого материалов:				**1537,74**	**52622**
		НР первого уровня	%	54,8		516,17	17663
		НР второго уровня	%	4,24		127,54	4364
		Накладные расходы	%	--		643,71	22028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,85	8584
		Сметная стоимость:				**3386,45**	**115884**
48	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**34,2200**		**1880,47**	**64350**

48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	0,468	16,015	838,66	13431
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,18821	848,17	160
		Итого оплата труда:				**397,16**	**13591**
48. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	1,225	558,38	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,18821	1788,94	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,18821	848,17	160
		Итого эксплуатация машин:				**29,83**	**1021**
48. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	78,706	215,22	16939
48. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	150,568	212,16	31945
48. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,005475	108498,02	594
48. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008213	51147,90	420
		Итого материалов:				**1458,15**	**49898**
		НР первого уровня	%	50,8		201,76	6904
		НР второго уровня	%	4,24		88,29	3021
		Накладные расходы	%	--		290,04	9925
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		173,64	5942
		Сметная стоимость:				**2344,15**	**80217**
				На ригеля и колонны			
49	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**5,1920**		**34602,37**	**179656**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	20,04	104,048	848,17	88250
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	3,582	848,17	3039
		Итого оплата труда:				**17582,56**	**91289**
49. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	3,738	75,28	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	3,634	558,38	2029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	3,582	1788,94	6409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	3,582	848,17	3038

		Итого эксплуатация машин:				**1679,44**	**8720**
49. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,2596	24438,60	6344
49. 7	144677 С (21-130104-1101)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,62304	111166,43	69261
49. 8	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	10,384	298,58	3100
49. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	20,249	196,55	3980
		Итого материалов:				**15925,61**	**82686**
		НР первого уровня	%	55,3		9723,16	50483
		НР второго уровня	%	4,24		1879,40	9758
		Накладные расходы	%	--		11602,56	60240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3696,39	19192
		Сметная стоимость:				**49901,32**	**259088**
50	**С121-110101-0106 21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**5,0362**		**20019,07**	**100821**
		НР второго уровня	%	4,24		848,81	4275
		Накладные расходы	%	--		848,81	4275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,43	8408
		Сметная стоимость:				**22537,31**	**113503**
51	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**64,9000**		**2491,89**	**161724**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	1,15	74,635	809,53	60419
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,93456	760,67	711
		Итого оплата труда:				**941,91**	**61130**
51. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,09086	3393,60	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,09086	848,17	77

51. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,8437	1418,26	1197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,8437	751,25	634
		Итого эксплуатация машин:				**23,19**	**1505**
51. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,012	17275,41	34756
51. 6	128246 С (21-050308-0387)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	70,092	858,78	60194
51. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,008437	15718,57	133
51. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	1,623	279,42	453
51. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	7,788	547,44	4263
51.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,00649	28,00	0
		Итого материалов:				**1537,74**	**99800**
		НР первого уровня	%	54,8		516,17	33499
		НР второго уровня	%	4,24		127,54	8277
		Накладные расходы	%	--		643,71	41777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,85	16280
		Сметная стоимость:				**3386,45**	**219781**
				На монолитную лестницу Л-1			
52	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**5,0504**		**34602,37**	**174756**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	20,04	101,21	848,17	85843
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	3,485	848,17	2956
		Итого оплата труда:				**17582,56**	**88799**
52. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	3,636	75,28	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	3,535	558,38	1974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	3,485	1788,94	6234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	3,485	848,17	2956
		Итого эксплуатация машин:				**1679,44**	**8482**

52. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,25252	24438,60	6171
52. 7	144677 С (21-130104-1101)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,606048	111166,43	67372
52. 8	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	10,101	298,58	3016
52. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	19,697	196,55	3871
		Итого материалов:				**15925,61**	**80431**
		НР первого уровня	%	55,3		9723,16	49106
		НР второго уровня	%	4,24		1879,40	9492
		Накладные расходы	%	--		11602,56	58598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3696,39	18668
		Сметная стоимость:				**49901,32**	**252022**
53	**С121-110101-0106 21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**4,8989**		**20019,07**	**98071**
		НР второго уровня	%	4,24		848,81	4158
		Накладные расходы	%	--		848,81	4158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,43	8178
		Сметная стоимость:				**22537,31**	**110408**
54	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**63,1300**		**2491,89**	**157313**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	1,15	72,599	809,53	58771
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,909072	760,67	692
		Итого оплата труда:				**941,91**	**59463**
54. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,088382	3393,60	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,088382	848,17	75
54. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,82069	1418,26	1164

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,82069	751,25	617
		Итого эксплуатация машин:				**23,19**	**1464**
54. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,957	17275,41	33808
54. 6	128246 С (21-050308-0387)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	68,18	858,78	58552
54. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,008207	15718,57	129
54. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	1,578	279,42	441
54. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	7,576	547,44	4147
54.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,006313	28,00	0
		Итого материалов:				**1537,74**	**97078**
		НР первого уровня	%	54,8		516,17	32586
		НР второго уровня	%	4,24		127,54	8052
		Накладные расходы	%	--		643,71	40637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,85	15836
		Сметная стоимость:				**3386,45**	**213787**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8752205**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8752205**
Материалы -			Тенге				**709140**
Всего заработная плата -			Тенге				**4011093**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**335952**
Местные материалы -			Тенге				**3621256**
Накладные расходы -			Тенге				**2662994**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2198676**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**464318**
Сметная прибыль -			Тенге				**913216**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12328414**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4371**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4011093**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12328414**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4371**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4011093**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**29016884**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**11577301**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1152131**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**550443**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16287452**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**6663611**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**35680496**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1512853**
		ИТОГО:	Тенге				**37193350**
		Сметная прибыль	Тенге				**2975468**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**40168818**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			40 168 818	
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге		1,20%	482 026	
		Итого с временными	Тенге			40 650 843	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	284 556	
		Итого СМР в текущих ценах 2017	Тенге			40 935 399	
		Итого в текущих ценах 2019 100% К=1,112825	Тенге		1,112825	45 553 936	
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			45 553 936	
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге		0,98	44 642 857	
		НДС (12%)	Тенге		12%	5 357 143	
		Стоимость строительства	Тенге			50 000 000	

Подрядчик:

Директор ТОО "БЕК"

Зулпыхаров Б.

Технический надзор:

ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Бесбаев Б..

Авторский надзор

Директор ТОО "Jer Group"

Цихашев В.М.

инженер по авторскому надзору

Нурсеитов Ш.