Форма 2

Наименование стройки - **Строительство пристройки к районной поликлинике на 150 посещений в смену со станцией скорой помощи в городе Шардара Шардаринского района ЮКО**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "БЕК"
Технический надзор:ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "Jer Group"
Доп.соглашение №7 от 25.05.2021г. к договору №4 от 13.03.2018г.

АКТ №13
Выполненных работ
от 27.05.2021г

Наименование объекта - **Поликлиника**
на **2-1-2 Общестроительные работы АР**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы на отм. -3.300					
		Потолок					
114	**Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные. Устройство**	**м2**	**98,2000**		**942,63**	**92566**
		НР первого уровня	%	54,8		489,80	48099
		НР второго уровня	%	4,24		60,74	5964
		Накладные расходы	%	--		550,54	54063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,45	11730
		Сметная стоимость:				**1612,62**	**158360**
115	**С122-030301-0501 22-030301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте**	**м2**	**98,2000**		**5183,83**	**509052**
		НР второго уровня	%	4,24		219,79	21584
		Накладные расходы	%	--		219,79	21584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,29	42451

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5835,91**	**573087**
118	**Е11-150403-0309 11-150403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**136,4900**		**656,17**	**89561**
		НР первого уровня	%	54,8		250,49	34189
		НР второго уровня	%	4,24		38,44	5247
		Накладные расходы	%	--		288,93	39436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,61	10320
		Сметная стоимость:				**1020,71**	**139317**
119	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**52,2000**		**483,78**	**25253**
		НР первого уровня	%	54,8		212,93	11115
		НР второго уровня	%	4,24		29,54	1542
		Накладные расходы	%	--		242,47	12657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,10	3033
		Сметная стоимость:				**784,34**	**40943**
			Стены				
120	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**498,4200**		**3695,66**	**1841992**
		НР первого уровня	%	54,8		681,14	339494
		НР второго уровня	%	4,24		185,58	92495
		Накладные расходы	%	--		866,72	431990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,99	181919
		Сметная стоимость:				**4927,37**	**2455900**
122	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**212,7500**		**396,61**	**84379**
		НР первого уровня	%	54,8		169,59	36081

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		24,01	5108
		Накладные расходы	%	--		193,60	41189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,22	10045
		Сметная стоимость:				**637,43**	**135613**
123	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**162,7900**		**551,07**	**89709**
		НР первого уровня	%	54,8		205,73	33491
		НР второго уровня	%	4,24		32,09	5224
		Накладные расходы	%	--		237,82	38714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,11	10274
		Сметная стоимость:				**852,00**	**138697**
				Отделочные работы на отм. 0.000			
				Потолок			
124	**Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные. Устройство**	**м2**	**501,3200**		**942,63**	**472560**
		НР первого уровня	%	54,8		489,80	245547
		НР второго уровня	%	4,24		60,74	30448
		Накладные расходы	%	--		550,54	275995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,45	59884
		Сметная стоимость:				**1612,62**	**808440**
125	**С122-030301-0501 22-030301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте**	**м2**	**501,3200**		**5183,83**	**2598758**
		НР второго уровня	%	4,24		219,79	110187
		Накладные расходы	%	--		219,79	110187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,29	216716
		Сметная стоимость:				**5835,91**	**2925661**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	**Е11-150403-0309 11-150403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**153,3300**		**656,17**	**100611**
		НР первого уровня	%	54,8		250,49	38407
		НР второго уровня	%	4,24		38,44	5894
		Накладные расходы	%	--		288,93	44302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,61	11593
		Сметная стоимость:				**1020,71**	**156506**
129	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**425,7800**		**483,78**	**205982**
		НР первого уровня	%	54,8		212,93	90660
		НР второго уровня	%	4,24		29,54	12578
		Накладные расходы	%	--		242,47	103238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,10	24738
		Сметная стоимость:				**784,34**	**333957**
			Стены				
130	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**563,0000**		**3695,66**	**2080658**
		НР первого уровня	%	54,8		681,14	383483
		НР второго уровня	%	4,24		185,58	104480
		Накладные расходы	%	--		866,72	487962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,99	205490
		Сметная стоимость:				**4927,37**	**2774110**
132	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**424,2500**		**396,61**	**168262**
		НР первого уровня	%	54,8		169,59	71951
		НР второго уровня	%	4,24		24,01	10185

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		193,60	82136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,22	20032
		Сметная стоимость:				**637,43**	**270430**
133	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**1821,3600**		**551,07**	**1003696**
		НР первого уровня	%	54,8		205,73	374706
		НР второго уровня	%	4,24		32,09	58444
		Накладные расходы	%	--		237,82	433150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,11	114948
		Сметная стоимость:				**852,00**	**1551794**
				Отделочные работы на отм. +3.300			
				Потолок			
135	**Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные. Устройство**	**м2**	**441,6600**		**942,63**	**416323**
		НР первого уровня	%	54,8		489,80	216326
		НР второго уровня	%	4,24		60,74	26824
		Накладные расходы	%	--		550,54	243150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,45	52758
		Сметная стоимость:				**1612,62**	**712231**
136	**С122-030301-0501 22-030301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте**	**м2**	**441,6600**		**5183,83**	**2289490**
		НР второго уровня	%	4,24		219,79	97074
		Накладные расходы	%	--		219,79	97074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,29	190925
		Сметная стоимость:				**5835,91**	**2577490**
139	**Е11-150403-0309 11-150403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**198,0600**		**656,17**	**129962**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		193,60	82136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,22	20032
		Сметная стоимость:				**637,43**	**270430**
133	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**1821,3600**		**551,07**	**1003696**
		НР первого уровня	%	54,8		205,73	374706
		НР второго уровня	%	4,24		32,09	58444
		Накладные расходы	%	--		237,82	433150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,11	114948
		Сметная стоимость:				**852,00**	**1551794**
				Отделочные работы на отм. +3.300			
				Потолок			
135	**Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные. Устройство**	**м2**	**441,6600**		**942,63**	**416323**
		НР первого уровня	%	54,8		489,80	216326
		НР второго уровня	%	4,24		60,74	26824
		Накладные расходы	%	--		550,54	243150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,45	52758
		Сметная стоимость:				**1612,62**	**712231**
136	**С122-030301-0501 22-030301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте**	**м2**	**441,6600**		**5183,83**	**2289490**
		НР второго уровня	%	4,24		219,79	97074
		Накладные расходы	%	--		219,79	97074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,29	190925
		Сметная стоимость:				**5835,91**	**2577490**
139	**Е11-150403-0309 11-150403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**198,0600**		**656,17**	**129962**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		250,49	49612
		НР второго уровня	%	4,24		38,44	7614
		Накладные расходы	%	--		288,93	57226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,61	14975
		Сметная стоимость:				**1020,71**	**202162**
140	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**488,0700**		**483,78**	**236116**
		НР первого уровня	%	54,8		212,93	103923
		НР второго уровня	%	4,24		29,54	14418
		Накладные расходы	%	--		242,47	118341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,10	28357
		Сметная стоимость:				**784,34**	**382814**
141	**Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные. Устройство**	**м2**	**38,0000**		**942,63**	**35820**
		НР первого уровня	%	54,8		489,80	18612
		НР второго уровня	%	4,24		60,74	2308
		Накладные расходы	%	--		550,54	20920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,45	4539
		Сметная стоимость:				**1612,62**	**61280**
142	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Потолочные антибактериальные HPL панели для чистых помещений**	**м2**	**38,0000**		**18368,63**	**698008**
		НР второго уровня	%	4,24		778,83	29596
		Накладные расходы	%	--		778,83	29596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1531,80	58208
		Сметная стоимость:				**20679,26**	**785812**
143	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Скруглящие элементы для HPL конструкций**	**к-т**	**1,0000**		**1142917,28**	**1142917**
		НР второго уровня	%	4,24		48459,69	48460
		Накладные расходы	%	--		48459,69	48460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95310,16	95310
		Сметная стоимость:				**1286687,13**	**1286687**
				Стены			

1	2	3	4	5	6	7	8
144	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону+Фартук**	**м2 поверхности облицовки**	**712,7800**		**3695,66**	**2634194**
		НР первого уровня	%	54,8		681,14	485504
		НР второго уровня	%	4,24		185,58	132275
		Накладные расходы	%	--		866,72	617779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,99	260158
		Сметная стоимость:				**4927,37**	**3512131**
146	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**597,5500**		**396,61**	**236995**
		НР первого уровня	%	54,8		169,59	101341
		НР второго уровня	%	4,24		24,01	14345
		Накладные расходы	%	--		193,60	115687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,22	28215
		Сметная стоимость:				**637,43**	**380896**
147	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**1573,8200**		**551,07**	**867284**
		НР первого уровня	%	54,8		205,73	323780
		НР второго уровня	%	4,24		32,09	50501
		Накладные расходы	%	--		237,82	374281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,11	99325
		Сметная стоимость:				**852,00**	**1340891**
148	**Е11-150108-1701 11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**139,0000**		**2309,49**	**321019**
		НР первого уровня	%	54,8		1259,68	175096
		НР второго уровня	%	4,24		151,33	21035
		Накладные расходы	%	--		1411,01	196131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,64	41372
		Сметная стоимость:				**4018,14**	**558522**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Расходные материалы, крепеж и пр. для помещений с огражд. констр. (в т.ч. обрамления окон и дверей, соединительные элементы, перемычки заземления, лючки доступа)**	**к-т**	**1,0000**		**421443,48**	**421443**
		НР второго уровня	%	4,24		17869,20	17869
		Накладные расходы	%	--		17869,20	17869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35145,01	35145
		Сметная стоимость:				**474457,70**	**474458**
				Отделочные работы на отм. +6.600			
				Потолок			
154	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1253,6609**		**483,78**	**606489**
		НР первого уровня	%	54,8		212,93	266938
		НР второго уровня	%	4,24		29,54	37033
		Накладные расходы	%	--		242,47	303972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,10	72837
		Сметная стоимость:				**784,34**	**983298**
				Стены			
156	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**581,9900**		**396,61**	**230824**
		НР первого уровня	%	54,8		169,59	98702
		НР второго уровня	%	4,24		24,01	13972
		Накладные расходы	%	--		193,60	112674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,22	27480
		Сметная стоимость:				**637,43**	**370978**
				Лестничная клетка Л-1			
				Потолок			
159	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**24,7700**		**483,78**	**11983**
		НР первого уровня	%	54,8		212,93	5274
		НР второго уровня	%	4,24		29,54	732

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		242,47	6006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,10	1439
		Сметная стоимость:				**784,34**	**19428**
				Стены			
161	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**85,9900**		**396,61**	**34105**
		НР первого уровня	%	54,8		169,59	14583
		НР второго уровня	%	4,24		24,01	2064
		Накладные расходы	%	--		193,60	16648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,22	4060
		Сметная стоимость:				**637,43**	**54813**
162	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**120,0800**		**551,07**	**66172**
		НР первого уровня	%	54,8		205,73	24704
		НР второго уровня	%	4,24		32,09	3853
		Накладные расходы	%	--		237,82	28557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,11	7578
		Сметная стоимость:				**852,00**	**102308**
				Лестничная клетка Л-2 (2шт)			
				Потолок			
165	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**66,2400**		**483,78**	**32045**
		НР первого уровня	%	54,8		212,93	14104
		НР второго уровня	%	4,24		29,54	1957
		Накладные расходы	%	--		242,47	16061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,10	3849
		Сметная стоимость:				**784,34**	**51955**
				Стены			

1	2	3	4	5	6	7	8
167	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**220,9000**		**396,61**	**87611**
		НР первого уровня	%	54,8		169,59	37463
		НР второго уровня	%	4,24		24,01	5303
		Накладные расходы	%	--		193,60	42767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,22	10430
		Сметная стоимость:				**637,43**	**140808**
168	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**274,3200**		**551,07**	**151169**
		НР первого уровня	%	54,8		205,73	56436
		НР второго уровня	%	4,24		32,09	8802
		Накладные расходы	%	--		237,82	65238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,11	17313
		Сметная стоимость:				**852,00**	**233720**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**20013010**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20013010**
Материалы -			Тенге				**5527906**
Всего заработная плата -			Тенге				**6751138**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7659669**
		Накладные расходы -	Тенге				**4705039**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3699623**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1005416**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1977444**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26695493**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6751138**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**26695493**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6751138**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**20013010**
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6668708
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				156727
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				82430
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				13187574
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3699623
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				23712633
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1005416
	ИТОГО:		Тенге				24718049
	Сметная прибыль		Тенге				1977444
	ИТОГО по смете:		Тенге				26695493

Наименование объекта - **Поликлиника**

на **2-1-1 Общестроительные работы КЖ**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8. Узел "1"					
287	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0227**		**313462,11**	**7109**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	1746
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	375
		Накладные расходы	%	--		93550,45	2122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	738
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**9970**
288	**Е11-090301-0212 11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4601**		**33533,06**	**15428**
		НР первого уровня	%	60,9		11047,20	5083
		НР второго уровня	%	4,24		1890,20	870
		Накладные расходы	%	--		12937,41	5952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3717,64	1710
		Сметная стоимость:				**50188,10**	**23091**

1	2	3	4	5	6	7	8
292	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**13,3423**		**66,18**	**883**
		НР первого уровня	%	54,2		9,33	124
		НР второго уровня	%	4,24		3,20	43
		Накладные расходы	%	--		12,53	167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,30	84
		Сметная стоимость:				**85,01**	**1134**
293	**Е11-130301-1706 11-130301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,33**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**13,3423**		**1880,41**	**25089**
		НР первого уровня	%	54,2		88,39	1179
		НР второго уровня	%	4,24		83,48	1114
		Накладные расходы	%	--		171,87	2293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,18	2191
		Сметная стоимость:				**2216,47**	**29573**
294	**Е11-090401-0203 11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**19,2500**		**790,97**	**15226**
		НР первого уровня	%	60,9		260,58	5016
		НР второго уровня	%	4,24		44,59	858
		Накладные расходы	%	--		305,17	5875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,69	1688
		Сметная стоимость:				**1183,83**	**22789**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**63736**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33081**
Материалы -			Тенге				**26876**
Всего заработная плата -			Тенге				**6006**
		Накладные расходы -	Тенге				**4582**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3050**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1532**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3013**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40677**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6006
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				30654
	Материалы -		Тенге				2687
	Всего заработная плата -		Тенге				16583
		Накладные расходы -	Тенге				11827
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				10099
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1728
		Сметная прибыль -	Тенге				3398
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				45879
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				16583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				86556
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				22589
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				63736
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				18796
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				15376
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3793
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				29563
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				13149
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				76884
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3260
	ИТОГО:		Тенге				80144
	Сметная прибыль		Тенге				6412
	ИТОГО по смете:		Тенге				86556

Наименование объекта - **Поликлиника**

на **2-1-2 Общестроительные работы АР**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 4. Гипсокартонные перегородки на отм. 0.000, +3.300							

1	2	3	4	5	6	7	8
169	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**169,5640**		**1666,00**	**282494**
		НР первого уровня	%	59,8		379,73	64388
		НР второго уровня	%	4,24		86,74	14708
		Накладные расходы	%	--		466,46	79095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,60	28927
		Сметная стоимость:				**2303,06**	**390516**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**282494**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**282494**
Материалы -			Тенге				**173776**
Всего заработная плата -			Тенге				**107672**
		Накладные расходы -	Тенге				**79095**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**64388**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14707**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28927**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**390516**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**134**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107672**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**390516**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**134**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107672**
		РАЗДЕЛ 5. Проемы					
		Окна					
170	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**83,1200**		**1901,04**	**158014**
		НР первого уровня	%	59,8		408,52	33957
		НР второго уровня	%	4,24		97,93	8140
		Накладные расходы	%	--		506,45	42096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,60	16009
		Сметная стоимость:				**2600,08**	**216119**

1	2	3	4	5	6	7	8
171	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**82,9800**		**19457,05**	**1614546**
		НР второго уровня	%	4,24		824,98	68457
		Накладные расходы	%	--		824,98	68457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1622,56	134640
		Сметная стоимость:				**21904,59**	**1817643**
172	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**5,8300**		**2526,02**	**14727**
		НР первого уровня	%	59,8		544,79	3176
		НР второго уровня	%	4,24		130,20	759
		Накладные расходы	%	--		675,00	3935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,08	1493
		Сметная стоимость:				**3457,10**	**20155**
173	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,0900**		**19457,05**	**99036**
		НР второго уровня	%	4,24		824,98	4199
		Накладные расходы	%	--		824,98	4199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1622,56	8259
		Сметная стоимость:				**21904,59**	**111494**
174	**С121-090201-0303 21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,7400**		**18291,34**	**13536**
		НР второго уровня	%	4,24		775,55	574
		Накладные расходы	%	--		775,55	574

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1525,35	1129
		Сметная стоимость:				**20592,24**	**15238**
175	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**8,6300**		**3000,47**	**25894**
		НР первого уровня	%	59,8		632,35	5457
		НР второго уровня	%	4,24		154,03	1329
		Накладные расходы	%	--		786,38	6786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,95	2614
		Сметная стоимость:				**4089,80**	**35295**
176	**С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**7,5900**		**22441,57**	**170332**
		НР второго уровня	%	4,24		951,52	7222
		Накладные расходы	%	--		951,52	7222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1871,45	14204
		Сметная стоимость:				**25264,54**	**191758**
177	**С121-090201-0103 21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,0400**		**20679,16**	**21506**
		НР второго уровня	%	4,24		876,80	912
		Накладные расходы	%	--		876,80	912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1724,48	1793
		Сметная стоимость:				**23280,43**	**24212**
178	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**7,4900**		**2653,77**	**19877**
		НР первого уровня	%	59,8		668,86	5010

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		140,88	1055
		Накладные расходы	%	--		809,74	6065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,08	2075
		Сметная стоимость:				**3740,59**	**28017**
179	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**7,4900**		**11626,66**	**87084**
		НР второго уровня	%	4,24		492,97	3692
		Накладные расходы	%	--		492,97	3692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		969,57	7262
		Сметная стоимость:				**13089,20**	**98038**
180	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**73,6300**		**758,15**	**55823**
		НР первого уровня	%	59,8		96,14	7078
		НР второго уровня	%	4,24		36,22	2667
		Накладные расходы	%	--		132,36	9746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,24	5245
		Сметная стоимость:				**961,75**	**70814**
181	**С121-090205-0101 21-090205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**73,6300**		**745,18**	**54868**
		НР второго уровня	%	4,24		31,60	2326
		Накладные расходы	%	--		31,60	2326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,14	4576
		Сметная стоимость:				**838,92**	**61770**

1	2	3	4	5	6	7	8
182	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**102,8600**		**59,23**	**6092**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	258
		Накладные расходы	%	--		2,51	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	508
		Сметная стоимость:				**66,68**	**6859**
183	**Е11-100106-0201 11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий**	**м2 проемов**	**27,4500**		**2614,73**	**71774**
		НР первого уровня	%	59,8		822,92	22589
		НР второго уровня	%	4,24		145,76	4001
		Накладные расходы	%	--		968,68	26590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,67	7869
		Сметная стоимость:				**3870,09**	**106234**
184	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Окно смотровое рентгенозащитное ОСР-1-930х1130-2,0**	**шт**	**3,0000**		**1203250,38**	**3609751**
		НР второго уровня	%	4,24		51017,82	153053
		Накладные расходы	%	--		51017,82	153053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100341,46	301024
		Сметная стоимость:				**1354609,65**	**4063829**
185	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Ставни рентгенозащитные СРЗ-О-2,0-18-15-18-18**	**шт**	**6,0000**		**528352,86**	**3170117**
		НР второго уровня	%	4,24		22402,16	134413
		Накладные расходы	%	--		22402,16	134413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44060,40	264362
		Сметная стоимость:				**594815,42**	**3568893**
186	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Окно глухое**	**шт**	**3,0000**		**137067,50**	**411202**
		НР второго уровня	%	4,24		5811,66	17435
		Накладные расходы	%	--		5811,66	17435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11430,33	34291

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**154309,49**	**462928**
				Витражи наружные			
188	**С121-090304-0108 21-090304-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**22,3943**		**33385,48**	**747644**
		НР второго уровня	%	4,24		1415,54	31700
		Накладные расходы	%	--		1415,54	31700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2784,08	62348
		Сметная стоимость:				**37585,11**	**841692**
189	**С121-090304-0207 21-090304-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**4,3963**		**75460,61**	**331745**
		НР второго уровня	%	4,24		3199,53	14066
		Накладные расходы	%	--		3199,53	14066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6292,81	27665
		Сметная стоимость:				**84952,95**	**373476**
				Витражи внутрение			
192	**С121-090304-0101 21-090304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**153,5600**		**19951,94**	**3063820**
		НР второго уровня	%	4,24		845,96	129906
		Накладные расходы	%	--		845,96	129906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1663,83	255498
		Сметная стоимость:				**22461,73**	**3449224**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**13747389**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9604179**
Материалы -			Тенге				**204621**
Всего заработная плата -			Тенге				**129209**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9258070
		Накладные расходы -	Тенге				487761
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				77267
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				410494
		Сметная прибыль -	Тенге				807355
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10899295
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				166
		Сметная заработная плата -	Тенге				129209
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4143210
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4143210
		Накладные расходы -	Тенге				175672
		Сметная прибыль -	Тенге				345511
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4664392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15563687
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				166
		Сметная заработная плата -	Тенге				129209
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки в санузлах					
221	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**47,6000**		**2869,22**	**136575**
		НР первого уровня	%	60,9		1626,07	77401
		НР второго уровня	%	4,24		190,60	9073
		Накладные расходы	%	--		1816,67	86474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,87	17844
		Сметная стоимость:				**5060,76**	**240892**
222	**С121-090304-0101 21-090304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Алюминиевые перегородки**	**м2**	**31,7600**		**19951,94**	**633674**
		НР второго уровня	%	4,24		845,96	26868
		Накладные расходы	%	--		845,96	26868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1663,83	52843
		Сметная стоимость:				**22461,73**	**713385**

1	2	3	4	5	6	7	8
223	**С121-090304-0203 21-090304-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением**	**м2**	**15,8400**		**41590,70**	**658797**
		НР второго уровня	%	4,24		1763,45	27933
		Накладные расходы	%	--		1763,45	27933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3468,33	54938
		Сметная стоимость:				**46822,48**	**741668**
224	**С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**12,0000**		**5039,72**	**60477**
		НР второго уровня	%	4,24		213,68	2564
		Накладные расходы	%	--		213,68	2564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,27	5043
		Сметная стоимость:				**5673,68**	**68084**
				Поручень П-1-4шт			
225	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	**м ограждения**	**16,0000**		**1644,74**	**26316**
		НР первого уровня	%	62,1		959,15	15346
		НР второго уровня	%	4,24		110,40	1766
		Накладные расходы	%	--		1069,55	17113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,14	3474
		Сметная стоимость:				**2931,44**	**46903**
226	**С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**24,4000**		**6058,39**	**147825**
		НР второго уровня	%	4,24		256,88	6268
		Накладные расходы	%	--		256,88	6268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,22	12327

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6820,49**	**166420**
227	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	**шт.**	**72,0000**		**428,37**	**30843**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	1308
		Накладные расходы	%	--		18,16	1308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	2572
		Сметная стоимость:				**482,26**	**34722**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1694505**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26316**
Материалы -			Тенге				**1020**
Всего заработная плата -			Тенге				**24712**
		Накладные расходы -	Тенге				**17113**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15346**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1767**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3474**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46903**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24712**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1520364**
Материалы -			Тенге				**5106**
Всего заработная плата -			Тенге				**127095**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1383790**
		Накладные расходы -	Тенге				**145146**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**77401**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**67745**
		Сметная прибыль -	Тенге				**133241**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1798751**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**143**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127095**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**147825**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**147825**
		Накладные расходы -	Тенге				**6268**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12327**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**166420**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2012074**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**171**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				151808
		РАЗДЕЛ 9. Кровля					
				Водосточная система			
266	Е11-120101-0901 11-120101-0901 РСНБ РК 2015	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**528,0000**		**3476,95**	**1835830**
		НР первого уровня	%	56,4		334,30	176508
		НР второго уровня	%	4,24		161,60	85323
		Накладные расходы	%	--		495,89	261831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,83	167813
		Сметная стоимость:				**4290,67**	**2265474**
267	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	**Желоб водосточный Д125**	**м**	**156,0000**		**866,52**	**135177**
		НР второго уровня	%	4,24		36,74	5732
		Накладные расходы	%	--		36,74	5732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,26	11273
		Сметная стоимость:				**975,52**	**152181**
268	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	**Соединитель желоба Д125**	**шт**	**52,0000**		**585,70**	**30457**
		НР второго уровня	%	4,24		24,83	1291
		Накладные расходы	%	--		24,83	1291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,84	2540
		Сметная стоимость:				**659,38**	**34288**
269	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	**Заглушка желоба Д125**	**шт**	**26,0000**		**585,70**	**15228**
		НР второго уровня	%	4,24		24,83	646
		Накладные расходы	%	--		24,83	646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,84	1270
		Сметная стоимость:				**659,38**	**17144**
270	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	**Держатель желоба Д125**	**шт**	**78,0000**		**497,45**	**38801**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		21,09	1645
		Накладные расходы	%	--		21,09	1645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,48	3236
		Сметная стоимость:				**560,02**	**43682**
271	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой**	**Воронка выпускная Д100**	**шт**	**44,0000**		**1059,08**	**46600**
		НР второго уровня	%	4,24		44,91	1976
		Накладные расходы	%	--		44,91	1976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,32	3886
		Сметная стоимость:				**1192,30**	**52461**
272	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой**	**Труба выпускная Д100**	**м**	**372,0000**		**1243,62**	**462626**
		НР второго уровня	%	4,24		52,73	19615
		Накладные расходы	%	--		52,73	19615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,71	38579
		Сметная стоимость:				**1400,05**	**520820**
273	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой**	**Держатель трубы Д100**	**шт**	**107,0000**		**722,10**	**77265**
		НР второго уровня	%	4,24		30,62	3276
		Накладные расходы	%	--		30,62	3276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,22	6443
		Сметная стоимость:				**812,93**	**86984**
274	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой**	**Колено трубы Д100**	**шт**	**132,0000**		**1163,38**	**153567**
		НР второго уровня	%	4,24		49,33	6511
		Накладные расходы	%	--		49,33	6511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,02	12806
		Сметная стоимость:				**1309,73**	**172884**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**2795550**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2795550**
Материалы -			Тенге				**1489694**
Всего заработная плата -			Тенге				**312958**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				959720
		Накладные расходы -	Тенге				302523
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				176508
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				126015
		Сметная прибыль -	Тенге				247846
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3345919
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				413
		Сметная заработная плата -	Тенге				312958
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3345919
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				413
		Сметная заработная плата -	Тенге				312958
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				18519936
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				675967
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				77139
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				25679
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				17766830
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				410911
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				18930847
	Накладные расходы II уровня		Тенге				802668
	ИТОГО:		Тенге				19733515
	Сметная прибыль		Тенге				1578681
	ИТОГО по смете:		Тенге				21312197

Наименование объекта - **Станция скорой медицинской помощи**

на **2-2-2 Общестроительные работы**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Полы на отм. -1.900					
				Отделочные работы на отм. 0.000			
				Потолок			
81	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**475,0400**		**478,11**	**227120**
		НР первого уровня	%	54,8		193,68	92005
		НР второго уровня	%	4,24		28,48	13531

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		222,16	105536
		Сметная прибыль	%	8		56,02	26613
		Сметная стоимость:				**756,29**	**359269**
82	**11-150212-0210 РСНБ РК 2015**	**Отделка потолков, АЛИНЕКС**	**м2**	**475,0400**		**1019,76**	**484429**
		НР первого уровня	%	54,8		362,89	172388
		НР второго уровня	%	4,24		58,62	27849
		Накладные расходы	%	--		421,52	200237
		Сметная прибыль	%	8		115,30	54773
		Сметная стоимость:				**1556,58**	**739439**
83	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**475,0400**		**483,78**	**229813**
		НР первого уровня	%	54,8		212,93	101149
		НР второго уровня	%	4,24		29,54	14033
		Накладные расходы	%	--		242,47	115182
		Сметная прибыль	%	8		58,10	27600
		Сметная стоимость:				**784,34**	**372594**
				Стены			
84	**11-150212-0206 РСНБ РК 2015**	**Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС**	**м2**	**698,0760**		**792,69**	**553356**
		НР первого уровня	%	54,8		248,19	173256
		НР второго уровня	%	4,24		44,13	30808
		Накладные расходы	%	--		292,32	204064
		Сметная прибыль	%	8		86,80	60594
		Сметная стоимость:				**1171,81**	**818014**
85	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**537,4860**		**396,61**	**213173**
		НР первого уровня	%	54,8		169,59	91155
		НР второго уровня	%	4,24		24,01	12903
		Накладные расходы	%	--		193,60	104058
		Сметная прибыль	%	8		47,22	25378
		Сметная стоимость:				**637,43**	**342610**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**160,5900**		**551,07**	**88496**
		НР первого уровня	%	54,8		205,73	33038
		НР второго уровня	%	4,24		32,09	5153
		Накладные расходы	%	--		237,82	38191
		Сметная прибыль	%	8		63,11	10135
		Сметная стоимость:				**852,00**	**136822**
87	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону+фартук**	**м2 поверхности облицовки**	**611,8230**		**3695,66**	**2261091**
		НР первого уровня	%	54,8		681,14	416738
		НР второго уровня	%	4,24		185,58	113540
		Накладные расходы	%	--		866,72	530278
		Сметная прибыль	%	8		364,99	223310
		Сметная стоимость:				**4927,37**	**3014679**
				Отделочные работы на отм. +3.300			
				Потолок			
88	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**239,4100**		**478,11**	**114464**
		НР первого уровня	%	54,8		193,68	46369
		НР второго уровня	%	4,24		28,48	6819
		Накладные расходы	%	--		222,16	53188
		Сметная прибыль	%	8		56,02	13412
		Сметная стоимость:				**756,29**	**181064**
89	**11-150212-0210 РСНБ РК 2015**	**Отделка потолков, АЛИНЕКС**	**м2**	**239,4100**		**1019,76**	**244142**
		НР первого уровня	%	54,8		362,89	86880
		НР второго уровня	%	4,24		58,62	14035
		Накладные расходы	%	--		421,52	100915
		Сметная прибыль	%	8		115,30	27605
		Сметная стоимость:				**1556,58**	**372661**
90	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**239,4100**		**483,78**	**115821**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		212,93	50977
		НР второго уровня	%	4,24		29,54	7072
		Накладные расходы	%	--		242,47	58049
		Сметная прибыль	%	8		58,10	13910
		Сметная стоимость:				**784,34**	**187779**
				Стены			
91	**11-150212-0206 РСНБ РК 2015**	**Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС**	**м2**	**593,9700**		**792,69**	**470832**
		НР первого уровня	%	54,8		248,19	147418
		НР второго уровня	%	4,24		44,13	26214
		Накладные расходы	%	--		292,32	173631
		Сметная прибыль	%	8		86,80	51557
		Сметная стоимость:				**1171,81**	**696021**
92	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**432,4800**		**396,61**	**171526**
		НР первого уровня	%	54,8		169,59	73346
		НР второго уровня	%	4,24		24,01	10383
		Накладные расходы	%	--		193,60	83729
		Сметная прибыль	%	8		47,22	20420
		Сметная стоимость:				**637,43**	**275676**
93	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**161,4900**		**551,07**	**88992**
		НР первого уровня	%	54,8		205,73	33223
		НР второго уровня	%	4,24		32,09	5182
		Накладные расходы	%	--		237,82	38405
		Сметная прибыль	%	8		63,11	10192
		Сметная стоимость:				**852,00**	**137589**
94	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**53,4000**		**3695,66**	**197348**
		НР первого уровня	%	54,8		681,14	36373
		НР второго уровня	%	4,24		185,58	9910
		Накладные расходы	%	--		866,72	46283
		Сметная прибыль	%	8		364,99	19490
		Сметная стоимость:				**4927,37**	**263122**

1	2	3	4	5	6	7	8
				Лестничная клетка			
				Потолок			
95	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**15,6000**		**478,11**	**7458**
		НР первого уровня	%	54,8		193,68	3021
		НР второго уровня	%	4,24		28,48	444
		Накладные расходы	%	--		222,16	3466
		Сметная прибыль	%	8		56,02	874
		Сметная стоимость:				**756,29**	**11798**
96	**11-150212-0210 РСНБ РК 2015**	**Отделка потолков, АЛИНЕКС**	**м2**	**15,6000**		**1019,76**	**15908**
		НР первого уровня	%	54,8		362,89	5661
		НР второго уровня	%	4,24		58,62	915
		Накладные расходы	%	--		421,52	6576
		Сметная прибыль	%	8		115,30	1799
		Сметная стоимость:				**1556,58**	**24283**
97	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,6000**		**483,78**	**7547**
		НР первого уровня	%	54,8		212,93	3322
		НР второго уровня	%	4,24		29,54	461
		Накладные расходы	%	--		242,47	3782
		Сметная прибыль	%	8		58,10	906
		Сметная стоимость:				**784,34**	**12236**
				Стены			
98	**11-150212-0206 РСНБ РК 2015**	**Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС**	**м2**	**101,5200**		**792,69**	**80474**
		НР первого уровня	%	54,8		248,19	25196
		НР второго уровня	%	4,24		44,13	4480
		Накладные расходы	%	--		292,32	29677
		Сметная прибыль	%	8		86,80	8812
		Сметная стоимость:				**1171,81**	**118962**

1	2	3	4	5	6	7	8
99	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**42,0000**		**396,61**	**16658**
		НР первого уровня	%	54,8		169,59	7123
		НР второго уровня	%	4,24		24,01	1008
		Накладные расходы	%	--		193,60	8131
		Сметная прибыль	%	8		47,22	1983
		Сметная стоимость:				637,43	26772
100	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**59,5200**		**551,07**	**32800**
		НР первого уровня	%	54,8		205,73	12245
		НР второго уровня	%	4,24		32,09	1910
		Накладные расходы	%	--		237,82	14155
		Сметная прибыль	%	8		63,11	3756
		Сметная стоимость:				**852,00**	**50711**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5621447**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5621447**
Материалы -			Тенге				**2667637**
Всего заработная плата -			Тенге				**2939567**
Накладные расходы -			Тенге				**1917534**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1610883**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**306651**
Сметная прибыль -			Тенге				**603118**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8142099**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3479**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2939567**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8142099**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3479**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2939567**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5621447**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2920894**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**32916**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**18673**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**2667637**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1610883
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				7232330
		Накладные расходы II уровня	Тенге				306651
		ИТОГО:	Тенге				7538981
		Сметная прибыль	Тенге				603118
		ИТОГО по смете:	Тенге				8142099
		ИТОГО по общей смете:					56236345

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			56 236 345	
		в том числе оборудование	Тенге				
		в том числе СМР	Тенге			56 236 345	
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге		1,2%	674 836	
		Итого с временными	Тенге			**56 911 181**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	398 378	
		Итого СМР в текущих ценах 2017	Тенге			**57 309 559**	
		Итого оборудование	Тенге			-	
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**57 309 559**	
		Итого в текущих ценах 2019 100% К=1,112825	Тенге		1,1128250	63 775 510	
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**63 775 510**	
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге		**0,980000**	**62 500 000**	
		НДС (12%)	Тенге		12%	7 500 000	
		Стоимость строительства	Тенге			**70 000 000**	

Подрядчик:

Директор ТОО "БЕК"

_____ Зулпыхаров Б.М.

Технический надзор:

Директор ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

_____ Батаев А.

Инженер по техническому надзору

_____ Егембердиев Т.

_____ Гилазбаев А.

_____ Бесбаев Б.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Jer Group "

_____ Цихашев В.М.

Инженер по авторскому надзору

_____ Нурсейтов Ш.