Форма 2

АКТ 15
премки выполненных работ от 27.10.2021г.

Заказчик: **ГУ "Управление строгительства Туркестанской области"**
Инженер:**ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО "БЕК"**
Договор : Доп.соглошение №7 от 25.05.2021г к договору **№ 4 от 13 марта 2018 г.**
Наименование стройки:"Строительство пристройки к районной поликлинике на 150 помещений в смену со станцией скорой помощи в г.Шардара Шардаринского ЮКО"

Наименование объекта - **Поликлиника**
на **2-1-2 Общестроительные работы АР**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка					
2	**Прайс-лист ТОО "Галерея ЮГ"**	**Кварц Грунт Бето. Контакт грубодисперсионный акриловый "Радуга-30"**	**м2**	**317,3380**		**156,46**	**49649**
		НР второго уровня	%	4,24		6,63	2105
		Накладные расходы	%	--		6,63	2105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,05	4140
		Сметная стоимость:				**176,14**	**55895**
4	**Е11-150301-0102 11-150301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 250 мм. Установка**	**м деталей**	**1781,1800**		**474,71**	**845540**
		НР первого уровня	%	54,8		241,89	430853
		НР второго уровня	%	4,24		30,38	54119
		Накладные расходы	%	--		272,28	484973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,76	106441
		Сметная стоимость:				**806,74**	**1436953**
5	**Прайс-лист**	**Молдинг М 017 240х180х 2000мм**	**шт**	**398,0000**		**23668,85**	**9420201**
		НР второго уровня	%	4,24		1003,56	399417

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1003,56	399417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1973,79	785569
		Сметная стоимость:				**26646,20**	**10605187**
6	**Прайс-лист**	**Молдинг М 014 160х35х2400мм**	**шт**	**7,0000**		**8665,21**	**60656**
		НР второго уровня	%	4,24		367,40	2572
		Накладные расходы	%	--		367,40	2572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		722,61	5058
		Сметная стоимость:				**9755,22**	**68287**
7	**Прайс-лист**	**Молдинг М 021 110х25 х2000мм**	**шт**	**404,1500**		**5006,56**	**2023402**
		НР второго уровня	%	4,24		212,28	85792
		Накладные расходы	%	--		212,28	85792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,51	168736
		Сметная стоимость:				**5636,35**	**2277930**
8	**Прайс-лист**	**Молдинг М 031 210х140х2000мм**	**шт**	**87,0000**		**19055,43**	**1657822**
		НР второго уровня	%	4,24		807,95	70292
		Накладные расходы	%	--		807,95	70292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1589,07	138249
		Сметная стоимость:				**21452,45**	**1866363**
27	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**4,6500**		**34602,37**	**160901**
		НР первого уровня	%	55,3		9723,16	45213
		НР второго уровня	%	4,24		1879,40	8739
		Накладные расходы	%	--		11602,56	53952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3696,39	17188
		Сметная стоимость:				**49901,32**	**232041**
28	**С121-110101-0106 21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**4,5105**		**20019,07**	**90296**
		НР второго уровня	%	4,24		848,81	3829
		Накладные расходы	%	--		848,81	3829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,43	7530
		Сметная стоимость:				**22537,31**	**101655**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**46,5000**		**2491,89**	**115873**
		НР первого уровня	%	54,8		516,17	24002
		НР второго уровня	%	4,24		127,54	5931
		Накладные расходы	%	--		643,71	29933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,85	11664
		Сметная стоимость:				**3386,45**	**157470**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**16801781**
		РАЗДЕЛ 5. Проемы					
				Витражи наружные			
188	**С121-090304-0108 21-090304-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**17,8086**		**33385,48**	**594547**
		НР второго уровня	%	4,24		1415,54	25209
		Накладные расходы	%	--		1415,54	25209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2784,08	49580
		Сметная стоимость:				**37585,11**	**669336**
				Витражи внутрение			
191	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**105,7881**		**4666,32**	**493641**
		НР первого уровня	%	60,9		2743,62	290243
		НР второго уровня	%	4,24		314,18	33237
		Накладные расходы	%	--		3057,81	323479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		617,93	65370
		Сметная стоимость:				**8342,05**	**882490**
193	**С121-090304-0203 21-090304-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом**	**м2**	**19,8800**		**41590,70**	**826823**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1763,45	35057
		Накладные расходы	%	--		1763,45	35057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3468,33	68950
		Сметная стоимость:				**46822,48**	**930831**
194	**С121-090301-0120 21-090301-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003**	**м2**	**5,2700**		**36013,48**	**189791**
		НР второго уровня	%	4,24		1526,97	8047
		Накладные расходы	%	--		1526,97	8047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3003,24	15827
		Сметная стоимость:				**40543,69**	**213665**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2696322**
		СМЕТА 2-1-5. ПОЛИКЛИНИКА. Электрооборудование. Электроосвещение.					
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование					
1	**Ц13-080306-0308 13-080306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА**	**шт**	**3,0000**		**50512,10**	**151536**
		НР первого уровня	%	42,8		13842,88	41529
		НР второго уровня	%	4,24		2728,65	8186
		Накладные расходы	%	--		16571,53	49715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5366,69	16100
		Сметная стоимость:				**72450,32**	**217351**
2	**51-080401-0304 51-080401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вводная панель ВРУ-1-14-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**142461,00**	**142461**
		НР второго уровня	%	4,24		6040,35	6040
		Накладные расходы	%	--		6040,35	6040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11880,11	11880
		Сметная стоимость:				**160381,45**	**160381**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**51-080401-0304 51-080401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вводная панель ВРУ-1-14-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**142461,00**	**142461**
		НР второго уровня	%	4,24		6040,35	6040
		Накладные расходы	%	--		6040,35	6040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11880,11	11880
		Сметная стоимость:				**160381,45**	**160381**
4	**51-080401-0305 51-080401-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**169735,00**	**169735**
		НР второго уровня	%	4,24		7196,76	7197
		Накладные расходы	%	--		7196,76	7197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14154,54	14155
		Сметная стоимость:				**191086,31**	**191086**
5	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт**	**1,0000**		**8004,59**	**8005**
		НР первого уровня	%	42,8		1368,87	1369
		НР второго уровня	%	4,24		397,43	397
		Накладные расходы	%	--		1766,31	1766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		781,67	782
		Сметная стоимость:				**10552,57**	**10553**
6	**С123-070201-0105 23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3206,22**	**3206**
		НР второго уровня	%	4,24		135,94	136
		Накладные расходы	%	--		135,94	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,37	267
		Сметная стоимость:				**3609,54**	**3610**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2961,38**	**2961**
		НР первого уровня	%	42,8		726,39	726
		НР второго уровня	%	4,24		156,36	156
		Накладные расходы	%	--		882,75	883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,53	308
		Сметная стоимость:				**4151,67**	**4152**
8	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**1777,51**	**1778**
		НР первого уровня	%	42,8		358,95	359
		НР второго уровня	%	4,24		90,59	91
		Накладные расходы	%	--		449,53	450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,16	178
		Сметная стоимость:				**2405,21**	**2405**
9	**С123-070204-0748 23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1359,93**	**1360**
		НР второго уровня	%	4,24		57,66	58
		Накладные расходы	%	--		57,66	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,41	113
		Сметная стоимость:				**1531,00**	**1531**
10	**С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1314,40**	**1314**
		НР второго уровня	%	4,24		55,73	56
		Накладные расходы	%	--		55,73	56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,61	110

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1479,74**	**1480**
11	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт**	**1,0000**		**8004,59**	**8005**
		НР первого уровня	%	42,8		1368,87	1369
		НР второго уровня	%	4,24		397,43	397
		Накладные расходы	%	--		1766,31	1766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		781,67	782
		Сметная стоимость:				**10552,57**	**10553**
12	**С123-070201-0105 23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3206,22**	**3206**
		НР второго уровня	%	4,24		135,94	136
		Накладные расходы	%	--		135,94	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,37	267
		Сметная стоимость:				**3609,54**	**3610**
13	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2961,38**	**2961**
		НР первого уровня	%	42,8		726,39	726
		НР второго уровня	%	4,24		156,36	156
		Накладные расходы	%	--		882,75	883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,53	308
		Сметная стоимость:				**4151,67**	**4152**
14	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**1777,51**	**3555**
		НР первого уровня	%	42,8		358,95	718
		НР второго уровня	%	4,24		90,59	181
		Накладные расходы	%	--		449,53	899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,16	356
		Сметная стоимость:				**2405,21**	**4810**