ФОРМА 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за 30 июля месяц 2015 г

Заказчик: ГККП «Толебийская районная поликлиника» УЗ ЮКО
Инженер: ТОО «ТК и З»
Подрядчик: ТОО «Даулет»
Договор №45-ТРП от 19. июня. 2015г. Общая стоимость договора без НДС 44 769 092 (сорок четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысячи девяносто две) тенге, сумма с НДС 50 141 383 (пятьдесят миллиона сто сорок одна тысячи триста восемьдесят три) тенге
Договор с техническим надзором №46 от 22.06.2015 г. На сумму без НДС 604 830 (шестьсот четыре тысячи восемьсот тридцать) тенге, сумма с НДС 677 409,6 (Шестьсот семьдесят семь тысячи четыреста девять) тенге шесть тиын.
Договор с авторским надзором №47 от 22. 06. 2015 г. На сумму без НДС 89 538,18 (восемьдесят девять тысяч пятьсот тридцать восемь) тенге восемьдесят тиын, сумма с НДС 100 282,76 (сто тысяч двести восемьдесят две) тенге семьдесят шесть тиын.
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания Врачебной амбулатории «Абай» при ГККП «Толебийская районная поликлиника» УЗ Южно-Казахстанской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчетный месяц		за отчетный месяц	
	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	16 376 559	18 341 747	16 376 559	18 341 747
Услуги инженера	201 610	225 803	201 610	225 803
Авторский надзор 0,2%	29 846	33 427	29 846	33 427
Всего к оплате	16 608 015	18 600 977	16 608 015	18 600 977

Удерживание аванса по строительно-монтажным работам и инжиниринговым услугам =15% 2 785 133 (два миллиона семьсот восемьдесят пять тысячи сто триста три) тенге.
Всего к оплате: 15 815 844 (пятнадцать миллиона восемьсот пятнадцать тысячи восемьсот сорок четыре) тенге.

Заказчик:

Главный врач

ГККП «Толебийская районная поликлиника»

Айтбаев Д.С.

Инженер:

Директор ТОО «ТК и З»

Дуйсебаев А.Е.

Подрядчик

Директор ТОО «Даулет»

Байметов А.К.

Эксперт по инжиниринговым услугам **Пусурманов М.Ж.**

Заказчик: ГККП «Толебийская районная поликлиника» УЗ ЮКО
Инженер: ТОО «ТК и З»
Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания Врачебной амбулатории «Абай» при ГККП «Толебийская районная поликлиника» УЗ Южно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ

за июль 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Количество	Стоимость Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные тенге / %
1	2	3		4	5	7	9
		Локальная смета 2-1-1					
1	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и цоколя	м2	221,29	32,87	7274	6547
2	Е46-34-2	Разборка бетонных крылец	м3	1,3	2430,59	3160	2140
3	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	70,26	14,39	1011	1002
4	Е46-40-1	Разборка покрытий кровель козырьков Кв-1, Кв-2 из	м2	9	24,92	224	178
5	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий отмостков толщиной 3 см шириной 1,5 мК=1,500;	м2	118,95	9,86	1173	1408
	Е46-41-1	Разборка бетонных оснований под отмосткиК=0,150;	м3	17,8425	2399,04	42805	27460
7	Е46-34-2	Разборка бетонного крыльца	м3	1,3	2430,59	3160	2140
		1.2 Внутренние отделочные работы					
8	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен на 2-х этажах	м2	661,83	32,87	21754	19579
9	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски 1-го и 2-го этажей	м2	204,27	25,7	5250	4988
10	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами 1-го и 2-го этажей	м2	15,12	81,77	1236	1 255
		1.3 Заполнения оконных и дверных проемов					
11	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками 1-го и 2-го этажей	м2	69,72	270,9	18887	16 070
12	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	67,52	158,38	10694	8725
		1.4 Полы					
13	Е57-2-7	(Тип К, 1-ый этаж) Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	23,77	116,63	2772	2843
14	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плиткиК=1,050;	м	24,9585	20,76	518	569
15	Е57-2-5	(Тип Л) Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	113,5	17,38	1973	2090
16	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материаловК=1,070;	м	121,445	5,64	685	737
17	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	м2	113,5	20,6	2338	2586
18	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	м2	113,5	11,07	1256	1392
19	Е46-42-2	(Тип Д) Разборка дощатых покрытий полов	м2	34,52	38,57	1331	1198
20	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материаловК=1,050;	м	36,246	5,64	204	221
21	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	м2	34,52	20,6	711	787
22	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	м2	34,52	11,07	382	424
23	Е46-41-1	(Тип Б) Разборка бетонных оснований под полы на гравийК=0,100;	м3	2,047	2399,04	4911	3151
24	Е57-2-5	(Тип Л, 2-ой этаж) Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	34,52	17,38	600	636
25	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материаловК=1,070;	м	36,9364	5,64	208	224
26	Е57-2-4	Разборка покрытия полов из штучного паркета на мастике	м2	34,52	73,19	2527	2683
27	Е11-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kзпр1=0,8; kзпс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	м2	34,52	57,97	2001	1984
28	Е11-4-1	Разборка слоя оклеечной гидроизоляции из водонепроницаемой бумаги kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kзпр1=0,8; kзпс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	м2	34,52	97,49	3365	3294

1	2	3		4	5	7	9
29	Е57-2-4	(Тип Д) Разборка покрытия полов из штучного паркета на мастике	м2	34,52	73,19	2527	2683
30	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материаловК=1,070;	м	36,9364	5,64	208	224
31	Е11-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kзкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	м2	34,52	57,97	2001	1984
32	Е11-4-1	Разборка слоя оклеечной гидроизоляции из водонепроницаемой бумаги ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kзкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	м2	34,52	97,49	3365	3294
		1.5 Кровля					
33	Е46-40-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	237,5	24,56	5833	4805
34	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	м2	237,5	24,15	5736	5581
		Раздел 2 Ремонтные работы					
		2.2 Внутренние отделочные работы					
47	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	м2	86,29	116,32	10037	5730
51	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором	м2	592,085	331,19	196093	88444
56	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	24,417	375,15	9160	8 412
		2.3 Стены и перегородки					
	Е11-2-9	Устройство бетонного фундамента под перегородки	м3	1,267	10493,03	13295	917
62	Е6-11-10	Армирование фундаментов	т	0,04269	5604,41	239	95
63	26302	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,03613	67700	2446	
64	19363	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,00656	65000	426	
65	Е51-2-1	Разработка грунта за глубину до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	м3	3,96	967,13	3830	3 454
66	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	55,26	965,17	53335	16 110
67	32877	Каркасы и сетки плоские С-3: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	т	0,04372	41200	1801	
68	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	52	8,62	448	402
69	Е6-11-1	Установка ершей длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,00957	59912,58	573	498
70	44930	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,00957	53000	507	
71	Е7-20-3	Установка монтажных изделий Им-1 массой до 20 кгК=13,000;	т	0,00767	169381,63	1299	98
		Полы					
90	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	36,95	269,24	9948	2 654
91	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ktpp1=4; ktpм1=4; kзпр1=4; kзкс1=4; kзпм1=4; kмат1=4;	м2	36,95	141,5	5228	170
92	Е11-4-1	Устройство слоя оклеечной гидроизоляции водонепроницаемой бумагой на битумной мастике	м2	36,95	241,51	8924	4 408
95	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	75,03	269,24	20201	5 389
96	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ktpp1=4; ktpм1=4; kзпр1=4;	м2	75,03	141,5	10617	346
97	Е11-4-1	Устройство слоя оклеечной гидроизоляции водонепроницаемой бумагой на битумной мастике	м2	75,03	241,51	18120	8 951
100	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	96,02	269,24	25852	6 896
101	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ktpp1=4; ktpм1=4; kзпр1=4; kзкс1=4; kзпм1=4; kмат1=4.	м2	96,02	141,5	13587	442
102	Е11-4-1	Устройство слоя оклеечной гидроизоляции водонепроницаемой бумагой на битумной мастике	м2	96,02	241,51	23190	11 456
103	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kзкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	м2	96,02	533,45	51222	13 371

1	2	3		4	5	7	9
		2.5 Заполнение оконных и дверных проемов					
107	Е10-91-8	Установка оконных блоков ОК-1 на 2-х этажах из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2К=34,000;	м2	69,36	379,3	26308	15347
108	Е10-91-7	Установка оконных блоков ОК-2 на 1-ом этаже из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), пятиэлементных (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2	м2	0,9	527,23	475	281
109	Е10-91-3	Установка оконных блоков ОК-3 из ПХВ профилей,	м2	0,15	510,23	77	42
110	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трех- и пятистворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом	м2	70,26	5206	365774	
111	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,15	5206	781	
112	Е10-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 мК=34,000;	м2	69,36	225,99	15675	8301
113	Е10-22-1	Установка ПВХ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	м2	1,05	410,97	432	237
114	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	м	45,8	2030	92974	
	42069	Блоки дверные с двупольными типа ДП 21-14	м2	2,94	5230	15376	
122	32269	Створки фрамужные одинарные для общественных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 0,6-1,0 м2	м2	0,84	2130	1789	
		2.7 Кровли					
150	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	237,5	902,94	214448	80745
151	26696	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32 мм, IV сорта	м3	8,123	7940	64497	
152	Е14-34-1	Покрытие пленкой кровель	м2	237,5	37,39	8880	4821
153	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,4125	23143,99	9547	1852
154	Е10-12-1	Подшивка карнизов досками обшивки	м2	66,24	106,47	7053	7109
155	24504	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	м3	1,65	12700	20955	
156	423683	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	47,2	396	18691	
157	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	237,5	21,42	5087	1490
158	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	м3	0,4125	1911,45	788	159
159	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	1320,84	2642	2478
160	41671	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,236	10900	2572	
161	42036	Для обрешетки бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,55	8200	4510	
162	26330	Для подшивки доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 30 мм, III сорта	м3	0,043	10600	456	
163	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткойК=2,000;	м2	1,36	3960	5386	
164	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданияхК=2,000;	м2	0,528	387,66	205	19
165	1-1-792	Скобяные изделия для для слуховых окон	комплект	2	843	1686	
166	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стенок слуховых окон колером масляным разбеленным	м2	2,62	179,35	470	256
167	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	5,81	845,17	4910	1713
168	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	5,81	21,42	124	36
169	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуков) из листовой оцинкованной стали	м2	4,65	568,05	2641	880
170	Е10-5-1	Установка элементов лестницы из брусьевК=2,000;	м3	0,0736	23143,99	1703	330

1	2	3		4	5	7	9
171	42036	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сортаК=2,000;	м3	0,0256	8200	210	
172	28157	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сортаК=2,000;	м3	0,048	7310	351	
173	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	м3	0,0736	1911,45	141	28
		2.8 Усиление стен					
174	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1209,5	151,31	183009	135159
175	32877	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	т	3,4833	41200	143512	
176	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	3387	8,62	29196	26215
177	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ktpp1=2; ktpm1=2; ksnp1=2; ksxe1=2; ksnm1=2; kmat1=2;	отверстие	3387	16,34	55344	49687
178	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	3,3866	59912,58	202900	176465
179	44930	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	3,3866	53000	179490	
	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	1209,5	616,59	745766	317177
181	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования ktpp1=4; ktpm1=4; ksnp1=4; ksxe1=4; ksnm1=4; kmat1=4;	м2	1209,5	287,81	348106	100597
		Локальная смета № 2-1-2					
		Раздел1 Электрооборудование					
8	Е21-2-2	Прокладка ПВХ труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	21	79,85	1677	1286
9	Е21-2-1	Прокладка ПВХ труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 20мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	141	72,13	10170	7684
10	99-13-1	Труба ПВХ, d=32мм	м	21	24	504	
11	99-13-2	Труба ПВХ, d=20мм	м	141	10	1410	
12	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6мм 2	м	21	11,05	232	225
13	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	84	4,55	382	374
14	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,105	37410	3928	
15	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 4мм 2	м	15	11,05	166	160
16	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением 4 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	18	4,55	82	80
17	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,033	25484	841	
18	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5мм 2	м	126	9,33	1176	1156

1	2	3		4	5	7	9
19	Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	237	3,98	943	949
20	Е21-4-1	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,363	16322	5925	
		Локальная смета № 2-1-5					
		Раздел 1 Демонтажные работы					
1	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром до 25 мм	м	194	51,07	9908	12538
2	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 32 мм	м	3	88,41	265	337
3	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	35	197,2	6902	8232
4	Е18-2-1	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	котел	2	3870,96	7742	8813
5	Е18-13-1	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем,	насос	2	935,47	1871	2318
6	Е18-10-1	Демонтаж расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	бак	1	275,84	276	330
	Е16-9-6	Демонтаж газоходов из стальных бесшовных труб диаметром 159 ммК=2,000; ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м	9	83,24	749	879
8	Е9-61-4	Демонтаж дымовой трубы ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	т	0,20328	17883,4	3635	1753
9	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром до 25 мм	м	12	51,07	613	776
10	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 32 мм	м	20	88,41	1768	2236
		Раздел 2 Тепловое оборудование и материалы					
12	80-3-1(пл)	Котел "Z-40"	шт	2	77342	154684	
14	99-3-1(пл)	Насос Stratos-30/1-6P	шт	2	45547	91094	
17	99-3-2(пл)	Бак REFLEX расширительный, V=25 м3	шт	1	2989	2989	
		Локальная смета № 2-1-6					
		Раздел 1 Демонтажные работы 1.1 Водопровод					
1	Е16-14-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м	135	95,86	12941	16223
2	Е16-22-1	Разборка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа	узел	1	636,55	637	771
		1.2 Канализация					
3	Е16-13-1	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м	106	42,74	4530	5778
4	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	комплек	22	101,59	2235	2783
		2.2 Канализация				0	
23	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	м	106	620,54	65777	14444
26	20553	Прочистка, d=50 мм	10шт	0,4	820	328	
27	22014	Ревизия п/з, d=110 мм	10шт	0,3	6190	1857	
28	20553	Тройник прямой, d=50 мм	10шт	2,6	820	2132	
29	Е65-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	3	1437,2	4312	1272
		Локальная смета 4-1-1					
		Раздел 3 ЛЭП-0,4 кВ					
88	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ 25/6-10	шт	1	163900	163900	
89	75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10У1	шт	1	117500	117500	
		Локальная смета 6-2-1					
		Общестроительные сантехнические работы					
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,970;	м3	27,742	33,67	934	374
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	0,85	218,93	186	210

1	2	3		4	5	7	9
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	0,85	218,93	186	210
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,800	м3	20,32	6,48	132	42
5	09.01.1933	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы К=0,200	м3	5,08	134,1	681	770
6	Е22-11-1	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 25мм	шт	1	500	500	
7	8-4-1027	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-25x2,8 питевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010	м	34,34	60	2060	
8	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (тройник с пож подставкой) диаметром 100-250мм	м	0,0373	247994,13	9250	3949
9	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	врезка	1	450,63	451	372
10	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов, муфт	шт	2	300,56	601	334
11	99-4-45	Переход п/э SDR17 50x25	шт	1	282	282	
12	8-4-1434	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	67	67	
13	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1	17076,87	17077	393
14	Е16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов (выпусков) из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	м	5	712,05	3560	788
15	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,7	7994,17	21584	6929
16	30-18-24	Плиты КЦД-15, КЦП-15-1 покрытий, перекрытий и , днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые К=2,000	м3	1,3	32800	42640	
17	30.01.1946	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 20 до 22,5К=1,000	м3	-1,3	134	-174	
18	30.01.1945	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 15 до 20К=1,000	м3	-1,3	250	-325	
19	30-18-31	Кольца КЦ15-9 для колодцев сборные железобетонные Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) К=4,000	м	3,56	8530	30367	
20	30-18-40	Кольца горловин смотровых, марка КЦО-1	шт	4	913	3652	
21	30-18-30	Кольца КЦ7-3 для колодцев сборные железобетонные Dв=700 мм, высота 0,29 м (ГОСТ 8020-90) К=2,000	м	0,58	4985	2891	
22	99-6-16	Люк полимерно-песчаный, тип "Л"	шт	2	2933	5866	
23	2-1-267	Стремянка С-2К=2,000	т	0,03536	133700	4728	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4 260 675	
		Накладные расходы -	Тенге			1 350 317	
		Непормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			336 659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5 947 651	
		Итого по смете	Тенге			**5 947 651**	
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			**202 220**	
		Итого	Тенге			**6 149 871**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	Тенге			**43 049**	
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**61 499**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**24 599**	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**6 279 019**	
		Итого в текущих ценах 2012г. с К=2,08774	Тенге			**16 055 450**	
		Налоги обязательные сборы платежы 2%	Тенге			**321 109**	
		Итого:	Тенге			**16 376 559**	
		НДС 12%	Тенге			**1 965 187**	
		ВСЕГО	Тенге			**18 341 747**	

Инженер:
Эксперт по ценообразованию услугам

Пусурманов М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Даулет"

Байменов А.К.