ФОРМА 3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за 15 сентябрь месяц 2015 г

Заказчик: ГККП «Толебийская районная поликлиника» УЗ ЮКО
Инженер: ТОО «ТК и З»
Подрядчик: ТОО «Даулет»
Договор №45-ТРП от 19. июня. 2015г. Общая стоимость договора без НДС 44 769 092 (сорок четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысячи девяносто две) тенге, сумма с НДС 50 141 383 (пятьдесят миллиона сто сорок одна тысячи триста восемьдесят три) тенге
Договор с техническим надзором №46 от 22.06.2015 г. На сумму без НДС 604 830 (шестьсот четыре тысячи восемьсот тридцать) тенге, сумма с НДС 677 409,6 (Шестьсот семьдесят семь тысячи четыреста девять) тенге шесть тиын.
Договор с авторским надзором №47 от 22. 06. 2015 г. На сумму без НДС 89 538,18 (восемьдесят девять тысяч пятьсот тридцать восемь) тенге восемьдесят тиын, сумма с НДС 100 282,76 (сто тысяч двести восемьдесят две) тенге семьдесят шесть тиын.
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания Врачебной амбулатории «Абай» при ГККП «Толебийская районная поликлиника» УЗ Южно-Казахстанской области»

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчетный месяц		за отчетный месяц	
	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	44 769 092	50 141 383	13 738 402	15 387 009,04
Услуги инженера	604 830	677 409,6	177 417	225 803,6
Авторский надзор 0,2%	89 538,18	100 282,76	26 265,18	33 428,76
Всего к оплате	31 725 058,18	50 919 075,36	13 942 084,18	15 646 241,40

Удерживание аванса по строительно-монтажным работам и инжиниринговым услугам =15% 2 341 950,44 (два миллиона триста сорок одна тысячи девятсот пятьдесят) тенге сорок четыре тиын.
Всего к оплате: 13 304 290,96 (тринадцать миллионов триста четыре тысячи двести девяносто) тенге девяносто шесть тиын.

Заказчик:

Главный врач

ГККП «Толебийская районная поликлиника»

_____Айтбаев Д.С.

Инженер:

Директор ТОО «ТК и З»

_____Дуйсебаев А.Е.

Подрядчик

Директор ТОО «Даулет»

_____Байметов А.К.

Эксперт по инжиниринговым услугам _____Пусурманов М.Ж.

Заказчик: ГККП «Толебийская районная поликлиника» УЗ ЮКО
Инженер: ТОО «ТК и З»
Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания Врачебной амбулатории «Абай» при ГККП «Толебийская районная поликлиника» УЗ Южно-Казахстанской области»

Договор №45-ТРП от 19. июня. 2015г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость тенге	Накладные расходы
					Всего	Всего	
					ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
							%
1	2	3		4	5	7	9
		Локальная смета 2-1-1					
48	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м3	379,14	304,07	115285	34040
49	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	м2	21,4	19,52	418	322
50	Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным	т	260,62	183,67	47868	27376
51	Е15-180-3	Улучшенная окраска прокладленных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1099,18	285,16	313442	8255
54	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и деревянных откосов	м2	-24,417	375,15	-9160	-8412
55	Е15-180-3	Улучшенная окраска перегородок поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	118,9	316,78	37665	8559
57	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов	м2	30,519	316,78	9668	2196
58	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	м2	88,63	19,52	1730	1334
60	Е15-17-3	Гладкая облицовка стен и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	78,69	185,33	14584	6709
		2.4 Полы					
72	Е11-27-3	(ТД-9-2, на 1-ом этаже) Устройство покрытий из керамических плиток на цементном растворе	м2	36,73	993,32	36485	8274
73	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,050;	м	38,5665	146,01	5631	2 055
74	Е11-4-1	Устройство слоя оклеечной гидроизоляции водонепроницаемой бумагой на битумной мастике	м2	36,73	241,51	8871	4381
75	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике ктрп1=2; ктрм1=2; кзнр1=2; кэкс1=2; кпм1=2; кмат1=2;	м2	36,73	533,45	19594	5115
76	Е11-27-3	(ТД-10-2, на 1-ом этаже) Устройство покрытий из керамогранитных плит на цементном растворе	м2	56,02	1563,5	87587	12618
77	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитныхК=1,050;	м	58,821	960,83	56517	2954
78	Е11-4-1	Устройство слоя оклеечной гидроизоляции водонепроницаемой бумагой на битумной мастике	м2	56,02	241,51	13529	6683
79	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике ктрп1=2; ктрм1=2; кзнр1=2; кэкс1=2; кпм1=2; кмат1=2;	м2	56,02	533,45	29884	7801
80	Е11-36-2	(Тип Л) Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	71,7	779,79	55911	5539
81	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070;	м	76,719	125,78	9650	1593
86	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; ктрп1=2; ктрм1=2; кзнр1=2; кэкс1=2; кпм1=2; кмат1=2;	м2	-7,12	99,41	-708	-36
87	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов (бордюров) 16	м	7,476	33,13	248	178

					строителей	строителей	%
89	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,050;	м	38,7975	146,01	5665	2067
94	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитныхК=1,050;	м	78,7815	960,83	75696	3956
98	Е11-36-2	(Тип Л) Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	96,02	779,79	74875	7417
99	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070;	м	102,7414	125,78	12923	2132
105	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; kтрр1=2; kтрм1=2; kпар1=2; kже1=2; kпам1=2; kмат1=2;	м2	-8,28	99,41	-823	-41
106	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусовК=1,050;	м	8,694	33,13	288	206
		2.6 Козырек Кв-1					
143	2-1-120	Прогоны (уголок 56х36х4) дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,03824	101700	3889	
144	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,03824	2818,82	108	44
145	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	2,9	109,76	318	191
146	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3,74	902,94	3377	1271
147	01.02.1973	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	м3	0,044	7940	349	
148	Е58-18-4	Устройство фартуков из листовой стали	м	1,7	190,3	324	74
149	Е10-52-1	Отпескивание обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	3,74	21,42	80	24
		2.9 Фундамент под котел				0	
182	Е51-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах	м3	0,45	1104,14	497	441
183	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,38	11031,36	4192	295
184	Е6-11-10	Армирование фундамента	т	0,00682	5604,41	38	15
185	04.01.1974	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,00682	61300	418	
		2.10 Пожарная лестница				0	
186	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,05346	15836,44	847	335
187	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05346	133700	7148	
188	Е15-179-6	Двухслойная окраска кузбасским лаком по металлу решеток	м2	2,24	101,48	227	202
		2.11 Усиление пожарной лестницы				0	
189	Е11-2-9	Устройство бетонного фундамента	М3	0,36	10707,23	3855	261
190	Е9-17-1	Монтаж стоек Ст-1 одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,39299	5455,18	2144	824
191	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,34779	154400	53699	
192	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,0452	154200	6970	
193	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных	т	0,39299	630	248	107
194	Е9-25-1	Монтаж балок МБ-1 прогонов при шаге ферм до 12 м и	т	0,07872	5876,39	463	207
195	2-1-120	Балки из прокатных профилей	т	0,07872	101700	8006	
196	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07872	2818,82	222	90
197	Е13-26-6	Окраска за 2 раза металлических загрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 kтрр1=2; kтрм1=2; kпар1=2; kже1=2; kпам1=2; kмат1=2;	м2	13,68	41,98	574	106
		Локальная смета 2-1-2 Электрооборудование и освещение					
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1	2070	2070	1312
2	75-6-46	Вводно-распределительные панели ВРУ1-21-10УХЛ4	шт	1	106400	106400	

					строителей	строителей	%
3	ЦЗ-573-4	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350мм**	шт	1	514	514	260
4	99-2-3	Бокс ЩРВ-11-9	шт	1	333	333	
5	ЦЗ-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	501,2	3508	1525
6	80-2-1	Автомат ВА47-29 3Р 25А	шт	1	217	217	
7	80-2-2	Выключатель АД12-2Р-20А, АД12-2Р-10А, 10 мА	шт	6	588	3528	
21	18.03.1956	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах. Диаметры труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116x116x63 мм, тип У272УХЛ3	шт	3	92	276	
22	ЦЗ-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	3	514	1542	
23	99-2-4	Бокс КМПн 2/2	шт	3	103	309	
24	ЦЗ-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	501,2	1504	654
25	80-2-3	Автомат ВА47-29 1Р 16А	шт	3	73	219	
26	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	34,7	208	191
27	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-201-10/220	шт	6	68	408	
28	ЦЗ-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 kмат1=0;	м	35	31	1085	939
29	01.04.1983	Сталь полосовая 25x4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0.02765	46400	1283	
		Раздел 2 Электроосвещение					
30	ЦЗ-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и	шт	1	514	514	260
31	99-2-2	БОКС щрн-п-12	шт	1	456	456	
32	ЦЗ-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	501,2	3007	1307
33	80-2-1(п.п)	Автомат ВА47-29 4Р 25А	шт	1	217	217	
34	ЦЗ-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	3	73	219	
35	80-2-5(п.п)	Автомат ВД63 2Р 16А 10мА	шт	2	2008	4016	
38	ЦЗ-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	501,2	2506	1090
39	80-2-1(п.п)	Автомат ВА47-29 4Р 25А	шт	1	217	217	
40	80-2-3(п.п)	Автомат ВА47-29 1Р 16А	шт	2	73	146	
41	80-2-5(п.п)	Автомат ВД63 2Р 16А 10мА	шт	2	2008	4016	
4	ЦЗ-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	501,2	1504	654
45	80-2-1(п.п)	Автомат ВА47-29 3Р 25А	шт	1	217	217	
46	80-2-3(п.п)	Автомат ВА47-29 1Р 16А	шт	2	73	146	
47	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	шт	25	377,16	9429	8341
48	99-2-5(п.п)	Светильник OPL/S 436 с люминесцентными лампами	шт	8	5522	44176	
49	99-2-6(п.п)	Светильник ALS.OPL 418 с люминесцентными лампами	шт	17	3 884	66028	
50	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	шт	16	244,37	3910	3 215
51	99-2-5(п.п)	Светильник OPL/S 218 с люминесцентными лампами	шт	9	1767	15903	
52	99-2-7(п.п)	Светильник OD111 с люминесцентными лампами	шт	7	1775	12425	
53	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	шт	2	135,55	271	268
54	99-17-18(п.п)	Светильник ЛБО 29 с автономным питанием	шт	2	1397	2794	
55	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	14	219,93	3079	2 742
56	17.01.2014	Светильник потолочный, тип НПО21-100УХЛ4	шт	7	871	6097	
57	17.01.1983	Светильник, тип НПО21-60-УХЛ4	шт	7	209	1463	
58	17.06.1980	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип FD36	шт	28	101	2828	
59	17.06.1977	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип FD18	шт	186	82	15252	

					строителей	строителей	%
60	99-17-19(пп)	Лампа FSD-11 люминесцентная компактная	шт	7	187	1309	
61	17.06.2016	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	шт	7	39	273	
62	17.06.2009	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	шт	7	24	168	
70	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	48	34,7	1666	1 528
71	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-291-10/220	шт	48	68	3264	
72	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	45,74	46	33
73	18.01.2014	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	1	182	182	
74	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	43	35,4	1522	1369
75	18.01.2012	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	43	156	6708	
76	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	3	82,17	247	174
77	18.01.2018	Выключатель однополюсный для открытой установка, поворотный брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3	215	645	
		Локальная смета № 2-1-3 Пожарная сигнализация					
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей	шт	1	4487,6	4488	3848
2	80-3-1	Прибор "Гранит-8" приемно-контрольный на 8 шлейфов	шт	1	5974	5974	
3	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	44	153,5	6754	5702
4	80-3-2(пп)	Датчик ИП 101-1А-А1 пожарный тепловой	шт	44	299	13156	
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном	шт	35	369,9	12947	10931
6	80-3-3(пп)	Датчик ИП 212-63М пожарной сигнализации дымовой	шт	35	362	12670	
7	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор ручной в одноблочном исполнении	шт	2	980	1960	1710
8	80-3-4(пп)	Извещатель ИПР-514-2 пожарный ручной	шт	2	12586	25012	
9	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий	шт	2	2062,7	4125	3568
10	80-3-5(пп)	Оповещатель звуковой и тепловой "Бия С-2"	шт	2	2197	4394	
11	80-3-6	Выпрямитель КВ-24М	шт	1	4726	4726	
12	80-4-1	Устройство Атлас-3ф исп 2 оконечное	шт	1	4627	4627	
13	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием, прокладываемый по кабель-каналам	м	264	27,5	7260	4396
14	99-3-47(пп)	Кабель-каналы 20х12,5 мм	м	264	15	3960	
15	99-16-1(пп)	Кабель КПСВ сечением 1х2х0,5 мм2	м	264	22	5808	
16	Е21-2-1	Прокладка ПВХ кабель-канала по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	20	72,13	1443	1091
17	99-13-2(пп)	Труба ПВХ, d=20 мм	м	20	10	200	
18	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20	27,7	554	384
19	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,02	39710	794	
		Локальная смета 2-1-4 Отопление					
11	Е-15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	83,8	148,39	12435	9505
12	Е15-16-10	Антикоррозийное покрытие металлических поверхностей лаком БТ-177 за два раз	м2	0,53	22,22	12	2
13	Е26-28-5	Пенополиуретановая изоляция поверхностей труб методом напыления	м3	0,03	6740,11	202	160
14	99-49-1	Пенополиуретан	кг	0,36	318	114	
15	Е18-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм	м	197	10,99	2165	2696
32	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	5	958,45	4792	360

					строителей	строителей	%
33	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2	415	830	138
34	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	21,8	70	17
35	Е13-26-21	Окраска за 2 раза металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ktpp1=2; ktpm1=2; ktnp1=2; kэкс1=2; knpm1=2; kмат1=2;	м2	3,2	39,28	126	18
36	Е13-26-21	Изоляция трубопроводов диаметром до 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	7,5	79,77	598	317
37	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	20	81,37	1627	860
38	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dн=18-57 мм	м3	0,04	17600	704	
39	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	27,5	114,31	3144	891
40	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-	1000м2	0,00813	185900	1511	
41	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей газоходов и дымовой трубы грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,4	21,8	249	59
42	Е13-26-21	Окраска за 2 раза металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ktpp1=2; ktpm1=2; knp1=2; kэкс1=2; knpm1=2; kмат1=2;	м2	11,4	39,28	448	61
43	Е26-3-15	Изоляция газоходов и дымовой трубы диаметром 159-219 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	19	121,13	2301	1368
44	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dн=114-219 мм	м3	0,72	12800	9216	
45	Е26-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине	м	19	188,55	3582	856
46	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	1000м2	0,0173	185900	3216	
47	61-35-3(об)	Огнетушитель углекислотный заряженный ОУ-8	шт	1	1440	1440	
48	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	32	10,99	352	438
49	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением олифы	м2	1	148,39	148	113
50	16718	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	2	200	400	
		Раздел 3 Вентиляция					
51	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,45	1138,88	1651	468
52	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	зонт	1	859,88	860	81
53	Е20-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2400 мм	зонт	1	2912,29	2912	378
54	Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,7	1114,62	780	207
55	Е20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 3	решетка	1	684,15	684	237
56	Е20-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	зонт	1	1083,7	1084	106
57	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 315 мм	дефлектор	1	2247,08	2247	550
		Раздел 2 Монтажные работы 2.1 Водопровод					

					строителей	строителей	%
5	12063	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	25	500	12500	
6	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	м	135	330,93	44676	40556
7	8-4-1027	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=0,929;	м	125,415	60	7525	
8	19457	Тройник прямой, d=25 мм	10шт	2,1	178	374	
9	23109	Угольник прямой, d=25 мм	10шт	1,2	241	289	
10	Е17-8-1	Установка индивидуальных нагревателей	комплект	6	1512,32	9074	10801
11	80-8-8(пп)	Водонагреватель электрический "Ариетон", V=30 л	шт	6	7450	44700	
12	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	2	3080,67	6161	5795
13	99-9-19(пп)	Насос Wilo PB-088EA	шт	2	5668	11336	
14	9-4-981	Кран 11б27п1 шаровый из штампованной латуни, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20	шт	1	526	526	
15	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	счетчик	1	75,82	76	87
16	99-8-15(пп)	Счетчик ETK-I-MZ-25 холодной воды крыльчатый	шт	1	5849	5849	
17	39181	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10б86бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1	463	463	
18	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	858,7	859	52
19	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления водомерного узла	т	0,02	17355,76	347	228
20	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,02	154400	3088	
21	40064	Фланцы стальные приварные и свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	2	202	404	
22	26214	Спец. соединения стальные: втулки, d 50 мм	шт	1	1010	1010	
		2.2 Канализация					
24	25214	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без слива, размер 550x420x150 мм	комплект	22	5290	116380	
25	35075	Смесители для умывальников См-Ум-ПКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	комплект	22	1750	38500	
		Локальная смета № 4-1-1 Электротехнические работы					
		Раздел 3 Тэп-0,4 кВ					
96	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	шт	1	62,9	63	53
97	80-1-2(пп)Прим.	Счетчик СЭТ4-1	шт	1	1870	1870	
98	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1	514	514	260
99	99-1-23(пп)	Щит ЩМП-1-0-74	шт	1	4948	4948	
		Раздел 4 Наружное освещение (7 шт)					
100	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=7,000;	м3	0,63	218,93	138	156
101	Е11-2-9	Устройство бетонного фундаментаК=7,000;	м3	0,686	10622,18	7287	478
102	Е9-17-1	Монтаж стоек фонарей (пп. 5,6,7)К=7,000;	т	0,75922	4646,85	3528	1501
105	Ц8-611-1	Предохранитель	шт	7	276,5	1936	1360
106	99-2-26	Предохранитель однополюсный резьбовой Е27	шт	7	198	1386	
107	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200x200 мм	шт	7	254,8	1784	1802
108	18.03.1953	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	шт	7	244	1708	
109	Ц8-152-3	(Поз.11) Конструкции металлические кабельные: труба приваренная к протяжной коробкеК=7,000;	т	0,01673	82583	1382	123
110	02.01.1941	Конструкции стальные из одного профиля (труба 25x3,2)К=7,000;	т	0,01673	147100	2461	
111	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах масса 1 м до 1 кгК=7,000;	м	84	27,7	2327	1612

					строителей	строителей	%
112	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=7,000;	1000м	0,084	52100	4376	
113	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 45х45х5 мм kмат1=0;	шт	7	170,6	1194	1010
114	01.03.1983	Сталь полосовая 45х4 мм (ГОСТ 103-76)К=7,000;	т	0,05901	46400	2738	
115	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 ммК=7,000; kмат1=0;	м	17,5	30,3	530	462
116	04.01.2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=7,000;	т	0,00392	50600	198	
117	113-172-3	Двухслойная окраска стальных конструкций и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=7,000;	м2	22,33	100,69	2248	1413
118	Цх-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	7	413,6	2895	1948
120	17.03.2004	Светильники, тип РКУ01-150-001-У1	шт	7	4460	31220	
121	17.06.1984	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ150)	шт	7	619	4333	
122	Ц8-573-2	Шкаф управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	шт	1	948	948	475
123	80-33-1Кп.0	Шкаф И710 управления наружным освещением	шт	1	42538	42538	
		Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории					
		Раздел 2 Покрытия					
4	Т1-32-18	ОГРАДА металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65м, тип М4Б, демонтаж МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ктрр1=0,6 ктрр1=0,6 ктрм1=0,7 кэкр1=0,6 кзис1=0,7 кзим1=0,7 кмат1=0,5	м	200	244,739	48948	
		Раздел 2 Покрытия					
5	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	194	100,45	19487	18637
6	30.03.1937	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 70 мм	м2	194	1490	289060	
7	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,050;	м3	9,7	2267,76	21997	440
8	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей	м2	194	199,13	38631	2963
9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100х.20 8 мм при других видах покрытий	м	78	350,59	27346	11457
10	30.03.2009	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=78,000;	м3	1,248	24600	30701	
		2.2 Отмостки					
11	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	м3	30,3	10040,78	304236	21131
12	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	202	429,09	86676	6650
		Раздел 3 Ограждения					
13	Т1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – строительные работы	м	380	1619,78	615516	62377
14	Т1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – монтаж металлоконструкций	м	380	1191,71	452850	48479
15	Т1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ1Б – строительные работы	ворота	1	46653,25	46653	6663
16	Т1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ1Б – монтаж металлоконструкций	ворота	1	18911,46	18911	2029
		Раздел 4 Малые архитектурные формы					
17	Т1-43-20	Скамья, тип I – строительные работы	скамья	8	10009,05	80072	14054
18	Т1-49-5	Урна, тип II – строительные работы	урна	8	1575,41	12603	2987
		Раздел 5 Озеленение					
19	Е45-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с открытой корневой системой в естественном грунте	яма	19	97,2	1847	2383

					строителей	строителей	%
20	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с отделенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	19	151,76	2883	3673
21	30.12.1940	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород (орех, дуб, липа, каштан), без кома, высотой 1,5 м	шт	19	689	13091	
22	Е47-15-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с отделенной корневой системой в группы в естественном грунте	яма	44	35,1	1544	1992
23	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с отделенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	44	27,63	1216	1558
24	30.12.1944	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, дюх, барочина, снежноягодник), без кома	шт	44	203	8932	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4 194 223	
		Накладные расходы -	Тенге			512 874	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			282 426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4 989 523	
		Итого по смете	Тенге			4 989 523	
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			169 644	
		Итого	Тенге			5 159 167	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	Тенге			36 114	
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			51 592	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			20 637	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			5 267 509	
		Итого в текущих ценах 2012г. с К=2,557	Тенге			13 469 021	
		Налоги обязательные сборы платежи 2%	Тенге			269 380	
		Итого:	Тенге			13 738 401	
		НДС 12%	Тенге			1 648 608	
		ВСЕГО	Тенге			15 387 009	

Инженер:
Эксперт по экономическим услугам

Пустрованов М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ютлен"

Байменов А.К.