ФОРМА 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за 06 августа месяц 2015 г

Заказчик: ГККП «Арысская районная поликлиника» УЗ ЮКО
Инженер: ИП «Еримбетов»
Подрядчик: ТОО «Даулет»
Договор Договор №24 от 15.06.2015г.
Общая стоимость договора без НДС 46 125 889 (сорок шесть миллиона сто двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) тенге, сумма с НДС 51 660 996 (пятьдесят один миллиона шестьсот шестьдесят тысячи девятьсот девяносто шесть) тенге
Договор с техническим надзором №31 от 23.06.2015 г. На сумму без НДС 623 161 (шестьсот двадцать три тысячи сто шестьдесят одна) тенге,
Договор с авторским надзором №32 от 22. 06. 2015 г. На сумму без НДС 92 252 (девяносто два тысячи двести пятьдесят две) тенге.
Наименование объекта: «ЮКО, г. Арыс с/о Акдала капитальный ремонт здания врачебная Амбулатория «Акдала»

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчетный месяц		за отчетный месяц	
	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	15 922 923	17 833 674	15 922 923	17 833 674
Услуги инженера	207 730	207 720	207 730	207 720
Авторский надзор 0,2%	30 750	30 750	30 750	30 750
Итого	16 161 403	18 072 144	16 161 403	18 072 144

Удерживание аванса по строительно-монтажным работам и инжиниринговым услугам =15% 2 706 209 (два миллиона семьсот шесть тысячи двести девять) тенге.
Всего к оплате 15 365 935 (пятнадцать миллионов триста шестьдесят пять тысячи девятьсот тридцать пять) тенге.

Заказчик:

Главный врач

ГККП «Арысская районная поликлиника»

_____ Батырбеков Е.Т.

Инженер:

Директор ИП «Еримбетов»

_____ Еримбетов М.Б.

Подрядчик

Директор ТОО «Даулет»

_____ Байметов А.К.

Заказчик: Заказчик: ГККП «Арысская районная поликлиника» УЗ ЮКО
Инженер: ТОО «ИП Еримбетов М.Б»
Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование стройки: «ЮКО, г. Арыс с/о Акдала капитальный ремонт здания врачебная Амбулатория «Акдала»

Акт выполненных работ

за август 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Коли-чество	Стоимость Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая Всего / ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы тенге / %
1	2	3		4	5	7	9
		Локальная смета 2-1-1					
1	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и цоколя	м2	433,52	32,87	14250	12825
2	Е10-31-4	Демонтаж козырьков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2	11	767,38	8441	9005
3	Е46-34-4	Разборка саманной кладки котельной	м3	4,03	1795,5	7236	5092
4	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	348,34	32,87	11450	10305
5	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски	м2	614,796	25,7	15800	15010
6	Е55-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	м2	18,06	61,66	1114	1057
7	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	64,58	133,16	8599	6979
8	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками и деревянных витражей	м2	1,5	270,9	406	346
9	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов с фрамугами	м2	57,36	158,38	9085	7412
10	Е56-2-2	Снятие витражных деревянных переплетов остекленных	м2	4,472	74,9	335	334
11	Е46-44-2	Разборка витражей	м2	21,6	250,04	5401	4 573
12	Е57-2-7	(Тип К) Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	29,67	116,63	3460	3549
13	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плиткиК=1,050;	м2	31,1535	20,76	647	713
14	Е46-42-2	(Полы деревянные, типы 1и 2) Разборка дощатых покрытий полов	м2	266,24	38,57	10269	9242
15	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	509,4	5,64	2873	3092
16	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	м2	180,58	20,6	3720	4115
17	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	м2	266,24	11,07	2947	3266
18	Е11-2-3	Разборка гравийного подстилающего слояК=0,080; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	14,4464	436,77	6310	7004
		Раздел 2 Ремонтные работы					
26	Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	м	105,78947	117,53	12433	6661
27	Е15-79-1	Отделка откосов под фактуру "Аспол"	м2	20,1	426,99	8582	1481
28	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	20,1	75,78	1523	240
29	Е15-52-2	Высококачественная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором с прорезными рустами	м2	34,43	723,9	24924	15433
		2.2 Внутренние отделочные работы				0	
30	Е7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	162	63,9	10352	12471
31	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	505,78	208,47	105440	57318
32	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	м2	265,6	116,32	30895	17640
34	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	м2	41,7	19,52	814	628

1	2	3		4	5	7	9
35	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором	м2	668,01	331,19	221238	99786
36	Е15-79-6	Отделка внутренних стен "Алинексом"	м2	772,38	259,85	200703	85776
37	Е15-169-1	Исключить третью шпаклевку стенК=-1,000;	м2	-772,38	32,63	-25203	-16158
39	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	27,28	375,15	10234	9399
41	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	м2	139,86	19,52	2730	2105
42	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	368,2	1067,71	393131	103940
43	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	330,19	841,78	277947	80948
		2.3 Стены и перегородки				0	
44	Е11-2-9	Устройство бетонного фундамента под перегородкиК=74,940;	м3	8,9928	10493,03	94362	6509
45	Е6-11-10	Армирование фундаментовК=74,940;	т	0,16412	5604,41	920	363
46	26302	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,13871	67700	9391	
47	19363	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,02541	65000	1652	
48	Е51-2-1	Разработка грунта на глубину до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	м3	0,12	967,13	116	105
49	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	187,204	965,17	180684	54572
50	32877	Каркасы и сетки плоские С-2: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,13849	41200	5706	
51	32146	Каркасы и сетки плоские С-2: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,00539	64100	345	
52	32146	Каркасы и сетки плоские С-2: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	отверстие	84	8,62	724	650
53	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных	т	0,01554	59912,58	931	809
54	Е6-11-1	Установка ершей длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,01554	53000	824	
55	44930	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	0,0295	169381,63	4997	378
		2.6 Монолитные перемычки ПРм					
104	Е6-18-9	Устройство перемычек ПРм1-ПРм6	м3	0,6524	16969	11071	1 678
105	26668	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,03926	65900	2587	
106	19363	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,00451	65000	293	
107	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,01419	68800	976	
108	34338	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,00367	69000	253	
		2.7 Козырек Кв-1					
109	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфораторомК=3,000;	отверстие	12	8,62	103	93
110	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	отверстие	12	16,34	196	176
111	Е6-11-1	Установка анкерных изделий МИ-1 длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=12,000;	т	0,0192	59912,58	1150	1 000
112	2-1-256	Детали МИ-1 крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0192	154700	2970	
113	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 мК=3,000;	т	0,09288	16234,07	1508	887
114	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,09288	154400	14341	

1	2	3		4	5	7	9
115	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,09288	1536,56	143	59
116	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 мК=3,000;	т	0,08436	5876,39	496	221
117	2-1-120	Прогоны (уголок 56х36х4) дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=3,000;	т	0,08436	101700	8579	
118	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=3,000;	т	0,08436	2818,82	238	96
119	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	2,44	109,76	268	161
121	01.02.1973	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сортаК=3,000;	м3	0,096	7940	762	
122	Е58-18-4	Устройство фартуков из листовой сталиК=3,000;	м	3,78	190,3	719	165
123	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=3,000;	м2	9,03	21,42	193	57
		2.9 Усиление стен					
131	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1015,32	151,31	153628	113 460
132	32877	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	2,92412	41200	120474	
133	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	2844	8,62	24515	22 012
134	Е69-5-2	Добавлять для Ан-1, Ан-3 на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	отверстие	2719	16,34	44428	39 888
135	Е69-5-2	Добавлять для Ан-2 на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=5;	отверстие	125	40,85	5106	4 585
136	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,99903	59912,58	59854	52 056
137	04.01.2023	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,99903	53000	52949	
138	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	1015,32	616,59	626036	266 256
139	Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2	1015,32	287,81	292219	84 446
140	Е46-4-2	(Стойки С-1 с опорными пластинами ОП-1, ОП-2 рамы Р-1) Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,68592	38603,03	26479	20 606
141	02.01.1941	Конструкции стальные из одного профиля (швеллер №30)	т	0,64872	147100	95427	
142	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,0372	154200	5736	
143	01.01.1959	Болты М16 строительные с гайками и шайбами	т	0,0099	149300	1478	
144	Е6-3-1	Устройство бетонных подушек МП-1К=2,000;	м3	0,6	11245,56	6747	466
145	Е6-11-10	Армирование подушекК=2,000;	т	0,0367	5601,41	206	82
146	04.01.1973	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	т	0,0336	65900	2214	
147	04.01.2005	(Ф-1) Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	т	0,0031	47400	147	
148	Е6-11-8	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 20 кг	т	0,0588	71965,18	4232	629
149	Е9-25-1	Монтаж балок Б-1 и Б-2 при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	т	0,8039	5876,39	4724	2 111
150	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,8039	2818,82	2266	922

1	2	3		4	5	7	9
151	02.01.1941	Конструкции стальные из одного профиля (швеллер №30)	т	0,8039	147100	118254	
152	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	1,456	823,93	1200	357
153	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1,456	316,78	461	105
		Локальная смета № 2-1-6					
		Внутренние сети водопровода и канализации					
		Раздел 1 Демонтажные работы					
		1.1 Водопровод					
1	Е16-14-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м	172	95,86	16488	20 668
2	Е16-22-1	Разборка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	узел	1	636,55	637	771
		1.2 Канализация					
3	Е16-13-1	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м	76	42,74	3248	4 142
4	Е16-13-2	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м	14	41,52	581	737
5	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	комплект	22	101,59	2235	2 783
		Раздел 2 Монтажные работы					
		2.1 Водопровод					
6	09.01.1933	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	25	500	12500	
7	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	м	172	330,93	56920	51 671
8	8-4-1027	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9-	м	159,788	60	9587	
9	08.04.2831	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	20	273	5460	
10	08.04.2729	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	28	188	5264	
11	Е17-8-1	Установка индивидуальных электрических нагревателей	комплект	4	1512,32	6049	7 200
13	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	счетчик	1	75,82	76	87
14	99-8-15(пл)	Счетчик ЕТК-1-MZ-25 холодной воды крыльчатый	шт	1	5465	5465	
15	09.04.2007	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1	463	463	
16	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	858,7	859	52
17	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления водомерного узла	т	0,02	17355,76	347	228
18	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	0,02	154400	3088	
		2.2 Канализация					
19	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	м	76	620,54	47161	10 355
20	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	м	14	748,88	10484	1 844
21	08.04.1966	Угольник прямой, d=50 мм	10шт	0,8	837	670	

1	2	3		4	5	7	9
23	11.01.1969	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными	комплект	14	5290	74060	
24	11.01.1996	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	комплект	14	1750	24500	
25	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	комплект	2	9236,91	18474	1 684
26	08.04.1960	Прочистка, d=110 мм	10шт	0,1	6190	619	
27	08.04.1956	Прочистка, d=50 мм	10шт	0,5	820	410	
28	08.04.1956	Тройник прямой, d=50 мм	10шт	1,3	820	1066	
29	08.04.1958	Тройник неравнопроходной, d=100х50 мм	10шт	0,1	1810	181	
30	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,970;	м3	13,968	33,67	470	188
31	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	0,43	218,93	94	106
32	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,800;	м3	11,376	6,48	74	23
33	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,376	21,55	245	188
34	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,200;	м3	2,844	134,1	381	431
35	Е16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	18	712,05	12817	2 839
		Локальная смета 2-1-4					
1	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-2110УХЛ4	шт	1	73001,97	73002	3202
2	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350мм	шт	1	514	514	260
3	99-2-1	Бокс ЩРВ-П-9	шт	1	653	653	
4	Ц8-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполосный, устанавливаемый на конструкции на стене или колоне, на ток до 100А	шт	1	862	862	328
5	Ц8-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполосный, устанавливаемый на конструкции на стене или колоне, на ток до 25А	шт	4	501,2	2005	871
6	80-2-1	Автомат ВА47-29 Р 32А	шт	1	377	377	
7	80-2-2	Автомат ВА47-29 Р 10А	шт	2	182	364	
8	80-2-2	Выключатель АД12-2Р-20А, АД12-2Р-10А,10мА	шт	2	550	1100	
9	Е21-2-2	Прокладка ПВХ труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32мм, по стенами и колоннам с креплением накладными скобами	м	70	79,85	5590	4289
10	Е21-2-1	Прокладка ПВХ труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 20мм, по стенами и колоннам с креплением накладными скобами	м	104	72,13	7502	5668
11	99-13-1	Труба ПВХ, d=32мм	м	70	23	1610	
12	99-13-10	Труба ПВХ, d=25мм	м	49	14	686	
13	99-13-2	Труба ПВХ, d=20мм	м	55	9	495	
14	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6мм 2	м	119	11,05	1315	1271
15	Е21-4-7	Добовлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в положенные трубы или металлические рукава	м	368	4,55	1674	1637
16	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,34	37410	12719	
17	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на	км	0,147	25484	3746	
18	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические	м	55	9,33	513	504

1	2	3		4	5	7	9
19	E21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода лоножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением 2,5 мм2 в проложенные трубы или	м	110	3,98	438	441
20	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,165	16322	2693	
21	20532	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластиковых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм габаритные размеры 116х116х3 мм, тип У272УХЛ3	шт	3	92	276	
22	Ц8-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на	шт	2	501,2	1002	436
23	80-2-3	Автомат АП50Б-2МТ	шт	2	670	1340	
24	E21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	34,7	139	127
25	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-201-10/220	шт	4	68	272	
26	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2 кмат1=0	м	29	31	899	777
27	30407	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,02291	46400	1063	
		Локальная смета 6-2-1 Общестроительные сантехнические работы					
1	E1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3	128,816	33,67	4337	1736
2	E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	14	218,93	3065	3463
3	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,800	м3	99,68	6,48	646	203
4	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	99,68	21,55	2148	1647
5	09.01.1933	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы К=0,200	м3	24,92	134,1	3342	3776
6	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	задвижка или клапан	3	242,08	726	571
7	9-2-168	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Belgikast, Т до +130 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	шт	3	3327	9981	
8	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	фланец	6	74,06	444	491
9	08.09.2009	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	6	202	1212	
10	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	0,196	58881,69	11541	10163
11	8-4-976	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х8,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	м	197,96	563	111451	
12	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	км	0,003	47611,09	143	134
13	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	м	3,03	105	318	
14	E22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	3	440,21	1321	738
15	08.04.1960	Тройник прямой, d=110 мм	10шт	0,3	6190	1857	
16	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	фланец	10	156,43	1564	1638
17	08.09.2012	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	10	384	3840	
18	08.09.2012	Фланцы стальные свободныеплоские из углеродистой и	шт	15	384	5760	
19	E22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, патрубков	шт	20	300,56	6011	3342
20	08.04.3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	15	552	8280	

1	2	3		4	5	7	9
21	8-4-976	Патрубок полиэтиленовый для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x8,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=5.050;	м	1,515	563	853	
22	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	2	18247,87	36496	784
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**4 043 524**	
		Накладные расходы -	Тенге			**1 412 041**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			**327 334**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**5 782 899**	
		Итого по смете	Тенге			**5 782 899**	
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			**196 619**	
		Итого	Тенге			**5 979 518**	
		Дополнительные затрты в зимнее время 0,7%	Тенге			**41 857**	
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**59 795**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**23 918**	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**6 105 088**	
		Итого в текущих ценах 2012г. с К=2,557	Тенге			**15 610 709**	
		Налоги обязательные сборы платежы 2%	Тенге			**312 214**	
		Итого:	Тенге			**15 922 923**	
		НДС 12%	Тенге			**1 910 751**	
		Итого	Тенге			**17 833 674**	

Инженер:
Эксперт по инжиниринговым услугам

_____ ***Ермбетов М.Б.***

Подрядчик:
Директор ТОО "Даулет"

_____ ***Байметов А.К.***