ФОРМА 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за 24 августа месяц 2015 г

Заказчик: ГККП «Арысская районная поликлиника» УЗ ЮКО
Инженер: ИП «Еримбетов»
Подрядчик: ТОО «Даулет»
Договор Договор №24 от 15.06.2015г.
Общая стоимость договора без НДС 46 125 889 (сорок шесть миллиона сто двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) тенге, сумма с НДС 51 660 996 (пятьдесят один миллиона шестьсот шестьдесят тысячи девятьсот девяносто шесть) тенге
Договор с техническим надзором №31 от 23.06.2015 г. На сумму без НДС 623 161 (шестьсот двадцать три тысячи сто шестьдесят одна) тенге,
Договор с авторским надзором №32 от 22. 06. 2015 г. На сумму без НДС 92 252 (девяносто два тысячи двести пятьдесят две) тенге.
Наименование объекта: «ЮКО, г. Арыс с/о Акдала капитальный ремонт здания врачебная Амбулатория «Акдала»

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчетный месяц		за отчетный месяц	
	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	28 216 724	31 602 731	12 293 801	13 769 057
Услуги инженера	415 460	415 460	207 730	207 720
Авторский надзор 0,2%	61 500	61 500	30 750	30 750
Итого	28 693 684	32 079 691	12 532 281	14 007 527

Удерживание аванса по строительно-монтажным работам и инжиниринговым услугам =15% 2 096 517 (два миллиона девяноста шесть тысяч пятьсот семнадцать) тенге.
Всего к оплате 11 911 010 (одиннадцать миллиона девятьсот одиннадцать тысячи десять) тенге.

Заказчик:

Главный врач

ГККП «Арысская районная поликлиника»

_____ **Батырбеков Е.Т**

Инженер:

Директор ИП «Еримбетов»

_____ **Еримбетов М.Б.**

Подрядчик

Директор ТОО «Даулет»

_____ **Байметов А.К.**

Заказчик: Заказчик: ГККП «Арысская районная поликлиника» УЗ ЮКО
Инженер: ТОО «ИП Еримбетов М.Б»
Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование стройки: «ЮКО, г. Арыс с/о Акдала капитальный ремонт здания врачебная Амбулатория «Акдала»

Договор Договор №24 от 15.06.2015г.

Акт выполненных работ

за август 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы тенге / %
1	2	3		4	5	7	9
		Локальная смета 2-1-1					
		2.4 Полы					
56	Е11-27-3	(Тип Кг) Устройство покрытий из керамогранитных плит на цементном растворе	м2	15,75	1557,52	24531	3548
57	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	м	3,15	960,83	3027	159
[illegible]	Е11-27-3	(Тип К) Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	м2	155,6	987,34	153630	35047
59	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	161,45	146,01	23573	8 605
60	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	155,6	382,59	59531	18564
61	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	155,6	266,72	41502	10834
62	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	м3	12,448	10125,83	126046	9010
63	Е57-17-4	(Тип Д) Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	м2	85,66	1920,69	164526	11500
64	Е57-12-6	Укладка лаг из брусков по существующим кирпичным	м2	85,66	382,5	32765	4835
68	Е11-15-1	(Дет.245) Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	41,7	421,89	17593	3111
69	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	-41,7	99,41	-4145	-209
	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	м	54,04	33,13	1790	1283
71	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	м3	3,336	10125,83	33780	2414
		2.5 Заполнения оконных и дверных проемов					
72	Е10-91-7	Установка оконных блоков ОК-1 из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2	м2	3,9	527,23	2056	1219
73	Е10-91-5	Установка оконных блоков ОК-2 из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	м2	1	460,2	460	240
74	Е10-91-3	Установка оконных блоков ОК-3 из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2К=3,000;	м2	1,08	510,23	551	300
75	6-1-189	Блоки оконные ОК-1 из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99К=2,000;	м2	3,9	5206	20303	
76	6-1-184	Блоки оконные ОК-2 из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1	5206	5206	

					строителей	строителей	%
77	6-1-182	Блоки оконные ОК-3 из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99К=3,000;	м2	1,08	5206	5622	
78	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 мК=2,000;	м2	2,8	225,99	633	335
79	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	м2	1,1	410,97	452	247
80	06.09.2012	Доски подоконные, марка ПД11-20, ПД14-20, толщина 34 мм, ширина 200 мм	м	3,9	595	2321	
81	02.01.1985	Двери ИДМ-1 с заполнением из тонколистовой сталиК=4,000;	т	0,37932	120300	45632	
82	01.03.1999	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96К=4,000;	м3	0,32	5089	1628	
83	Е15-172-2	Двухслойная окраска с 2-х сторон металлических	м2	17,28	136,93	2366	725
84	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	4	844	3376	
85	Е10-92-1	Установка дверных блоков ДВ-4 (2 шт), ДВ-5 (4 шт) из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	м2	10,8	392,85	4243	1966
86	Е10-92-3	Установка дверных блоков и фрамуг из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	м2	46,68	391,62	18281	9391
87	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	47,88	13000	622440	
88	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	7,2	12700	91440	
89	6-1-181	Блоки фрамужные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,4	4472	10733	
90	Е15-203-5	Остекление фрамуг с одним переплетом оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях	м2	2,4	670,96	1610	342
91	Е9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	34,34	1112,26	38195	30006
92	6-1-181	Блоки витражные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	25,31	4472	113186	
93	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	5,88	13000	76440	
94	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	3,15	12700	40005	
95	Е7-20-3	(Всего) Установка монтажных изделий ИМ-1 массой до 20 кг	т	0,02705	169773,63	4592	347
96	Е9-17-1	Монтаж стоек СТ-1 одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,05512	5455,18	301	116
97	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,05512	154400	8511	
98	Е6-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг	т	0,00213	99034,93	211	77
99	Е7-20-3	Установка монтажных изделий ИМ-1 массой до 20 кг	т	0,00048	169773,63	81	5
100	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	1,59	109,76	175	105
101	Е11-2-9	Устройство бетонного фундамента под стойку	м3	0,036	10493,03	378	26
102	Е6-11-10	Армирование фундамента	т	0,00104	5604,41	6	2
103	04.01.1972	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	т	0,00104	67700	70	
		2.7 Козырек Кв-1					
120	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	м2	9,03	902,94	8154	3 070

Пр					строителей	строителей	%	40
		2.8 Усиление фундаментов						
124	Е51-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м при подводке,смене или усилении фундаментов под наружные стены	м3	54,6	970,48	52988	50 500	
125	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,800;	м3	15,392	8,1	125	35	
126	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,800;	м3	15,392	25,23	388	262	
127	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,200;	м3	3,848	154,22	593	605	
128	Е46-1-1	(Этапы I, III III, IV, V) Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	18,72	19222,52	359846	58 910	
129	04.01.1973	Каркасы и сетки плоские С-1, С-2, С-3, С-4: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	1,1472	65900	75600		
130	04.01.2005	(Фиксаторы Ф-1) Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,09754	47400	4623		
		2.10 Крыльца Кр-1, Кр-2, Кр-3, пандус П-1						
154	Е6-3-1	Устройство бетонного крыльца Кр-1	м3	3,9	11245,56	43858	3 031	
155	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	13	555,13	7217	827	
156	Е6-11-10	Армирование крыльца	т	0,04989	5604,41	280	110	
77	04.01.1990	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,04989	41200	2055		
158	Е6-3-1	Устройство бетонного крыльца Кр-2	м3	1,16	11245,56	13045	902	
159	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	3,8	555,13	2109	242	
160	Е6-11-10	Армирование крыльца	т	0,00691	5604,41	39	15	
161	04.01.1990	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,00691	41200	285		
162	Е6-3-1	Устройство бетонного крыльца Кр-3 (2 шт)К=2,000;	м3	2,04	11245,56	22941	1 586	
163	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумомК=2,000;	м2	6	555,13	3331	382	
164	Е6-11-10	Армирование крыльцаК=2,000;	т	0,01232	5604,41	69	28	
165	04.01.1990	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	т	0,01232	41200	508		
166	Е11-2-9	Устройство бетонного пандуса П-1	м3	0,96	10707,23	10279	695	
167	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,75	555,13	2637	303	
168	Е6-11-10	Армирование пандуса	т	0,00684	5604,41	38	15	
169	04.01.1990	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,00684	41200	282		
		2.12 (АС-14, АС-15) Устройство проемов						
8	Е46-27-3	(Проем ОПр-1, 2 шт) Пробивка проемов в конструкциях из кирпичаК=2,000;	м3	1,482	2975,47	4410	2 941	
179	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфораторомК=2,000;	отверстие	12	8,62	103	93	
180	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором kтрр1=2;	отверстие	12	16,34	196	176	
181	Е6-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=2,000;	т	0,00382	59912,58	229	200	
182	04.01.2006	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	т	0,00382	45800	175		
183	Е9-61-13	Монтаж обрамлений ОПр-1 проемовК=2,000;	т	0,10586	11543,92	1222	700	
184	02.01.1941	Конструкции стальные из одного профиля (уголок 75х6)К=2,000;	т	0,08268	147100	12162		
185	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 тК=2,000;	т	0,02318	154200	3574		
186	Е46-18-1	Укладка металлических перемычек МП-1К=2,000;	т	0,17808	2194,7	391	304	
187	02.01.1941	Конструкции стальные из одного профиля (швеллер №24)К=2,000;	т	0,1728	147100	25419		
188	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 тК=2,000;	т	0,00528	154200	814		

Пр					строителей	строителей	%
189	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфораторомК=2,000;	отверстие	16	8,62	138	124
190	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэке1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	отверстие	16	16,34	261	235
191	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=2,000;	т	0,00958	59912,58	574	499
192	01.01.1959	Болты М16 строительные с гайками и шайбамиК=2,000;	т	0,00958	149300	1430	
193	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	5,86	109,76	643	386
194	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	4,3	570,63	2454	917
195	Е46-27-3	(Проем ОПр-2, 1 шт) Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,1368	2975,47	407	272
196	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	4	8,62	34	31
197	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ktpp1=2;	отверстие	4	16,34	65	59
198	Е6-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,00127	59912,58	76	66
199	04.01.2006	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,00127	45800	58	
200	Е9-61-13	Монтаж обрамлений ОПр-2 проемов	т	0,02427	11543,92	280	160
201	02.01.1941	Конструкции стальные из одного профиля (уголок 75х6)	т	0,01654	147100	2433	
202	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,00773	154200	1192	
203	Е46-18-1	Укладка металлических перемычек МП-2	т	0,05412	2194,7	119	92
204	02.01.1941	Конструкции стальные из одного профиля (швеллер №24)	т	0,0528	147100	7767	
205	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,00132	154200	204	
206	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	5	8,62	43	39
207	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэке1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	отверстие	5	16,34	82	74
208	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,00479	59912,58	287	250
209	01.01.1959	Болты М16 строительные с гайками и шайбами	т	0,00479	149300	715	
210	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	2,27	109,76	249	149
211	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства	м2	1,8	570,63	1027	384
		Локальная смета № 2-1-2					
		Раздел 1 Фундаменты					
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,970;	м3	16,102	41,94	675	241
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	0,5	251,77	126	129
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,800;	м3	8,48	8,1	69	19
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,48	25,23	214	144
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,200;	м3	2,12	154,22	327	334
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,29	9097,83	11736	314

					строителей	строителей	%
7	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	6,26	10850,63	67925	3890
8	Е6-11-10	Армирование фундаментов	т	0,06397	5604,41	359	142
9	04.01.1972	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,06397	67700	4331	
10	Е6-11-4	Установка анкерных стержней Ав-1 на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,032	8295,24	265	203
11	04.01.2026	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	0,032	50900	1629	
		Раздел 2 Стены					
12	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	7,28	6793,96	49460	7425
13	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	м2	-32,4	44,77	-1451	-1538
		Раздел 3 Ж/бетонные монолитные конструкции 3.1 Сердечники МС-1, МС-2					
14	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников МС-1 и МС-2 периметром до 2 м в деревянной опалубке	м3	1,3	14538,2	18900	2914
15	4-1-116	Для МС-1 каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 ммК=5,000;	т	0,04	64400	2576	
16	04.01.1994	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=5,000;	т	0,01275	69000	880	
17	04.01.1975	Для МС-2 каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 ммК=10,000;	т	0,0316	61200	1934	
3	04.01.1953	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=10,000;	т	0,0056	65000	364	
		3.2 Плита покрытия					
19	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,51	16553,35	41549	6232
20	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,21677	62100	13461	
21	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,02	68800	1376	
22	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,00644	72000	464	
23	04.01.1995	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,06526	66000	4307	
24	04.01.1990	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,11651	41200	4800	
		Раздел 4 Кровля					
25	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	м2	14,75	212,31	3132	499
26	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	14,75	201,26	2969	1321
7	1-3-594	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ППЖ-175К=0,082 К=1,03;	м3	1,2095	11040	13353	
28	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	14,75	217,67	3211	747
29	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кзкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2	14,75	65,95	973	30
30	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,01655	5604,41	93	37
31	04.01.1988	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	т	0,01655	64100	1061	
32	Е13-52-2	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором праймера	м2	14,75	83,14	1226	86
33	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	м2	14,75	377,93	5574	581
34	Е58-16-4	Устройство дополнительного слоя покрытия из рулонных материалов на мастике	м2	2,03	275,34	559	25
35	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	2,21	3867,93	8548	1313
36	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам с одним фартуком	м	6,8	763,37	5191	600
37	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	2,03	568,05	1153	384
		Раздел 5 Дымовая труба					

Пр					строителей	строителей	%
38	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3	4,074	36,01	147	42
39	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без	м3	0,13	251,77	33	34
40	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,29	5348,31	1551	70
41	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов Ф-1 объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,33	7727,23	10277	1069
42	Е6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	0,64	201,94	129	49
43	Е6-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки ktpp1=3; ktpм1=3; kзпр1=3; kэкс1=3;	м2	0,64	242,89	155	47
44	Е6-11-10	Армирование фундамента	т	0,04028	5604,41	226	89
45	04.01.1973	Каркасы и сетки плоские С-1: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,01736	65900	1144	
46	04.01.1972	Каркасы и сетки плоские С-2: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000;	т	0,01932	67700	1308	
47	04.01.1973	Каркасы и сетки плоские С-3: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,0036	65900	237	
48	Е6-11-4	Установка анкерных стержней на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,0154	8295,24	128	98
49	04.01.2028	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	0,0154	45800	705	
50	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов Ф-2К=2,000;	м3	0,4	7498,14	2999	354
51	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,0093	22751,81	212	124
52	04.01.2010	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 ммК=2,000;	т	0,0077	42500	327	
53	04.01.2024	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	т	0,0016	52400	84	
		Локальная смета № 2-1-3					
		Раздел 1 Тепловое оборудование и материалы					
2	80-3-1(пл)	Котел "Z-40"	шт	2	72269	144538	
4	99-3-1(пл)	Насос Stratos 30/1-8P	шт	2	50276	100552	
		Локальная смета № 2-1-4					
		Раздел 1 Электрооборудование					
1	У65-4-1	Вводно-распределительные панели ВРУ1-21	устройство	1	73001,97	73002	3202
2	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350мм	шт	1	514	514	260
4	99-2-3	Бокс ЩРВ-П-9	шт	1	653	653	
4	Ц8-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колоне, на ток до 100А	шт	1	682	682	328
5	Ц8-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на	шт	4	501,2	2005	871
6	80-2-1	Автомат ВА47-29 3Р 32А	шт	1	377	377	
7	80-2-1	Автомат ВА47-29 3Р 10А	шт	2	182	364	
8	80-2-2	Выключатель АД12-2Р-20А, АД12-2Р-10А,10мА	шт	2	550	1100	
9	Е21-2-2	Прокладка ПВХ труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	70	79,85	5590	4289
10	Е21-2-1	Прокладка ПВХ труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25мм, по	м	104	72,13	7502	5668
11	99-13-1	Труба ПВХ, d=32мм	м	70	23	1610	
12	99-18-10	Труба ПВХ, d=25мм	м	49	14	686	
13	99-13-2	Труба ПВХ, d=20мм	м	55	9	495	
14	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6мм 2	м	119	11,05	1315	1271
15	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в положенные трубы или металические рукава	м	368	4,55	1674	1637
16	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,34	37410	12719	

Пр					строителей	строителей	%
17	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,147	25484	3746	
18	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5мм 2	м	55	9,33	513	504
19	Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	110	3,98	438	441
20	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,165	16322	2693	
21	18.03.1956	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах. Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	шт	1	92	92	
22	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	501,2	1002	436
23	80-2-23(пл)	Автомат АП50Б-2МТ	шт	2	670	1340	
	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	34,7	139	127
25	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-201-10/220	шт	4	68	272	
26	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 kмат1=0;	м	29	31	899	777
27	01.04.1983	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,02291	46400	1063	
		Раздел 2 Электроосвещение					
28	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	514	514	260
29	99-2-3(пл)	Бокс ЩРВ-П-9	шт	1	342	342	
30	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	501,2	2005	871
31	80-2-1(пл)	Автомат ВА47-29 4Р 25А	шт	1	377	377	
32	80-2-3(пл)	Автомат ВА47-29 1Р 16А	шт	2	75	150	
33	80-2-5(пл)	Автомат ВД63 2Р 16А 10мА	шт	1	2592	2592	
34	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	514	514	260
35	99-2-2(пл)	Бокс ЩРВ-П-18	шт	1	653	653	
36	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	501,2	3508	1525
37	80-2-1(пл)	Автомат ВА47-29 4Р 25А	шт	1	377	377	
38	80-2-3(пл)	Автомат ВА47-29 1Р 16А	шт	4	75	300	
39	80-2-5(пл)	Автомат ВД63 2Р 16А 10мА	шт	2	2592	5184	
40	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	514	514	260
41	99-2-3(пл)	Бокс ЩРВ-П-6	шт	1	288	288	
42	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	501,2	1504	654
43	80-2-1(пл)	Автомат ВА47-29 3Р 25А	шт	1	223	223	
44	80-2-3(пл)	Автомат ВА47-29 1Р 16А	шт	2	75	150	
45	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	шт	67	377,16	25270	22353
46	99-2-5(пл)	Светильник OPL/S 436 с люминисцентными лампами	шт	50	6367	318350	
47	99-2-6(пл)	Светильник ALS.OPL 418 с люминисцентными лампами	шт	17	3629	61693	
48	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	шт	61	244,37	14907	12260
49	99-2-5(пл)	Светильник OPL/S 218 с люминисцентными лампами	шт	22	2112	46464	
50	99-2-7(пл)	Светильник OD111 с люминисцентными лампами	шт	6	1658	9948	

Пр					строителей	строителей	%
51	99-2-25(пл)	Светильник К300/122 УХЛ4 с люминисцентными лампами	шт	33	3568	117744	
52	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	шт	4	135,55	542	537
53	99-17-18(пл)	Светильник ЛБО 29 с автономным питанием	шт	4	1444	5776	
54	17.06.1980	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип FD36	шт	200	101	20200	
55	17.06.1977	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип FD18	шт	112	82	9184	
56	99-17-19(пл)	Лампа FC-22 люминисцентная компактная	шт	33	148	4884	
57	99-17-19(пл)	Лампа FSD-11 люминисцентная компактная	шт	6	175	1050	
58	Е21-2-1	Прокладка ПВХ труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода 20 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	615	72,13	44360	33516
59	99-13-2(пл)	Труба ПВХ, d=20 мм	м	615	9	5535	
60	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	891	27,7	24681	17099
61	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,131	63700	8345	
62	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,76	54100	41116	
63	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	9	34,7	312	286
64	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-201-10/220	шт	9	68	612	
65	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	8	45,74	366	268
66	18.01.2014	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	8	182	1456	
67	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	39	35,4	1381	1242
68	18.01.2012	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	39	156	6084	
69	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	4	82,17	329	231
70	18.01.2018	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4	215	860	
71	18.03.1950	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ4	1000шт	0,109	18000	1962	
72	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ4	1000шт	0,06	16300	978	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3 934 315	
		Накладные расходы -	Тенге			423 300	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			261 457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4 464 872	
		Итого по смете	Тенге			**4 464 872**	
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			**151 806**	
		Итого	Тенге			**4 616 677**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	Тенге			**32 317**	
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**46 167**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**18 467**	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**4 713 628**	
		Итого в текущих ценах 2012г. с К=2,557	Тенге			**12 052 746**	
		Налоги обязательные сборы платежы 2%	Тенге			**241 055**	
		Итого:	Тенге			**12 293 801**	
		НДС 12%	Тенге			**1 475 256**	
		Итого	Тенге			**13 769 057**	

Инженер:
Эксперт по инжиниринговым услугам

Еримбетов М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Даулет"

Байметов А.К.