ФОРМА-3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за 15 сентябрь месяц 2015 г

Заказчик: ГККП «Арысская районная поликлиника» УЗ ЮКО
Инженер: ИП «Еримбетов»
Подрядчик: ТОО «Даулет»
Договор №24 от 15.06.2015г.
Общая стоимость договора без НДС 46 125 889 (сорок шесть миллиона сто двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) тенге, сумма с НДС 51 660 996 (пятьдесят один миллиона шестьсот шестьдесят тысячи девятьсот девяносто шесть) тенге
Договор с техническим надзором №31 от 23.06.2015 г. На сумму без НДС 623 161 (шестьсот двадцать три тысячи сто шестьдесят одна) тенге,
Договор с авторским надзором №32 от 22. 06. 2015 г. На сумму без НДС 92 252 (девяносто два тысячи двести пятьдесят две) тенге, сумма с НДС 103 322 (сто три тысячи триста двадцать две) тенге
Наименование объекта: «ЮКО, г. Арыс с/о Акдала капитальный ремонт здания врачебная Амбулатория «Акдала»

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчетный месяц		за отчетный месяц	
	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	46 125 889	51 660 996	17 909 165	20 058 265
Услуги инженера	623 161	623 161	207 721	207 721
Авторский надзор 0,2%	92 252	103 322	37 341	41 822
Итого	46 841 302	52 387 479	18 154 227	20 307 808

Удерживание аванса по строительно-монтажным работам и инжиниринговым услугам =15% 3 039 903 (три миллиона тридцать девять тысяч девятсот три) тенге.
Всего к оплате 17 267 905 (семнадцать миллионов двести шестьдесят семь тысячи девятьсот пять) тенге.

Заказчик:

Главный врач

ГККП «Арысская районная поликлиника»

Батырбеков Е.Т

Инженер:

Директор ИП «Еримбетов»

Еримбетов М.Б.

Подрядчик

Директор ТОО «Даулет»

Байметов А.К.

Заказчик: Заказчик: ГККП «Арысская районная поликлиника» УЗ ЮКО
Инженер: ТОО «ИП Ермбетов М.Б»
Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование стройки: «ЮКО, г. Арыс с/о Акдала капитальный ремонт здания врачебная Амбулатория «Акдала»

Договор №24 от 15.06.2015г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
					Всего	Всего	
					ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
							%
1	2	3		4	5	7	9
		Локальная смета 2-1-1					
		Раздел 2 Ремонтные работы 2.1 Наружные отделочные работы					
19	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен теплым раствором "Skaver" толщ.70 мм по сетке	м2	399,09	1023,63	408520	85059
20	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2 ммК=1,080;	м2	431,0172	187	80600	
21	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	3193	8,62	27524	24714
22	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,29695	59912,58	17791	15473
23	01.01.2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х150 мм	шт	3193	7,05	22511	
24	Е15-79-1	Отделка фасадов декоративной штукатуркой "Kiosa" толщ.5 мм	м2	399,09	276,99	110544	29421
25	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	105,78947	117,53	12433	6661
		2.2 Внутренние отделочные работы				0	
33	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	505,78	304,07	153793	45411
	Е15-180-3	Улучшенная окраска пошпаклеванных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	772,38	285,16	220252	55 598
40	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	16,18	316,78	5126	1165
		2.4 Полы					
65	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2	85,66	180,18	15434	7401
66	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	м	320,98	111,77	35876	5017
67	Е62-11-6	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	256,99	140,39	36079	19106
		2.11 Ограждения ОГ1-ОГ3					
170	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	27,4	97,17	2662	2946
171	99-6-1(пл)	Трубы алюминиевые, d=33,5 мм	м	62,4	262	16349	
172	99-6-2(пл)	Трубы алюминиевые, d=48 мм	м	55,2	803	44326	
173	99-6-3(пл)	Трубы алюминиевые, d=10,2 мм	м	272	73	19856	
174	99-6-4(пл)	Трубы алюминиевые, d=60 мм	м	4,6	1222	5621	
175	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,01876	172800	3242	
176	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03588	99034,93	3553	1302
177	08.10.1945	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	25,3	200	5060	
		Локальная смета № 2-1-2					
		Раздел 5 Дымовая труба					
54	Е9-61-4	Монтаж цилиндрических кожухов дымовой трубы	т	0,2639	28454,67	7509	3345

					строителей	строителей	%
55	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,2639	162200	42805	
56	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,2639	630	166	72
57	Е7-20-3	(АС-38, поз.3,4) Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,1333	169381,63	22579	171
58	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,01611	59912,58	965	840
59	01.01.1959	Болты М24 строительные с гайками и шайбами	т	0,1611	149300	24052	
60	Е9-24-1	(АС-40, поз.5,6,8,10,13) Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,04942	16234,07	802	472
61	Е9-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,04942	11493,16	568	272
62	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,04942	154400	7630	
63	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления дымовой трубы	т	0,07734	21004	1624	1206
64	04.01.2010	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	т	0,06535	42500	2777	
	04.01.2009	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	т	0,0016	44300	71	
66	01.04.1983	(Поз.7.14) Сталь полосовая 100х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,00784	46400	364	
67	01.01.1959	Болты М16 строительные с гайками и шайбами	т	0,00255	149300	381	
68	Е13-29-3	Окраска за 2 раза наружных металлических поверхностей трубы эмалью КО-811 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	6,88	316,14	2175	35
69	Е13-29-3	Окраска за 2 раза внутренних металлических поверхностей трубы эмалью КО-811 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	6,56	316,14	2074	33
70	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	3,68	109,76	404	242
		Локальная смета № 2-1-3					
		Раздел 1 Тепловое оборудование и материалы					
1	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	котел	2	12452,27	24905	22033
	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	2	3080,67	6161	5795
5	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	фильтр	1	6095,1	6095	233
6	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	бак	1	737,98	738	827
7	99-3-2(пл)	Бак REFLEX расширительный, V=35 м3	шт	1	2793	2793	
8	Е16-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 159 ммК=2,000;	м	9	1371,57	12344	2 196
9	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	5	266,48	1332	343
10	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	7	264,48	1851	480
11	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	10	422,48	4225	687
12	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	м	10	472,48	4725	687
13	09.03.2027	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 М11а, Dy 32 мм	шт	2	634	1268	
14	09.03.2024	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 М11а, Dy 15 мм	шт	1	225	225	

					строителей	строителей	%
15	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	2	473,47	947	692
16	09.03.2015	Клапаны предохранительные фланцевые 17ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	1570	3140	
17	08.09.1930	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт	4	157	628	
18	09.01.1961	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	3	362	1086	
19	09.01.1962	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	4	408	1632	
20	09.01.1964	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	8	888	7104	
21	Е18-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	шт	1	2947,49	2947	269
22	08.09.1931	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	2	198	396	
23	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	5	958,45	4792	360
24	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2	415	830	138
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	21,8	70	17
26	Е13-26-21	Окраска за 2 раза металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзим1=2; кмат1=2;	м2	3,2	39,28	126	18
27	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	7,5	79,77	598	317
28	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	10	81,37	814	430
29	Е26-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	10	83,6	836	446
30	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	м3	0,04	17600	704	
31	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	27,5	114,31	3144	891
32	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	1000м2	0,00813	185900	1511	
33	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей газоходов и дымовой трубы грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,4	21,8	249	59
34	Е13-26-21	Окраска за 2 раза металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзим1=2; кмат1=2;	м2	11,4	39,28	448	64
35	Е26-3-15	Изоляция газоходов и дымовой трубы диаметром 159-219 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	19	121,13	2301	1 368
36	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	м3	0,72	12800	9216	
37	Е26-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	19	188,55	3582	856
38	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	1000м2	0,0173	185900	3216	
39	61-35-3(об)	Огнетушитель углекислотный заряженный ОУ-8	шт	1	1440	1440	

					строителей	строителей	%
40	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	32	10,99	352	438
41	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	1	148,39	148	113
42	08.10.1945	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	2	200	400	
		Раздел 2 Вентиляция					
43	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,45	1138,88	1651	468
44	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	зонт	1	859,88	860	81
45	Е20-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2400 мм	зонт	1	2912,29	2912	378
46	Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,7	1197,62	838	207
47	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 300 размером 300х300 мм	решетка	1	488,67	489	237
48	Е20-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром до 315 мм	зонт	1	1083,7	1084	106
49	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 315 мм	дефлектор	1	2247,08	2247	550
		Локальная смета № 2-1-5					
		Отопление					
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	45	264,48	11902	3 092
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	135	343,48	46370	9 277
3	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	м	37	472,48	17482	2 542
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	30	62,13	1864	864
5	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	кВт	33,6	4327,14	145392	5 224
6	09.01.1963	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	4	507	2028	
7	09.01.1962	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	3	408	1224	
8	09.01.1961	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1	362	362	
9	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	78,1	148,39	11589	8 859
10	Е13-16-10	Антикоррозийное покрытие металлических поверхностей лаком БТ-177 за один раз	м2	4,86	22,22	108	19
11	Е26-28-3	Пенополиуретановая изоляция поверхностей труб методом напыления	м3	0,263	6740,11	1773	1 400
12	99-49-1(пл)	Пенополиуретан	кг	11,835	318	3764	
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	217	10,99	2385	2 970
14	08.10.1945	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	68,2	200	13640	
		Локальная смета № 2-1-6					
		2.1 Водопровод					
12	80-8-8(пл)	Водонагреватель электрический "Аристон", V=30 л	шт	4	6962	27848	
		Локальная смета № 2-1-3 Пожарная сигнализация					
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 12 лучей	шт	1	4487,6	4488	3848

					строителей	строителей	%
2	80-3-1	Прибор "Гранит-12" приемно-контрольный на 12 шлейфов	шт	1	8379	8379	
3	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	41	153,5	6294	5314
4	80-3-2(пл)	Датчик ИП 101-1А-А1 пожарный тепловой	шт	41	279	11439	
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	51	369,9	18865	15927
6	80-3-3(пл)	Датчик ИП 212-63М пожарной сигнализации дымовой	шт	51	339	17289	
7	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультрозвуковые, прибор ручной в одноблочном исполнении	шт	3	980	2940	2565
8	80-3-4(пл)	Извещатель ИПР-514-2 пожарный ручной	шт	3	2309	6927	
9	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий	шт	2	2062,7	4125	3568
10	80-3-5(пл)	Оповещатель звуковой и тепловой "Бия С-2"	шт	2	2053	4106	
11	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием, прокладываемый по кабель-каналам	м	298	27,5	8195	4962
12	99-3-47(пл)	Кабель-каналы 20х12,5 мм	м	298	14	4172	
	99-16-1(пл)	Кабель КПСВ сечением 1х2х0,5 мм2	м	298	23	6854	
14	Е21-2-1	Прокладка ПВХ кабель-каналов по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	19	72,13	1370	1035
15	99-13-2(пл)	Труба ПВХ, d=20 мм	м	19	9	171	
16	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	19	27,7	526	365
17	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,019	39710	754	
18	80-3-16	Устройство Атлас -3ф оконечное	шт	8	353	2824	
		Локальная смета № 6-1-1 Выгреб					
		Раздел 1 Земляные работы					
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 (всего-251,23 м3)К=0,930;	м3	233,6439	28,89	6750	2 149
2	Е1-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемкахК=0,700;	м3	12,313	123,98	1527	1 026
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,300;	м3	5,277	218,93	1155	1 305
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	м3	145,418	3,35	487	164
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	м3	62,322	134,1	8357	9 443
		Раздел 2 Бетонные работы2.1 Стенки и днище выгреба					
6	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	18,59	12935,93	240479	27444
7	30.01.1961	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	м3	18,86885	133	2510	
8	30.01.1963	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	м3	18,86885	310	5849	
9	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	м3	18,86885	94	1774	
10	04.01.1953	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,07728	65000	5023	
11	04.01.1970	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	т	0,05086	73000	3713	
12	04.01.1973	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,01176	65900	775	
13	04.01.1990	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,47274	41200	19477	
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,3	9051,97	11768	300
15	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	м3	1,326	94	125	
		2.2 Перекрытие				0	

					строителей	строителей	%
16	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,85	14474,09	26777	2668
17	04.01.1972	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,18534	67700	12548	
18	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,12	2831	340	238
19	30-18-30	Кольца КЦ7-3 для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,29 м (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	м	0,58	5025	2915	
20	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	1	913	913	
21	Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	0,292	1292,59	377	16
22	Е23-24-1	Установка чугунного люка	шт	1	8354,03	8354	290
		Раздел 3 Дыхательное устройство					
23	Е23-2-1	Установка стояка из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	км	0,002	309575,02	619	160
24	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	зонт	1	859,88	860	81
25	Е7-20-3	Установка монтажных изделий (опорные кольца, сталь полосовая) массой до 20 кг	т	0,00706	176102,1	1243	87
26	Е9-34-4	(Поз.5,6) Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,00184	18278,07	34	28
27	04.01.2022	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,00184	53600	99	
28	Е46-8-1	Обетонирование основания стояка	м3	0,2	20089,8	4018	908
29	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	м3	0,204	94	19	
		Раздел 4 Гидроизоляционные работы				0	
30	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция внутренних стен цементная с жидким стеклом	м2	32,76	377,47	12366	5 822
31	Е6-36-4	Железнение поверхности	м2	32,76	55,56	1820	1768
32	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 3 слоя ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кзкс1=1,5; кзпм1=1,5;	м2	32,76	368,17	12061	2250
33	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	м2	12,96	766,66	9936	546
34	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,76	258,92	1750	465
35	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция днища цементная с жидким стеклом	м2	6,76	234,91	1588	476
36	Е6-36-4	Железнение поверхности	м2	6,76	55,56	376	365
37	Е41-4-2	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумной мастикой в три слоя	м2	6,76	455,14	3077	500
38	Е8-43-1	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2	42,36	1324,45	56104	8858
39	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	м3	4,08	1665,32	6795	5286
40	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	м2	11,56	103,08	1192	164
41	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки вокруг люкаК=0,150;	м3	0,4605	10040,78	4624	321
42	Е46-26-15	Для подводящей трубы сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 150 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверстие	1	497,24	497	375
		Локальная смета № 6-2-1 Наружные сети водопровода					
		Раздел 2 Канализация					
23	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,970;	м3	57,2688	33,67	1928	772
24	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	1,77	218,93	388	438
25	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,800;	м3	43,68	6,48	283	89

					строителей	строителей	%
26	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	43,68	21,55	941	722
27	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,200;	м3	10,92	134,1	1464	1654
28	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	км	0,082	78245	6416	5486
29	08.04.1991	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=150х2,2 ммК=1,010;	м	82,82	908	75201	
		Раздел 3 Водопроводные колодцы				0	
30	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	9,24	7994,17	73866	23711
31	30-18-24	Плиты КЦД-15, КЦП1-15-1 покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=6,000;	м3	3,9	32800	127920	
32	30.01.1946	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	м3	-3,9	134	-523	
33	30.01.1945	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	м3	-3,9	250	-975	
34	30-18-31	Кольца КЦ15-9 для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)К=12,000;	м	10,68	8530	91100	
	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	12	913	10956	
36	30-18-30	Кольца КЦ7-3 для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,29 м (ГОСТ 8020-90)К=6,000;	м	1,74	5025	8744	
37	99-6-16(пл)	Люк полимерно-песчаный, тип "Л"	шт	6	2741	16446	
38	2-1-267	Стремянка С-2К=6,000;	т	0,10608	133700	14183	
		Раздел 4 Канализационные колодцы					
39	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунта	м3	2,2	9926,88	21839	9010
40	30-18-24	Плиты КЦД-10, КЦП1-10-1 покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=4,000;	м3	2,6	32800	85280	
41	30.01.1946	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	м3	-2,6	134	-348	
42	30.01.1945	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	м3	-2,6	250	-650	
43	30-18-36	Кольца КЦ10-6 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=5,000;	м3	2,95	5863	17296	
44	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	4	913	3652	
45	30-18-30	Кольца КЦ7-3 для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,29 м (ГОСТ 8020-90)К=4,000;	м	1,16	5025	5829	
46	99-6-16(пл)	Люк полимерно-песчаный, тип "Л"	шт	4	2741	10964	
47	2-1-267	Стремянка С-1К=4,000;	т	0,05536	133700	7402	
48	Е6-1-13	Устройство бетонных упоров под запорную арматуру	м3	1,5	10620,35	15931	1273
		Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории					
		Раздел 1 Демонтажные работы					
1	Е46-41-1	Разборка бетонных отмостков толщ. 15 смК=0,150;	м3	30,75	2399,04	73770	52583
2	Т1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – демонтажные строительные работы ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0	м	154	165,05	25418	20223
3	Т1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – демонтаж металлоконструкций ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	м	154	610,39	94000	11797
		Раздел 2 Покрытия					

					строителей	строителей	%
4	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	398	100,45	39979	38234
5	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка К=0,050;	м3	19,9	2267,76	45128	903
6	30.03.1937	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 70 мм	м2	398	1490	593020	
7	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей	м2	398	199,13	79254	6077
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.20.8 мм при других видах покрытий	м	285	350,59	99918	41863
9	30.03.2009	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 К=285,000;	м3	4,56	24600	112176	
		2.2 Отмостки				0	
10	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=0,150;	м3	47,7	10040,78	478945	33267
11	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостков из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	318	429,09	136451	10468
		Раздел 3 Ограждения				0	
12	Т1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – строительные работы	м	179	1619,78	289941	29383
13	Т1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – монтаж металлоконструкций	м	179	1191,71	213316	22837
14	Т1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ1Б – строительные работы	ворота 1	1	46653,25	46653	6663
15	Т1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ1Б – монтаж металлоконструкций	ворота 1	1	18911,46	18911	2029
16	Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,6 м, тип КМ1Б – монтаж металлоконструкций	калитка	1	4487,91	4488	495
		Раздел 4 Малые архитектурные формы					
17	Т1-43-20	Скамья, тип I – строительные работы	скамья	10	10009,06	100091	24218
18	Т1-49-5	Урна, тип II – строительные работы	урна	10	1575,41	15754	3735
		Локальная смета № 2-1-4					
		Раздел 1 Электрооборудование					
1	У65-4-1	Вводно-распределительные панели ВРУ1-21	устройство	1	-73001,97	-73002	-3202
2	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350мм	шт	1	-514	-514	-260
4	99-2-3	Бокс ЩРВ-П-9	шт	1	-653	-653	
	Ц8-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колоне, на ток до 100А	шт	1	-862	-862	-328
5	Ц8-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колоне, на ток до 25А	шт	4	-501,2	-2005	-871
6	80-2-1	Автомат ВА47-29 3Р 32А	шт	1	-377	-377	
7	80-2-1	Автомат ВА47-29 3Р 10А	шт	1	-182	-182	
8	80-2-2	Выключатель АД12-2Р-20А, АД12-2Р-10А,10мА	шт	2	-550	-1100	
9	Е21-2-2	Прокладка ПВХ труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32мм, по стенами и колоннам с креплением накладными скобами	м	70	-79,85	-5590	-4289
10	Е21-2-1	Прокладка ПВХ труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25мм, по стенами и колоннам с креплением накладными скобами	м	104	-72,13	-7502	-5668
11	99-13-1	Труба ПВХ, d=32мм	м	70	-23	-1610	
12	99-18-10	Труба ПВХ, d=25мм	м	49	-14	-686	
13	99-13-2	Труба ПВХ, d=20мм	м	55	-9	-495	
14	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6мм 2	м	119	-11,05	-1315	-1271

Пр					строителей	строителей	%	40
15	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в положенные трубы или металлические рукава	м	368	-4,55	-1674	-1637	
16	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,34	-37410	-12719		
17	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,147	-25484	-3746		
18	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5мм 2	м	55	-9,33	-513	-504	
19	Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода доножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	110	-3,98	-438	-441	
20	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,165	-16322	-2693		
21	18.03.1956	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Ди вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	шт	1	-92	-92		
22	1Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	-501,2	-1002	-436	
23	80-2-23(пл)	Автомат АП50Б-2МТ	шт	2	-670	1340		
24	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	-34,7	-139	-127	
25	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-201-10/220	шт	4	-68	-272		
26	1Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 kмат1=0;	м	29	-31	-899	-777	
27	01.04.1983	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,02291	-46400	-1063		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			5 314 958		
		Накладные расходы -	Тенге			821 199		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			368 169		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6 504 264		
		Итого по смете	Тенге			6 504 264		
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			221 145		
		Итого	Тенге			6 725 409		
		Дополнительные затрты в зимнее время 0,7%	Тенге			47 078		
		Затрты на выслугу лет 1%	Тенге			67 254		
		Затрты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			26 902		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			6 866 642		
		Итого в текущих ценах 2012г. с К=2,557	Тенге			17 558 005		
		Налоги обязательные сборы платежы 2%	Тенге			351 160		
		Итого:	Тенге			17 909 165		
		НДС 12%	Тенге			2 149 100		
		Итого	Тенге			20 058 265		

Инженер:
Эксперт по инжиниринговым услугам

Ерімбетов М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Даулет"

Байметов А.К.