Заказчик: «Аппарат акима» г.Кентау
Инженер: ТОО «УЦ Енбек кауіпсіздігі»
Подрядчик: ТОО «Даулет»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт подогревателей сетевой воды-ТЭЦ-5

Акт выполненных работ

на капремонт подогревателей сетевой воды за октябрь 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	Ц0112-73-1	-Демонтаж в трубных досках Бойлера латунных трубок	3313,5	67,35	1,95		223174	6471		196240	0,3	994
				5,4	0,4		216703	1342		90	-	8
		м										
2	Ц0112-73-1	-Установка в трубных досках Бойлера латунных трубок с развальцовкой	3313,5	245,6	21,7		813796	71903		663528	1	3314
				218	4,5		309778	6396		90	0,03	96
		м										
3	С Прайс лист	-Трубка латунные Л-68 19х1	1590,48	576,05	-		916204	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
		Кг										
4	Е0145-17-2	-Обмуровка поверхности котлов плитами теплоизоляционными	5,26	3189,58	192,58		16777	1013		18401	17,2	90
				2970	72		15622	379		115	0,35	2
		м3										
5	с11031-100	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующим теплоизаляционные марки П-125ГОСТ 9573-96	5,26	7634	-		40155	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
		М3										
6	С Прайс листПХФ «Анкур»	-Шпильки М42х80	254,8	257,3	-		65561	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
		кг										
7	С Прайс Лист ПКФ	-Гайки М42	33	192,02	-		6337	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-

		кг								
8	с11011-1009	-Портландцемент без добавочный ПЦ 500-ДО ГОСТ 10178-85	0,689	8251	-	5685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С11011-19	-Асбест хризотиловый, марка П-3-50	0,77	110200	-	84854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	У0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПТ-1158	33	20,36	0,02	672	1	124	0,02	1
				4,16	-	137	-	90	-	-
		м2								
11	Е0145-22-1	-Уплотнительная обмазка поверхностей котлов раствором огнеупорным /состав ОРГРЭС/	16,5	1382,95	16,93	22819	279	4176	1,1	18
				213,75	6,35	3527	105	115	0,03	1
		м2								
12	Ц0112-792-1-	Задвижки, клапаны стальные Фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 Мпа, диаметр условного прохода 400мм	2	6991,4	2146	13983	4292	9562	22	44
				4810	501,99	9620	1004	90	2,91	6
		шт								
13	С Прайс Лист «ИНВОЛЬТ»	- Задвижка 30с64нж Ду400 мм Ру25кг/см2	2	262448,16	-	524896	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0112-73-1	- Замена трубных пучков бойлера Демонтаж в трубных досках бойлера латунных трубок	3313,5	61,35	1,95	223174	6471	196240	0,3	994
				65,4	0,4	216703	1342	90	-	8
		м								
16	С Прайс лист	-Трубки латунные Л-68 19х1	1590,48	576,05	-	916204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Кг								
17	Е0145-17-2	-Обмуровка поверхностеи котлов плитами теплоизоляционными	5,26	3189,58	192,58	16777	1013	18401	17,2	90
				2970	72	15622	379	115	0,35	2
		М3								
18	С11031-100	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизаляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	5,26	7634	-	40155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С Прайс листПКФ «Анкур»	-Шпильки М42х80	254,8	257,3	-	65561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

20	С Прайс листПКФ «Акнур»	-Гайки М42 кг	33	192,02	-	6337	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
21	С11011-1000	-Портландцемент без добавочный ПЦ 500-до ГОСТ 10178-85 т	0,689	8251	-	5685	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
22	С11011-19	-Асбест хризотилов, марка П-1-50 Т	0,77	110200	-	84854	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
23	Е0113-26-6	-Окраска металлических о грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	33	20,36	0,02	672	1	124	0,02	1			
				-	-	-	-	-	-	-			
24	Е0145-22-1	-Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором огнеупорным /состав ОРГРЭС/ м2	16,5	1392,95	16,93	22819	279	4176	1,1	18			
				213,75	6,35	3527	105	115	0,03	1			
25	Ц0112-792-1 1	-Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 Мпа, диаметр условного прохода 400мм шт	2	6991,4	2146	13983	4292	9562	22	44			
				4810	501,99	9620	1004	90	2,91	6			
26	Ц0112-792-1 -1	-Задвижка 30сс64нжДу400мм Ру25кг/см2 шт	2	262448,16	-	524896	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
27	Ц0112-73-1	-Демонтаж в трубных досках бойлера латунных трубок м	540	67,35	1,95	36371	1055	31981	0,3	162			
				65,4	0,4	35316	219	90	-	1			
28	Ц0112-73-1	-Установка в трубных досках бойлера латунных трубок с развальцовкой	540	245,6	21,7	132624	11718	108135	1	540			
				218	4,5	117720	2430	90	0,03	14			

	м								
29 С Прайс лист	-Трубки латунные Л-68 19х1	259,2	576,05	-	149313	-	-	-	-
	кг		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4974338	36015	1260650		5608
		Тенге			801005	10264			130
Накладные расходы -		Тенге			1260650	-	-		-
Итого с накладными расходами -		Тенге			6234988	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%-		Тенге			374099	-	-		-
Итого с непредвиденными затратами-		Тенге			6609087	-	-		-
Временные здания и сооружения 2,9х0,8% -		Тенге			153330	-	-		-
Итого с временными		Тенге			6762417				
Зимние 0,7%-		Тенге			47337	-	-		-
Выслуга лет 1%-		Тенге			67624	-	-		-
Дополнительный отпуск 0,4%-		Тенге			27050	-	-		-
Итого -		Тенге			6904428	-	-		-
В текущих ценах К=2,55742-		Тенге			17657522	-	-		-
Обязательные платежи в бюджет 2% -		Тенге			353150	-	-		-
Итого -		Тенге			18010672	-	-		-
НДС 12% -		Тенге			2161281	-	-		-
Всего к оплате-		Тенге			20171953	-	-		-

Заказчик

Руководитель
Аппарата акима города Кентау

Алимбетов Б.А.

Инженер

Директор ТОО «УЦ Еңбек қауіпсіздігі»

Жаксылыков А.

Подрядчик

Директор ТОО «Даулет»

Байметов А.К.