ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.04.2018 года №356

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36, БИН 060140007675, +7 701 490 02 64

Подрядчик: ТОО «Engineering and construction group», БИН 110240023305, г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 30, +77000966666

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы на реконструкции водонапорной башни объемом 100м3 в с.Караулкелды Байганинского района Актюбинской области

Договор: № 20 от 17.02.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 20	17.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце за июнь 2023 года, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**34 709 875,00**									
в том числе: в текущем месяце- июнь	**34 709 875,00**	**30 990 959,82**							3 718 915,18	34 709 875,00
Выдача аванса	**10 412 962,50**									10 412 962,50
Удержание гарантийных обязательств 5% (согласно договора)	**1 735 493,75**									1 735 493,75
Итого к оплате										22 561 418,75

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Абсуллаев К. И

Технический надзор
Эксперт технического надзора

ТОО «Фараб»

Изменов Е.Ж.

Авторский надзор
Эксперт технического надзора

ТОО «Бизнес проект»

Элинкин Р. С

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО "Engineering and construction group"

Тулеев Ф. А.

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область Байганинский район, с.Карауылкелды ул.Д.Кунаева 36, +7 701 490 02 64
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Engineering and construction group», БИН 110240023305, г.Астана проспект МАНГИЛИК ЕЛ 30, +77000966666

Стройка:Строительно-монтажные работы на Реконструкция водонапорной башни объемом 100 м3 в селе Карауылкелды, Байганинского района, Актюбинской области
Договор подряда (контракт) № 20 от 17.02.2023г.

Акт выполненных работ №1

за июнь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна производитель
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы												
Раздел 1 Земляные работы												
1	1101-0101-0420	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3 Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	м3 грунта	53	371,11	371,11	19 669	19 669	-	5 332	27 001	Казахстан
					-	139,74	-	7 406	-	2 000		
2	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м глубиной до 2 м НР=72%т ч.п.3.179 К1трр=1,2;	м3 грунта	2	5 150,82	-	10 302	-	-	7 417	19 137	Казахстан
					5 150,82	-	10 302	-	-	1 418		
3	1101-0104-0103	Грунты 3 группы Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10м НР=72%	м3 грунта	55	92,22	92,22	5 072	5 072	-	1 029	6 589	Казахстан
					-	25,98	-	1 429	-	488		
4	1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	55	69,84	69,84	3 841	3 841	-	779	4 990	Казахстан
					-	19,68	-	1 082	-	370		
5	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Обратное перемещение грунта бульдозерами мощнос-тью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10м НР=72%	м3 грунта	31	77,98	77,98	2 417	2 417	-	490	3 140	Казахстан
					-	21,97	-	681	-	233		
6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	31	66,72	66,72	2 068	2 068	-	420	2 687	Казахстан
					-	18,80	-	583	-	199		
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	4	1 240,76	-	4 963	-	-	3 573	9 219	Казахстан
					1 240,76	-	4 963	-	-	683		

8	1101-0201-0501	Грунты 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27	236,84	115,88	6 395	3 129	-	3 326	10 499	Казахстан
					120,96	50,15	3 266	1 354	-	778		
											83 262	
Раздел 2 Подземная часть												
9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное Устройство НР=93%	м3 основания	2,94	15 516,46	2 592,55	45 618	7 622	34 329	6 313	56 085	Казахстан
					1 247,31	1 061,40	3 667	3 121	-	4 154		
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	32,6	5 748,62	1 659,27	187 405	54 092	74 398	63 887	271 395	Казахстан
					1 807,19	346,34	58 914	11 291	-	20 103		
11	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В 10 ГОСТ7473-2010 без добавок Коб=1,02	1м3	33,252	37 667,00	-	1 252 503	-	1 252 503	-	1 352 703	Казахстан
					-	-	-	-	-	100 200		
12	1106-0201-0106	Фундаменты общего назначения объемом более 25 м3. Устройство НР=91%	м3	66,2	6 598,06	705,02	436 792	46 672	135 608	243 107	734 291	Казахстан
					3 844,58	190,94	254 511	12 640	-	54 392		
13	212-101-0907	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ7473-2010 F200, W8 Коб=1,015	1м3	67,193	43 872,00	-	2 947 891	-	2 947 891	-	3 183 722	Казахстан
					-	-	-	-	-	235 831		
14	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-1 (А240) и А-11 (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1725	354 275,00	-	61 112	-	61 112	-	66 001	Казахстан
					-	-	-	-	-	4 889		
15	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-111 (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,5894	331 233,00	-	195 229	-	195 229	-	210 847	Казахстан
					-	-	-	-	-	15 618		
16	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг Установка НР=91%	т	0,179	1 116 587,12	1 937,96	199 869	347	181 291	16 722	233 918	Казахстан
					101 849,16	810,59	18 231	145	-	17 327		
											6 108 962	
Раздел 3 Металлоконструкции												
1	590-0000-0000	Водонапорная башня ВБР-160м3 -25 (кпл)	1 шт	1	11 873 293,94	-	11 873 294	-	-	-	**11 873 294**	
					-	-	-	-	11 873 294	-		
Раздел 4 Утепление башни												
1	1109-0606-0102	Монтаж каркаса утепления водонапорной башни НР=69%	тонн	0,73	105 029,90	17 167,50	76 672	12 532	4 035	43 435	129 715	Казахстан
					82 334,36	3 897,39	60 104	2 845	-	9 608		
2	222-517-0101	Каркасы башен водонапорных массой 1 м до 50 кг	тонн	0,73	943 560,00	-	688 799	-	688 799	-	743 903	Казахстан
					-	-	-	-	-	55 104		
3	1126-0101-1101	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%	м2	13,4	86 032,51	2 198,92	1 152 836	29 466	762 569	284 131	1 551 924	Казахстан
					26 925,49	974,26	360 802	13 055	-	114 957		
4	1126-0301-0202	Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной НР=76%	м2	269	3 419,76	195,13	919 915	52 490	89 144	595 712	1 636 877	Казахстан
					2 893,00	20,63	778 282	5 549	-	121 250		

5	214-204-0708	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной 0,45 мм, крашенный марки С-10 Коб=1,05	м2	282,45	3 348,00 -	- -	945 643 -	- -	945 643 -	- 75 651	1 021 294	Казахстан
Раздел 6 Прочие работы												
2	411-103-0221	Перевозка строительных грузов (разные материалы) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км (всего на расстояние 270 км Актобе-Карауылкелды, 168т*270км = 45 144 т*км)	т*км	45 144	24,00 -	- -	1 083 456 -	- -	- -	- 86 676	1 170 132	Казахстан
Локальная смета № 07-01-01 Благоустройство территории												
Раздел 1 Демонтажные работы											**6 253 845**	
1	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам Демонтаж НР=118% К1тр=0,6, К1трм=0,7, К1экс=0,7, К1мат=0,5	м оград	140,55	1 577,16 994,97	582,19 230,82	221 670 139 843	81 827 32 442	- -	203 296 33 997	458 963	Казахстан
3	1107-0111-0201	Ворота распашные Демонтаж НР=118% К1тр=0,6, К1трм=0,7, К1экс=0,7, К1мат=0,5	шт	1	25 755,63 20 805,17	4 909,25 1 913,55	25 756 20 805	4 909 1 914	41 -	26 808 4 205	56 769	Казахстан
Раздел 2 Вертикальная планировка											**515 732**	
9	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещения грунта до 10м, срезка растительного слоя НР=72%	м3 грунта	194	54,16 -	54,16 15,01	10 507 -	10 507 2 912	- -	2 097 1 008	13 612	Казахстан
10	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка буль-дозерами мощностью 79 кВт (108 лс). Добавлять на каждые последую- щие 10м перемещения грунта НР=72% К1тр=4, К1трм=4, К1экс=4, К1мат=4	м3 грунта	194	187,50 -	187,50 51,97	36 375 -	36 375 10 082	- -	7 259 3 491	47 125	Казахстан
11	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещения грунта до 5м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	25	37,42 -	37,42 10,37	936 -	936 259	- -	186 90	1 212	Казахстан
12	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс), добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	25	16,54 -	16,54 4,59	414 -	414 115	- -	83 40	537	Казахстан
13	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещения грунта до 10м, восстановление раститель-ного слоя НР=72% т.ч.п.3.70 К1трм=0,85, К1экс=0,85	м3 грунта	194	46,04 -	46,04 12,76	8 932 -	8 932 2 475	- -	1 782 857	11 571	Казахстан
14	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс). Добавлять на каждые последую- щие 10м перемещения грунта НР=72% К1тр=4, К1трм=4, К1экс=4, К1мат=4	м3 грунта	194	187,50 -	187,50 51,97	36 375 -	36 375 10 082	- -	7 259 3 491	47 125	Казахстан
Раздел 4 Ограждение территории											**121 182**	

15	1107-0111-0112	Ограды металлические, высотой до 2,2м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118%	м оград	132	4 415,62	1 554,83	582 862	205 238	7 581	526 977	1 198 626	Казахстан
					2 803,36	579,90	370 044	76 547	-	88 787		
16	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118%	шт	1	43 083,52	7 013,21	43 084	7 013	1 395	44 143	94 205	Казахстан
					34 675,29	2 733,64	34 675	2 734	-	6 978		
17	212-101-0301	Бетон тяжелый В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	7,36	36 683,00	-	269 987	-	269 987	-	291 586	Казахстан
					-	-	-	-	-	21 599		
18	1109-0701-0127	Стойки СМ1. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69%	1 т конструкций	1,529	252 055,23	15 679,72	385 392	23 974	10 914	245 988	681 890	Казахстан
					229 237,20	3 924,57	350 504	6 001	-	50 510		
19	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружным размером 100х100 мм	1 т	1,50788	476 398,00	-	718 351	-	718 351	-	775 819	Казахстан
					-	-	-	-	-	57 468		
20	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячеката-ный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02852	490 575,00	-	13 991	-	13 991	-	15 110	Казахстан
					-	-	-	-	-	1 119		
21	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллель-ными гранями полок из углеродис-той стали ГОСТ380-2005 №5П-10П	1 т	2 433	551 652,00	-	1 347 686	-	1 347 686	-	1 455 501	Казахстан
					-	-	-	-	-	107 815		
22	1109-0701-0127	Облицовка стальным профилирован-ным листом НР=69%	м2	262,2	535,48	17,15	140 403	4 497	3 112	92 878	251 943	Казахстан
					506,46	6,91	132 794	1 812	-	18 662		
23	224-102-0708	Профилированный настил оцинко-ванный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7мм Коб=1,15	1 м2	301,53	3 915,00	-	1 180 490	-	1 180 490	-	1 274 929	Казахстан
					-	-	-	-	-	94 439		
24	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный 6х25мм	1 шт	3 350	3,00	-	10 050	-	10 050	-	10 854	Казахстан
					-	-	-	-	-	804		
25	261-107-0999	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	1 т	0,011	3 956 916,00	-	43 526	-	43 526	-	47 008	Казахстан
					-	-	-	-	-	3 482		
26	1109-0701-0131	Ворота. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69%	1 т конструкций	0,21884	505 585,12	133 092,32	110 624	29 126	2 959	55 420	179 347	Казахстан
					358 971,78	8 050,84	78 557	1 762	-	13 285		
27	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ535-2005 ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16мм	1 т	0,09462	521 841,00	-	49 377	-	49 377	-	53 327	Казахстан
					-	-	-	-	-	3 950		
28	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячеката-ный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0379	490 575,00	-	18 593	-	18 593	-	20 080	Казахстан
					-	-	-	-	-	1 487		
29	214-210-0103	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	1 т	0,00448	452 280,00	-	2 026	-	2 026	-	2 188	Казахстан
					-	-		-		162		
30	224-102-0708	Профилированный настил оцинко-ванный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7мм Коб=1,15	1 м2	12,719	3 915,00	-	49 795	-	49 795	-	53 779	Казахстан
					-	-	-	-	-	3 984		

31	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69%	м2	112,75	177,92	3,46	20 060	390	14 455	3 641	25 597	Казахстан
					46,26	0,54	5 216	61	-	1 896		
32	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные.Покраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР=69% К1трр=2, К1трм=2, К1экс=2, К1мат=2	м2	112,75	510,30	5,21	57 536	587	51 818	3 625	66 054	Казахстан
					45,51	1,08	5 131	122	-	4 893		
Итого											**6 497 843**	

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		**31 454 120**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,0%	**11 873 294**	**19 580 826**
ИТОГО		391 616
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ ПО ОТРАСЛЯМ 1,85%		**19 972 442**
ИТОГО		369 490
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2,0%		**20 341 932**
ИТОГО		406 838
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		**20 748 770**
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,95	**11 873 294**	**32 622 064**
НДС, 12%		**30 990 960**
ИТОГО ПО АКТУ		**3 718 915**
		34 709 875

Заказчик: Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель отдела Айсултан Жолдыбек Исламгали
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Подрядчик. Товарищество с ограниченной ответственностью «Engineering and construction group», БИН 110240023305
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Хаимов Фархат Абдусаматович
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Фарабр»
Наменов Еркін Жуматаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт ТОО «Берекет проект» Данияров Рамазан Сәнтайұлы
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)