Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 года

Генподрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Субподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"
Договор №1 от "04" август 2016 г.
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей "Строительство нового здания детского сада №1 на 100 мест со сносом существуюших строений, расположенного в мкр. Ожет по ул. Ауэзова 2, Алатауского района г. Алматы"

№ п/п	Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге						
			В том числе			За отчетный период			
							В том числе		Всего за отчетный месяц
			СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудо-вание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Строительство инженерных сетей "Строительство нового здания детского сада №1 на 100 мест со сносом существующих строений, расположенного в мкр. Ожет по ул. Ауэзова 2, Алатауского района г. Алматы"	3 039 114,00	3 039 114,00			3 039 114,00			3 039 114,00
	в т.ч. с НДС								
	Итого к оплате	**3 039 114,00**	**3 039 114,00**			**3 039 114,00**			**3 039 114,00**

«Генподрядчик»
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Директор _____ **Аршамов А.Т.**

«Субподрядчик»
ТОО "Санат-Тараз"
Директор: _____ **Ахамбеков Е.Б.**

Генподрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Субподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"

Договор: №1 от "04" август 2016 г.

Форма 2В

Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей "Строительство нового здания детского сада №1 на 100 мест со сносом существующих строений, расположенного в мкр. Ожет по ул. Ауэзова 2, Алатауского района г. Алматы"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети электроснабжения								
		ЛЭП-0,4 кв								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,37	218,93	--	4022	--	4545	1,54	28
		м3		218,93	--	4022	--	113	--	--
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11,69	122,18	--	1428	--	1614	0,89	10
		м3		122,18	--	1428	--	113	--	--
3	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	123,6	0,28	0,28	35	35	11	--	--
		м2		--	0,09	--	11	97	--	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,25	21,55	4,52	264	55	202	0,11	1
		м3		17,03	--	209	--	97	--	--
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	82,4	36,70	27,80	3024	2291	1229	0,06	5
		м		8,80	6,90	725	569	95	0,04	3
6	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	82,4	11,20	7,90	923	651	415	0,02	2
		м		3,30	2,00	272	165	95	0,01	1
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	25,2	32,40	23,70	816	597	347	0,06	2

		м		8,60	5,90	217	149	95	0,03	1
8	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	25,2	18,80	14,20	474	358	192	0,03	1
		м		4,50	3,50	113	88	95	0,02	1
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,0572	621603,38	--	35556	--	1308	133,00	8
		кан.-км		20790,00	--	1189	--	110	--	--
10	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	57,2	91,20	25,70	5217	1470	3559	0,38	22
		м		59,20	6,30	3386	360	95	0,04	2
11	Ц0108-145-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 13 кг	56,6	48,90	19,50	2768	1104	1506	0,14	8
		м		23,40	4,60	1324	260	95	0,03	2
12	Ц0108-158-1	Заделка концев ая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2	4	509,40	7,00	2038	28	1635	2,00	8
		шт		428,00	2,30	1712	9	95	0,01	--
13	Ц0108-166-11	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 185 мм2	2	2614,90	39,40	5230	79	4809	13,00	26
		шт		2520,00	11,30	5040	23	95	0,07	--
14	Ц0108-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВА	1	11093,00	6871,00	11093	6871	5197	22,00	22
		шт		3938,00	1532,03	3938	1532	95	8,89	9
15	Ц0108-16-1	Предохранитель, напряжение 35 кВ	3	724,00	188,00	2172	564	1270	2,40	7
		шт		405,00	40,50	1215	122	95	0,23	1
16	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	23	25,90	7,10	596	163	317	0,08	2
		м		12,90	1,60	297	37	95	0,01	--
		Наружное электроосвещение								
17	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	37,8	218,93	--	8276	--	9351	1,54	58
		м3		218,93	--	8276	--	113	--	--
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	37,8	122,18	--	4618	--	5219	0,89	33
		м3		122,18	--	4618	--	113	--	--
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,8	21,55	4,52	814	171	624	0,11	4
		м3		17,03	--	644	--	97	--	--
20	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	210	39,00	1,50	8190	315	5207	0,16	34

		м		25,90	0,20	5439	42	95	--	--
21	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	225	14,60	0,20	3285	45	2544	0,07	16
		м		11,80	0,10	2655	23	95	--	--
22	Ц0108-359-1	Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн	18	516,92	237,63	9305	4277	3563	0,86	15
		шт		166,84	41,54	3003	748	95	0,24	4
23	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	72	10,60	0,10	763	7	609	0,06	4
		м		8,80	0,10	634	7	95	--	--
24	Ц0108-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	18	826,26	407,15	14873	7329	4495	0,92	17
		шт		178,48	84,37	3213	1519	95	0,49	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			125778	26410			333
			Тенге			53568	5662			33
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			70765				
	Материалы -		Тенге			11433				
	Всего заработная плата -		Тенге				38834			
		Накладные расходы -	Тенге			36892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6459				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			114117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				44368			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55013				
	Материалы -		Тенге			34367				
	Всего заработная плата -		Тенге				20397			
		Накладные расходы -	Тенге			22875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3431			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				23828			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				196678				395
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					68196			
					РАЗДЕЛ 2.Наружный водопровод						
25	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			468,181	32,26	30,77	15102	14406	4435	0,01	5	
		м3		1,42	8,34	665	3907	97	0,03	13	
26	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			46,8181	218,93	--	10250	--	11582	1,54	72	
		м3		218,93	--	10250	--	113	--	--	
27	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			46,8181	42,20	40,26	1976	1885	580	0,01	1	
		м3		1,86	10,92	87	511	97	0,04	2	
28	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками									
			438,6891	25,65	5,38	11251	2359	8625	0,13	57	
		м3		20,27	--	8892	--	97	--	--	
29	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы									
			9,1	1868,20	152,52	17001	1388	2494	1,02	9	
		м3		153,68	57,15	1398	520	130	0,28	3	
30	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм									
			0,088	47586,09	17877,09	4188	1573	3935	173,00	15	
		км		29700,00	4698,68	2614	413	130	18,10	2	
31	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм									
			0,0239	51162,26	20326,01	1223	486	1124	179,00	4	
		км		30825,00	5353,43	737	128	130	20,64	--	
32	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм									
			18	244,98	0,28	4410	5	3441	0,84	15	
		м		146,93	0,11	2645	2	130	--	--	
33	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием									
			0,018	174224,44	71861,81	3136	1294	2578	441,00	8	

		км		83025,00	27146,25	1494	489	130	132,58	2
34	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм								
			0,018	695465,89	94100,49	12518	1694	2143	323,00	6
		км		56025,00	35547,75	1008	640	130	173,61	3
35	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием								
			0,0016	115456,32	31953,19	185	51	163	360,00	1
		км		66375,00	12071,25	106	19	130	58,95	--
36	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			5	276,46	17,71	1382	89	1258	1,07	5
		шт		186,75	6,75	934	34	130	0,03	--
37	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
39	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,08735	247994,13	49389,75	21662	4314	9247	312,70	27
		т		62775,00	18657,00	5483	1630	130	91,12	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			107160	31387			230
			Тенге			37124	8780			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106687				
	Материалы -		Тенге			24220				
	Всего заработная плата -		Тенге				45635			
	Местные материалы -		Тенге			14249				
		Накладные расходы -	Тенге			52942				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7941			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169207				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				53576			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			473				
	Материалы -		Тенге			180				
	Всего заработная плата -		Тенге				270			
		Накладные расходы -	Тенге			346				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			170075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				53898			
		РАЗДЕЛ 3.Наружная канализация								
40	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			2433,584	32,26	30,77	78497	74882	23051	0,01	24
		м3		1,42	8,34	3456	20308	97	0,03	69
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			243,3584	218,93	--	53278	--	60205	1,54	375
		м3		218,93	--	53278	--	113	--	--
42	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			243,3584	42,20	40,26	10270	9798	3017	0,01	3
		м3		1,86	10,92	453	2657	97	0,04	9
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			328,62	134,10	--	44068	--	49797	0,97	319
		м3		134,10	--	44068	--	113	--	--
44	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
			690	7,57	7,57	5225	5225	1646	--	--
		м3		--	2,46	--	1696	97	0,01	6

45	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками									
				690	25,65	5,38	17696	3710	13567	0,13	89
			м3		20,27	--	13986	--	97	--	--
		Трубопроводы и арматура									
46	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		48,16	1868,20	152,52	89973	7345	13200	1,02	49
			м3		153,68	57,15	7401	2752	130	0,28	13
47	E0116-4-3	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм									
				86	1338,05	17,67	115072	1520	15837	0,81	70
			м		137,25	6,62	11804	569	128	0,03	3
48	E0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм									
				21	712,05	10,58	14953	222	3312	0,70	15
			м		119,25	3,96	2504	83	128	0,02	--
49	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм									
				0,581	78005,00	36133,62	45321	20994	38870	247,00	144
			км		41850,00	9612,90	24315	5585	130	37,30	22
50	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием									
				0,0067	242737,18	102058,18	1626	684	1341	615,00	4
			км		115425,00	38553,75	773	258	130	188,29	1
51	E0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм									
				0,0067	695465,89	94100,49	4660	630	798	323,00	2
			км		56025,00	35547,75	375	238	130	173,61	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			480640	125010			1094
				Тенге			162414	34148			126
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			350615				
	Материалы -			Тенге			3835				
	Всего заработная плата -			Тенге				181602			
	Местные материалы -			Тенге			75406				
		Накладные расходы -		Тенге			205490				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				30823			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33366				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			589471				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1234
	Сметная заработная плата -	Тенге				212425			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130025				
Материалы -		Тенге			113976				
Всего заработная плата -		Тенге				14960			
	Накладные расходы -	Тенге			19149				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2872			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8950				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			158125				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
	Сметная заработная плата -	Тенге				17833			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			747595				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1332
	Сметная заработная плата -	Тенге				230258			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 114 348				
	Временные здания и сооружения	1,8%			20 058				
	Доп затраты в зимнее время	1,35%			15 043,70				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1,00%			11 143,48				
	На оплату доп отпусков	0,40%			4 457,39				
	Итого в ценах 2001г МРП=775тенге				1 165 050,83				
	Итого в текущих ценах 2015 г МРП=1982тенге				2 979 524				
	ИТОГО с учетом налога	2,00%			3 039 114				
	ИТОГО ПО АКТУ:				3 039 114				

Генподрядчик:
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Директор _____ Аршамов А.Т.

Субподрядчик:
ТОО "Санат-Тараз"

_____ Ахамбеков Е.Б.