ФОРМА 3

СПРАВКА
Стоимость выполненных работ
за 30 июня месяц 2015 г

Заказчик: ГУ «Отдел образования Казыгуртского района»
Инженер: ТОО «Мир-Строй и Компания»
Подрядчик: ТОО «Даулет»
Наименование объекта: «Капитальные ремонтные работы учебного здания школы лицейя "Т.Рыскулова" Казыгуртского района, ЮКО»
Договор №135 от 08.06.2015г.

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
	Общестроительные работы	84 853 974	95 036 450	30 517 644	34 179 762
	Итого затраты подрядчика	84 853 974	95 036 450	30 517 644	34 179 762
	Инжиниринговые услуги	-	-	-	-
	Авторский надзор 0,2%	-	-	-	-
	Всего к оплате	84 853 974	95 036 450	30 517 644	34 179 762

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел образования Казыгуртского района»

_____Таскулов М.О.

Инженер:

Директор ТОО «Мир-Строй и Компания»

_____Раматуллаев М.И.

Подрядчик

Директор ТОО «Даулет»

_____Байметов А.К.

Эксперт по инжиниринговым услугам _____Маханбетов С.Т.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел образования Казыгуртского района»

«Подрядчик» ТОО «Даулет»

Наименование стройки: «Т.Рысқұлов мектеп лицейінің күрделі жондеу»

Договор №135. 08 июня 2015г.

Акт выполненных работ
за июнь 2015 год

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад. Расход
1	2	3	4	5	6	7	
		Локальная смета 2-1-1 Раздел 1. Демонтажные работы					
1	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов(70%)	м2	1505	25,7	38 679	36551
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (30%)	м2	645	32,87	21 201	21 201
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ЦОКОЛЬ(30%)	м2	143,2	32,87	4 707	4 707
		Демонтажные работы кровли					
4	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	635,50000	48,37	30 739	30 417
5	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	635,5	24,15	15 347	14 946
6	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	635,5	36,77	23 367	24 087
7	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	окно	9	499,86	4 499	4 454
		Демонтажные работы /АС-9/					
8	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	66,325	158,38	10 505	9 523
9	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	498,54	270,9	135 054	127 676
10	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	26,3875	250,04	6 598	6 207
11	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок=ФРАМУГИ	м2	6,3	250,04	1 575	1 482
12	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	212,1	51,33	10 887	11 099

13	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	212,1	11,07	2 348	2 594
14	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	212,1	20,6	4 369	4 820
15	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	1м	263,84	5,64	1 488	1 598
16	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	754,65	116,63	88 015	90 006
17	Е0146-41-1	Разборка покрытия пола из бетона толщиной 80мм	м3	60,372	2399,04	144 835	103 236
18	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	1м	793,18	20,76	16 466	18 079
19	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	34,2	17,38	594	634
20	Е0146-41-1	Разборка цементно-песчанной стяжки толщ.20мм	м3	0,69	2399,04	1 655	1 180
21	Е0111-9-2	Демонтаж тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	34,5	14,06	485	433
22	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов(70%)	м2	3409,2	25,7	87 616	82 798
23	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен(30%)	м2	1461,4	32,87	48 036	48 036
24	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	2467,74	25,7	63 421	59 933
25	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков из ДВП	м2	394,94	21,98	8 681	9 128
26	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	2862,68	6,08	17 405	15 665
	Е0155-1-3	Разборка деревянных перегородок из ДВП	м2	34,4	61,66	2 121	2 015
28	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	88,59748	27,1	2 401	1 681
29	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	88,59748	17,73	1 571	314
30	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм толщиной 150мм	отверст	16	8,62	138	124

31	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	16	2,04	33	29
32	Е0108-12-1	Установка анкера в просверленные отверстия	т	0,00288	10023,81	29	30
33	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00288	53000	153	
34	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,71	8570,99	6 085	1 733
35	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00104	10023,81	10	11
36	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00104	41200	43	
37	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм толщиной 150мм	отверст	80	8,62	690	619
38	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	80	2,04	163	147
39	Е0108-12-1	Установка анкера в просверленные отверстия	т	0,0144	10023,81	144	148
40	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0144	53000	763	
41	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	3,76	8570,99	32 227	9 179

42	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0052	10023,81	52	54
43	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0052	41200	214	
44	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором, толщина электродрелью или стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм толщиной 150мм	отверст	20	8,62	172	155
4[illegible]	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	20	2,04	41	37
46	Е0108-12-1	Установка анкера в просверленные отверстия	т	0,0036	10023,81	36	37
47	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0036	53000	191	
48	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,36	8570,99	11 657	3 320
[illegible]	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00197	10023,81	20	20
50	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00197	41200	81	
		Раздел 3					
51	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5	м3	1,95	10493,03	20 461	1 408
52	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03987	5604,41	223	88
53	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,039875	67700	2 700	

54	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов= цементным раствором 1:2	м2	1,74	252,17	439	127
55	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	46,4	1097,69	50 933	18 941
56	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0261	41200	1 075	
57	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,001218	64100	78	
58	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	28	8,62	241	217
59	Е0108-12-1	Установка анкера АН-2(28 шт) в просверленные отверстия для крепления перегородок с кирпичной стеной	т	0,0042	10023,81	42	43
60	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0042	53000	223	
	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	10	132,03	1 320	1 022
62	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ИМ-1(10шт)	т	0,00756	177381,63	1 341	97
63	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00756	40200	304	
64	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,033	16968,76	560	84
65	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00048	69000	33	

66	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02133	64400	1 374	
		Раздел 5. Двери					
80	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 28-13П	м2	39,325	5380	211 569	
81	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 22-9П	м2	1,98	5610	11 108	
87	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 28-13П внутренние	м2	3,575	3760	13 442	
88	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 22-9П внутренние	м2	1,98	4010	7 940	
8[illegible]	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	7,2	4010	28 872	
90	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	1,39	4250	5 908	
91	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-7П внутренние	м2	2,8	4250	11 900	
		Раздел 6. Окна					
95	С12061-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	78,54	5618	441 238	
97	С12061-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	420	5618	2 359 560	
100	С12061-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,0975	4884	44 432	

101	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	17,29	4884	84 444	
103	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ФРАМУГИ/	м2	6,3	4884	30 769	
		Раздел 10. Кровля					
135	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	7,2	21898,02	157 666	31 607
136	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,2	599,34	4 315	1 209
137	Е0110-49-1	Укладка конькового бруса	м3	0,12	19668,85	2 360	364
138	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,12	599,34	72	20
139	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,32	21063,25	6 740	1 025
140	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,32	599,34	192	54
141	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли-мауэрлаты,раскосы,подкосы,лежень,затяжки,нарожники	м3	0,563	21898,02	12 329	2 471
142	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,563	599,34	337	95
143	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,23	23143,99	5 323	1 033
144	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,23	1911,46	440	88
145	Е0114-34-1	Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	м2	4132	37,19	153 669	84 235
146	С11011-169	Стоимость гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	м2	5165	126	650 790	
147	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1951	1089,85	2 126 297	1 081 444

148	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	39,38	7940	312 677	
149	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3	4132	21,41	88 466	
154	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм(29мм), II сорта	м3	12,2	12700	154 940	
157	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила	м3	0,9	9700	8 730	
15[illegible]	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,лобовая доска	м3	0,094	10200	959	
159	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта, настил.	м3	2,26	10600	23 956	
160	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, стойка	м3	0,24	9700	2 328	
161	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,обшивка из досок	м3	1,02	10200	10 404	
162	С11021-30	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорта, бобышка	м3	0,72	14400	10 368	
163	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	5,234	599,34	3 137	879
166	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м3	10,8	3960	42 768	
167	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	м3	9,8	4872	47 746	

		Раздел 12. Наружная отделка					
182	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	м2	143,2	270,95	38 799	17 023
183	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	645	270,95	174 763	76 677
185	Е0115-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	966,3	117,52	113 560	60 519
187	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	646,64	60,17	38 908	35 017
		Локальная смета 2-1-2 На электрооборудование и электроосвещение					
		Раздел 1.					
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	666,89	667	525
2	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-24	шт	1	1500,18	1 500	
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6	920	5 520	2 035
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3/80А	шт	1	304,15	304	
5	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/4/32А	шт	5	443,89	2 219	
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	538,55	539	226
7	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3/25А	шт	1	238,38	238	
8	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.25мм	м	320	80,78	25 850	18 183

9	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	100	89,54	8 954	6 386
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.25мм	м	320	32,88	10 522	
11	ПРАЙС-	Труба из ПВХ диам.32мм	м	100	48,57	4 857	
12	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	320	25,18	8 058	7 004
13	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	м	100	26,97	2 697	2 239
14	С151601-127	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	158694	25 391	
15	С151601-127	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	228701	36 592	
16	С151601-127	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	389159	38 916	
17	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2	682,85	1 366	1 036
18	С151610-13	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10УЗ ПКВ-1	компл	2	3870	7 740	
19	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20	36,18	724	475
20	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0157	46400	728	
21	С130810-45	Держатели шин заземления	кг	1,53	200	306	

94	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,75	52100	91 175	
95	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,95	60500	57 475	
		Раздел 3. Демонтажные работы					
96	Е0121-24-2	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2	170,37	341	315
97	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	18	9,32	168	160
98	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	45	29,35	1 321	1 181
99	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	500	13,94	6 970	6 746
100	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	68	8,42	573	557
		Итого прямые затраты по разделу:				**8 714 885**	
		Накладные расходы				**2 212 998**	
		Ненормируемые и не предвиденые затраты				**655 673**	
		Итого по форме				**11 583 556**	
		затраты на временные здания и сооружения по				**315 073**	
		итого с временными зданиями со				**11 898 629**	
		в зимнее время 0;7				**83 290**	
		Затраты на выслугу лет				**118 986**	
		Затраты на дополнительные отпуска				**47 595**	
		общ итого				**12 148 500**	
		Итого с затратами в ценах 2001 года				**12 148 500**	
		Итого в ценах 2015 года с К=2,5574194				31 068 809	
		Налоги обязательные сборы платежы 2%				621 376	
		Итого				31 690 186	
		Итого с понижающим коэфициентом 0,9629998839006784				30 517 645	
		НДС 12%				3 662 117	
		ИТОГО				**34 179 762**	

Директор
сш им Т.Рыскулов

_____ Алимбаев Б.Т.

Инженер:
Эксперт по инжиниринговым услугам

_____ Маханбетов С.Т.

«Подрядчик»
ТОО «Даулет»

_____ Байметов А.К.