ФОРМА 3

СПРАВКА
Стоимость выполненных работ
за 22 июля месяц 2015 г

Заказчик: ГУ «Отдел образования Казыгуртского района»
Инженер: ТОО «Мир-Строй и Компания»
Подрядчик: ТОО «Даулет»
Наименование объекта: «Капитальные ремонтные работы учебного здания школы лицейя "Т.Рыскулова" Казыгуртского района, ЮКО»
Договор №135 от 08.06.2015г.

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
	Общестроительные работы	63 273 396	70 866 203	32 755 751	36 686 441
	Итого затраты подрядчика	63 273 396	70 866 203	32 755 751	36 686 441
	Инжиниринговые услуги	-	-	-	-
	Авторский надзор 0,2%	-	-	-	-
	Всего к оплате	63 273 396	70 866 203	32 755 751	36 686 441

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел образования Казыгуртского района» _____ **Тасбулов М.О.**

Инженер:

Директор ТОО «Мир-Строй и Компания» _____ **Раматуллаев М.И.**

Подрядчик

Директор ТОО «Даулет» _____ **Байметов А.К.**

Эксперт по инжиниринговым услугам _____ **Маханбетов С.Т.**

35257238

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел образования Казыгуртского района»

«Подрядчик» ТОО «Даулет»

Наименование стройки: «Т.Рысқулов мектеп лицейінің күрделі жөндеу»

Договор №135. 08 июня 2015г.

Акт выполненных работ
за июль 2015 год

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад. Расход
1	2	3	4	5	6	7	
		Локальная смета 2-1-1 Раздел 4. Устроиство дверного проема					
67	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	0,71	1795,5	1 275	997
68	Е0146-18-1	Укладка металлических балок при смене перекрытий	т	0,08376	2194,7	184	159
69	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,07102	154400	10 965	
70	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,01274	154200	1 965	
71	Е0109-53-1	Обрамление проема уголком 63х5	т	0,04040	17023,17	688	501
72	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0404	147100	5 943	
73	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	8	149,1	1 193	838
74	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8	23,18	185	149
75	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00312	149300	466	
		Раздел. 5 Двери					
76	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	39,325	365,39	14 369	8 329
77	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь	м2	1,98	446,86	885	468
78	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	м2	39,325	76,45	3 006	1 946

79	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	1,98	112,9	224	139
82	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в	комплект	11	2980	32 780	
83	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	1960	1 960	
84	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,575	365,39	1 306	757
85	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,97	446,86	3 561	1 885
86	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,4	671,57	3 626	1 367
92	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1	1500	1 500	
93	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8	1380	11 040	
		Раздел.6 Окна					
94	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	78,54	379,3	29 791	17 379
96	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	420	371,23	155 915	74 796
98	E0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	9,0975	406,32	3 697	1 839
99	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	17,29	537,52	9 294	5 104
102	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2/ФРАМУГИ/	м2	6,3	537,52	3 386	1 860

104	Е0156-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	м	266	77,26	20 551	7 234
105	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	264,6	2860	756 756	
106	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	м	1,4	2860	4 004	
107	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	264,6	190,3	50 353	11 605
		Раздел. 7 Витражи					
108	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	8,48	1112,25	9 432	7 410
109	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,5	4884	31 746	
110	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	1,98	13000	25 740	
111	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	195,52	481,83	94 207	17 953
112	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	195,52	1922,08	375 805	24 811
113	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	209,19	111,76	23 379	3 258
114	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	195,52	180,18	35 229	16 804
115	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	63,0608	10125,83	638 543	45 519
116	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	788,26	1296,26	1 021 790	177 068
117	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	827,64	33,12	27 410	19 595
118	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	м2	78,826	185,31	14 608	6 775
		Раздел 9 Внутренняя отделка					
126	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(30%)	м2	1623,82	331,19	537 794	241 293

127	E0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм"АЛИНЕКС"	м2	5190,82	259,84	1 348 790	573 391
128	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2645,955	285,16	754 519	189 462
129	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	2544,845	153,69	391 130	218 712
130	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	5190,82	-22,11	-114 759	-108 263
131	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	224,72	667,13	149 916	77 012
132	E0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм"АЛИНЕКС"	м2	224,72	259,84	58 392	24 823
133	E0115-180-7	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	224,72	340,43	76 502	27 488
134	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	224,72	-22,11	-4 968	-4 687
		раздел 10 кровля					
147	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2181	1089,85	2 376 963	324 685
150	C11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм(КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ)	кг	2155,296	62	133 628	
151	C11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 (ЛИСТ В ЕНДОВАХ)	кг	406,944	62	25 231	
152	C11011-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0785	68053	5 342	
153	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	420,6897	263,04	110 659	113 778

155	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	м2	420,6897	179,35	75 449	40 833
156	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	20	1320,84	26 417	24 771
164	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	70	1032,08	72 246	20 657
165	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=РАЗЖЕЛОБКИ	м2	60	568,05	34 083	11 361
168	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	комплект	20	360	7 200	
169	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	9,8	387,65	3 799	362
		Итого прямые затраты по разделу:				**9 497 090**	
		Накладные расходы				**2 232 223**	
		Ненормируемые и не предвиденые затраты				**703 759**	
		Итого по форме				**12 433 072**	
		затраты на временные здания и сооружения по				**338 180**	
		итого с временными зданиями со				**12 771 251**	
		в зимнее время 0,7				**89 399**	
		Затраты на выслугу лет				**127 713**	
		Затраты на дополнительные отпуска				**51 085**	
		общ итого				**13 039 448**	
		Итого с затратами в ценах 2001 года				**13 039 448**	
		Итого в ценах 2015 года с К=2,5574194				33 347 337	
		Налоги обязательные сборы платежы 2%				666 947	
		Итого				34 014 283	
		Итого с понижающим коэфициентом 0,9629998839006784				32 755 751	
		НДС 12%				3 930 690	
		ИТОГО				**36 686 441**	

Директор
сш им Т.Рыскулов
_____ Алимбаев Б.Т.

Инженер:
Эксперт по инжиниринговым услугам
_____ Маханбетов С.Т.

«Подрядчик»
ТОО «Даулет»
_____ Байметов А.К.