«Утверждаю»
Руководитель КГУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области
_____ Борашев М.К
«10» апреля 2023 г.

Дефектный акт

"Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области" по адресу: Атырауская область, г.Атырау, ул.Мукагали Макатаева, 61."

Комиссия в составе:
заведующий хозяйственной частью – Наурзов Н.
Эксперт ТОО «ZIGMUND» - Каиргалиев А.А.
инженер ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» - Карибай М
инженер ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» - Оскен Н.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Количество
	Архитектурно - строительный раздел		
1	Очистка поверхности внутренних стен от старой краски	м2	6963,66
2	Демонтаж облицовки стен из керамических плиток	м2	452,3
3	Зачистка потолков от известковой покраски	м2	4354,43
4	Отбивка штукатурки оконных и дверных внутренних откосов.	Пм м2	979,68 372,27
5	Демонтаж перегородок из кирпичной кладки толщ 120мм	М3	40,4
6	Демонтаж наружных дверных блоков ДГ2100-900	шт	5
7	Демонтаж наружных дверных блоков ДГ2100-1500	шт	6
8	Демонтаж наружных дверных блоков ДГ2100-1200	шт	3
9	Демонтаж внутренних дверных блоков ДГ2100-900 (дерево)	шт	71
10	Демонтаж внутренних дверных блоков ДГ2100-800 (ПВХ)	шт	17
11	Демонтаж внутренних дверных блоков ДГ2100-1200	шт	1
12	Демонтаж внутренних дверных блоков ДГ2100-1500	шт	1
13	Демонтаж оконных блоков 2200-2000(h) (ПВХ)	шт	241
14	Демонтаж оконных блоков 1100-2100(h)	шт	5
16	Демонтаж оконных блоков 1100-500(h)	шт	4
17	Демонтаж оконных блоков 2000-1400(h)	шт	2
18	Демонтаж оконных блоков 2000-4200(h)	шт	2
19	Демонтаж оконных блоков 4600-2000(h)	шт	1
20	Демонтаж оконных блоков 2000-500(h)	шт	4
21	Демонтаж покрытия кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	2064,12
22	Демонтаж деревянных конструкции кровли	м2 м3	2648,96 23,84
23	Демонтаж фронтона из кирпича толщиной 250 мм	м3	14,96
24	Демонтаж парапетных стен из кирпича толщиной 250 мм	м3	29,35
25	Демонтаж карнизных плит 1500х3000 мм	шт	125
26	Демонтаж всех видов полов	%	100
27	Демонтаж ограждения лестницы	т	0,454
28	Демонтаж натяжного потолка в актовом зале	М2	121,5
28	Демонтаж покрытия кровли из профилированных листов	М2	584,84

29	Демонтаж деревянной обрешетки	М3	13,19
	Генплан		
1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 0.05 м. S-1671.23 м2, S-1016.29 м2	М3 М2	83.56 50.81
2	Разборка бордюрного камня Бр 300.30.15.	П.м	680.00 216.60
3	Разборка ПГС слоя асфальтобетонного покрытия толщ. 0.15 м. S-1671.23 м2, S-1016.29 м2	м3	250.68 216.60
4	Разборка брусчатого покрытия толщ. 0.06 м. S -181.10 м2; S - 64.55 м2	М3	10.86 3.90
5	Разборка бордюрного камня Бр 100.20.08.	м2 м3	15.0 33.0
6	Разборка ПГС слоя брусчатого покрытия толщ. 0.2 м. S-181.10 м2; S - 64.55 м2	М3	36.22 13.0
7	Разборка существ. здания из кирпича S - 26.40 м2	М3	110.90
8	Разборка бетонных фундаментов под зданием длиной 21.20 м, высотой 1.60 м, толщиной 1.2 м	м3	40.70
9	Разборка тротуарного покрытия толщ. 0.04 м. S -141.49 м2; S - 134.02 м2	М3	5.66 5.36
10	Разборка бордюрного камня Бр 100.20.08.	П.м	170.0 112.0
11	Разборка ПГС слоя брусчатого покрытия толщ. 0.12 м. S-141.49 м2; S - 134.02 м2	М3	16.98 16.08
12	Разборка недействующего септика S-5.40 м2	М3	24.30
13	Засыпка ямы из-под недействующего септика S-5.40 м2 с утрамбовкой 20%	М3	29.20
14	Разборка существ. ограждения	П.м	2
	Водоснабжение и канализация (ВК) раздел		
1	Демонтаж стальных труб Ду 65	м	100.0
2	Демонтаж стальных труб Ду 50	м	40.0
3	Демонтаж стальных труб Ду 32	м	30.0
4	Демонтаж стальных труб Ду 20	м	80.0
5	Демонтаж кран шаровой ду 65	шт.	2
6	Демонтаж кран шаровой ду 20	шт.	100
7	Демонтаж полиэтиленовых канализационных труб Д 50	м	180,0
8	Демонтаж полиэтиленовых канализационных труб Д 100	м	200,0
9	Демонтаж умывальников керамических	шт	50
10	Демонтаж унитазов керамических	шт	22
11	Демонтаж душевых поддонов стальных эмалированных	шт	5
12	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей	шт	3
	Наружные водоснабжение и канализация (НВК) раздел		
1	Труба ПЭ канализационная - Ø150мм	м	50.0
2	Колодец круглый канализационный Ø1000 мм, Н=2000 м	шт	5
3	Труба ПЭ водопроводная - Ø110мм	м	90.0
4	Колодец круглый водопроводный Ø1500мм, Н=2000 м	шт	2
	Отопление и вентиляция (ОВ) раздел		
1	Демонтаж отопительных радиаторов	сек.	1500
2	Демонтаж трубопроводов отопления Ду 20	м	75
3	Демонтаж трубопроводов отопления Ду 25	м	95
4	Демонтаж трубопроводов отопления Ду 32	м	60
5	Демонтаж трубопроводов отопления Ду 40	м	10
6	Демонтаж трубопроводов отопления Ду 50	м	200

7	Демонтаж трубопроводов отопления Ду 65	м	80
7	Демонтаж существующих металлических воздуховодов	м	200
8	Демонтаж вентиляторов	шт	5
9	Демонтаж дефлекторов	шт	8
	Электроосвещение и электрооборудование		
1	Демонтаж вводно-распределительного устройства	шт	2
2	Демонтаж осветительных щитков	шт	15
3	Демонтаж электропроводов освещение и силового кабеля	м	10000
4	Демонтаж светильников	шт	720
5	Демонтаж розеток	шт	209
6	Демонтаж включателей	шт	235
7	Демонтаж распределительных коробок	шт	300
	Пожарная сигнализация		
1	Приемно-контрольный прибор	шт	1
2	Извещатель дымовой	шт	160
3	Извещатель ручной	шт	15
4	Аккустическая система	шт	65
5	Кабель	м	2500
	Видеонаблюдение		
1	Камеры внутренние	шт	14
2	Камеры наружные	шт	10
3	Ящик ЩМП	шт	1
4	Кабель	м	1000
	Сети связи		
1	Абонентский громкоговоритель	шт	10
2	Аппарат телефонный	шт	8
3	Коммутатор	шт	5
4	Первичные часы	шт	1
5	Вторичные часы	шт	5
6	Звонок школьный	шт	3
7	Розетка телевизионная	шт	15
8	Кабель	шт	3534
	Наружные сети связи		
1	Колодец ККС-2	шт	1
2	Кабель волоконно-оптический	м	200
3	Кабель телефонной связи медный	м	350
	Электроснабжение		
1	Кабель силовой алюминиевый	м	350
2	Автоматический выключатель в РУ 0,4кВ	шт	2
3	Опора наружного освещения со светильником	шт	15
4	Кабель силовой алюминиевый для освещения	м	400
5	Ящик управления наружным освещением	шт	1

Подписи:

_____ Наурзов Н.

_____ Канргалиев А.А

_____ Карибай М. С

_____ Оскен Н.Г.