ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-000540003379-20221201-98069812
2. Дата выписки 01.12.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000031
3. Дата совершения оборота 28.11.2022
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 000540003379
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО "Строительная компания "Пилон"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
150000, Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, Партизанская, дом № 12 а
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 серия 48001
9.2. номер 0005226
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ866010251000056786
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030140002400
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Коммунальное государственное учреждение"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Конституции Казахстана, дом № 23
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E (v) Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ92070102KSN4801000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 000540003379
25.2 Наименование ТОО "Строительная компания "Пилон"
25.3 Адрес отправки 150000, Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, Партизанская, дом № 12 а

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030140002400
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Конституции Казахстана, дом № 23
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 (v) Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ( ) Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 76
27.4 дата 13.05.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 26
32.2 дата 28.11.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

33. № п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение объекта:"Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области"(без наружных инженерных сетей и благоустройства).Корректировка сметной документации"			работа	1	201 553 995,54	201 553 995,54	0	0	201 553 995,54	12%	24 186 479,46	225 740 475			1	
				Всего по счету				201 553 995,54			201 553 995,54		24 186 479,46	225 740 475				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
apQ97PlICOyiSgJzdbADB+pEnGsK59tUTV8Yl9RoyOnYZDXWPfp8sg9mD6qSg7oaE/BxSJYcdKlXgUVVvKlMww==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ГРИБАНОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Конституции Казахстана, дом № 23** — **030140002400**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Строительная компания "Пилон",150000, Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, Партизанская, дом № 12 а, тел.: 39-77-05** — **000540003379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №76 от 13.05.2022

Номер документа	Дата составления
26	28.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение объекта:"Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области"(без наружных инженерных сетей и благоустройства).Корректировка сметной документации"			работа	1	225 740 475,00	225 740 475,00	24 186 479,46
				Итого	1	x	225 740 475,00	24 186 479,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2022

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»

Наименование объекта строительства : Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	13.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	421 616 828	201 553 996	420 027 137	203 843 220					24 186 479
С НДС 12%	472 210 847	225 740 475							50 594 019

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379

СКО, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 12А

(наименование организации, бизнес

Директор **Грибанова О.Ю.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400 СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

(наименование

Руководитель **Галеев К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Проверил Технический надзор

ТОО "Стадия"

БИН 000440004135, СКО, г.Петропавловск, ул. Ж. Кизатова 15

(наименование организации, бизнес

идентификационный номер или

Директор **Шевелев С.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "КостанайАгропромпроект"

БИН 080240019150, Костанайская Область, г.Костанай, ул. Летунова, 84Б

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шилохвостов Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400 СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379, СКО, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 12А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка : Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование,адрес)
Объект : Строительство общежития на 244 человека для колледжа сферы обслуживания в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование,адрес)
Договор подряда (контакт) № 76 от 13.05. 2022 г.

Акт выполненных работ №7
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2022 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №02-01-01 на Подземная строительная часть здания													
Раздел 1.Земляные работы													
		Обратная засыпка											
1	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		82,35	316,02	316,02	26024	26024	--	3181	31541	
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,65	--	4418		2336		
2	С3411-103-0110 411-103-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		139,995	67,00	--	9380	--		--	10130	
		СП - 8%				--	--	--	--		750		
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		82,35	36,51	36,51	3007	3006	--	859	4175	
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,48	--	1192		309		
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		82,35	175,61	80,46	14461	6626	--	7981	24237	
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	7836	3249		1795		
Раздел 3.Прочие конструкции подземной части здания													
		Лестница Л1 (КЖ1 л.24)											
37	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		0,2182	86065,12	27049,86	18779	5902	2784	8388	29340	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 69%; СП - 8%				46254,45	9458,90	10093	2064		2173		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
37.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,002924	647579,00				1893			
37.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000873	219538,00				192			
37.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000423	532604,00				225			
38	С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т		0,2182	866616,00	--	189096	--	189096	--	204224	
		СП - 8%				--	--	--	--		15128		
40	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		12	1591,53	58,93	19098	707	493	21486	43831	
		НР - 118%; СП - 8%				1491,48	25,89	17898	311		3247		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
40.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025	0,03	16446,00				493			Казахстан
42	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,00519	274892,55	1454,55	1427	7	--	1294	2939	
		НР - 91%; СП - 8%				273438,00	637,53	1419	3		218		
		Металлический каркас шахты лифта (КЖ1 л.27)											
48	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,653	78538,04	28203,20	51285	18416	17169	15725	72371	
		НР - 69%; СП - 8%				24042,60	10858,14	15700	7090		5361		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
48.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,023	0,015019	812316,00				12200			
48.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,008	0,005224	647579,00				3383			
49	С1222-525-0202 222-525-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т		0,653	816234,00	--	533001	--	533001	--	575641	
		СП - 8%				--	--	--	--		42640		
		Раздел 4.Стены и перегородки на отм.-3,100 (АР-1 ниже -0,00)											
204	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		0,6	51753,97	2990,29	31052	1794	25133	4286	38166	
		НР - 93%; СП - 8%				6875,52	805,61	4125	483		2827		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
204.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	0,144	19064,00				2745			Казахстан
204.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	0,228	98188,00				22387			Казахстан

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
205	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		101,5	7629,29	274,77	774373	27889	546805	192554	1044281	
		НР - 93%; СП - 8%				1967,28	72,59	199679	7368		77354		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
205.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	2,3345	19064,00				44505			Казахстан
205.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	5,1156	98188,00				502291			Казахстан
		Раздел 5.Проемы											
					Окна ниже 0,000 (АР-1 л.4)								
208	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		2,523	3572,78	191,20	9014	482	3974	4310	14390	
		НР - 90%; СП - 8%				1806,54	91,65	4558	231		1066		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
208.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	2,32116	1712,00				3974			
209	С1223-102-0104 223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		2,523	17995,00	--	45401	--	45401	--	49033	
		СП - 8%				--	--	--	--		3632		
					Двери внутренние деревянные ниже 0,000 (АР-1 л.4)								
211	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		3,0192	7622,00	--	23012	--	23012	--	24853	
		СП - 8%				--	--	--	--		1841		
212	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		17,37952	5812,00	--	101010	--	101010	--	109091	
		СП - 8%				--	--	--	--		8081		
		Раздел 8.Наружная отделка ниже отм.0,000 (АР-1 л.6)											
		Наружная отделка цоколя (АР-1 л.6)											
261	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		23,496872	34761,00	--	816775	--	816775	--	882117	
		СП - 8%				--	--	--	--		65342		
		Утепление цоколя ниже отм. земли											
269	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции		14,8043	44804,35	1401,34	663297	20746	230452	318945	1060821	
		НР - 76%; СП - 8%				27836,44	511,02	412099	7565		78579		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
269.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	0,740215	100670,00				74517			
269.2	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,07	1,036301	119661,00				124005			
		Локальная смета №02-01-02 на Надземная строительная часть здания											
		Шахта лифта на отм. +28.400 (КЖ2 л.27)											
28	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		2,56	44978,53	3771,25	115145	9655	81533	23778	150037	
		НР - 91%; СП - 8%				9358,12	848,65	23957	2173		11114		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
28.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,5984	27404,00				71207			Казахстан
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0134	349485,00	--	4683	--	4683	--	5058	
		СП - 8%				--	--	--	--		375		
		Покрытие шахты лифта											
30	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,22	66339,35	1895,36	80934	2312	54223	22730	111957	
		НР - 91%; СП - 8%				19999,20	474,53	24399	579		8293		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
30.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,2383	25885,00				32053			Казахстан
30.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,00732	818975,00				5995			
30.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,075884	100670,00				7639			
		Лестница Л1 с отм.-0,060 до +29,170 (КЖ2 л.33,36)											
32	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		4,6814	86065,12	27049,86	402905	126631	59738	179963	629498	
		НР - 69%; СП - 8%				46254,45	9458,90	216536	44281		46629		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
32.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,062731	647579,00				40623			
32.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,018726	219538,00				4111			
32.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,009082	532604,00				4837			
33	С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т		0,228	866616,00	--	197588	--	197588	--	213396	
		СП - 8%				--	--	--	--		15807		
35	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		231,6	1591,53	58,93	368598	13648	9523	414679	845939	
		НР - 118%; СП - 8%				1491,48	25,89	345427	5996		62662		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
35.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025	0,579	16446,00				9522			Казахстан
36	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		51,6	4207,00	--	217081	--	217081	--	234447	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		17366		
37	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,9706	60553,91	28545,46	58774	27706	5470	22137	87382	
		НР - 69%; СП - 8%				26373,51	6680,43	25598	6484		6473		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
37.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0031	0,003009	647579,00				1948			
37.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,89267	244,00				462			
37.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,003009	211214,00				636			
37.4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000582	651547,00				379			
37.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001883	532604,00				1003			
39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		196,08604	193,84	5,35	38009	1049	17222	13700	55847	
		НР - 69%; СП - 8%				100,66	0,60	19738	118		4137		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
39.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,035295	439993,00				15530			
41	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,16206	959988,55	1454,55	155576	235	111028	40419	211675	
		НР - 91%; СП - 8%				273438,00	637,53	44313	103		15680		
41.1	274463 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с оверстиями	т	1	0,16206	685096,00				111027			
		Металлический каркас шахты лифта (КЖ2 л.37)											
46	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций		4,023697	78538,04	28203,20	316013	113481	105792	96897	445943	
		НР - 69%; СП - 8%				24042,60	10858,14	96740	43690		33033		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
46.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,023	0,092545	812316,00				75176			
46.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,008	0,03219	647579,00				20845			
		Пожарная лестница (КЖ2 л.42,44)											
		Конструкции металлические											
52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		713,519298	193,84	5,35	138309	3817	62669	49853	203215	
		НР - 69%; СП - 8%				100,66	0,60	71823	428		15053		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
52.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,128433	439993,00				56510			
		Парапет на отм. +29,170; +31,45 (КЖ2 л.49)											
57	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		10,34	43923,94	3771,25	454174	38995	318416	96040	594231	
		НР - 91%; СП - 8%				9358,12	848,65	96763	8775		44017		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
57.1	279219 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,015	10,4951	26365,00				276703			Казахстан
58	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0605	959988,55	1454,55	58079	88	41448	15089	79022	
		НР - 91%; СП - 8%				273438,00	637,53	16543	39		5853		
58.1	274463 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с оверстиями	т	1	0,0605	685096,00				41448			
					Прочие работы								
62	Е11-070517-0101 1107-0517-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	м2 площади застройки		534,6	11165,88	11165,88	5969279	5969280	--	3441728	10163888	
		НР - 118%; СП - 8%				--	5455,89	--	2916719		752881		
		Локальная смета №02-01-03 на Отделочные работы											
		Раздел 1.Стены и перегородки											
		Кирпичные перегородки											
1	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		210,7678	52770,57	2805,30	11122337	591267	9242587	1330863	13449456	
		НР - 93%; СП - 8%				6113,28	676,35	1288483	142553		996256		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	50,584272	19064,00				964339			Казахстан
1.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	84,30712	98188,00				8277947			Казахстан
2	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		61,83	51753,97	2990,29	3199948	184890	2589945	441680	3932957	
		НР - 93%; СП - 8%				6875,52	805,61	425113	49811		291330		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	14,8392	19064,00				282895			Казахстан
2.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	23,4954	98188,00				2306966			Казахстан
		Раздел 2.Проемы											
					Окна (АР-2 л.5)								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
23	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		3,159	3572,78	191,20	11286	604	4975	5397	18017	
		НР - 90%; СП - 8%				1806,54	91,65	5707	290		1335		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
23.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	2,90628	1712,00				4976			
24	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15)	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		1,015	3851,82	197,12	3910	200	1981	1639	5993	
		НР - 90%; СП - 8%				1703,02	91,65	1729	93		444		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
24.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	1,1571	1712,00				1981			
25	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		172,875	2443,28	194,83	422382	33681	204214	180494	651106	
		НР - 90%; СП - 8%				1067,17	92,91	184487	16062		48230		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
25.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	119,28375	1712,00				204214			
26	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		16,72	2750,45	197,35	45988	3299	20325	21543	72933	
		НР - 90%; СП - 8%				1337,58	94,04	22364	1572		5402		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	11,8712	1712,00				20323			
30	С1223-102-0104 223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОКв-2/	м2		3,159	17995,00	--	56846	--	56846	--	61394	
		СП - 8%				--	--	--	--		4548		
		Доски подоконные											
37	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м		404,36	1538,00	--	621906	--	621906	--	671658	
		СП - 8%				--	--	--	--		49752		
		Дверь балконная											
39	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2		2,2705	4001,68	204,47	9086	464	4801	3635	13739	
		НР - 90%; СП - 8%				1682,89	95,93	3821	218		1018		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
39.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	2,804067	1712,00				4801			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	С1223-204-0208 223-204-0208 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	2,2705	31767,00	--	72127	--	72127	--	77897	
		СП - 8%			--	--	--	--		5770		
				Двери внутренние деревянные выше 0,000 (АР-2 л.5,17)								
52	С1223-201-0115 223-201-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	47,5912	13061,00	--	621589	--	621589	--	671316	
		СП - 8%			--	--	--	--		49727		
53	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	315,2412	5812,00	--	1832182	--	1832182	--	1978757	
		СП - 8%			--	--	--	--		146575		
54	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	163,0368	7622,00	--	1242666	--	1242666	--	1342079	
		СП - 8%			--	--	--	--		99413		
56	С1223-201-0108 223-201-0108 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	81,4464	8073,00	--	657517	--	657517	--	710118	
		СП - 8%			--	--	--	--		52601		
59	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	780	520,00	--	405600	--	405600	--	438048	
		СП - 8%			--	--	--	--		32448		
60	С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	322	3337,00	--	1074514	--	1074514	--	1160475	
		СП - 8%			--	--	--	--		85961		
61	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	48	2347,00	--	112656	--	112656	--	121668	
		СП - 8%			--	--	--	--		9012		
				Раздел 3.Полы								
		тип 1										
67	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 (пл.45кг/м3)ГОСТ 15588-2014	м3	101,102328	45265,00	--	4576397	--	4576397	--	4942509	
		СП - 8%			--	--	--	--		366112		
		тип 2										
73	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 (пл.45кг/м3)ГОСТ 15588-2014	м3	9,167721	45265,00	--	414977	--	414977	--	448175	
		СП - 8%			--	--	--	--		33198		
		Тип 3										
81	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 (пл.45кг/м3)ГОСТ 15588-2014	м3	7,8589	45265,00	--	355733	--	355733	--	384192	
		СП - 8%			--	--	--	--		28459		
		Тип 4										
94	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 (пл.45кг/м3)ГОСТ 15588-2014	м3	9,20202	45265,00	--	416529	--	416529	--	449851	
		СП - 8%			--	--	--	--		33322		
		Тип 5										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
102	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 (пл.45кг/м3)ГОСТ 15588-2014	м3		1,595264	45265,00	--	72210	--	72210	--	77987	
		СП - 8%				--	--	--	--		5777		
		Тип 6											
107	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 (пл.45кг/м3)ГОСТ 15588-2014	м3		1,6068	45265,00	--	72732	--	72732	--	78551	
		СП - 8%				--	--	--	--		5819		
		Тип 7											
113	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 (пл.45кг/м3)ГОСТ 15588-2014	м3		0,425493	45265,00	--	19260	--	19260	--	20801	
		СП - 8%				--	--	--	--		1541		
		Раздел 6.Кровля											
		Утепление технического чердака (АР-2 л.4)											
178	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3		70,374132	23261,00	--	1636973	--	1636973	--	1767931	
		СП - 8%				--	--	--	--		130958		
		Кровля (АР-2 л.6)											
184	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная, Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		484,532	266,32	13,11	129041	6352	78737	41987	184710	
		НР - 92%; СП - 8%				90,71	3,48	43952	1686		13682		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
184.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	242,266	145,00				35129			
184.2	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0011	0,532985	81820,00				43609			
185	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		55,72118	16647,48	1881,52	927617	104841	663919	172345	1187959	
		НР - 92%; СП - 8%				2850,92	511,02	158857	28475		87997		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
185.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,03	57,392815	11568,00				663920			
186	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		484,532	727,13	111,65	352318	54098	174354	126955	517615	
		НР - 92%; СП - 8%				255,64	29,16	123866	14129		38342		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
186.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	14,826679	1692,00				25087			Казахстан
186.2	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	7,41334	19554,00				144960			Казахстан
187	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		484,532	338,24	24,81	163888	12021	144962	9366	187114	
		НР - 92%; СП - 8%				14,25	6,76	6905	3275		13860		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
187.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	7,41334	19554,00				144960			Казахстан
188	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,39545	458897,36	1538,80	640368	2148	616659	20477	713712	
		НР - 91%; СП - 8%				15451,20	674,02	21561	941		52868		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
188.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,390726	112,00				44			
188.2	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	1,39545	441876,00				616616			
		Ограждение кровли (АР2 л.27)											
222	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,6577	887579,00	--	583761	--	583761	--	630462	
		СП - 8%				--	--	--	--		46701		
		Раздел 7.Прочие работы											
		Ограждение лестниц (АР2 л.20)											
224	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения		108,815	4856,58	96,90	528469	10544	222368	354070	953142	
		НР - 118%; СП - 8%				2716,14	41,38	295557	4503		70603		
		Локальная смета №02-01-04 на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения											
		Раздел 5. Горячее водоснабжение Т3,Т4											
					Арматура и трубопроводы Т3,Т4								
187	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.		73	10780,00	--	786940	--	786940	--	849895	
		СП - 8%				--	--	--	--		62955		
188	С1244-104-0401 244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.		49	3421,00	--	167629	--	167629	--	181039	
		СП - 8%				--	--	--	--		13410		
190	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.		50	10011,00	--	500550	--	500550	--	540594	
		СП - 8%				--	--	--	--		40044		
		Раздел 6. Горячее водоснабжение Т3(б),Т4(б) буфета											
		Арматура и трубопроводы											
249	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.		4	10780,00	--	43120	--	43120	--	46570	
		СП - 8%				--	--	--	--		3450		
250	С1244-104-0401 244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.		4	3421,00	--	13684	--	13684	--	14779	
		СП - 8%				--	--	--	--		1095		
		Раздел 7. Канализация бытовая -К1											
281	С1244-101-0104 244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект		72	10803,00	--	777816	--	777816	--	840041	
		СП - 8%				--	--	--	--		62225		
283	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект		51	8879,00	--	452829	--	452829	--	489055	
		СП - 8%				--	--	--	--		36226		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
284	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект		51	8870,00	--	452370	--	452370	--	488560	
		СП - 8%				--	--	--	--		36190		
291	Прайс 8 п.1	Кабина душевая с глубоким поддоном в комплекте с водосливной арматурой(о)	компл		50	161160,00	--	8058000	--	8058000	--	8702640	
		СП - 8%				--	--	--	--		644640		
					Футляр Д-325х5 мм L-3,5 м								
296	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м		3,5	19153,00	--	67036	--	67036	--	72399	
		СП - 8%				--	--	--	--		5363		
Раздел 8. Канализация бытовая буфета К1(б)													
310	С1244-101-0104 244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект		1	10803,00	--	10803	--	10803	--	11667	
		СП - 8%				--	--	--	--		864		
312	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект		1	8879,00	--	8879	--	8879	--	9589	
		СП - 8%				--	--	--	--		710		
313	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект		1	8870,00	--	8870	--	8870	--	9580	
		СП - 8%				--	--	--	--		710		
Раздел 9. Канализация бытовая подвала К1(П)													
325	С1244-101-0104 244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект		1	10803,00	--	10803	--	10803	--	11667	
		СП - 8%				--	--	--	--		864		
327	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект		1	8879,00	--	8879	--	8879	--	9589	
		СП - 8%				--	--	--	--		710		
328	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект		1	8870,00	--	8870	--	8870	--	9580	
		СП - 8%				--	--	--	--		710		
Раздел 10. Канализация производственная буфета К3(б)													
351	С1244-101-0201 244-101-0201 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 495 мм	комплект		3	4765,00	--	14295	--	14295	--	15439	
		СП - 8%				--	--	--	--		1144		
Локальная смета №02-01-05 на Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции													
Раздел 1. Отопление. Жилая часть													
4	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,	шт.		8	20772,24	231,01	166178	1848	79371	83849	270030	
		НР - 98%; СП - 8%				10619,90	75,17	84959	601		20002		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1	261718 С	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из	комплект	1	8	9802,00				78416			
7	С1242-312-0905 242-312-0905 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		1	93053,00	--	93053	--	93053	--	100497	
		СП - 8%				--	--	--	--		7444		
8	С1242-312-0904 242-312-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		7	79574,00	--	557018	--	557018	--	601579	
		СП - 8%				--	--	--	--		44561		
11	С1242-401-2402 242-401-2402 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32/PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4/	шт.		8	26579,00	--	212632	--	212632	--	229643	
		СП - 8%				--	--	--	--		17011		
15	С1245-707-0105 245-707-0105 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.		56	43297,00	--	2424632	--	2424632	--	2618603	
		СП - 8%				--	--	--	--		193971		
17	С1242-404-0702 242-404-0702 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.		56	16730,00	--	936880	--	936880	--	1011830	
		СП - 8%				--	--	--	--		74950		
19	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		89	6568,00	--	584552	--	584552	--	631316	
		СП - 8%				--	--	--	--		46764		
21	С1242-303-0701 242-303-0701 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.		89	2586,00	--	230154	--	230154	--	248567	
		СП - 8%				--	--	--	--		18412		
23	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		18	1364,83	20,11	24567	362	16170	8015	35188	
		НР - 98%; СП - 8%				446,39	7,97	8035	143		2607		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
23.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	18	888,00				15984			
24	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		31	1959,12	20,11	60733	623	46272	13803	80499	
		НР - 98%; СП - 8%				446,39	7,97	13838	247		5963		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											