Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "NTR"
Технадзор: ТОО "Снипстрой"
Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект сервис"
Основание: Дополнительные соглашение №1 от 15.04.2022г. к договору №555 от 23.12.2021г.

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2021г.

Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №7

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на един. изм.	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Вход подвал										
92	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /бетон кл.В7,5/	м3	4.1		34578.53	2732.56	141772	11203	80256	48283	205260
		НР - 91%; СП - 8%				12271.35	669.80	50313	2746		15204	
100	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничны е марши. Устройство/бетон кл.В12,5/	м3	0,71875		24011.98	2407.62	17259	1730	11933	3793	22735
		НР - 91%; СП - 8%				5002.53	796.05	3596	572		1684	
101	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Лестничны е марши. Устройство. На вы соте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,43125		24212.08	2407.62	10441	1038	7159	2354	13819
		НР - 91%; СП - 8%				5202.63	796.05	2244	343		1024	
102	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.0144		23525.36	1073.92	339	15	5	295	685
		НР - 91%; СП - 8%				22163.44	380.97	319	5		51	
103	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0144		441876.00	--	6363		6363		6872
		СП - 8%				--	--				509	
104	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,34046		3604.17	609.29	1227	207	97	637	2013
		НР - 69%; СП - 8%				2709.48	1.57	922	1		149	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					177401	14195	105813	55362	251384
								57393	3668	0	18621	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					251384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						61061			

		РАЗДЕЛ 11.Разные работы										
		Отмостка										
121	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В7,5/**	м3	23,04	18530,39	1165,54	426940	26854	365903	37071	501132
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	34183	6554		37121	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**				426940	26854	365903	37071	501132
							34183	6554	0	37121	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				501132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					40737			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: КЖ		**Тенге**				604341	41049	471716	92433	752516
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						91577	10222	0	55742	
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				91577				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					41049			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					10222			
	- Материалов. изделий и конструкций		Тенге						471716		
	- Перевозка грузов		Тенге				405259				
	- Накладные расходы		Тенге							92433	
	- Сметная прибыль		Тенге							55742	
		Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000									
		Перегородки внутренние									
4	**Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2	620,8	3409,51	445,24	2116624	276405	271705	1552969	3963160
		НР - 95%; СП - 8%			2526,60	163,25	1568513	101346		293567	
5	**Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2	114,0	2302,22	92,32	262453	10524	25193	213360	513878
		НР - 95%; СП - 8%			1988,91	23,54	226736	2684		38065	
7	**Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	6,0000000	47222,50	9913,77	283335	59483	66180	119137	434669
		НР - 69%; СП - 8%			26278,70	2498,28	157672	14990		32198	
9	**Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,01512	47222,50	9913,77	714	150	167	300	1095
		НР - 69%; СП - 8%			26278,70	2498,28	397	38		81	
12	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	тн	0,0051	80865,26	2469,26	412	13		376	851
		НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	400	4		63	
13	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0051	346394,00	--	1767		1767		1908
		СП - 8%			--	--				141	
14	**С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015**	**Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм**	м	600,00	122,00	--	73200		73200		79056
		СП - 8%			--	--				5856	
15	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство**	м2 стяжки	50,0	786,61	113,45	39331	5673	20305	13685	57257
		НР - 92%; СП - 8%			267,06	30,44	13353	1522		4241	
16	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	50,0	311,35	25,12	15568	1256	13569	1008	17901
		НР - 92%; СП - 8%			14,85	7,06	743	353		1326	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				2793403	353503	472086	1900834	5069776
							1967814	120936	0	375539	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2793403					
	Материалы		Тенге				472086					
	Всего заработная плата		Тенге					2088750				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге				1900834					
		Сметная прибыль	Тенге				375539					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5069776					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13661
		Сметная заработная плата	Тенге					2088750				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5069776					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14160
		Сметная заработная плата	Тенге					2088750				
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
17	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемы чкн. Устройство/бетон кл.В15/**	м3	6.000	55294,44	4701,26	331767	28208	2544828	101556	467989
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	105245	6355		34666	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				331767	28208	2544828	101556	467989
							105245	6355	0	34666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				331767					
	Материалы		Тенге				2544828					
	Всего заработная плата		Тенге					111600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге				101556					
		Сметная прибыль	Тенге				34666					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				467989					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1061
		Сметная заработная плата	Тенге					111600				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				467989					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1061
		Сметная заработная плата	Тенге					111600				
		РАЗДЕЛ 9.Шахта лифта										
		Покрытие шахты лифта										
116	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В20/**	м3	1,76	59406,87	1946,54	104556	3426	64366	34248	149909
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	36764	872		11104	
117	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,22824	23525,16	1073,92	5369	245	65	4682	10856
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	5059	87		804	
118	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2124	346394,00	--	73574		73574		79460
		СП - 8%			--	--				5886	
119	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01584	349485,00	--	5536		5536		5979
		СП - 8%			--	--				443	
120	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-8,9/**	т стальных элементов	0,01558	88701,85	8219,17	1382	128	130	1356	2957
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	1124	25		219	
121	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003728	346394,00	--	1291		1291		1395
		СП - 8%			--	--				103	

122	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01205	429640,00	--	5177		5177		5591
		СП - 8%			--	--				414	
		Машинное помещение лифта									
123	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,16	24905,29	1069,07	3985	171	3001	802	5169
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	813	68		383	
124	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,082	35841,80	5085,61	2939	417	1564	957	4207
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	958	93		312	
125	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00536	346394,00	--	1857		1857		2005
		СП - 8%			--	--				149	
126	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00902	972084,34	1472,34	8768	13	6180	2349	12007
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	2575	6		889	
127	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,11026	102569,81	22496,13	11309	2480	325	6386	19111
		НР - 91%; СП - 8%			77122,50	6821,44	8504	752		1416	
128	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001480	335138,00	--	496		496		536
		СП - 8%			--	--				40	
129	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 №12У-20У	т	0,10878	458917,00	--	49921		49921		53915
		СП - 8%			--	--				3994	
130	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11562	3604,17	609,29	417	70	34	216	684
		НР - 69%; СП - 8%			2709,48	1,57	313	0		51	
131	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	3,35298	83,71	1,93	281	6	172	72	381
		НР - 69%; СП - 8%			30,71	0,31	103	1		28	
132	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	3,35298	198,36	5,45	665	18	295	245	982
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	352	2		73	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				277524	6976	213984	51314	355144
							56564	1907	0	26307	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				277524				
Материалы			Тенге				213984				
Всего заработная плата			Тенге					58472			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				51314				
		Сметная прибыль	Тенге				26307				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				355144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					58472			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				355144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					58472			
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляционная шахта									
		ВШ-1 (4 шт)									

133	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,56	28883,75	4200,84	16175	2352	10039	3979	21767
		НР - 91%; СП - 8%			6756,75	1052,28	3784	589		1612	
134	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026368	23525,36	1073,92	620	28	8	541	1254
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	584	10		93	
135	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001408	349485,00	--	492		492		531
		СП - 8%			--	--				39	
136	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02496	346394,00	--	8646		8646		9338
		СП - 8%			--	--				692	
137	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	тн	0,00672	522741,26	2469,26	3513	17	2969	495	4329
		НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	527	6		321	
138	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02556	770204,34	1472,34	19686	38	17510	1961	23379
		НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	2138	17		1732	
		ВШ-2 (4 шт)									
141	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,56	28883,75	4200,84	16175	2352	10039	3979	21767
		НР - 91%; СП - 8%			6756,75	1052,28	3784	589		1612	
142	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026368	23525,36	1073,92	620	28	8	541	1254
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	584	10		93	
143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001408	349485,00	--	492		492		531
		СП - 8%			--	--				39	
144	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02496	346394,00	--	8646		8646		9338
		СП - 8%			--	--				692	
145	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	тн	0,00508	522741,26	2469,26	2656	13	2246	374	3272
		НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	398	4		242	
146	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03296	770204,34	1472,34	25386	49	22580	2529	30148
		НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	2757	22		2233	
		ВШ-3 (8 шт)									
149	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,12	28883,75	4200,84	32350	4705	20077	7959	43533
		НР - 91%; СП - 8%			6756,75	1052,28	7568	1179		3225	
150	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,052736	23525,36	1073,92	1241	57	15	1082	2508
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	1169	20		186	
151	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002816	349485,00	--	984		984		1063
		СП - 8%			--	--				79	
152	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04992	346394,00	--	17292		17292		18675
		СП - 8%			--	--				1383	

153	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	тн	0,009176	522741,26	2469,26	4797	23	4055	676	5911
		НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	719	8		438	
154	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06032	770204,34	1472,34	46459	89	41325	4627	55173
		НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	5045	40		4087	
		ВШ-4 (4 шт)									
157	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,56	28883,75	4200,84	16175	2352	10039	3979	21767
		НР - 91%; СП - 8%			6756,75	1052,28	3784	589		1612	
158	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026368	23525,36	1073,92	620	28	8	541	1254
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	584	10		93	
159	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001408	349485,00	--	492		492		531
		СП - 8%			--	--				39	
160	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02496	346394,00	--	8646		8646		9338
		СП - 8%			--	--				692	
161	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	тн	0,00368	522741,26	2469,26	1924	9	1627	271	2370
		НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	288	3		176	
162	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02484	770204,34	1472,34	19132	37	17017	1906	22720
		НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	2078	17		1683	
		ВШ-5 (4 шт)									
165	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,56	28883,75	4200,84	16175	2352	10039	3979	21767
		НР - 91%; СП - 8%			6756,75	1052,28	3784	589		1612	
166	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026368	23525,36	1073,92	620	28	8	541	1254
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	584	10		93	
167	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001408	349485,00	--	492		492		531
		СП - 8%			--	--				39	
168	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02496	346394,00	--	8646		8646		9338
		СП - 8%			--	--				692	
169	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,004	522741,26	2469,26	2091	10	1768	295	2577
		НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	314	3		191	
170	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02656	770204,34	1472,34	20457	39	18197	2038	24294
		НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	2221	18		1800	
		ВШ-6 (2 шт)									
173	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,28	28883,75	4200,84	8087	1176	5018	1990	10883
		НР - 91%; СП - 8%			6756,75	1052,28	1892	295		806	
174	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013184	23525,36	1073,92	310	14	4	270	627

		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	292	5		46	
175	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000704	349485,00	--	246		246		266
		СП - 8%			--	--				20	
176	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01248	346394,00	--	4323		4323		4669
		СП - 8%			--	--				346	
177	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	тн	0,00168	522741,26	2469,26	878	4	742	124	1082
		НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	132	1		80	
178	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0115	770204,34	1472,34	8857	17	7878	882	10519
		НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	962	8		779	
		ВШ-7 (7 шт)									
181	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,98	28883,75	4200,84	28306	4117	17567	6964	38092
		НР - 91%; СП - 8%			6756,75	1052,28	6622	1031		2822	
182	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск не. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,046144	23525,36	1073,92	1086	50	13	947	2195
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	1023	18		163	
183	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002464	349485,00	--	861		861		930
		СП - 8%			--	--				69	
184	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04368	346394,00	--	15130		15130		16341
		СП - 8%			--	--				1210	
185	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	тн	0,00714	522741,26	2469,26	3732	18	3154	526	4599
		НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	560	6		341	
186	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04774	770204,34	1472,34	36770	70	32706	3662	43666
		НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	3993	32		3235	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				410286	20072	332045	57660	505382
							58168	5129	0	37436	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				410286				
Материалы			Тенге				332045				
Всего заработная плата			Тенге					63297			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				57660				
		Сметная прибыль	Тенге				37436				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				505382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					63297			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				505382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					63297			
		РАЗДЕЛ 11.Дымовые каналы (7шт)									
189	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонны е в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В15/,/ МС-14 (2шт)/	м3	0,84	30056,31	5000,82	25247	4201	15256	6177	33938
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	5790	997		2514	

190	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00896	349485,00	--	3131		3131		3382
		СП - 8%			--	--				251	
191	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03416	346394,00	--	11833		11833		12779
		СП - 8%			--	--				947	
192	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,6552	34565,95	5085,61	22648	3332	11662	7645	32716
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	7654	747		2423	
193	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004914	349485,00	--	1717		1717		1855
		СП - 8%			--	--				137	
194	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0402948	346394,00	--	13958		13958		15075
		СП - 8%			--	--				1117	
195	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СГ-3, А-I/	т	0,03997	23525,36	1073,92	940	43	11	820	1901
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	886	15		141	
196	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02072	349485,00	--	7241		7241		7821
		СП - 8%			--	--				579	
197	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01925	441876,00	--	8506		8506		9187
		СП - 8%			--	--				680	
		Армирование дымовых каналов									
		ДМ-1 (3 шт)									
200	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,5	8089,48	2110,13	12134	3165	1367	8007	21753
		НР - 91%; СП - 8%			5068,18	797,95	7602	1197		1611	
201	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,17787	23525,36	1073,92	4184	191	51	3649	8460
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	3942	68		627	
202	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17787	447247,00	--	79552		79552		85916
		СП - 8%			--	--				6364	
203	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонны е в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,МС4-1, МС4-2/	м3	2,79	31442,80	5000,82	87725	13952	54541	20515	116900
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	19232	3312		8659	
204	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03672	349485,00	--	12833		12833		13860
		СП - 8%			--	--				1027	
205	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09738	346394,00	--	33732		33732		36430
		СП - 8%			--	--				2699	
206	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0,08307	404228,18	2518,18	33579	209		30453	69155

		НР - 91%; СП - 8%			401710,00	1140,78	33370	95		5123	
207	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00729	349485,00	--	2548		2548		2752
		СП - 8%			--	--				204	
208	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07578	346394,00	--	26250		26250		28350
		СП - 8%			--	--				2100	
209	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструк ции стальны е, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0711	87954,24	19793,24	6254	1407	106	4835	11976
		НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	4741	572		887	
210	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06174	349485,00	--	21577		21577		23303
		СП - 8%			--	--				1726	
211	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00936	346394,00	--	3242		3242		3502
		СП - 8%			--	--				259	
212	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	1,06536	17681,64	1557,64	18837	1659		16314	37964
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	17178	750		2812	
213	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СД-1,2/	т	1,06536	441876,00	--	470757		470757		508418
		СП - 8%			--	--				37661	
		ДМ-2 (2 шт)									
214	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,5	8089,48	2110,13	4045	1055	456	2669	7251
		НР - 91%; СП - 8%			5068,18	797,95	2534	399		537	
215	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,059302	23525,36	1073,92	1395	64	17	1217	2821
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	1314	23		209	
216	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,059302	447247,00	--	26523		26523		28644
		СП - 8%			--	--				2122	
217	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонны е в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/	м3	1,86	31442,80	5000,82	58484	9302	36361	13677	77933
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	12821	2208		5773	
218	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02448	349485,00	--	8555		8555		9240
		СП - 8%			--	--				684	
219	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06492	346394,00	--	22488		22488		24287
		СП - 8%			--	--				1799	
220	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0,05538	404228,18	2518,18	22386	139		20302	46103
		НР - 91%; СП - 8%			401710,00	1140,78	22247	63		3415	
221	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00486	349485,00	--	1698		1698		1834

		СП - 8%			--	--				136	
222	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05052	346394,00	--	17500		17500		18900
		СП - 8%			--	--				1400	
223	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструк ции стальны е, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0415	87954,24	19793,24	3650	821	62	2822	6990
		НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	2767	334		518	
224	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03528	349485,00	--	12330		12330		13316
		СП - 8%			--	--				986	
225	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00622	346394,00	--	2155		2155		2327
		СП - 8%			--	--				172	
226	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	1,07446	17681,64	1557,64	18998	1674		16453	38288
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	17325	756		2836	
227	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/	т	1,07446	441876,00	--	474778		474778		512760
		СП - 8%			--	--				37982	
		ДМ-3 (2 шт)									
228	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,5	8089,48	2110,13	4045	1055	456	2669	7251
		НР - 91%; СП - 8%			5068,18	797,95	2534	399		537	
229	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,059302	23525,36	1073,92	1395	64	17	1217	2821
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	1314	23		209	
230	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,059302	447247,00	--	26523		26523		28644
		СП - 8%			--	--				2122	
231	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонны е в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-3/	м3	2,08	31442,80	5000,82	65401	10402	40661	15294	87151
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	14338	2469		6456	
232	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02704	349485,00	--	9450		9450		10206
		СП - 8%			--	--				756	
233	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07268	346394,00	--	25176		25176		27190
		СП - 8%			--	--				2014	
234	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0,04722	404228,18	2518,18	19088	119		17311	39310
		НР - 91%; СП - 8%			401710,00	1140,78	18969	54		2912	
235	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00486	349485,00	--	1698		1698		1834
		СП - 8%			--	--				136	
236	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05052	346394,00	--	17500		17500		18900

		СП - 8%			--	--				1400	
237	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструк ции стальны е, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0415	87954,24	19793,24	3650	821	62	2822	6990
		НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	2767	334		518	
238	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03528	349485,00	--	12330		12330		13316
		СП - 8%			--	--				986	
239	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00622	346394,00	--	2155		2155		2327
		СП - 8%			--	--				172	
240	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	1,13016	17681,64	1557,64	19983	1760		17306	40273
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	18223	795		2983	
241	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/	т	1,13016	441876,00	--	499391		499391		539342
		СП - 8%			--	--				39951	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				2291195	55436	2018212	212175	2703640
							217550	15610	0	200270	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2291195				
Материалы			Тенге				2018212				
Всего заработная плата			Тенге					233159			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				212175				
		Сметная прибыль	Тенге				200270				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2703640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					233159			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				2703640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					233159			
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
244	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1959,47	4978,00	--	9754237		9754237		10534576
		СП - 8%			--	--				780339	
245	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическ ом связующем П 75-80	м3	141,8495	31143,00	--	4417619		4417619		4771028
		СП - 8%			--	--				353410	
246	С1217-109-0106 217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11366	23,00	--	261418		261418		282331
		СП - 8%			--	--				20913	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				14433274	0	14433274	0	15587936
							0	0	0	1154662	
Стоимость оборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				0				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				14433274				
Материалы			Тенге				14433274				
Всего заработная плата			Тенге					0			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				1154662				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				15587936				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				15587936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
		РАЗДЕЛ 13.Оконные и дверные проемы									
		Окна									
		ОК-1									
251	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидных, поворотно- откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	36,4266	2814,24	201,78	102513	7350	44276	49015	163651
		НР - 90%; СП - 8%			1396,94	98,16	50886	3576		12122	
252	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	90,72	85,00	--	7711		7711		8328
		СП - 8%			--	--				617	
253	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотны ми створками	м2	36,4266	22901,00	--	834206		834206		900942
		СП - 8%			--	--				66736	
254	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	25,9	1293,04	5,83	33490	151	26133	6552	43246
		НР - 90%; СП - 8%			278,22	2,88	7206	75		3203	
255	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	25,9	1538,00	--	39834		39834		43021
		СП - 8%			--	--				3187	
		ОК-2									
257	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	166,3893	2494,97	199,17	415136	33140	196553	181423	644284
		НР - 90%; СП - 8%			1114,52	96,98	185444	16136		47725	
258	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	452,76	85,00	--	38485		38485		41563
		СП - 8%			--	--				3079	
259	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однок амерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	166,3893	22203,00	--	3694342		3694342		3989889
		СП - 8%			--	--				295547	
260	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	119,35	1293,04	5,83	154324	696	120422	30194	199280
		НР - 90%; СП - 8%			278,22	2,88	33206	344		14761	
261	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	119,35	1538,00	--	183560		183560		198245
		СП - 8%			--	--				14685	
		ОК-3									
263	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	48,1572	3295,58	202,52	158706	9753	75849	69996	246999
		НР - 90%; СП - 8%			1518,02	96,98	73104	4670		18296	
264	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	147,84	85,00	--	12566		12566		13572

		СП - 8%			--	--				1005	
265	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	48,1572	22203,00	--	1069234		1069234		1154773
		СП - 8%			--	--				85539	
266	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	35	1293,04	5,83	45256	204	35314	8855	58440
		НР - 90%; СП - 8%			278,22	2,88	9738	101		4329	
267	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	35	1538,00	--	53830		53830		58136
		СП - 8%			--	--				4306	
		ОК-4									
269	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых	м2	17,9046	3931,80	201,53	70397	3608	34944	30202	108647
		НР - 90%; СП - 8%			1778,59	95,67	31845	1713		8048	
270	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	65,52	85,00	--	5569		5569		6015
		СП - 8%			--	--				446	
271	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	17,9046	26088,00	--	467095		467095		504463
		СП - 8%			--	--				37368	
272	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13,3	1293,04	5,83	17197	78	13420	3365	22207
		НР - 90%; СП - 8%			278,22	2,88	3700	38		1645	
273	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	13,3	1538,00	--	20455		20455		22092
		СП - 8%			--	--				1636	
		ОК-5									
275	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых	м2	11,7306	3931,80	201,53	46122	2364	22894	19788	71183
		НР - 90%; СП - 8%			1778,59	95,67	20864	1122		5273	
276	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	57,12	85,00	--	4855		4855		5244
		СП - 8%			--	--				388	
277	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	11,7306	26088,00	--	306028		306028		330510
		СП - 8%			--	--				24482	
278	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,1	1293,04	5,83	11767	53	9182	2302	15194
		НР - 90%; СП - 8%			278,22	2,88	2532	26		1126	
279	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	9,1	1538,00	--	13996		13996		15115
		СП - 8%			--	--				1120	
		ОК-6									
281	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	36,4266	3295,58	202,52	120047	7377	57374	52946	186832
		НР - 90%; СП - 8%			1518,02	96,98	55296	3533		13839	

282	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	173,04	85,00	--	14708		14708		15885
		СП - 8%			--	--				1177	
283	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	36,4266	22203,00	--	808780		808780		873482
		СП - 8%			--	--				64702	
284	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	27,3	1293,04	5,83	35300	159	27545	6907	45583
		НР - 90%; СП - 8%			278,22	2,88	7595	79		3377	
285	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	27,3	1538,00	--	41987		41987		45346
		СП - 8%			--	--				3359	
		ОК-7									
286	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	7,938	3295,58	202,52	26160	1608	12502	11538	40714
		НР - 90%; СП - 8%			1518,02	96,98	12050	770		3016	
287	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	25,5	85,00	--	2168		2168		2341
		СП - 8%			--	--				173	
288	С1223-102-0201 223-102-0201 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не откры вающийся: глухой	м2	7,938	16029,00	--	127238		127238		137417
		СП - 8%			--	--				10179	
		ОК-8,9									
290	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	3,2697	2494,97	199,17	8158	651	3863	3565	12661
		НР - 90%; СП - 8%			1114,52	96,98	3644	317		938	
291	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	13,48	85,00	--	1146		1146		1237
		СП - 8%			--	--				92	
292	С1223-102-0201 223-102-0201 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не откры вающийся: глухой	м2	3,2697	16029,00	--	52410		52410		56603
		СП - 8%			--	--				4193	
		ОК-10									
294	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых	м2	1,0179	3931,80	201,53	4002	205	1987	1717	6177
		НР - 90%; СП - 8%			1778,59	95,67	1810	97		458	
295	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	4,08	85,00	--	347		347		375
		СП - 8%			--	--				28	
296	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не откры вающийся: глухой	м2	1,0179	15387,00	--	15662		15662		16915
		СП - 8%			--	--				1253	
		ОК-11									
297	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых	м2	2,16	3931,80	201,53	8493	435	4215	3644	13107
		НР - 90%; СП - 8%			1778,59	95,67	3842	207		971	

298	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ *СП - 8%*	м	8,4	85,00 --	-- --	714		714	 57	771
299	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однок амерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный *СП - 8%*	м2	2,16	26088,00 --	-- --	56350		56350	 4508	60858
		Витражи наружные									
301	С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	207,820	77511,00 --	-- --	16108336		16108336	 1288667	17397003
302	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однок амерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный *СП - 8%*	м2	6,380	57133,00 --	-- --	364509		364509	 29161	393669
		Двери внутренние									
303	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блок ов на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	274,77	1983,57 1331,28	89,81 40,53	545026 365796	24677 11136	154553	339239 70741	955006
304	С1223-201-0109 223-201-0109 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 *СП - 8%*	м2	102,9	7831,00 --	-- --	805810		805810	 64465	870275
305	С1223-201-0112 223-201-0112 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П *СП - 8%*	м2	131,55	9616,00 --	-- --	1264985		1264985	 101199	1366184
306	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м2	132,3	5812,00 --	-- --	768928		768928	 61514	830442
307	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П *СП - 8%*	м2	117,6	7622,00 --	-- --	896347		896347	 71708	968055
308	С1223-201-0115 223-201-0115 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П *СП - 8%*	м2	18,14	13061,00 --	-- --	236927		236927	 18954	255881
309	С1223-204-0107 223-204-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопак етом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7 *СП - 8%*	м2	70,56	37725,00 --	-- --	2661876		2661876	 212950	2874826
311	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление *НР - 90%; СП - 8%*	м коробок	567,3	849,82 94,23	1,29 0,63	482103 53457	732 357	427915	48433 42443	572978
312	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	616	520,00 --	-- --	320320		320320	 25626	345946

313	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	308	3337,00	--	1027796		1027796		1110020
		СП - 8%			--	--				82224	
		Наружные двери									
315	С1223-205-0106 223-205-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	3,15	49544,00	--	156064		156064		168549
		СП - 8%			--	--				12485	
317	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробк ой ГОСТ 31173- 2003 утепленный, однопольный	м2	2,73	40727,00	--	111185		111185		120079
		СП - 8%			--	--				8895	
319	С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемы ми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	7,52	33105,00	--	248950		248950		268866
		СП - 8%			--	--				19916	
		Ограждение ОГ-1,2									
321	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,26714	478807,00	--	606716		606716		655253
		СП - 8%			--	--				48537	
322	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,21406	478807,00	--	102493		102493		110693
		СП - 8%			--	--				8199	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				35838715	93241	34823457	869680	39645067
							922014	44297	0	2936672	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				35838715				
Материалы			Тенге				34823457				
Всего заработная плата			Тенге					966312			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				869680				
		Сметная прибыль	Тенге				2936672				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				39645067				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				39645067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2036
		Сметная заработная плата	Тенге					966312			
		РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка									
327	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2	1500,0	1157,98	69,18	1736970	103770	408945	1047624	3007362
		НР - 80%; СП - 8%			816,17	56,85	1224255	85275		222768	
		отм. 0,000									
		Стены									
330	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинек с/	м2	963,0	673,33	5,32	648417	5123	261551	306781	1031614
		НР - 80%; СП - 8%			396,41	1,80	381743	1733		76416	
331	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при шпаклевке	м2	340,0	593,59	7,41	201821	2519	87999	89847	315001
		НР - 80%; СП - 8%			327,36	2,96	111302	1006		23333	
		отм. +3,000;+6,000;+9,000;+12,000;+15,000;+18,000									
		Потолок									
336	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	557,0	1223,59	8,26	681540	4601	217146	369090	1134681

		НР - 80%; СП - 8%			825,48	2,82	459792	1571		84050	
		Стены									
338	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинек с/	м2	6595,00	673,33	5,32	4440611	35085	1791202	2100956	7064893
		НР - 80%; СП - 8%			396,41	1,80	2614324	11871		523325	
339	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при шпаклевке	м2	1887,8	593,59	7,41	1120579	13989	488600	498862	1748997
		НР - 80%; СП - 8%			327,36	2,96	617990	5588		129555	
343	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	245,52	4257,13	18,07	1045211	4437	512825	423948	1586691
		НР - 80%; СП - 8%			2150,33	8,09	527949	1986		117533	
		Техподполье									
344	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	16,4	1223,59	8,26	20067	135	6394	10867	33409
		НР - 80%; СП - 8%			825,48	2,82	13538	46		2475	
345	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2	485,47	59,74	0,89	29002	432	2830	20766	53750
		НР - 80%; СП - 8%			53,02	0,45	25740	218		3981	
346	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	65,64	673,33	5,32	44197	349	17828	20911	70317
		НР - 80%; СП - 8%			396,41	1,80	26020	118		5209	
347	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2	575,4	59,74	0,89	34374	512	3354	24513	63707
		НР - 80%; СП - 8%			53,02	0,45	30508	259		4719	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				10002789	170953	3798674	4914267	16110420
							6033161	109672	0	1193364	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10002789				
	Материалы		Тенге				3798674				
	Всего заработная плата		Тенге					6142834			
		Накладные расходы	Тенге				4914267				
		Сметная прибыль	Тенге				1193364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16110420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13600
		Сметная заработная плата	Тенге					6142834			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				16110420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13600
		Сметная заработная плата	Тенге					6142834			
		РАЗДЕЛ 15.Полы									
		отм. 0,000									
		Жилые комнаты,кухни, прихожие, коридоры									
348	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	354,65	824,48	33,62	292402	11923	136419	140976	468048
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	144059	5916		34670	
349	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	354,65	213,55	11,42	75736	4050	68125	5184	87393
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	3561	1954		6474	
350	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	354,65	401,36	36,03	142342	12778		127704	291650
		НР - 94%; СП - 8%			365,33	17,84	129564	6291		21604	
351	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	14,61158	38624,00	-	564358		564358		609506

		СП - 8%			--	--				45149	
		Ванные комнаты									
354	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	45,18	824,48	33,62	37250	1519	17379	17959	59626
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	18352	754		4417	
355	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	45,18	213,55	11,42	9648	516	8678	660	11133
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	454	249		825	
356	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	45,18	401,36	36,03	18133	1628		16269	37154
		НР - 94%; СП - 8%			365,33	17,74	16506	801		2752	
357	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	1,861416	38624,00	--	71895		71895		77647
		СП - 8%			--	--				5752	
		Лоджии									
361	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	24,36	824,48	33,62	20084	819	9370	9683	32149
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	9895	406		2381	
362	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	24,36	213,55	11,42	5202	278	4679	356	6003
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	245	134		445	
		Коридор, лестнично-лифтовой холл, тамбур									
366	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	37,05	824,48	33,62	30547	1246	14251	14728	48897
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	15050	618		3622	
367	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	37,05	213,55	11,42	7912	423	7117	542	9130
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	372	204		676	
368	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	37,05	401,36	36,03	14870	1335		13341	30468
		НР - 94%; СП - 8%			365,33	17,74	13535	657		2257	
369	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	1,52646	38624,00	--	58958		58958		63675
		СП - 8%			--	--				4717	
		Лестничная клетка									
372	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,09	5073,70	153,30	76562	2313	55405	18713	102897
		НР - 94%; СП - 8%			1248,78	70,44	18844	1063		7622	
373	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	15,09	824,48	33,62	12441	507	5803	5998	19915
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	6130	252		1475	
374	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	15,09	213,55	11,42	3222	172	2898	221	3718
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	152	83		275	
375	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжк и	15,09	1139,72	33,69	17198	508	8798	7654	26840
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	7891	252		1988	
376	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжк и	15,09	21,64	11,42	327	172		223	594
		НР - 94%; СП - 8%			10,22	5,51	154	83		44	

377	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2	15,09	247,02	35,03	3728	529	1897	1421	5560
		НР - 94%; СП - 8%			86,35	13,81	1303	208		412	
		отм. +3,000; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000; 18,000									
		Жилые комнаты,кухни, прихожии, коридоры									
378	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	2127,9	824,48	33,62	1754411	71540	818518	845856	2808288
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	864353	35493		208021	
379	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	2127,9	213,55	11,42	454413	24301	408748	31104	524358
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	21364	11725		38841	
		Ванные комнаты									
382	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	271,08	824,48	33,62	223500	9114	104273	107756	357757
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	110113	4522		26501	
383	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	271,08	213,55	11,42	57889	3096	52071	3962	66800
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	2722	1494		4948	
384	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	71,08	3757,14	85,55	267058	6081	603069	99364	395735
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	102846	2860		29314	
386	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	26,454	1797,00	--	47538		47538		51341
		СП - 8%			--	--				3803	
		Лоджии									
387	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	146,16	824,48	33,62	120506	4914	56222	58100	192894
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	59370	2438		14288	
388	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	146,16	213,55	11,42	31212	1669	28076	2136	36017
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	1467	805		2668	
389	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	46,16	3757,14	85,55	173430	3949	325161	64528	256994
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	66789	1857		19037	
391	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	14,826	1797,00	--	26642		26642		28774
		СП - 8%			--	--				2131	
		Коридор,лифтовой холл									
392	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	222,3	824,48	33,62	183282	7474	85510	88366	293380
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	90298	3708		21732	
393	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	222,3	213,55	11,42	47472	2539	42701	3249	54779
		НР - 94%; СП - 8%			10,04	5,51	2232	1225		4058	
		Машинное помещение									
396	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/60мм. Устройство	м2 стяжк и	37,93	824,48	33,62	31273	1275	14590	15077	50058
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	15407	633		3708	

397	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	37,93	854,17	45,66	32399	1732	29144	2218	37386
		НР - 94%; СП - 8%			40,16	22.06	1523	837		2769	
398	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство	м2 покрытия	37,93	1149,02	108,32	43582	4109	23851	16199	64564
		НР - 94%; СП - 8%			411,90	42,43	15623	1609		4782	
399	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	37,93	-198,31	-9,86	-7522	-374	-6248	-1024	-9230
		НР - 94%; СП - 8%			-23,74	-4,99	-900	-189		-684	
		Техподполье									
400	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение трамбером	м2 площади уплотнения	16,4	247,02	35,03	4051	574	2061	1544	6043
		НР - 94%; СП - 8%			86,35	13,81	1416	226		448	
401	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающе го слоя	1,312	24688,54	8,64	32391	11	26594	5439	40857
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	0	5786	0		3026	
402	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство	м2 покрытия	16,4	1149,02	108,32	18844	1776	10312	7004	27916
		НР - 94%; СП - 8%			411,90	42,43	6755	696		2068	
403	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	16,4	-198,31	-9,86	-3252	-162	-2701	-443	-3991
		НР - 94%; СП - 8%			-23,74	-4,99	-389	-82		-296	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				5001935	184335	3732162	1732066	7272722
							1752840	89783	0	538720	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5001935				
	Материалы		Тенге				3732162				
	Всего заработная плата		Тенге					1842624			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1732066				
		Сметная прибыль	Тенге				538720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7272722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3685
		Сметная заработная плата	Тенге					1842624			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				7272722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3685
		Сметная заработная плата	Тенге					1842624			
		РАЗДЕЛ 21.Лифтовое оборудование									
545	Ц13-030501-0114 1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1240312,29	28793,73	1240312	28794	103960	679184	2073056
		НР - 61%; СП - 8%			1107558,34	5858,77	1107558	5859		153560	
546	Ц13-030501-0115 1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановк у, более или менее указанных в характеристик е лифта	остановка	5	-60979,91	-463,55	-304900	-2318	-43285	-158416	-500381
		НР - 61%; СП - 8%			-51859,57	-80,25	-259298	-401		-37065	
547	Ц13-030501-0116 1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристик е лифта	м	21,8	-13084,06	-108,89	-285233	-2374	-51169	-141567	-460944
		НР - 61%; СП - 8%			-10627,99	-17,78	-231690	-388		-34144	

548	516-101-0301 516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	10398981	--	10398981				10398981
					--	--			10398981		
549	Ц13-030502-0101 1303-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	32305,74	2291,66	32306	2292		18922	55326
		НР - 61%; СП - 8%			30014,08	1005,84	30014	1006		4098	
550	Прайс лист	Платформы подъемные для инвалидов	шт	1	470760,71	--	470761				470761
					--	--			470761		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				11552228	26394	9506	398123	12036799
							646584	6076	10869742	86449	
Стоимость оборудования			Тенге				10869742				
ВСЕГО. Стоимость оборудования			Тенге				10869742				
Стоимость монтажных работ			Тенге				682486				
Материалы			Тенге				9506				
Всего заработная плата			Тенге					652660			
		Накладные расходы	Тенге				398123				
		Сметная прибыль	Тенге				86449				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1167057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					652660			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				12036799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					652660			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				82933115	939117	62378229	10237675	99754875
							11759942	399766	10869742	6584084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11759942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					939117			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					399766			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62378229		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10869742		
		- Накладные расходы	Тенге							10237675	
		- Сметная прибыль	Тенге							6584084	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 3.Сеть хоз-питьевого водопровода В1									
		Трубопроводы									
72	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2100	1824,68	17,96	3831828	37716	347655	3377754	7786349
		НР - 95%; СП - 8%			1641,17	0,11	3446457	231		576767	
73	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2378,73	25,59	9515	102	1681	7579	18461
		НР - 98%; СП - 8%			1933,01	0,30	7732	1		1367	
74	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2877,83	30,29	23023	242	5690	16751	42956
		НР - 98%; СП - 8%			2136,19	0,46	17090	4		3182	
75	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	3479,29	34,89	13917	140	4520	9075	24831
		НР - 98%; СП - 8%			2314,28	0,69	9257	3		1839	

76	F11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	40	3968,36 1884,90	582,62 182,71	158734 75396	23305 7308	60034	81050 19183	258967
		Фасонные части									
77	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	308	28,00 --	-- --	8624		8624	 690	9314
78	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	1	78,00 --	-- --	78		78	 6	84
79	С1241-209-1904 241-209-1904 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм *СП - 8%*	шт.	2	152,00 --	-- --	304		304	 24	328
80	С1241-209-1905 241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	258,00 --	-- --	1032		1032	 83	1115
81	С1241-209-1906 241-209-1906 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	2	474,00 --	-- --	948		948	 76	1024
82	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	310	16,00 --	-- --	4960		4960	 397	5357
83	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	1	49,00 --	-- --	49		49	 4	53
84	С1241-208-2506 241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	4	348,00 --	-- --	1392		1392	 111	1503
85	С1241-210-1002 241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм *СП - 8%*	шт.	1	33,00 --	-- --	33		33	 3	36
86	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм *СП - 8%*	шт.	1	65,00 --	-- --	65		65	 5	70
87	С1241-210-1010 241-210-1010 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм *СП - 8%*	шт.	1	113,00 --	-- --	113		113	 9	122
88	С1241-210-1015 241-210-1015 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм *СП - 8%*	шт.	1	181,00 --	-- --	181		181	 14	195
89	F11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,156	69897,34 67619,50		150699 145788	0 0	4911	144330 23602	318631
92	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	1,86	537,00 --	-- --	999		999	 80	1079
93	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм *СП - 8%*	шт.	1400	28,00 --	-- --	39200		39200	 3136	42336
94	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,9	537,00	--	3168		3168		3422

		СП - 8%			--	--				253	
		Теплоизоляция трубопроводов									
95	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучук а	м трубопровода	1456	755,38	80,35	1099833	116990	482388	423746	1645466
		НР - 74%; СП - 8%			343,72	39,22	500456	57104		121886	
96	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	1540	296,00	--	455840		455840		492307
		СП - 8%			--	--				36467	
97	С1234-303-0311 234-303-0311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	4,4	609,00	--	2680		2680		2894
		СП - 8%			--	--				214	
98	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	8,8	545,00	--	4796		4796		5180
		СП - 8%			--	--				384	
99	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	4,4	687,00	--	3023		3023		3265
		СП - 8%			--	--				242	
100	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	44	724,00	--	31856		31856		34404
		СП - 8%			--	--				2548	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				5846890	178495	1466220	4060285	10699749
							4202176	64651	0	792574	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5846890				
	Материалы		Тенге				1466220				
	Всего заработная плата		Тенге					4266827			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				4060285				
		Сметная прибыль	Тенге				792574				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				10699749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
		Сметная заработная плата	Тенге					4266827			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				10699749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2646
		Сметная заработная плата	Тенге					4266827			
		РАЗДЕЛ 4.Сеть горячего водоснабжения ТЗ									
		Трубопроводы									
106	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1600	1831,40	17,96	2930240	28736	275632	2573527	5944068
		НР - 93%; СП - 8%			1641,17	0,11	2625872	176		440301	
107	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучук а	м трубопровода	900	755,38	80,35	679842	72315	298179	261931	1017115
		НР - 74%; СП - 8%			343,72	39,22	309348	35298		75342	
108	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	990	218,00	--	215820		215820		233086
		СП - 8%			--	--				17266	
111	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,1	537,00	--	1128		1128		1218

		СП - 8%			--	--				90	
112	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	900	7,00	--	6300		6300		6804
		СП - 8%			--	--				504	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3833330	101051	797059	2835458	7202291
							2935220	35474	0	533503	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3833330				
Материалы			Тенге				797059				
Всего заработная плата			Тенге					2970694			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				2835458				
		Сметная прибыль	Тенге				533503				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				7202291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					2970694			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				7202291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1712
		Сметная заработная плата	Тенге					2970694			
		РАЗДЕЛ 5.Сеть хоз-бытовой канализации К1									
		Трубопроводы									
113	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	370	1224,33	1,49	453002	551	209054	345152	862006
		НР - 98%; СП - 8%			951,34	0,54	351996	200		63852	
114	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	560	2012,30	3,63	1126888	2033	833287	501312	1758456
		НР - 98%; СП - 8%			912,24	1,23	510854	689		130256	
		Фасонные части									
118	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	132	82,00	--	10824		10824		11690
		СП - 8%			--	--				866	
119	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	70	281,00	--	19670		19670		21244
		СП - 8%			--	--				1574	
120	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	366	130,00	--	47580		47580		51386
		СП - 8%			--	--				3806	
121	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	78	320,00	--	24960		24960		26957
		СП - 8%			--	--				1997	
122	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	166	431,00	--	71546		71546		77270
		СП - 8%			--	--				5724	
123	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	725,00	--	17400		17400		18792
		СП - 8%			--	--				1392	
124	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	247,00	--	2470		2470		2668
		СП - 8%			--	--				198	
125	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	28	209,00	--	5852		5852		6320

		СП - 8%			--	--				468	
126	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	642,00	--	24396		24396		26348
		СП - 8%			--	--				1952	
127	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	54	176,00	--	9504		9504		10264
		СП - 8%			--	--				760	
128	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	710	45,00	--	31950		31950		34506
		СП - 8%			--	--				2556	
129	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	920	145,00	--	133400		133400		144072
		СП - 8%			--	--				10672	
130	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	257,8	537,00	--	138439		138439		149514
		СП - 8%			--	--				11075	
136	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	110	1555,00	--	171050		171050		184734
		СП - 8%			--	--				13684	
137	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	55	564,00	--	31020		31020		33502
		СП - 8%			--	--				2482	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2319951	2584	1782402	846464	3419728
							862850	889	0	253313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2319951				
	Материалы		Тенге				1782402				
	Всего заработная плата		Тенге					863739			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				846464				
		Сметная прибыль	Тенге				253313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3419728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					863739			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				3419728				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1002
		Сметная заработная плата	Тенге					863739			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				12000170	282130	4045680	7742207	21321767
							8000246	101014	0	1579390	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				8000246				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					282130			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					101014			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						4045680		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						0		
	- Накладные расходы		Тенге							7742207	
	- Сметная прибыль		Тенге							1579390	

Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление жилого дома

6	E11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	240	1174,21	2,64	281810	634	1205	274427	600736
		НР - 93%; СП - 8%			1166,55	0,23	279972	55		44499	
7	С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	237,6	163,00	--	38729		38729		41827
		СП - 8%			--	--				3098	
8	E11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2000	1170,83	2,19	2341660	4380	8650	2284654	4996420
		НР - 93%; СП - 8%			1165,30	0,34	2330600	680		370105	
9	С1241-205-1202 241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	2564,1	278,00	--	712820		712820		769845
		СП - 8%			--	--				57026	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3375019	5014	761404	2559081	6408828
							2610572	735	0	474728	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3375019				
Материалы			Тенге				761404				
Всего заработная плата			Тенге					2611307			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				2559081				
		Сметная прибыль	Тенге				474728				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6408828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	Тенге					2611307			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6408828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4099
		Сметная заработная плата	Тенге					2611307			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		ВЕ1-ВЕ7									
27	E11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	366,3	6910,06	47,67	2531155	17462	1773446	732515	3524764
		НР - 93%; СП - 8%			2020,88	19,70	740248	7216		261094	
		ВЕ8-ВЕ19									
29	E11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	74	7108,76	59,96	526048	4437	358279	161886	742969
		НР - 93%; СП - 8%			2207,21	25,08	163334	1856		55035	
30	E11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	236	6910,06	47,67	1630774	11250	1142597	471945	2270937
		НР - 93%; СП - 8%			2020,88	19,70	476928	4649		168218	
		ВЕ20-ВЕ26									
32	E11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	64,8	7108,76	59,96	460648	3885	313736	141759	650600
		НР - 93%; СП - 8%			2207,21	25,08	143027	1625		48193	
33	E11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	193,2	7511,11	47,67	1451146	9210	1104112	334797	1928819
		НР - 93%; СП - 8%			1748,57	19,70	337824	3806		142875	
		ВЕ27-ВЕ29									
35	E11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,6	7108,76	59,96	4265	36	2905	1313	6024
		НР - 93%; СП - 8%			2207,21	25,08	1324	15		446	

36	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	235	655,00	--	153925		153925		166239
		СП - 8%			--	--				12314	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				6757962	46280	4849000	1844215	9290351
							1862685	19168	0	688174	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6757962				
Материалы			Тенге				4849000				
Всего заработная плата			Тенге					1881852			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1844215				
		Сметная прибыль	Тенге				688174				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9290351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1590
		Сметная заработная плата	Тенге					1881852			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				9290351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1590
		Сметная заработная плата	Тенге					1881852			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				10132981	51294	5610404	4403296	15699179
							4473257	19903	0	1162902	
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				4473257				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					51294			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					19903			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						5610404		
- Оборудование, инвентарь			Тенге						0		
- Накладные расходы			Тенге							4403296	
- Сметная прибыль			Тенге							1162902	

Локальная смета 2-1-5 Электроосвещение и электрооборудование

РАЗДЕЛ 1. Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)

45	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	27	39,00	--	1053		1053		1137
		СП - 8%			--	--				84	
46	С1243-905-0202 243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводок и проводов типа КМ-208 IP44	шт.	34	127,00	--	4318		4318		4663
		СП - 8%			--	--				345	
47	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	735	241,71	2,81	177657	2065	6689	123838	325615
		НР - 72%; СП - 8%			233,89	0,12	171909	88		24120	
48	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	55	266,54	3,05	14660	168	474	10265	26918
		НР - 72%; СП - 8%			258,98	0,23	14244	13		1994	
50	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1165	32,00	--	37280		37280		40262
		СП - 8%			--	--				2982	
51	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	170	45,00	--	7650		7650		8262
		СП - 8%			--	--				612	

52	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	105	66,00	--	6930		6930		7484
		СП - 8%			--	--				554	
53	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	65	148,00	--	9620		9620		10390
		СП - 8%			--	--				770	
54	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	660	121,41	1,31	80131	865	12957	51778	142461
		НР - 72%; СП - 8%			108,93	0,03	71894	20		10553	
55	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	149,82	1,38	16480	152	4462	10155	28766
		НР - 72%; СП - 8%			128,16	0,06	14098	7		2131	
57	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,735	301095,00	--	221305		221305		239009
		СП - 8%			--	--				17704	
58	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,375	468325,00	--	175622		175622		189672
		СП - 8%			--	--				14050	
59	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,05	751664,00	--	37583		37583		40590
		СП - 8%			--	--				3007	
60	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,055	1240322,00	--	68218		68218		73675
		СП - 8%			--	--				5457	
61	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,105	1814564,00	--	190529		190529		205772
		СП - 8%			--	--				15242	
62	С1243-106-0717 243-106-0717 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (мк)-0,66	км	0,025	3643456,00	--	91086		91086		98373
		СП - 8%			--	--				7287	
63	С1243-106-1014 243-106-1014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1	км	0,04	20850052,00	--	834002		834002		900722
		СП - 8%			--	--				66720	
64	С1243-201-0102 243-201-0102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 к В ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66	км	0,06	185245,00	--	11115		11115		12004
		СП - 8%			--	--				889	
65	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100(25Х4) мм2. Монтаж в подливке пола	м	30	700,09	65,58	21003	1967	13111	4718	27778
		НР - 72%; СП - 8%			197,47	20,96	5924	629		2058	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2006241	5217	1734004	200754	2383554
							278069	756	0	176560	
Стоимость сборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость сборудования			Тенге				0				
Стоимость монтажных работ			Тенге				2006241				
Материалы			Тенге				1734004				
Всего заработная плата			Тенге					278825			
		Накладные расходы	Тенге				200754				
		Сметная прибыль	Тенге				176560				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2383554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									480
		Сметная заработная плата	Тенге						278825			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					2383554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									480
		Сметная заработная плата	Тенге						278825			
		РАЗДЕЛ 2. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ										
105	С1243-905-0202 243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводк и проводов типа КМ-208 IP44	шт.	600	127,00	--	76200		76200		82296
		СН - 8%			--	--				6096	
106	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	1157	39,00	--	45123		45123		48733
		СН - 8%			--	--				3610	
107	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5933	241,71	2,81	1434065	16672	39744	999635	2628396
		НР - 72%; СН - 8%			233,89	0,12	1387669	712		194696	
108	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	7933	32,00	--	253856		253856		274164
		СН - 8%			--	--				20308	
109	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	2383	121,41	1,31	289320	3122	37789	186949	514371
		НР - 72%; СН - 8%			108,93	0,03	259580	71		38102	
110	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	2550	149,82	1,38	382041	3519	92274	235412	666849
		НР - 72%; СН - 8%			128,16	0,06	326808	153		49396	
111	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,983	1095503,00	--	1076879		1076879		1163030
		СН - 8%			--	--				86150	
112	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,4	301095,00	--	722628		722628		780438
		СН - 8%			--	--				57810	
113	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,55	468325,00	--	2130879		2130879		2301349
		СН - 8%			--	--				170470	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6410992	23312	4475372	1421996	8459626
							1974058	936	0	626639	
	Стоимость оборудования		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6410992				
	Материалы		Тенге				4475372				
	Всего заработная плата		Тенге					1974994			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1421996				
		Сметная прибыль	Тенге				626639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8459626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1974994			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				8459626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1974994			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8417233	28529	6209376	1622749	10843181
							2252126	1693	0	803199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2252126				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28529			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1693			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6209376		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							1622749	
		- Сметная прибыль	Тенге							803199	
		лок.смета 2-1-6 Пожарная сигнализация									
18	E11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40	241,71	2,81	9668	112	199	6739	17721
		НР - 72%; СП - 8%			233,89	0,12	9356	5		1313	
19	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	40,4	32,00	--	1293		1293		1396
		СП - 8%			--	--				103	
20	E11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	121,41	1,31	4856	52	447	3138	8634
		НР - 72%; СП - 8%			108,93	0,03	4357	1		640	
21	E11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	900	425,06	2,73	382554	2457	39168	245657	678468
		НР - 72%; СП - 8%			378,81	0,29	340929	261		50257	
22	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,918	113815,00	--	104482		104482		112841
		СП - 8%			--	--				8359	
23	С1261-302-0414 261-302-0414 РСНБ РК 2015	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	0,0412	104974,00	--	4325		4325		4671
		СП - 8%			--	--				346	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				507179	2622	149914	255534	823730
							354642	267	0	61017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				354642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2622			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						149914		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							255534	
		- Сметная прибыль	Тенге							61017	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					114595019	1344741	78865319	24353896	149195248
							26931789	532863	10869742	10246334	
		Итого по актам					149195248				
		в том числе оборудование					10869742				
		Итого без оборудование					138325507				
		Временные здание и сооружение 0,9%					1244930				
		Итого					139570436				

		Дополнительные затраты при производства СМР в зимные время 0,49 %						683895				
		Итого						140254331				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						2805087				
		Итого						143059418				
		Итого с оборудованием						153929160				
		в том числе 2021 год 11%						16932208				
		2022 года 89%						136996952				
		в том числе текущих ценах 2021 год 11%, К=1						16932208				
		текущих ценах 2022 года 89% к=1,0500514						143853841				
		Итого						160786049				
		НДС 12 %						19294326				
		Итого с НДС:						180080375				

Технический надзор:

Директор ТОО "Снипстрой"

_____ **Каримбаев Б.**

Инженер по техническому надзору

_____ **Усербеков А.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"

_____ **Сулейменов Е.Н.**

Эксперт авторского надзора

_____ **Абдикадыров Е.**

18.05.2022г

Подрядчик:

Директор ТОО "NTR"

_____ **Абдурахманов Х.Ф.**

Начальник участка

_____ **Нуржанов Д.**