Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "NTR"
Технадзор: ТОО "Снипстрой"
Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект сервис"
Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №7

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на един. изм.	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Вход подвал										
93	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	9		899,67	23,09	8097	208	672	6717	15999
		НР - 32%; СП - 8%				801,88	9,35	7217	84		1185	
94	С1224-102-1005 224-102-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	10,35		5470,00	--	56615		56615		61144
		СП - 8%				--	--				4529	
95	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,32606		28661,23	12188,48	9345	3974	896	3940	14348
		НР - 69%; СП - 8%				13725,80	3784,59	4475	1234		1063	
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0155		349485,00	--	5417		5417		5850
		СП - 8%				--	--				433	
97	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,22002		478807,00	--	105347		105347		113775
		СП - 8%				--	--				8428	
98	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,00504		454740,00	--	2292		2292		2475
		СП - 8%				--	--				183	
99	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0855		474612,00	--	40579		40579		43826
		СП - 8%				--	--				3246	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					227692	4182	211818	10656	257417
								11692	1318	0	19068	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				257417					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге					13011				
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы										
		Ограждение ОГ-1 (5,50 п.м.)										
109	E11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05258	88701,85	8219,17	4664	432	438	4578	9981
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	3794	85		739		
110	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,02277	514481,00	–	11715		11715		12652
		СП - 8%			--	–				937		
111	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,02981	487071,00	–	14520		14520		15681
		СП - 8%			--	–				1162		
112	E11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05258	3604,17	609,29	190	32	16	98	311
		НР - 69%; СП - 8%			2709,48	1,57	142	0		23		
		Приямок ПР-1 (2шт)										
115	E11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с объемом до 5 м3. Устройство/бетон кл.В7,5 сульфатостойкий/	м3	6,4	25358,72	682,83	162296	4370	124515	31985	209823
		НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	33411	1737		15542		
116	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0058	346394,00	–	2009		2009		2170
		СП - 8%			–	–				161		
117	E11-090304-0301 1109-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,10956	60378,41	14552,20	6615	1594	1354	2796	10164
		НР - 69%; СП - 8%			33462,00	3529,53	3666	387		753		
118	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04276	424901,00	–	18169		18169		19622
		СП - 8%			--	–				1454		
119	С1214-106-0102 214-106-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,06196	421592,00	–	26122		26122		28212
		СП - 8%			--	–				2090		
120	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,00484	474612,00	–	2297		2297		2481
		СП - 8%			--	–				184		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				248595	6429	201154	39457	311097	
							41014	2209	0	23044		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				248595					
		Материалы	Тенге				201154					
		Всего заработная плата	Тенге					43223				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге				39457					
		Сметная прибыль	Тенге				23044					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				311097					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге					43223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				311097					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
		Сметная заработная плата	Тенге					43223				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: КЖ	Тенге				476288	10611	412972	50114	568514	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:						52706	3527	0	42112		
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				52706					
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					10611				
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					3527				
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						412972			
	- Перевозка грузов		Тенге				405259					
	- Накладные расходы		Тенге							50114		
	- Сметная прибыль		Тенге							42112		
	Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000											
	РАЗДЕЛ 10.Вентиляционная шахта											
	ВШ-1 (4 шт)											
139	E11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	4	23846,35 3619,56	242,85 72,95	95385 14478	971 292	79935	14475 8789	118649	
140	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,0712	469545,00 --	-- --	33432		33432	2675	36106	
	ВШ-2 (4 шт)											
147	E11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	4	23846,35 3619,56	242,85 72,95	95385 14478	971 292	79935	14475 8789	118649	
148	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,05528	469545,00 --	-- --	25956		25956	2077	28033	
	ВШ-3 (8 шт)											
155	E11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	8	23846,35 3619,56	242,85 72,95	190771 28956	1943 584	159872	28949 17578	237298	
156	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,09544	469545,00 --	-- --	44813		44813	3585	48398	
	ВШ-4 (4 шт)											
163	E11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	4	23846,35 3619,56	242,85 72,95	95385 14478	971 292	79935	14475 8789	118649	
164	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,0392	469545,00 --	-- --	18406		18406	1472	19879	
	ВШ-5 (4 шт)											
171	E11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	4	23846,35 3619,56	242,85 72,95	95385 14478	971 292	79935	14475 8789	118649	
172	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,0404	469545,00 --	-- --	18970		18970	1518	20487	
	ВШ-6 (2 шт)											
179	E11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	2	23846,35 3619,56	242,85 72,95	47693 7239	486 146	39968	7237 4394	59324	

180	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01896	469545,00	–	8903		8903		9615
		СП - 8%			--	–				712	
		ВШ-7 (7 шт)									
187	Е11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	7	23846,35	242,85	166924	1700	139887	25331	207635
		НР - 98%; СП - 8%			3619,56	72,95	25337	511		15380	
188	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06062	469545,00	–	28464		28464		30741
		СП - 8%			--	–				2277	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				965873	8014	838411	119416	1172112
							119445	2407	0	86823	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				965873				
Материалы			Тенге				838411				
Всего заработная плата			Тенге					121853			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				119416				
		Сметная прибыль	Тенге				86823				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1172112				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					121853			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				1172112				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					121853			
		РАЗДЕЛ 11.Дымовые каналы (7шт)									
198	Е11-200701-0208 1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 4000 мм.Установк а над шахтами	зонт	7	14549,13	254,25	101844	1780	69006	30937	143404
		НР - 98%; СП - 8%			4436,88	72,95	31058	511		10623	
199	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлическ ие большие. Окраск а масляная, количество окрасок 2	м2	4,49	311,39	1,22	1398	5	699	556	2111
		НР - 80%; СП - 8%			154,29	0,60	693	3		156	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				103242	1785	69705	31494	145515
							31751	513	0	10779	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				103242				
Материалы			Тенге				69705				
Всего заработная плата			Тенге					32264			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				31494				
		Сметная прибыль	Тенге				10779				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				145515				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					32264			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				145515				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					32264			
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
244	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	313,46	4978,00	–	1560404		1560404		1685236
		СП - 8%			--	–				124832	
247	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности	2272,93	228,43	0,25	519205	568	424242	75734	642535

		НР - 80%; СП - 8%	полидонк и		41,53	0,12	94395	273		47595		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**2079609**	**568**	**1984646**	**75734**	**2327771**	
							94395	273	0	172427		
		Стоимость оборудования	Тенге				0					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				0					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2079609					
		Материалы	Тенге				1984646					
		Всего заработная плата	Тенге					94668				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге				75734					
		Сметная прибыль	Тенге				172427					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2327771					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14610
		Сметная заработная плата	Тенге					94668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2327771					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14626
		Сметная заработная плата	Тенге					94668				
		РАЗДЕЛ 13.Оконные и дверные проемы										
		Окна										
		Витражи наружные										
300	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	214,20	2813,54	2,83	602660	606	339766	236059	905817	
		НР - 90%; СП - 8%			1224,50	0	262288	0		67098		
		Двери внутренние										
303	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блок ов на распорных дюбелях**	м2	300,00	1983,57	89,81	595071	26943	168744	370389	1042696	
		НР - 90%; СП - 8%			1331,28	40,53	399384	12159		77237		
310	**Е11-150501-0202 1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Двери прочие. Остек ление оконным стек лом на эластичных прокладках**	м2 площади остек ления	59,29	4009,88	35,92	237746	2130	170457	52715	313698	
		НР - 80%; СП - 8%			1098,98	12,40	65159	735		23237		
311	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	1000,0	849,82	1,29	849820	1290	754300	85374	1010010	
		НР - 90%; СП - 8%			94,23	0,63	94230	630		74816		
		Наружные двери										
314	**Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	3,15	2206,86	41,87	6952	132	1780	4587	12461	
		НР - 90%; СП - 8%			1600,03	17,80	5040	56		923		
316	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,73	3386,46	54,08	9245	148	1601	5217	15619	
		НР - 69%; СП - 8%			2746,11	23,59	7497	64		1157		
318	**Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверны е стальны е двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	7,52	3250,30	57,91	24442	435	3571	14231	41767	
		НР - 69%; СП - 8%			2717,44	25,13	20435	189		3094		
		Ограждение ОГ-1,2										
320	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлическ ие без поручня. Установк а**	м ограждения	882,84	807,62	94,00	712999	82987	73487	698015	1523895	
		НР - 118%; СП - 8%			630,38	39,66	556525	35013		112881		
323	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,33712	638170,18	2518,18	215140	849	78867	123586	365824	

		НР - 91%; СП - 8%			401710,00	1140,78	135424	385		27098	
324	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,81832	70634,32	15349,29	128436	27910	2395	67714	211842
		НР - 69%; СП - 8%			53967,80	3,14	98131	6		15692	
325	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	52,73128	83,71	1,93	4414	102	2694	1129	5986
		НР - 69%; СП - 8%			30,71	0,31	1619	16		443	
326	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	52,73128	198,36	5,45	10460	287	4632	3846	15450
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	5541	33		1144	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				3397385	143819	1602295	1662861	5465066
							1651273	49287	0	404820	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3397385				
Материалы			Тенге				1602295				
Всего заработная плата			Тенге					1700560			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1662861				
		Сметная прибыль	Тенге				404820				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5465066				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				5465066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2036
		Сметная заработная плата	Тенге					1700560			
		РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка									
		отм. 0,000									
		Потолок									
328	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	300,00	1223,59	8,26	367077	2478	116955	198792	611139
		НР - 80%; СП - 8%			825,48	2,82	247644	846		45270	
329	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолк и, подготовленные под ок раску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструк циям	м2	288,98	704,39	6,29	203555	1818	75707	101538	329500
		НР - 80%; СП - 8%			436,12	3,09	126030	893		24407	
		Стены									
331	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при шпаклевке	м2	200,0	593,59	7,41	118718	1482	51764	52851	185295
		НР - 80%; СП - 8%			327,36	2,96	65472	592		13726	
333	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленны е под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	775,68	635,43	5,65	492890	4383	185356	244240	796101
		НР - 80%; СП - 8%			390,82	2,77	303151	2149		58970	
335	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	90,92	4257,13	18,07	387058	1643	189907	156995	587577
		НР - 80%; СП - 8%			2150,33	8,09	195508	736		43524	
		отм. +3,000;+6,000;+9,000;+12,000;+15,000;+18,000									
		Потолок									
336	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	500,0	1223,59	8,26	611795	4130	194925	331320	1018564
		НР - 80%; СП - 8%			825,48	2,82	412740	1410		75449	

337	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окраш-ой поверхности	3051,8	704,39	6,29	2149657	19196	799510	1072305	3479719
		НР - 80%; СП - 8%			436,12	3,09	1330951	9430		257757	
		Стены									
339	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при шпаклевке	м2	2000,0	593,59	7,41	1187155	14820	517629	528501	1852908
		НР - 80%; СП - 8%			327,36	2,96	654706	5920		137252	
341	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	3780,84	635,43	5,65	2402458	21362	903469	1190480	3880373
		НР - 80%; СП - 8%			390,82	2,77	1477627	10473		287435	
343	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	300,00	4257,13	18,07	1277139	5421	626620	518021	1938773
		НР - 80%; СП - 8%			2150,33	8,09	645099	2427		143613	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				9197503	76731	3661842	4395043	14679949
							5458929	34875	0	1087404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9197503				
	Материалы		Тенге				3661842				
	Всего заработная плата		Тенге					5493804			
		Накладные расходы	Тенге				4395043				
		Сметная прибыль	Тенге				1087404				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				14679949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13600
		Сметная заработная плата	Тенге					5493804			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				14679949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13600
		Сметная заработная плата	Тенге					5493804			
		РАЗДЕЛ 15.Полы									
		отм. 0,000									
		Ванные комнаты									
358	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	45,18	3757,14	85,55	169748	3865	100512	63158	251538
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	65371	1818		18632	
359	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	88,18	394,93	1,93	34825	170	2503	30301	70336
		НР - 94%; СП - 8%			364,62	0,94	32152	83		5210	
360	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,409	1797,00	–	7923		7923		8557
		СП - 8%			--	–				634	
		Лоджии									
363	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,36	3757,14	85,55	91524	2084	54194	34053	135623
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	35246	980		10046	
364	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	49,42	394,93	1,93	19517	95	1402	16982	39419
		НР - 94%; СП - 8%			364,62	0,94	18020	46		2920	

365	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2,471	1797,00	–	4440		4440		4796
		СП - 8%			--	--				355	
		Коридор, лестнично-лифтовой холл, тамбур									
370	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37,05	5073,70	153,30	187981	5680	136034	45944	252639
		НР - 94%; СП - 8%			1248,78	70,44	46267	2610		18714	
371	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	32,47	1565,82	14,39	50842	467	39800	10102	65820
		НР - 94%; СП - 8%			325,68	5,31	10575	172		4876	
		отм. +3,000; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000; 18,000									
		Ванные комнаты									
384	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	200,00	3757,14	85,55	751428	17110	444938	279582	1113491
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	289380	8048		82481	
385	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	529,08	394,93	1,93	208950	1021	15016	181806	422016
		НР - 94%; СП - 8%			364,62	0,94	192913	497		31260	
		Лоджии									
389	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	100,00	3757,14	85,55	375714	8555	222469	139791	556746
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	144690	4024		41240	
390	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	296,52	394,93	1,93	117105	572	8415	101892	236516
		НР - 94%; СП - 8%			364,62	0,94	108117	279		17520	
		Коридор,лифтовой холл									
394	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	222,3	5073,70	153,30	1127884	34079	816201	275667	1515834
		НР - 94%; СП - 8%			1248,78	70,44	277604	15659		112284	
395	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	194,82	1565,82	14,39	305053	2803	238801	60614	394921
		НР - 94%; СП - 8%			325,68	5,31	63449	1034		29253	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		**Тенге**				3452933	76502	2092649	1239893	5068252
							1283784	35251	0	375426	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3452933				
	Материалы		Тенге				2092649				
	Всего заработная плата		Тенге					1319036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1239893			892	
		Сметная прибыль	Тенге				375426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5068252				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3685
		Сметная заработная плата	Тенге					1319036			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				5068252				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3685
		Сметная заработная плата	Тенге					1319036			
		РАЗДЕЛ 16.Лестница									
		Фундамент под косоуры									
428	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	41,9	444,31	47,48	18617	1989	1251	14650	35927
		НР - 90%; СП - 8%			366,96	21,52	15376	902		2661	

429	С1232-602-0101 232-602-0101 РСНБ РК 2015	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	41,9	1915,00	–	80239		80239		86658
		СП - 8%			–	–				6419	
430	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	1215,1	83,71	1,93	101716	2345	62055	26008	137942
		НР - 69%; СП - 8%			30,71	0,31	37316	377		10218	
		Ограждение лестниц									
431	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,52439	85269,06	28533,28	44714	14963	6732	19457	69305
		НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	23020	5178		5134	
432	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,52439	887579,00	–	465438		465438		502673
		СП - 8%			–	–				37235	
433	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	15,20731	83,71	1,93	1273	29	776	325	1726
		НР - 69%; СП - 8%			30,71	0,31	467	5		128	
434	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	15,20731	198,36	5,45	3017	83	1336	1109	4456
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	1598	10		330	
435	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свы ше 20 кг. Установк а	т стальных элементов	0,11552	974592,27	7974,51	112585	921	105534	7452	129640
		НР - 118%; СП - 8%			53066,00	1600,38	6130	185		9603	
436	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены . Оштукатуривание по сетк е без устройства каркаса улучшенное	м2	60	4742,41	39,99	284545	2399	180854	81959	395823
		НР - 80%; СП - 8%			1688,20	19,27	101292	1156		29320	
437	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	16,07	985,00	–	15829		15829		17095
		СП - 8%			–	–				1266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1127971	22730	920043	150959	1381245
							185199	7812	0	102314	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1127971				
	Материалы		Тенге				920043				
	Всего заработная плата		Тенге					193011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
	Местные материалы		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				150959				
		Сметная прибыль	Тенге				102314				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1381245				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					193011			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				1381245				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								641
		Сметная заработная плата	Тенге					193011			
		РАЗДЕЛ 17.Разные работы									
		Люк Л-1 (21 шт)									
438	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,35469	68984,68	2985,20	24468	1059	1707	15113	42748
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	21702	201		3167	
439	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнуты х профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,35469	861632,00	–	305612		305612		330061
		СП - 8%			–	–				24449	

440	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	10,28601	99,17	2,72	1020	28	452	375	1507
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	540	3		112	
441	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	10,28601	167,42	3,87	1722	40	1051	440	2335
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	632	6		173	
442	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	21	520,00	--	10920		10920		11794
		СП - 8%			--	--				874	
		Стремянка СМ-1 (21 шт)									
443	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,441	85269,06	28533,28	37604	12583	5661	16363	58284
		НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	19360	4355		4317	
444	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,441	887579,00	--	391422		391422		422736
		СП - 8%			--	--				31314	
445	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	12,789	99,17	2,72	1268	35	561	466	1873
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	672	4		139	
446	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	12,789	167,42	3,87	2141	49	1306	548	2904
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	786	8		215	
		Стремянка СМ-2 (1 шт)									
447	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01567	85269,06	28533,28	1336	447	201	581	2071
		НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	688	155		153	
448	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01567	887579,00	--	13908		13908		15021
		СП - 8%			--	--				1113	
449	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0,45443	99,17	2,72	45	1	20	17	67
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	24	0		5	
450	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	0,45443	167,42	3,87	76	2	47	19	103
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	28	0		8	
		Решетка МР-1 (11ш т)									
451	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01859	88701,85	8219,17	1649	153	154	1618	3529
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	1342	30		261	
452	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01232	432264,00	--	5325		5325		5752
		СП - 8%			--	--				426	
453	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004345	349485,00	--	1519		1519		1640
		СП - 8%			--	--				121	
454	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,693	2172,00	--	1505		1505		1626
		СП - 8%			--	--				120	
455	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетк и, переплеты , радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	0,42757	1038,44	1,22	444	1	60	307	811
		НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	384	0		60	
		Приямок Пр-2									

456	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В3,5 сульфатостойкий/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,14	15876,35 1483,65	1165,54 284,46	2223 208	163 40	1852	225 196	2644
457	Е11-061301-0102 1106-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/бетон кл.В10 сульфатостойк ий/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,26	49118,46 15873,55	3702,24 1468,35	12771 4127	963 382	7681	4103 1350	18224
458	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,04	925,81 327,54	20,31 3,14	1889 668	41 6	1180	627 201	2717
459	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,0018249	441876,00 --	- -	806		806	 65	871
460	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01286	770204,34 83636,00	1472,34 665,64	9905 1076	19 9	8810	987 871	11763
461	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /МР-1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0182	68984,68 61185,80	2985,20 567,03	1256 1114	54 10	88	775 162	2193
462	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,0182	335138,00 --	- -	6100		6100	 488	6587
463	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,5278	99,17 52,54	2,72 0,31	52 28	1 0	23	19 6	77
464	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,5278	83,71 30,71	1,93 0,31	44 16	1 0	27	11 4	60
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				837031 53392	15640 5210	767999 0	42597 70370	949998
Стоимость общестроительных работ			Тенге				837031				
Материалы			Тенге				767999				
Всего заработная плата			Тенге					58603			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				42597				
		Сметная прибыль	Тенге				70370				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				949998				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				949998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					58603			
		РАЗДЕЛ 19.Выход на чердак									
515	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1	3585,91 1585,47	569,84 157,17	3586 1585	570 157	1431	1568 412	5567
516	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13- 10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1	33110,00 --	- -	33110		33110	 2649	35759
		Стремянка СМ-1									
517	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /Стремянка СМ-1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01862	85269,06 43899,10	28533,28 9875,03	1588 817	531 184	240	691 182	2461

518	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01862	887579,00	–	16527		16527		17849
		СП - 8%			–	–				1322	
519	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0017	972084,34	1472,34	1653	3	1166	443	2263
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	485	1		168	
520	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетк и, переплеты , радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	0,58928	1038,44	1,22	612	1	83	424	1118
		НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	529	0		83	
521	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установк а	м3	0,09	188734,11	1214,08	16986	109	14309	2357	20890
		НР - 90%; СП - 8%			28530,00	564,84	2568	51		1547	
522	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,09	9003,28	65,15	810	6	710	87	969
		НР - 90%; СП - 8%			1044,42	30,03	94	3		72	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			**Тенге**				74871	1219	67576	5569	86876
							6079	396	0	6435	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				74871				
Материалы			Тенге				67576				
Всего заработная плата			Тенге					6475			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				5569				
		Сметная прибыль	Тенге				6435				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				86876				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6475			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				86876				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6475			
		РАЗДЕЛ 20.Кровля									
523	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно- полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	561,28	394,69	15,93	221532	8941	117818	90289	336766
		НР - 92%; СП - 8%			168,85	6,00	94772	3368		24946	
524	С1235-103-0114 235-103-0114 РСНБ РК 2015	Наплавляемый кровельный материал " Унифлекс ТКП	м2	645,472	523,00	–	337582		337582		364588
		СП - 8%			–	–				27007	
525	С1235-103-0112 235-103-0112 РСНБ РК 2015	Наплавляемый кровельный материал " Унифлекс ТПП	м2	645,472	569,00	–	367274		367274		396655
		СП - 8%			–	–				29382	
526	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Праймер битумный	м2 поверхности	561,28	2456,44	7,46	1378751	4187	1075295	279427	1790832
		НР - 93%; СП - 8%			533,19	2,12	299269	1190		132654	
527	С1235-201-0101 235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	112,256	473,00	–	53097		53097		57345
		СП - 8%			–	–				4248	
528	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /молниезащитная сетка/	тн	0,04995	87954,24	19793,24	4393	989	73	3397	8413
		НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	3331	402		623	
529	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	тн	0,04995	349485,00	–	17457		17457		18853
		СП - 8%			–	–				1397	

530	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжк и	561,28	794,31 267,06	113,45 30,44	445830 149895	63677 17085	232258	153622 47956	647409
531	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжк и	561,28	311,35 14,85	25,12 7,06	174755 8335	14099 3963	152320	11314 14885	200954
532	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	561,28	175,29 154,50	4,11 1,47	98387 86718	2307 825	9362	82290 14454	195131
533	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие из легкого бетона толщиной 15 мм/50мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжк и	561,28	1006,33 267,06	113,45 30,44	564833 149895	63677 17085	351261	153622 57476	775932
534	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие из легкого бетона. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжк и	561,28	2965,78 84,15	142,34 40,01	1664633 47232	79893 22457	1537508	64113 138300	1867046
535	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжк и	561,28	794,31 267,06	113,45 30,44	445830 149895	63677 17085	232258	153622 47956	647409
536	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжк и	561,28	726,47 34,65	58,61 16,47	407753 19448	32897 9244	355409	26397 34732	468882
537	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	561,28	175,29 154,50	4,11 1,47	98387 86718	2307 825	9362	82290 14454	195131
538	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	56,128	17605,89 15795,94	1809,95 862,95	988183 886595	101589 48436		710623 135905	1834711
539	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 *СП - 8%*	м3	57,362816	34761,00 --	-- --	1993989		1993989	 159519	2153508
540	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2	561,28	537,00 94,73	13,27 3,63	301407 53170	7448 2037	240789	50791 28176	380374
541	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Праймер битумный *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	561,28	2456,44 533,19	7,46 2,12	1378751 299269	4187 1190	1075295	279427 132654	1790832
542	С1235-201-0101 235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный *СП - 8%*	кг	112,256	473,00 --	-- --	53097		53097	 4248	57345
		Парапет									
543	Е11-120101-0411 1112-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ- мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	37,12	729,65 526,75	31,12 5,78	27085 19553	1155 215	6376	18186 3622	48892
544	С1261-102-0380 261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнуты е для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П *СП - 8%*	м	37,12	266,00 --	-- --	9874		9874	 790	10664
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				11032878 2354095	451030 145407	8227753 0	2159411 1055383	14247672
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11032878				
	Материалы		Тенге				8227753				
	Всего заработная плата		Тенге					2499502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								

		Накладные расходы	Тенге				2159411					
		Сметная прибыль	Тенге				1055383					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14247672					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1589
		Сметная заработная плата	Тенге					2499502				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				14247672					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1589
		Сметная заработная плата	Тенге					2499502				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				32269296	798040	20232917	9882978	45524456	
							11238342	281432	0	3372182		
В ТОМ ЧИСЛЕ												
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				11238342					
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					798040				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					281432				
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						20232917			
- Оборудование, инвентарь			Тенге						0			
- Накладные расходы			Тенге							9882978		
- Сметная прибыль			Тенге							3372182		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Водопровод и канали зация												
		РАЗДЕЛ 1.Сеть хоз-питьевого водопровода В1п										
		Трубопроводы										
30	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,002	1712161,01	742229,09	3424	1484	205	2247	6125	
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	1734	536		454		
31	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	м	2,008	23216,00	–	46618		46618		50347	
		СП - 8%			--	–				3729		
32	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	3590,49	53,30	71810	1066	49765	20951	100182	
		НР - 98%; СП - 8%			1048,94	19,99	20979	400		7421		
		Фасонные части										
33	С1261-107-0840 261-107-0840 РСНБ РК 2015	**Бобышки скошенные**	шт.	2	222,00	–	444		444		480	
		СП - 8%			--	–				36		
34	С1261-107-0855 261-107-0855 РСНБ РК 2015	**Пробки радиаторные**	шт.	2	78,00	–	156		156		168	
		СП - 8%			--	–				12		
35	С1261-301-1376 261-301-1376 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	шт.	18	2497,00	–	44946		44946		48542	
		СП - 8%			–	–				3596		
36	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015 прим.	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 63х3,0 мм**	шт.	10	682,00	–	6820		6820		7366	
		СП - 8%			--	–				546		
37	С1241-113-0110 241-113-0110 РСНБ РК 2015 прим.	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 63х3,5 мм**	шт.	6	1505,00	–	9030		9030		9752	
		СП - 8%			–	–				722		
38	С1241-117-0410 241-117-0410 РСНБ РК 2015 прим.	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 63х3,0 мм**	шт.	1	507,00	–	507		507		548	
		СП - 8%			–	–				41		
39	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,02	76692,27		1534	0	182	1339	3103	

		НР - 99%; СП - 8%			67619,50		1352	0		230	
40	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическ ое	м трубопровода	20	101,88	1,48	2038	30	19	1949	4306
		НР - 98%; СП - 8%			99,45		1989	0		319	
41	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальны е диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	1601616,86	37842,18	32032	757	25047	6171	41260
		НР - 99%; СП - 8%			311395,00	282,42	6228	6		3056	
42	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетк и, переплеты , радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	6,45	1038,44	1,22	6698	8	898	4636	12241
		НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	5792	4		907	
43	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	81,92	537,00	–	43991		43991		47510
		СП - 8%			–	–				3519	
44	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130,72	537,00	–	70197		70197		75812
		СП - 8%			–	–				5616	
45	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(опора на вводе) Устройство /БЕТОН кл.В12,5/	м3	0,05	23623,15	1069,07	1181	53	874	250	1546
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	254	21		115	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				341425	3398	299698	37544	409287
							38327	967	0	30318	
Стоимость оборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				0				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				341425				
Материалы			Тенге				299698				
Всего заработная плата			Тенге					39294			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				37544				
		Сметная прибыль	Тенге				30318				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				409287				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					39294			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				409287				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					39294			

РАЗДЕЛ 2.Насосная

47	Прайс лист ТОО " TESCO"	Насосная установка COR-2Helix VE 602/K/CCE-01	компл	1	3210306,95	–	3210307				3210307
					–	–			3210307		
47.1		*От пускная цена -*			*3172240,07*				*3172240,07*		
47.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*38066,88*				*38066,88*		
49	С1245-405-0608 245-405-0608 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036- 86 PN 16, DN 50	шт.	2	21270,00	–	42540		42540		45943
		СП - 8%			–	–				3403	
51	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50			12865,00	–	64325		64325		69471
		СП - 8%	шт.	5	–	–				5146	
52	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1791,00	–	17910		17910		19343
		СП - 8%			–	–				1433	

53	С1242-304-0401 242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	8955,00	–	26865		26865		29014
		СП - 8%			--	–				2149	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3361947	0	151640	0	3374078
							0	0	3210307	12131	
Стоимость оборудования			Тенге				3172240				
Заготов складские расходы			Тенге				38067				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3210307				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				151640				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				151640				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				12131				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				163771				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3374078				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
		РАЗДЕЛ 3.Сеть хоз-питьевого водопровода В1									
		Поквартирный водомерный узел (49 шт)									
		Арматура									
65	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	300	2506,90	112,99	752070	33897	82251	627816	1490277
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	15,69	635922	4707		110391	
66	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2539,04	145,13	22851	1306	2467	18973	45170
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	19078	282		3346	
67	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	300	403,00	–	120900		120900		130572
		СП - 8%			--	–				9672	
68	С1241-223-0103 241-223-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм	шт.	9	615,00	–	5535		5535		5978
		СП - 8%			--	–				443	
69	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2539,04	145,13	2539	145	274	2108	5019
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	2120	31		372	
70	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865,00	–	12865		12865		13894
		СП - 8%			–	–				1029	
71	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1791,00	–	3582		3582		3869
		СП - 8%			--	–				287	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				920342	35348	227874	648897	1694779
							657119	5021	0	125539	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				920342				
Материалы			Тенге				227874				
Всего заработная плата			Тенге					662140			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				648897				
		Сметная прибыль	Тенге				125539				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1694779				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								423

		Сметная заработная плата	Тенге					662140				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1694779					
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									2646
		Сметная заработная плата	Тенге					662140				
		РАЗДЕЛ 4.Сеть горячего водоснабжения Т3										
		Арматура										
104	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	130	2506,90	112,99	325897	14689	65253	272054	645787
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	15,69	275566	2040		47836	
105	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны шаровые полипропиленовый диаметром 20 мм**	шт.	238	403,00	–	95914		95914		103587
		СП - 8%			--	–				7673	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				421811	14689	161167	272054	749374
							275566	2040	0	55509	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				421811				
Материалы			Тенге				161167				
Всего заработная плата			Тенге					277606			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				272054				
		Сметная прибыль	Тенге				55509				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				749374				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					277606			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				749374				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1712
		Сметная заработная плата	Тенге					277606			
		РАЗДЕЛ 5.Сеть хоз-бытовой канализации К1									
		Трубопроводы									
113	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	400	1224,33	1,49	489732	596	108599	373137	931898
		НР - 98%; СП - 8%			951,34	0,54	380536	216		69030	
114	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	200	2012,30	3,63	402460	726	219286	179040	628020
		НР - 98%; СП - 8%			912,24	1,23	182448	246		46520	
115	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	5396,74	77,38	53967	774	41601	11640	70856
		НР - 98%; СП - 8%			1159,27	28,44	11593	284		5249	
116	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,003	1712161,01	742229,09	5136	2227	308	3371	9188
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	2601	804		681	
117	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	м	3,012	23216,00	–	69927		69927		75521
		СП - 8%			–	–				5594	
		Фасонные части									
131	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(упоры на выпуске) Устройство /БЕТОН кл.В7,5/**	м3	0,375	22582,75	1069,07	8469	401	6164	1879	11175
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	1904	160		828	
134	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальны е диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,01	1601616,86	37842,18	16016	378	12523	3086	20630
		НР - 99%; СП - 8%			311395,00	282,42	3114	3		1528	

135	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучук а	м трубопровода	150	755,38	80,35	113307	12053	49697	43655	169519
		НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	51558	5883		12557	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1159014	17154	508105	615807	1916807
							633754	7596	0	141986	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1159014				
Материалы			Тенге				508105				
Всего заработная плата			Тенге					641350			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				615807				
		Сметная прибыль	Тенге				141986				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1916807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					641350			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1916807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
		Сметная заработная плата	Тенге					641350			
		РАЗДЕЛ 7.Сеть дождевой канализаций - К2									
		Трубопроводы									
154	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	5396,74	77,38	323804	4643	249606	69837	425133
		НР - 98%; СП - 8%			1159,27	28,44	69556	1706		31491	
		Фасонные части									
155	С1261-301-1378 261-301-1378 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	2991,00	–	59820		59820		64606
		СП - 8%			--	–				4786	
156	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	959,00	–	1918		1918		2071
		СП - 8%			--	–				153	
157	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2376,00	–	4752		4752		5132
		СП - 8%			--	–				380	
158	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	1642,00	–	9852		9852		10640
		СП - 8%			--	–				788	
159	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	8,75	1038,44	1,22	9086	11	1219	6290	16606
		НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	7857	5		1230	
160	С1217-101-0105 217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0036	165361,00	–	595		595		643
		СП - 8%			--	–				48	
161	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,3	537,00	–	13586		13586		14673
		СП - 8%			--	–				1087	
162	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	205	101,88	1,48	20885	303	195	19980	44134
		НР - 98%; СП - 8%			99,45		20387	0		3269	
		Теплоизоляция трубопроводов									
163	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	12,13	89,13	3,37	1081	41	555	340	1535
		НР - 69%; СП - 8%			39,97	0,63	485	8		114	

164	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	1,14	93375,55	1229,30	106448	1401	74170	23969	140851
		НР - 76%; СП - 8%			27084,60	580,53	30876	662		10433	
165	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2	28,04	571,04	15,89	16012	446	4303	8704	26693
		НР - 76%; СП - 8%			401,70	6,75	11264	189		1977	
166	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,032246	419709,00	–	13534		13534		14617
		СП - 8%			--	–				1083	
167	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонный упор на выпуске В7,5. Устройство	м3	0,13	22582,75	1069,07	2823	134	2055	626	3725
		НР - 76%; СП - 8%			5078,60	426,77	635	53		276	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				584198	6978	436160	129746	771059
							141060	2624	0	57115	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				584198				
	Материалы		Тенге				436160				
	Всего заработная плата		Тенге					143684			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				129746				
		Сметная прибыль	Тенге				57115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				771059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					143684			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				771059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					143684			
		РАЗДЕЛ 8. Санитарные приборы									
168	Е11-160801-0103 1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	2	3312,70		6625	0	4318	2261	9598
		НР - 98%; СП - 8%			1153,70		2307	0		711	
169	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	21	13043,26	206,29	273908	4332	460947	72711	374349
		НР - 98%; СП - 8%			3429,90	103,21	72028	2167		27730	
170	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	30	14185,00	103,80	425550	3114	771516	91468	558379
		НР - 98%; СП - 8%			3059,55	51,59	91787	1548		41361	
171	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	70	785,00	–	54950		54950		59346
		СП - 8%			--	–				4396	
172	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорук ояточный/двухрук ояточны й с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	70	3191,00	–	223370		223370		241240
		СП - 8%			--	–				17870	
173	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46,2	537,00	–	24809		24809		26794
		СП - 8%			--	–				1985	
174	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	21	6459,56	62,97	135651	1322	251158	26796	175443
		НР - 98%; СП - 8%			1270,89	31,16	26689	654		12996	

175	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	49	785,00	–	38465		38465		41542
		СП - 8%			–	–				3077	
176	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорук ояточный/двухрук ояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	49	3191,00	–	156359		156359		168868
		СП - 8%			–	–				12509	
177	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,34	537,00	–	17367		17367		18756
		СП - 8%			–	–				1389	
178	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	21	32284,47	403,50	677974	8474	1412249	67008	804580
		НР - 98%; СП - 8%			3059,55	196,42	64251	4125		59599	
179	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубок их душевых поддонов СВПГ	шт.	49	1344,00	–	65856		65856		71124
		СП - 8%			–	–				5268	
180	С1244-104-0504 244-104-0504 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточны й, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	49	9677,00	–	474173		474173		512107
		СП - 8%			–	–				37934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2575057	17242	3955537	260244	3062126
			Тенге				257061	8494	0	226824	
	Стоимость оборудования		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				0				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2575057				
	Материалы		Тенге				3955537				
	Всего заработная плата		Тенге					265555			
		Накладные расходы	Тенге				260244				
		Сметная прибыль	Тенге				226824				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3062126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				3062126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					265555			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9363795	94810	5740182	1964292	11977510
							2002888	26741	3210307	649422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				2002888				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					94810			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					26741			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						5740182		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						3210307		
	- Накладные расходы		Тенге							1964292	
	- Сметная прибыль		Тенге							649422	
	Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция										
	РАЗДЕЛ 1. Отопление жилого дома										
8	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	590	1170,83	2,19	690790	1292	1970	673973	1473944
		НР - 98%; СП - 8%			1165,30	0,34	687527	201		109181	
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	574	2506,90	112,99	1438961	64856	157374	1201222	2851397
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	15,69	1216731	9006		211215	

11	С1245-510-0203 245-510-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2" , DN 15	шт.	189	7401,00	–	1398789		1398789		1510692
		СП - 8%			--	–				111903	
12	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	189	953,00	–	180117		180117		194526
		СП - 8%			--	–				14409	
13	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	98	1492,00	–	146216		146216		157913
		СП - 8%			--	–				11697	
14	С1261-301-0422 261-301-0422 РСНБ РК 2015 прим.	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк 1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345- 2005	шт.	98	674,00	–	66052		66052		71336
		СП - 8%			--	–				5284	
15	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Уголок для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1944	45,00	–	87480		87480		94478
		СП - 8%			--	–				6998	
16	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1290	10,00	–	12900		12900		13932
		СП - 8%			--	–				1032	
17	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводны х оцинкованных труб, диаметр до 40 мм/гильзы /. Прокладка	м трубопровода	48,5	2913,23	23,38	141292	1134	114514	25594	180236
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	25644	472		13351	
18	С1261-305-0205 261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненны е монтажны е /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	48,5	1613,00	–	78231		78231		84489
		СП - 8%			--	–				6258	
19	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Шланги гофрированные диаметром 40 мм	м	178	102,00	–	18156		18156		19608
		СП - 8%			--	–				1452	
20	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	178	755,38	80,35	134458	14302	58974	51804	201163
		НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	61182	6981		14901	
21	С1234-303-0109 234-303-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	196	216,00	–	42293		42293		45676
		СП - 8%			--	–				3383	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4435733	81585	2363066	1952593	6899392
							1991084	16660	0	511066	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4435733				
Материалы			Тенге				2363066				
Всего заработная плата			Тенге					2007744			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1952593				
		Сметная прибыль	Тенге				511066				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6899392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	Тенге					2007744			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6899392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4099
		Сметная заработная плата	Тенге					2007744			
		РАЗДЕЛ 3.Комплек тующие системы отопления									

		Система коллективного отведения газов (дымоходы)									
40	Прайс лист ТОО" ПРОСервисЮ г	Дымоход коллективный 250х350х400 тип 1	шт	5	3649547,25	–	18247736				18247736
					--	–			18247736		
41	Прайс лист ТОО" ПРОСервисЮ г	Дымоход коллективный 250х350х400 тип 2	шт	2	3872987,36	–	7745975				7745975
					--	–			7745975		
42	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	98	1492,00	–	146216		146216		157913
		СП - 8%			--	–				11697	
43	С1261-301-0422 261-301-0422 РСНБ РК 2015 прим.	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк 1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345- 2005	шт.	98	674,00	–	66052		66052		71336
		СП - 8%			--	–				5284	
44	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплозащитный экран из цементно-песчаного раствора	м2	30,56	1317,23	88,28	40255	2698	8913	24623	70068
		НР - 80%; СП - 8%			937,30	69,85	28644	2135		5190	
45	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /Гильзы для газоходов/	м	11,10	18661,76	166,22	207146	1845	176833	28302	254283
		НР - 80%; СП - 8%			2564,70	37,03	28468	411		18836	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				26453379	4543	398014	52924	26547311
							57112	2546	25993711	41007	
Стоимость оборудования			Тенге				25993711				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				25993711				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				459668				
Материалы			Тенге				398014				
Всего заработная плата			Тенге					59658			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				52924				
		Сметная прибыль	Тенге				41007				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				553600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					59658			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				26547311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2052
		Сметная заработная плата	Тенге					59658			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				30889112	86127	2761080	2005518	33446703
							2048196	19205	25993711	552073	
В ТОМ ЧИСЛЕ											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				2048196				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					86127			
в том числе зарплата машинистов			Тенге					19205			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						2761080		
- Оборудование, инвентарь			Тенге						25993711		
- Накладные расходы			Тенге							2005518	
- Сметная прибыль			Тенге							552073	

Локальная смета 2-1-5 Электроосвещение и электрооборудование

РАЗДЕЛ 1. Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)

ЩРС-1

13	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительны е массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5372,30	124,88	5372	125	1731	2569	8576
		НР - 72%; СП - 8%			3516,03	51,82	3516	52		635	
14	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068,00	–	7068		7068		7633
		СП - 8%			--	–				565	
15	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5939,26	125,54	11879	251	5448	4504	17694
		НР - 72%; СП - 8%			3090,00	38,10	6180	76		1311	
16	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3189,55	30,71	15948	154	8069	5562	23231
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00		7725	0		1721	
17	С1247-204-0862 247-204-0862 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " D" 3Р 50А 4,5 к А " D"	шт.	1	2690,00	–	2690		2690		2905
		СП - 8%			--	–				215	
18	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " С" 3Р 25А 4,5 к А " С"	шт.	2	1691,00	–	3382		3382		3653
		СП - 8%			--	–				271	
19	С1247-204-0733 247-204-0733 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " С" 2Р 10А 4,5 к А " С"	шт.	3	1053,00	–	3159		3159		3412
		СП - 8%			–	–				253	
20	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " С" 3Р 32А 4,5 к А " С"	шт.	1	1815,00	–	1815		1815		1960
		СП - 8%			--	–				145	
21	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1533,17	89,03	1533	89	27	1048	2787
		НР - 72%; СП - 8%			1417,23	38,10	1417	38		206	
22	С1247-301-0304 247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00	–	21993		21993		23752
		СП - 8%			--	–				1759	
		ЩС-1									
23	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительны е массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5372,30	124,88	5372	125	1731	2569	8576
		НР - 72%; СП - 8%			3516,03	51,82	3516	52		635	
24	С1247-201-0110 247-201-0110 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	–	5706		5706		6162
		СП - 8%			--	–				456	
25	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3189,55	30,71	9569	92	4842	3337	13938
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00		4635	0		1032	
26	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " С" 3Р 20А 4,5 к А " С"	шт.	1	1691,00	–	1691		1691		1826
		СП - 8%			--	–				135	
27	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " D" 3Р 16А 4,5 к А " D"	шт.	1	2430,00	–	2430		2430		2624
		СП - 8%			--	–				194	
28	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609,00	–	4609		4609		4978

		СП - 8%			--	--				369		
29	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1829,48	182,48	3659	365	36	2455	6604
		НР - 72%; СП - 8%			1629,00	76,20	3258	152		489	
30	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892,00	--	25784		25784		27847
		СП - 8%			--	--				2063	
47	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	600	241,71	2,81	145026	1686	3006	101092	265808
		НР - 72%; СП - 8%			233,89	0,12	140334	72		19689	
48	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	50	266,54	3,05	13327	153	226	9332	24471
		НР - 72%; СП - 8%			258,98	0,23	12949	12		1813	
49	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	65	287,63	3,84	18696	250	834	12701	33908
		НР - 72%; СП - 8%			270,95	0,43	17612	28		2512	
54	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	500	121,41	1,31	60705	655	5585	39226	107925
		НР - 72%; СП - 8%			108,93	0,03	54465	15		7994	
55	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	149,82	1,38	16480	152	20	10155	28766
		НР - 72%; СП - 8%			128,16	0,06	14098	7		2131	
56	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением ск обами	м	65	465,02	3,46	30226	225	2828	19593	53805
		НР - 72%; СП - 8%			418,04	0,61	27173	40		3986	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				418119	4320	114710	214143	682843
							296877	543	0	50581	
Стоимость оборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				0				
Стоимость монтажных работ			Тенге				418119				
Материалы			Тенге				114710				
Всего заработная плата			Тенге					297420			
		Накладные расходы	Тенге				214143				
		Сметная прибыль	Тенге				50581				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				682843				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					297420			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				682843				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					297420			
		РАЗДЕЛ 2. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ									
		ЩУ-1									
66	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительны е массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5372,30	124,88	5372	125	1731	2569	8576
		НР - 72%; СП - 8%			3516,03	51,82	3516	52		635	
67	С1247-201-0823 247-201-0823 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	108025,00	--	108025		108025		116667
		СП - 8%			--	--				8642	

68	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5939,26 3090,00	125,54 38,10	5939 3090	126 38	2724	2252 655	8847
69	С1247-204-3408 247-204-3408 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25к А *СП - 8%*	шт.	1	13716,00 --	-- --	13716		13716	 1097	14813
73	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,07368	469545,00 --	-- --	34596		34596	 2768	37364
74	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	121,41 108,93	1,31 0,03	3035 2723	33 1	279	1961 400	5396
75	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,025	1095503,00 --	-- --	27388		27388	 2191	29579
		ЩУ-2									
76	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные с массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	5372,30 3516,03	124,88 51,82	5372 3516	125 52	1636	2569 635	8576
77	С1247-201-0823 247-201-0823 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	108025,00 --	-- --	108025		108025	 8642	116667
78	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5939,26 3090,00	125,54 38,10	5939 3090	126 38	2724	2252 655	8847
79	С1247-204-3408 247-204-3408 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25к А *СП - 8%*	шт.	1	13716,00 --	-- --	13716		13716	 1097	14813
83	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,07368	469545,00 --	-- --	34596		34596	 2768	37364
84	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	121,41 108,93	1,31 0,03	2428 2179	26 1	222	1569 320	4317
85	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,02	1095503,00 --	-- --	21910		21910	 1753	23663
		ЩК1-ЩК49									
86	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные с массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	49	5372,30 3516,03	124,88 51,82	263243 172285	6119 2539	84839	125874 31129	420246
87	С1247-201-0902 247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	49	2769,00 --	-- --	135681		135681	 10854	146535
88	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	294	3189,55 1545,00	30,71	937728 454230	9029 0	474469	327046 101182	1365955

89	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " С" 1Р 10А 4,5 к А " С"	шт.	49	527,00	–	25823		25823		27889
		СП - 8%			–	–				2066	
90	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " С" 1Р 16А 4,5 к А " С"	шт.	196	527,00	–	103292		103292		111555
		СП - 8%			–	–				8263	
91	С1247-204-2408 247-204-2408 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 300 мА	шт.	49	7489,00	–	366961		366961		396318
		СП - 8%			–	–				29357	
107	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2000	241,71	2,81	483420	5620	10020	336974	886026
		НР - 72%; СП - 8%			233,89	0,12	467780	240		65632	
109	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	1000	121,41	1,31	121410	1310	11170	78451	215850
		НР - 72%; СП - 8%			108,93	0,03	108930	30		15989	
110	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	2000	149,82	1,38	299640	2760	40560	184637	523019
		НР - 72%; СП - 8%			128,16	0,06	256320	120		38742	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				3127256	25398	1624103	1066154	4528883
							1477659	3110	0	335473	
Стоимость оборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				0				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3127256				
Материалы			Тенге				1624103				
Всего заработная плата			Тенге					1480770			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1066154				
		Сметная прибыль	Тенге				335473				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4528883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1480770			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4528883				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1480770			
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ									
121	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением ск обами	м	216	425,06	2,73	91813	590	9400	58958	162832
		НР - 72%; СП - 8%			378,81	0,29	81823	63		12062	
122	С1243-403-0104 243-403-0104 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL30-2CR	м	216	1291,00	–	278856		278856		301164
		СП - 8%			–	–				22308	
		СИСТЕМА ЭЛЕКТРООАСПРЕДЕЛЕНИЯ									
129	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	338,22	2,82	10147	85	393	6964	18480
		НР - 72%; СП - 8%			322,29	0,12	9669	4		1369	
130	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	30	32,00	–	960		960		1037
		СП - 8%			–	–				77	

131	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рук авах	м	10	121,41	1,31	1214	13	112	785	2159
		НР - 72%, СП - 8%			108,93	0,03	1089	0		160	
132	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рук авах	м	20	149,82	1,38	2996	28	406	1846	5230
		НР - 72%, СП - 8%			128,16	0,06	2563	1		387	
133	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	220596,00	–	2206		2206		2382
		СП - 8%			–	–				176	
134	С1243-105-0701 243-105-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	267301,00	–	5346		5346		5774
		СП - 8%			–	–				428	
135	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	3	1673,00	–	5019		5019		5421
		СП - 8%			–	–				402	
136	С1243-905-0202 243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводк и проводов типа КМ-208 IP44	шт.	2	127,00	–	254		254		274
		СП - 8%			–	–				20	
139	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучук а K-Flex	м трубопровода	50	755,38	80,35	37769	4018	16566	14552	56506
		НР - 76%, СП - 8%			343,72	39,22	17186	1961		4186	
140	С1234-303-0405 234-303-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм	м	55	763,00	–	41965		41965		45322
		СП - 8%			–	–				3357	
141	С1243-906-2101 243-906-2101 РСНБ РК 2015 прим.	Комплект удлинения (штанга ШО-10) трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	4777,00	–	4777		4777		5159
		СП - 8%			–	–				382	
142	С1243-906-2201 243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	12	1061,00	–	12732		12732		13751
		СП - 8%			–	–				1019	
143	С1243-906-2203 243-906-2203 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	6	258,00	–	1548		1548		1672
		СП - 8%			–	–				124	
144	С1261-105-0604 261-105-0604 РСНБ РК 2015	Герметик битумный, 310 мл	шт.	1	940,00	–	940		940		1015
		СП - 8%			–	–				75	
145	Прайс лист	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold (пластина PG-16)	шт.	6	52,00	–	312				312
					–	–			312		
146	С1261-107-0991 261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	100	4,00	–	400		400		432
		СП - 8%			–	–				32	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				499254	4732	381880	83104	628922
							112330	2029	312	46564	
Стоимость оборудования			Тенге				312				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				312				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				498942				
Материалы			Тенге				381880				
Всего заработная плата			Тенге					114359			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге				83104					
		Сметная прибыль	Тенге				46564					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				628610					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
		Сметная заработная плата	Тенге					114359				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				628922					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге					114359				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				4044629	34450	2120693	1363401	5840647	
							1886867	5682	312	432617	0	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1886867					
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					34450				
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					5682				
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						2120693			
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						312			
	- Накладные расходы		Тенге							1363401		
	- Сметная прибыль		Тенге							432617		
	Лок.смета 2-1-7 Слаботочные устройство											
	РАЗДЕЛ 1.Видеонаблюдение											
9	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**	м	210	270,85	2,38	56879	500	3526	38074	102548	
		НР - 72%; СП - 8%			251,68	0,13	52853	27		7596		
10	**С1243-907-0106 243-907-0106 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм**	м	210	113,00	–	23730		23730		25628	
		СП - 8%			--	–				1898		
11	**Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	210	722,83	79,84	151794	16766	35097	64033	233094	
		НР - 61%; СП - 8%			475,86	24,01	99931	5042		17266		
12	**С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	0,21	172302,00	–	36183		36183		39078	
		СП - 8%			--	–				2895		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				268586	17266	98536	102107	400349	
							152783	5069	0	29655		
	Стоимость оборудования		Тенге				0					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				0					
	Стоимость монтажных работ		Тенге				268586					
	Материалы		Тенге				98536					
	Всего заработная плата		Тенге					157853				
		Накладные расходы	Тенге				102107					
		Сметная прибыль	Тенге				29655					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				400349					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
		Сметная заработная плата	Тенге					157853				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				400349					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
		Сметная заработная плата	Тенге					157853				
	РАЗДЕЛ 2.Телевидение											
29	**С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	49	39,00	–	1911		1911		2064	
		СП - 8%			--	–				153		

30	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением ск обами	м	1050	425,06	2,73	446313	2867	45697	286600	791546
		НР - 72%; СП - 8%			378,81	0,29	397751	305		58633	
31	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рук авах	м	196	107,13	1,26	20997	247	2163	13384	37132
		НР - 72%; СП - 8%			94,83	0,01	18587	2		2751	
32	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,196	206547,00	–	40483		40483		43722
		СП - 8%			–	–				3239	
33	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,05	93920,00	–	98616		98616		106505
		СП - 8%			–	–				7889	
34	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	29	425,10	3,09	12328	90	328	8580	22581
		НР - 72%; СП - 8%			410,68	0,24	11910	7		1673	
35	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	29	140,00	–	4060		4060		4385
		СП - 8%			–	–				325	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				624709	3203	193258	308563	1007934
							428247	313	0	74662	
	Стоимость оборудования		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				0				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				624709				
	Материалы		Тенге				193258				
	Всего заработная плата		Тенге					428560			
		Накладные расходы	Тенге				308563				
		Сметная прибыль	Тенге				74662				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1007934				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					428560			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1007934				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					428560			
		РАЗДЕЛ 3.Телекоммуникация									
43	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный /патчкорд/	км	0,7	172302,00	–	120611		120611		130260
		СП - 8%			–	–				9649	
44	Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по потолкам	м	25	447,24	36,67	11181	917	1480	6515	19112
		НР - 72%; СП - 8%			349,37	12,57	8734	314		1416	
45	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	25	140,00	–	3500		3500		3780
		СП - 8%			–	–				280	
46	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора (скоба) полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	20	12,00	–	240		240		259
		СП - 8%			–	–				19	
47	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	175	270,85	2,38	47399	417	2938	31728	85457
		НР - 72%; СП - 8%			251,68	0,13	44044	23		6330	

48	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	175	65,00	–	11375		11375		12285
		СП - 8%			–	–				910	
49	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	130	722,83	79,84	93968	10379	21727	39640	144296
		НР - 61%; СП - 8%			475,86	24,01	61862	3121		10689	
50	С1243-501-0201 243-501-0201 РСНБ РК 2015	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,13	300309,00	–	39040		39040		42163
		СП - 8%			–	–				3123	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				327314	11712	200912	77883	437613
							114640	3458	0	32416	
Стоимость оборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				0				
Стоимость монтажных работ			Тенге				327314				
Материалы			Тенге				200912				
Всего заработная плата			Тенге					118098			
		Накладные расходы	Тенге				77883				
		Сметная прибыль	Тенге				32416				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				437613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					118098			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				437613				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					118098			
		РАЗДЕЛ 4.Домофон									
67	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	568	722,83	79,84	410567	45349	94930	173195	630463
		НР - 61%; СП - 8%			475,86	24,01	270288	13638		46701	
68	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,525	26765,00	–	14052		14052		15176
		СП - 8%			--	–				1124	
69	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,029	47871,00	–	1388		1388		1499
		СП - 8%			--	–				111	
70	С1243-303-0413 243-303-0413 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5	км	0,014	66078,00	–	925		925		999
		СП - 8%			--	–				74	
71	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	270	270,85	2,38	73130	643	4533	48952	131848
		НР - 72%; СП - 8%			251,68	0,13	67954	35		9767	
72	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	270	65,00	–	17550		17550		18954
		СП - 8%			--	–				1404	
73	С1243-904-0102 243-904-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	27	143,00	–	3861		3861		4170
		СП - 8%			--	–				309	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				521473	45992	137239	222147	803109
							338242	13673	0	59490	
Стоимость оборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				0				
Стоимость монтажных работ			Тенге				521473				
Материалы			Тенге				137239				
Всего заработная плата			Тенге					351915			

		Накладные расходы	Тенге				222147				
		Сметная прибыль	Тенге				59490				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				803109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					351915			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				803109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					351915			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1742082	78173	629945	710700	2649004
							1033912	22514	0	196223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1033912				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78173			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22514			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						629945		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							710700	
		- Сметная прибыль	Тенге							196223	
Лок смета 2-1-8 Внутридомовые мети газоснабжения											
1	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1132,37	53,30	54354	2558	1446	50282	113007
		НР - 98%, СП - 8%			1048,94	19,99	50349	960		8371	
2	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	48	2531,00	–	121488		121488		131207
		СП - 8%			–	–				9719	
3	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39	951,75	44,53	37118	1737	895	34450	77293
		НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	34486	667		5725	
4	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	39	1891,00	–	73749		73749		79649
		СП - 8%			–	–				5900	
5	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	659	951,75	44,53	627203	29345	15137	582110	1306058
		НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	582721	11269		96745	
6	С1241-102-0128 241-102-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	175	1403,00	–	245525		245525		265167
		СП - 8%			–	–				19642	
7	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	274	777,00	–	212898		212898		229930
		СП - 8%			–	–				17032	
8	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	210	468,00	–	98280		98280		106142
		СП - 8%			–	–				7862	
9	С1242-207-0803 242-207-0803 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка- бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	49	3178,00	–	155722		155722		168180
		СП - 8%			–	–				12458	
10	С1242-207-0801 242-207-0801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка- бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	98	1284,00	–	125832		125832		135899
		СП - 8%			–	–				10067	

11	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	7	10748,00	–	75236		75236		81255
		СП - 8%			--	--				6019	
16	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные.Установка	счетчик	49	4763,01	9,29	233387	455	51020	178274	444595
		НР - 98%; СП - 8%			3712,50		181913	0		32933	
17	С1245-802-0102 245-802-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	49	10440,00	–	511560		511560		552485
		СП - 8%			--	--				40925	
20	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Крепление горизонтального газопровода Ду50 к стене 5.905-18.05 УКГ2	кг	38,26	88,83	3,71	3399	142	296	2926	6831
		НР - 98%; СП - 8%			77,37	0,66	2960	25		506	
21	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,26	537,00	–	20547		20547		22190
		СП - 8%			--	--				1644	
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д45мм ЧЕРЕЗ СТЕНУ (ФУТЛЯР Д89х3,5) УГ8.00- 7ШТ									
22	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	4397,51	77,38	15391	271	11063	4074	21022
		НР - 98%; СП - 8%			1159,27	28,44	4057	100		1557	
23	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	7	3171,60		22201	0	4032	17806	43208
		НР - 98%; СП - 8%			2595,60		18169	0		3201	
24	С1241-112-0132 241-112-0132 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	4	849,00	–	3396		3396		3668
		СП - 8%			--	--				272	
25	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	347,00	–	1041		1041		1124
		СП - 8%			--	--				83	
26	С1241-112-0119 241-112-0119 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	21	407,00	–	8547		8547		9231
		СП - 8%			--	--				684	
27	С1241-112-0110 241-112-0110 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	281	236,00	–	66316		66316		71621
		СП - 8%			–	–				5305	
28	С1241-112-0104 241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами20х2,0 мм	шт.	182	100,00	–	18200		18200		19656
		СП - 8%			--	–				1456	
29	С1241-117-0406 241-117-0406 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х4,0 мм	шт.	14	642,00	–	8988		8988		9707
		СП - 8%			--	–				719	
30	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	368,00	–	736		736		795
		СП - 8%			--	–				59	
31	С1241-113-0104 241-113-0104 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовый равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	7	571,00	–	3997		3997		4317
		СП - 8%			--	–				320	

32	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521,00	–	1042		1042		1125
		СП - 8%			–	–				83	
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д45мм ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ (ФУТЛЯР 76х2,5) УГ9.00- 42ШТ									
33	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1132,37	53,30	23780	1119	632	21999	49441
		НР - 98%; СП - 8%			1048.94	19,99	22028	420		3662	
34	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	42	3171,60		133207	0	24192	106835	259245
		НР - 98%; СП - 8%			2595,60		109015	0		19203	
35	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	21	2531,00	–	53151		53151		57403
		СП - 8%			–	–				4252	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2956292	35628	1914964	998755	4271451
							1005698	13440	0	316404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1005698				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35628			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13440			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1914964		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							998755	
		- Сметная прибыль	Тенге							316404	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					*81741493*	*1137840*	*33812753*	*16975758*	*104278285*
							19268610	*372542*	*29204330*	*5561034*	
		Итого по актам					*104278285*				
		в том числе оборудование					*29204330*				
		Итого без оборудование					*75073955*				
		Временные здание и сооружение 0,9%					*675666*				
		Итого					*75749620*				
		Дополнительные затраты при производства СМР в зимные время 0,49 %					*371173*				
		Итого					*76120793*				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					*1522416*				
		Итого					*77643209*				
		Итого с оборудованием					*106847539*				
		в том числе 2021 год 11%					*11753229*				
		2022 года 89%					*95094310*				
		в том числе текущих ценах 2021 год 11%, К=1					*11753229*				
		текущих ценах 2022 года 89% к=1,0500514					*99853913*				
		Итого					*111607143*				
		НДС 12 %					*13392857*				

		Итого с НДС:						125000000					

Технический надзор:

Директор ТОО "Снипстрой"

_____ **Каримбаев Б.**

Инженер по техническому надзору

_____ **Усербеков А.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"

_____ **Сулейменов Е.Н.**

Эксперт авторского надзора

_____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "NTR"

_____ **Абдурахманов Х.Ф.**

Начальник участка

_____ **Кудабаев Б.**