Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г.Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1,тел.:** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10** — **070640012384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №122 от 24.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000169	23.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	832 000,00	832 000,00
				Итого	1	x	832 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"
Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"
Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"
Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ м-ца 2020год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24.11.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	832 000	742 857	-	-			-	-	89 143	832 000
В т.ч. Декбрь м-ц 2020г	-	742 857	-						89 143	832 000
Всего к оплате с НДС	Восемьсот тридцать две тысячи тенге 00 тыин									

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____Шауенов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____Кушев О.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА ДЕКАБРЬ М-Ц 2020 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 01.01.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Рекультивация									
1	1101-0102-0307	**Грунт 1группы. Срезка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 с вывозом на временный кавальер НР=72% т.ч.п.3.27:ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3грунта**	**232**	**173,39**	**166,2**	**40227**	**38558**	**51**	**8469**	**52592**
					6,97	**43,72**	**1618**	**10144**	**-**	**3896**	
2	4102-0103-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км**	**т**	**290**	**59**	**-**	**17110**	**-**	**-**	**-**	**18479**
					-	**-**	**-**	**-**	**-**	**1369**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**71 071**			
		Накладные расходы	Тенге					**8 469**			
		Сметная прибыль	Тенге					**5 265**			
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы									
9	1101-0207-0503	**Деревья диаметром до 40см. Корчевка в грунтах естественного залегания карчевателями-соберателями с трактором мощностью 79кВт (108л.с) с трелевкой до 100м НР=72%**	**дерево**	**45**	**374,09**	**298,5**	**16834**	**13432**	**-**	**5687**	**24323**
					75,6	**99,93**	**3402**	**4497**	**-**	**1802**	
10	1101-0207-0901	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с) НР=72%**	**яма**	**45**	**100,29**	**100,29**	**4513**	**4513**	**-**	**1221**	**6193**
					-	**37,69**	**-**	**1696**	**-**	**459**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0207-1901	Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с) НР=72%	га	0,2	124900	124900	24980	24980	-	5353	32760
					-	37175	-	7435	-	2427	
12	1101-0207-1802	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м. НР=72%	га	0,2	26765	26765	5353	5353	-	1315	7101
					-	9130	-	1826	-	533	
13	1101-0207-2005	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием корчевателями собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72%	га	0,2	46060	5360	9212	1072	1870	4778	15109
					31350	1830	6270	366	-	1119	
14	1218-0101-2601	Демонтаж существующего ограждения НР=72%	м2 забора	18	137	-	2468	-	-	1777	4585
					137,11	-	2468	-	-	340	
15	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,117	92	-	11	-	-	-	12
					-	-	-	-	-	1	
16	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	0,117	59	-	7	-	-	-	8
					-	-	-	-	-	1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					90 091			
		Накладные расходы	Тенге					20 131			
		Сметная прибыль	Тенге					6 682			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2-1									
		РАЗДЕЛ 1. Рекультивация									
1	1101-0102-0307	Грунт 1группы. Срезка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 с вывозом на временный кавальер НР=72% т.ч.п.3.27:ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3грунта	1790	173,39	166,2	310375	297496	392	65343	405775
					6,97	43,72	12487	78267	-	30057	
2	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	2120,81	59	-	125128	-	-	-	135138
					-	-	-	-	-	10010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					540 913			
		Накладные расходы	Тенге					65 343			
		Сметная прибыль	Тенге					40 067			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ 1-1-1 и 1-2-1	Тенге					702 075			
		Накладные расходы	Тенге					93 943			
		Сметная прибыль	Тенге					52 014			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ №1									
		СТОИМОСТЬ СМР:	Тенге				702 075				
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ:				702 075,00					
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%									
		ИТОГО:				30 189,00					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%				732 264,00					
		ИТОГО				12 456,00					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				744 720,00					
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА				14 894,00					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договрному коэффициенту подрядчика Кдоговор подряда=0,977940000308945				759 614,00					
		НДС 12%				742 857					
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)				89 143					
						832 000					

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ ШАУЕНОВ Р.С.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ КУШЕВ О.Г.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ АЙТКАЛИ Е.К.