Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г.Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1,тел.:**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050140003610**

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070640012384

Договор (контракт) Договор №122 от 24.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000078	29.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	20 594 858,96	20 594 858,96
				Итого	1	x	20 594 858,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксанСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

ФОРМА 2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
ЗА ИЮНЬ М-Ц 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 01.01.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Рекультивация									
3	1101-0102-0307	Грунт 1группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,65 м3 -возврат растительного грунта для крепление берега и откоса НР=72% т.ч.п.3.27:ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3грунта	230	173,39	166,2	39880	38226	50	8395	52137
					6,97	43,72	1604	10056	-	3862	
4	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	287,5	59	-	16963	-	-	-	18320
					-	-	-	-	-	1357	
5	1336-0201-0201	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка экскаватором. НР=72%	м2 спланированной поверхности	756	90,23	90,23	68213	68213	-	10 617	85136
					-	19,51	-	14 746	-	6306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				155 593				
		Накладные расходы	Тенге				19 012				
		Сметная прибыль	Тенге				11 525				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2-1									
		РАЗДЕЛ 1. Рекультивация									
2	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	116,67	59	-	6884	-	-	-	7435
					-	-	-	-	-	551	
3	1101-0102-0307	Грунт 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобил-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 -возврат растительного грунта для крепление берега и откоса. НР=72% т.ч.п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06	м3 грунта	1280	173,39	166,20	221943	212 734	280	46 726	290163
					6,98	43,73	8 929	55 968	-	21494	
4	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	1600	59	-	94400	-	-	-	101952
					-	-	-	-	-	7552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				399 550				
		Накладные расходы	Тенге				46 726				
		Сметная прибыль	Тенге				29 597				
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы									
9	1101-0207-1901	Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 (10)кВт (л.с) НР=72%	га	1,5	124900	124900	187350	187350	-	40149	245699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-	37175,33	-	55763	-	18200	
10	1101-0207-1802	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Стребание корчевательчми-собирателями на тракторе 79кВт (108л с) с перемещением до 20м. НР=72%	га	1,5	26764	26764	40146	40146	-	9860	54006
					-	9130	-	13695	-	4000	
11	1101-0207-2005	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79кВт (108 л с) НР=72%	га	1,5	46057,33	5361,33	69086	8042	14 022	35832	113311
					31 348	1829,33	47 022	2744	-	8393	
16	1218-0101-2601	Демонтаж существующего ограждения НР=72%	м2 забора	192	137,11	-	26325	-	-	18954	48901
					137,11	-	26 325	-	-	3622	
17	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,248	92	-	115	-	-	-	124
					-	-	-	-	-	9	
18	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км.	т	1,248	59	-	74	-	-	-	80
					-	-	-	-	-	6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				462 121				
		Накладные расходы	Тенге				104 795				
		Сметная прибыль	Тенге				34 230				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ПО СМЕТЕ 1-2-1	Тенге				861 671				
		Накладные расходы	Тенге				151 521				
		Сметная прибыль	Тенге				63 827				
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3-1						
		РАЗДЕЛ 1. Рекультивация									
1	1101-0102-0307	Грунт 1группы. Срезка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 с вывозом на временный кавальер НР=72% т.ч.п.3.27:ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3грунта	3270	173,39	166,2	566999	543 471	716	119 370	741279
					6,98	43,72	22 812	142 980	-	54910	
2	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	4087,5	59	-	241163	-	-	-	260456
					-	-	-	-	-	19293	
3	1101-0102-0307	Грунт 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобил-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 -возврат растительного грунта для крепление берега и откоса. НР=72% т.ч.п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06	м3	2300	173,39	166,20	398806	382 257	504	83 961	521388
					6,98	43,73	16 045	100 567	-	38621	
4	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	2875	59	-	169625	-	-	-	183195
					-	-	-	-	-	13570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 706 318				
		Накладные расходы	Тенге				203 331				
		Сметная прибыль	Тенге				126 394				
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1						
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308	Грунт 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 (уположивание откоса, выемка грунта с откоса) НР=72% т.ч.п.3.27:ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3грунта	170	213,27	204,4	36256	34 747	50	7 631	47398
					8,58	53,76	1 459	9 140	-	3511	
2	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	297,5	59	-	17553	-	-	-	18957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-	-	-	-	-	1404	
3	1101-0102-0602	Грунт 2-3 группы. Работа на отвале НР=72% т.ч. П.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06	м3	170	21,57	18,38	3667	3 125	50	1 200	5256
					2,89	6,91	492	1 175	-	389	
4	1101-0102-0307	Грунт 2 группы. Погрузка на автомобил-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 для устройство насыпи, откосов и площадки под стоянки механизмов. НР=72% т.ч.п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06	м3	715	213,26	204,39	152482	146 138	209	32 098	199346
					8,58	53,77	6 135	38 445	-	14766	
5	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	1251,25	59	-	73824	-	-	-	79730
					-	-	-	-	-	5906	
6	1136-0101-0103	Качественный насыпь на откос и постоянки механизмов. Возведение насухо из грунтов связаных катками массой до 16т НР=72%	м3	715	201,49	178,90	144064	127 916	-	37 891	196511
					22,58	51,02	16 148	36 478	-	14556	
7	1101-0203-0112	Уположивание, уплотнение и планировка откосов. Планировка механизированным способом. Группа грунта 2 НР=72%	м2 спланированой площади	960	45,27	21,67	43461	20 802	-	19 387	67876
					23,60	4,44	22 659	4 267	-	5028	
8	1101-0205-0302	Грунт 2 группы. Дороботка вручную без креплений с откосами НР=72% т.ч. П.3.179: ктрр1=1,2	м3 грунта	40	1859,10	-	74364	-	-	53 542	138138
					1 859,10	-	74 364	-	-	10232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				753 212				
		Накладные расходы	Тенге				151 749				
		Сметная прибыль	Тенге				55 792				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308	Грунт 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 (уположивание откоса, выемка грунта с откоса) НР=72% т.ч.п.3.27:ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3грунта	13960	213,26	204,39	2977128	2853268	4 076	626 697	3892131
					8,58	53,77	119784	750628	-	288306	
2	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	24430	59	-	1441370	-	-	-	1556680
					-	-	-	-	-	115310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5 448 811				
		Накладные расходы	Тенге				626 697				
		Сметная прибыль	Тенге				403 616				
		РАЗДЕЛ 4. Перенос столба ВЛ-0,4кВ									
60	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечный. Демонтаж НР=80% ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0	опора	1	5036	2387,00	5036	2387	-	3 044	8726
					2649	1156	2649	1156	-	646	
61	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечный. Установка (существующий) НР=80% ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0	т	1	7014	2984,00	7014	2984,00	719	3 805	11685
					3311	1445	3311	1445	-	866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20 411				
		Накладные расходы	Тенге				6 849				
		Сметная прибыль	Тенге				1 512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				5 469 222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				633 546				
		Сметная прибыль	Тенге				405 128				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308	Грунт 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 (уположивание откоса, выемка грунта с откоса) НР=72% т.ч.п.3.27;ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3грунта	20980	213,26	204,39	4474195	4288102	6 085	941 834	5849311
					8,58	53,77	180008	1128095	-	433282	
2	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	36715	59	-	2166185	-	-	-	2339480
					-	-	-	-	-	173295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8 188 791				
		Накладные расходы	Тенге				941 834				
		Сметная прибыль	Тенге				606 577				
		ИТОГО ПО АКТУ №2	Тенге				17 378 764				
		СТОИМОСТЬ СМР:					17 378 764				
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ:					747 287				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%					18 126 051				
		ИТОГО:					308 324				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%					18 434 375				
		ИТОГО					368 687				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					18 803 062				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА					18 388 266,92				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика					2 206 592,03				
		НДС 12%					20 594 858,96				
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)									

ЗАКАЗЧИК:
И.о.Руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования

ХАЙРУЛЛИН Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

КУШЕВ О.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Потенциал"

АЙТКАЛИ Е.Ж.