ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
ЗА АВГУСТ М-Ц 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 01.01.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		Раздел 2 Каменные работы									
1	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски (упор) НР = 68 %	м3	630	10827,05	228,43	6821042	143909	5946312	530403	7939561
					1160,03	78,07	730821	49183	–	588116	
2	1142-0101-0601	Слой подстилающий из щебня толщиной 20 см. Устройство насухо вручную НР = 68 %	м2 подстилающего слоя	900	1672,24	46,56	1505014	41900	1140486	229125	1872870
					358,48	15,91	322628	14320	–	138731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9 812 431				
		Накладные расходы	Тенге				759 528				
		Сметная прибыль	Тенге				726 847				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэке1=1,06;	м3грунта	13960	21,57	18,38	301087	256596	4076	98545	431603
					2,9	6,91	40415	96453	–	31971	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - (для устройства насыпи под ростверк) НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэке1=1,06;	т	540	213,26	204,39	115161	110370	158	24241	150554
					8,58	53,77	4633	29035	–	11152	
3	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	945	59		55755		–	–	60215

									–	4460	
4	1136-0101-0401	Насыпь под каменный упор,ростверк и подпорную стенку. Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы НР = 72 %	м3 грунта	540	82,54	63,36	44573	34214	–	16307	65750
					19,18	22,76	10359	12290	–	4870	
5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - (для устройства насыпи под ростверк) НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	9750	213,26	204,39	2079298	1992791	2847	437700	2718358
					8,58	53,77	83660	524256	–	201360	
6	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	17062,5	59		1006688		–	–	1087223
										80535	
7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - (для устройства насыпи под ростверк) НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	4770	213,26	204,39	1017257	974935	1393	214136	1329904
					8,58	53,77	40929	256482	–	98511	
8	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	8347,5	59		492503		–	–	531903
										39400	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	4770	21,57	18,38	102878	87676	1393	33672	147474
					2,89	6,91	13809	32957	–	10924	
10	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	22872,5	59		1349478		–	–	1457436
										107958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7 980 420				
		Накладные расходы	Тенге				824 601				
		Сметная прибыль	Тенге				591 141				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	1101-0102-0308	Грунт 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 (уположивание откоса, выемка грунта с откоса) НР=72% т.ч.п.3.27:ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3грунта	10810	213,26	204,39	2305341	2209456	3 135	485 283	3013874
					8,58	53,77	92750	581254	-	223250	
2	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2км	т	18917,5	59	-	1116133	-	-	-	1205424

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге		4 219 298
Накладные расходы	Тенге		485 283
Сметная прибыль	Тенге		312 541
ИТОГО ПО АКТУ №3	Тенге		22 012 149
СТОИМОСТЬ СМР:			22 012 149
ПРОЧИХ ЗАТРАТ:			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%			946 522
ИТОГО:			22 958 671
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%			390 527
ИТОГО			23 349 198
Непредвиденные работы и затраты 2%			466 984
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА			23 816 182
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	по договрному	###########	23 290 797,40
НДС 12%			2 794 895,69
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)			26 085 693,09

ЗАКАЗЧИК:
И.о.Руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и

ХАЙРУЛЛИН Б.Т

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

КУШЕВ О.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Потенциал"

АЙТҚАЛИ Е.К.