ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5

ЗА СЕНТЯБРЬ М-Ц 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 01.01.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1									
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - (для устройства насыпи на откос и под стоянки механизмов -площадки) НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктпм1=1.06: кэкс1=1.06:		6968	213,26	204,39	1485996	1424190	2035	312809	1942710
			м3 грунта		8,58	53,77	59785	374669	–	143905	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	190	1859,09	–	353227	–	–	254323	656154
					1859,09	–	353227	–	–	48604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2 598 864**				**2 598 864**
		Накладные расходы	Тенге				254 323				
		Сметная прибыль	Тенге				48 604				
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы									
3	1105-0101-0202	Забивка шпунта по линии регулирования и поперечных шпунтов длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	126	24027,79	18817,72	3027502	2371033	34438	1128582	4488571
					4936,75	4110,73	622031	517952		332487	
4	2900-0203-4563 (пл)	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6 дл.6м В25 W8	шт	550	64442		35443100		35443100	2835448	38278548
5	1105-0101-1001	Разбивка бетона головки шпунта и расплющивание арматур НР = 99 %	свая	300	3319,84	1788,18	995952	536454	14823	676688	1806451
					1482,25	796,16	444675	238848		133811	
6	1105-0101-0204	Забивка свай С8-35Т5 длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	50	25832,69	20146,95	1291635	1007348	10499	483764	1917431
					5475,75	4297,26	273788	214863		142032	
7	1105-0101-1001	Разбивка и оголение арматур головки сваи и расплющивание арматур. НР = 99 %	свая	50	3319,84	1788,18	165992	89409	2495	112781	301075
					1482,25	796,16	74113	39808		22302	
8	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного ростверка и подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	100	27848,8	1049,45	2784880	104945	2196281	478293	3524226
					4836,54	419,42	483654	41942		261054	

9	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	1,2526	28191,12 17415,99	10038,87 3103,27	35312 21815	12575 3887	922	23389 4696	63398
10	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I , диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2526	259553		325116		325116	26009	351125
11	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,1074	61044,2 38190,9	21852,02 7043,56	6556 4102	2347 756	108	4421 878	11855
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,1074	227283		24410		24410	1953	26363
13	2900-0025-0740 (пл)Калькул	Стоимость ж/б плит ПВ40-20-1,5	шт	340	105665		35926100		31699500	2874088	34573588
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**85 342 631**				**85 342 631**
		Накладные расходы	Тенге				**2 907 918**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6 634 758**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы

14	2900-7896-6325 (пл)-Калькул №6	Стоимость сборных ж/б свай С8-35Т5 длиной 8м	шт	170	172143		29264310		29264310	2341144,8	31605454,8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**31 605 455**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2 341 145**				
		ИТОГО ПО АКТУ №5	Тенге				**119 546 950**				
		СТОИМОСТЬ СМР:					**119 546 950**				
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ:									
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%					**5 140 519**				
		ИТОГО:					**124 687 469**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%					**2 120 934**				
		ИТОГО					**126 808 403**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**2 536 168**				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА					**129 344 571**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика К договор подряда=0,977940000308945					**126 491 229,52**				
		НДС 12%					**15 178 947,54**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)					**141 670 177,06**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ ХАЛЕЛОВ А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ КУШЕВ О.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ АЙТҚАЛИ Е.Қ.