Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за октябрь м-ц 2021год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24.11.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	451 198 629,78	16 514 586,08	-	-			-	-	1 981 750,33	18 496 336,41
В т.ч. октябрь м-ц 2021г	-	16 514 586,08	-						1 981 750,33	18 496 336,41
Всего к оплате с НДС	Восемнадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч триста тридцать шесть тенге 41 тиын.									

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____Халелов А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____Кушев О.С.

13318929,2.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г.Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1,тел.:** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10** — **070640012384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №122-1 от 25.06.2021г к договору №122 от 24.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000153	27.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	18 496 336,41	18 496 336,41
				Итого	1	x	18 496 336,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П. М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
ЗА ОКТЯБРЬ М-Ц 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1									
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы									
1	1101-0102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - (для устройства насыпи на откос и под стоянки механизмов -площадки) НР = 72**		**1830**	**213,26**	**204,39**	**390265,8**	**374033,7**	**534,44**	**82152,86**	**510212**
			м3 грунта		**8,58**	**53,77**	**15701,4**	**98399,1**		**37793,63**	
2	1136-0101-0103	**Качественная насыпь на откос и под стоянки механизмов (площадки). Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР = 72 %**		**1830**	**201,49**	**178,9**	**368726,7**	**327387**		**96980,06**	**502963**
			м3 грунта		**22,58**	**51,02**	**41321,4**			**37256,25**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1 013 175**				**1 013 175**
		Накладные расходы	Тенге				**179 133**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75 050**				
		Раздел 2 Каменные работы									
1	1142-0101-0601	**Слой подстилающий из щебня толщиной 20 см. Устройство насухо вручную НР = 68 %**	**подстилающего слоя**	**1500**	**1611,89**	**46,56**	**2417842**	**69840**	**7223081**	**381874**	**3023693**
					358,48	**15,91**	**537713**	**23865**		**223977**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3 023 693**				**3 023 693**
		Накладные расходы	Тенге				**381 874**				
		Сметная прибыль	Тенге				**223 977**				

		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы									
2	1105-0101-0202	Забивка шпунта по линии регулирования и поперечных шпунтов длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	74	24027,79	18817,72	1778056	1392511	20225	662818	2636145
					4936,75	4110,73	365320	304194		195270	
3	1105-0101-1001	Разбивка бетона головки шпунта и расплющивание арматур НР = 99 %	свая	175	3319,84	1788,18	580972	312932	8647	394735	1053763
					1482,25	796,16	259394	139328		78057	
4	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного ростверка и подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	100	27848,8	1049,45	2784880	104945	2196281	478293	3524226
					4836,54	419,42	483654	41942		261054	
5	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	1,2526	28191,12	10038,87	35312	12575	922	23389	63398
					17415,99	3103,27	21815	3887		4696	
6	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I , диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2526	259553		325116		325116		351125
										26009	
7	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,1074	61044,2	21852,02	6556	2347	108	4421	11855
					38190,9	7043,56	4102	756		878	
8	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,1074	227283		24410		24410		26363
										1953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7 666 875**				**7 666 875**
		Накладные расходы	Тенге				**1 563 656**				
		Сметная прибыль	Тенге				**567 917**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы									
9	2900-7896-6325 (пл) Калкул №6	Стоимость сборных ж/б свай С8-35Т5 длиной 8м	шт	21	172143		3615003		3615003		3904203
										289200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3 904 203**				
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге				**289 200**				
		ИТОГО ПО АКТУ №5	Тенге				**15 607 947**				
		СТОИМОСТЬ СМР:					**15 607 947**				
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ:									
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%					**671 142**				
		ИТОГО:					**16 279 089**				
							276 907				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%									

ИТОГО	**16 555 996**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**331 120**
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА	**16 887 116**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффиценту подрядчика К договор подряда=0,977940000308945	**16 514 586,08**
НДС 12%	**1 981 750,33**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	**18 496 336,41**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ **ХАЛЕЛОВ А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ **КУШЕВ О.С.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ **АЙТҚАЛИ Е.Қ.**