Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г.Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1,тел.:** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10** — **070640012384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №122-1 от 25.06.2021г к договору №122 от 24.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000164	09.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	54 498 348,43	54 498 348,43
				Итого	1	x	54 498 348,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь м-ц 2021год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24.11.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	451 198 629,78	48 659 239,67	-	-			-	-	5 839 108,76	54 498 348,43
В т.ч.ноябрь м-ц 2021г	-	48 659 239,67	-						5 839 108,76	54 498 348,43
Всего к оплате с НДС	Пятьдесят четыре миллиона четыреста девяносто восемь тысяч триста сорок восемь тенге 43 тиын									

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____Халелов А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____Кушев О.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы									
1	1105-0101-0202	Забивка шпунта по линии регулирования и поперечных шпунтов длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	105	24027,79	18817,72	2522918	1975861	28698	940485	3740476
					4936,75	4110,73	518359	431627		277072	
2	1105-0101-1001	Разбивка бетона головки шпунта и расплющивание арматур НР = 99 %	свая	250	3319,84	1788,18	829960	447045	12352	563906	1505376
					1482,25	796,16	370563	199040		111509	
3	1105-0101-0204	Забивка свай С8-35Т5 длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	50	25832,69	20146,95	1291635	1007348	10499	483764	1917431
					5475,75	4297,26	273788	214863		142032	
4	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного ростверка и подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	80	27848,8	1049,45	2227904	83956	1757025	382634	2819381
					4836,54	419,42	386923	33554		208843	
5	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	7,45	28191,12	10038,87	210024	74790	5485	139110	377065
					17415,99	3103,27	129749	23119		27931	
6	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	1,24	61044,2	21852,02	75695	27097	1242	51043	136876
					38190,9	7043,56	47357	8734		10139	
7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,2600	227283		59094		59094		63821
										4727	
8	2900-0025-0740 (пл)Калькул №6	Стоимость ж/б плит ПВ40-20-1,5	шт	150	105665		15849750		15849750		17117730
										1267980	
9	2900-0025-0735 (пл)Калькул №6	Стоимость ж/б плит ПВ30-20-1,0	шт	150	55642		8346300		8346300		9014004
										667704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**36 692 160**				**36 692 160**
		Накладные расходы	Тенге				**2 077 179**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1 303 198**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы

10	2900-7896-6325 (пл) Калкул №6	Стоимость сборных ж/б свай С8-35Т5 длиной 8м	шт	50	172143		8607150		8607150		9295722
										688572	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	**9 295 722**
Накладные расходы	Тенге	
Сметная прибыль	Тенге	**688 572**
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	**45 987 882**
СТОИМОСТЬ СМР:		**45 987 882**
ПРОЧИХ ЗАТРАТ:		
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%		**1 977 479**
ИТОГО:		**47 965 361**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%		**815 891**
ИТОГО		**48 781 251**
Непредвиденные работы и затраты 2%		**975 625**
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА		**49 756 876**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика К договор подряда=0,977940000308945		**48 659 239,67**
НДС 12%		**5 839 108,76**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)		**54 498 348,43**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ ХАЛЕЛОВ А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ КУШЕВ О.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ АЙТҚАЛИ Е.Қ.