Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г. Уральск, ул. Сарайшык, д. 47,тел.:** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10** — **070640012384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №122-1 от 25.06.2021г к договору №122 от 24.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000178	24.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	105 483 956,79	105 483 956,79
				Итого	1	x	105 483 956,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь м-ц 2021год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24.11.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	629 677 270,58	94 182 104,28	-	-			-	-	11 301 852,51	105 483 956,79
В т.ч.ноябрь м-ц 2021г	-	94 182 104,28	-						11 301 852,51	105 483 956,79
Всего к оплате с НДС	Сто пять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят шесть тенге 79 тиын.									

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____Халелов А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____Кушев О.С.

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8
ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы											
1	1105-0101-0202	Забивка шпунта по линии регулирования и поперечных шпунтов длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	120	24027,79	18817,72	2883335	2258126	32798	1074840	4274829
					4936,75	4110,73	592410	493288		316654	
2	2900-0203-4563 (пл) Калькул.№6	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6 дл.6м В25 W8	шт	308	64442		19848136		19848136		21435987
										1587851	
3	1105-0101-1001	Разбивка бетона головки шпунта и расплющивание арматур НР = 99 %	свая	500	3319,84	1788,18	1659920	894090	24704	1127813	3010752
					1482,25	796,16	741125	398080		223019	
4	1105-0101-0204	Забивка свай С8-35Т5 длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	50	25832,69	20146,95	1291635	1007348	10499	483764	1917431
					5475,75	4297,26	273788	214863		142032	
5	1105-0101-1001	Разбивка и оголение арматур головки сваи и расплющивание арматур. НР = 99 %	свая	150	3319,84	1788,18	497976	268227	7485	338344	903226
					1482,25	796,16	222338	119424		66906	
6	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного ростверка и подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	60,99	27848,8	1049,45	1698498	64006	1339512	291711	2149426
					4836,54	419,42	294981	25580		159217	
7	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	7	28191,12	10038,87	197338	70272	5154	130708	354289
					17415,99	3103,27	121912	21723		26244	
8	1142-0103-0103	Дно и откосы крепление плитами. Устройство отсекающих плит ПВ. Масса плит до 3 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	4,8	6140,42	3922,29	29474	18827		11850	44630
					2218,13	1412,5	10647	6780		3306	
9	1142-0103-0102	Дно и откосы крепление плитами. Устройство отсекающих плит ПВ. Масса плит до 1,5 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	1,18	6734,75	4213,56	7947	4972		3236	12078
					2521,19	1511,86	2975	1784		895	
10	1101-0205-0502	Засыпка пазухов землей ПВ вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	44	808,7		35583			25620	66099
					808,7		35583			4896	
11	1142-0105-0101	Устройство руберойда НР = 68 %	полиэтиленового экрана	240	43,85	11,13	10524	2671		6646	18544
					32,72	8	7853	1920		1374	
12	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	240	241		57840		57840		62467
										4627	

13	1137-0103-0104	Подготовка ПГС под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	288	4284,57	299,6	1233956	86285	853354	299648	1656292
					1021,93	121,42	294316	34969		122688	
14	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками - ПГС НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	288	152,23	73,5	43842	21168		23097	72295
					78,73	32,65	22674	9403		5355	
15	1138-0101-0403	Устройство обратного фильтра (щебень крупностью .20-40мм М1000) НР = 93 %	м3 фильтра	288	1110,95	456,07	319954	131348	8394	216253	579103
					625,73	181,66	180210	52318		42897	
16	2900-0000-0000 (пл)Калькул №6	Щебень М1000 фр20-40мм	м3	288	7864		2264832		2264832		2446019
										181187	
17	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками -щебень НР = 72 %	уплотненного грунта	288	152,23	73,5	43842	21168		23097	72286
					78,73	32,65	22674	9403		5347	
18	1142-0103-0103	Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 3 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	120	6140,35	3922,25	736842	470670		296460	1116009
					2218,1	1412,34	266172	169481		82707	
19	1142-0103-0102	Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1,5 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	36	6734,82	4213,77	242454	151696		98729	368477
					2521,06	1511,97	90758	54431		27295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				40 560 237				40 560 237
		Накладные расходы	Тенге				4 353 087				
		Сметная прибыль	Тенге				2 977 200				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы

20	2900-0203-4563 (пл) Калькул№6	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6 дл.6м В25 W8	шт	600	64442		38665200		38665200		41758416
										3093216	
21	2900-7896-6325 (пл) Калькул №6	Стоимость сборных ж/б свай С8-35Т5 длиной 8м	шт	36	172143		6197148		6197148		6692920
										495772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48 451 336				
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге				495 772				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				89 011 573				
		СТОИМОСТЬ СМР:					89 011 573				
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ:									
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%					3 827 498				
		ИТОГО:					92 839 071				
							1 579 193				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%									
		ИТОГО					94 418 263				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1 888 365				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА					96 306 628				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика					94 182 104,28				
		К договор подряда=0,977940000308945									
		НДС 12%					11 301 852,51				

ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	**105 483 956,79**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ ХАЛЕЛОВ А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ КУШЕВ О.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Потенциал"

_____ АЙТҚАЛИ Е.Қ.