Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 45

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 56

Форм

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г. Уральск, ул. Сарайшык, д. 47,тел.:**	**050140003610**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10**	**070640012384**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение №122-5 от 14.06.2022г к договору №122 от 24.11.2020г.	

Номер документа	Дата составле
00000000045	**21.06.20**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РГП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	70 116 169,95	70 116 16
				Итого	1	x	70 116 16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подп*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): _____

М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за июнь м-ц 2022год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24.11.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	903 375 854,45	62 603 723,17	-	-			-	-	7 512 446,78	70 116 169,95
В т.ч.июнь м-ц 2022 г	-	62 603 723,17	-						7 512 446,78	70 116 169,95
Всего к оплате с НДС	Семьдесят миллионов сто шестнадцать тысяч сто шестьдесят девять тенге 95 тиын.									

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ Халелов А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев С.С.

SIGN HERE

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г. Дополнительное соглашение № 122-5 от 14.06.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

ФОРМА 2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12
ЗА ИЮНЬ М-Ц 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Каменные работы									
1	1142-0101-0601	Слой подстилающий из щебня толщиной 20 см. Устройство насухо вручную НР = 68 %	м2 подстилающего слоя	2985	1611,89	46,56	4811506	138982	7223081	759929	6017149
					358,48	15,91	1070048	47491		445715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6 017 149				6 017 149
		Накладные расходы	Тенге				759 929				
		Сметная прибыль	Тенге				445 715				
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы									
2	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного ростверка и подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	80	27848,8	1049,45	2227904	83956	1757025	382634	2819381
					4836,54	419,42	386923	33554		208843	
3	1137-0103-0104	Подготовка ПГС под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	600	4284,57	299,6	2570742	179760	1777821	624267	3450609
					1021,93	121,42	613158	72852		255601	
4	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками - ПГС НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	600	152,23	73,5	91338	44100		48119	150614
					78,73	32,65	47238	19590		11157	
5	1138-0101-0403	Устройство обратного фильтра (щебень крупностью .20-40мм М1000) НР = 93 %	м3 фильтра	600	1110,95	456,07	666570	273642	17488	450526	1206464
					625,73	181,66	375438	108996		89368	
6	2900-0000-0000 (пл)Калькул №6	Щебень М1000 фр20-40мм	м3	600	7864		4718400		4718400		5095872
										377472	
7	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками -щебень НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	600	152,23	73,5	91338	44100		48119	150596
					78,73	32,65	47238	19590		11139	
8	1142-0103-0103	Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 3 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	288	6140,35	3922,25	1768421	1129608		711503	2678421
					2218,1	1412,34	638813	406754		198497	
9	2900-0025-0740 (пл)Калькул №6	Стоимость ж/б плит ПВ40-20-1,5	шт	250	105665		26416250		26416250		28529550
										2113300	

	.2-0103-0102	Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1,5 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	70	6734,82 2521,06	4213,77 1511,97	471437 176474	294964 105838		191972 53073	716483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				44 797 990					44 797 990
		Накладные расходы	Тенге				2 074 507					
		Сметная прибыль	Тенге				3 109 606					
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы										
11	2900-0203-4563 (пл) Калькул№6	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6 дл.6м В25 W8	шт	120	64442		7733040		7733040	618643	8351683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									8 351 683
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге				618 643					
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				59 166 823					
		СТОИМОСТЬ СМР:										
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ:										
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%					2 544 173					
		ИТОГО:					61 710 996					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%					1 049 704					
		ИТОГО					62 760 700					
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1 255 214					
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА					64 015 914					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффиценту					62 603 723,17					
		НДС 12%					7 512 446,78					
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)					70 116 169,95					

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования

_____ ХАЛЕЛОВ А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ КУШЕВ О.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ АЙТҚАЛИ Е.Қ.

SIGN HERE