Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" Адрес: г. Уральск, ул. Сарайшык, д. 47,тел.: — 050140003610
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "АксайСтройСервис и К" Адрес Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10 — 070640012384
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Дополнительное соглашение №122-5 от 14.06.2022г к договору №122 от 24.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000065	20.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	81 249 358,95	81 249 358,95
				Итого	1	x	81 249 358,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Б. Хамзаулы
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.22 г.

М.П.

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г. Дополнительное соглашение № 122-5 от 14.06.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 13
ЗА ИЮЛЬ М-Ц 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1									
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы		93	27848,8	1049,45	2589938	97599	2042541	444812	3277531
2	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного ростверка и подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции		4836,54	419,42	449798	39006		242780	
13	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I , диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012	т	10,20754	259553		2649398		2649398		2861349
										211952	
3	1137-0103-0104	Подготовка ПГС под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	880	4284,57	299,6	3770422	263648	2607471	915591	5060894
					1021,93	121,42	899298	106850		374881	
4	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками - ПГС НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	880	152,23	73,5	133962	64680		70575	220900
					78,73	32,65	69282	28732		16363	
5	1138-0101-0403	Устройство обратного фильтра (щебень крупностью .20-40мм М1000) НР = 93 %	м3 фильтра	825	1110,95	456,07	916534	376258	24047	619474	1658889
					625,73	181,66	516227	149870		122881	
6	2900-0000-0000 (пл)Калькул №6	Щебень М1000 фр20-40мм	м3	860	7864		6763040		6763040		7304083
										541043	
7	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками -щебень НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	825	152,23	73,5	125590	60638		66164	207070
					78,73	32,65	64952	26936		15316	
8	1142-0103-0103	Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 3 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	283,2	6140,35	3922,25	1738947	1110781		699645	2633781
					2218,1	1412,34	628166	399975		195189	
9	2900-0025-0740 (пл)Калькул №6	Стоимость ж/б плит ПВ40-20-1,5	шт	80	105665		8453200		8453200		9129456
										676256	
10	1142-0103-0102	Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1,5 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	64	6734,82	4213,77	431028	269681		175518	655070
					2521,06	1511,97	161348	96766		48524	
		3.1 Устройство конструктивных и строительных швов									
46	1142-0102-0604	Заделка швов бетоном В20.F150.W6 НР = 68 %	м3 бетона или железобетона в конструкции	81,77	26160,56	733,21	2139149	59955	1684320	288403	2623294
					4831,08	355,69	395037	29085		195743	

47	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,3	221440		2280832		2280832		2463299
										182467	
48	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,68	243317		1138724		1138724		1229821
										91098	
	3.2 Устройство фильтрационных швов										
49	1142-0102-0702	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка НР = 68 %	т арматуры	3,53	254954,85	5093,77	899991	17981	788050	65292	1042505
					26617,52	583,13	93960	2058		77222	
50	1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство геотекстиля НР = 68 %	м2 полиэтиленового экрана	693,9	43,85	11,13	30428	7723		19214	53611
					32,72	8	22704	5551		3969	
51	2108-0102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	693,9	224		155434		155434		167868
										12435	
52	1142-0101-0601	Заполнение швов щебнем НР = 68 %	м2 подстилающего слоя	178,90	1672,24	46,56	299164	8330	226704	45544	372286
					358,48	15,91	64132	2846		27577	
	3.3 Деформационный шов										
53	1141-0104-0205	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок НР = 79 %	м	226	3784,74	549,16	855351	124110	249513	447927	1407542
					2131,54	377,3	481728	85270		104263	
54	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,023	82211,54	6865,38	1891	158	1602	163	2218
					5692,31	3269,23	131	3		164	
55	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,068	102400	9116,13	6963	620	5619	737	8317
					10658,06	3070,97	725	209		616	
56	1142-0102-0604	Устройство деформационного шва из бетона В20 W8 F150 НР = 68 %	м3 бетона или железобетона в конструкции	16,88	26160,57	733,23	441590	12377	347665	59536	541216
					4831,09	355,71	81549	6004		40090	
57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	1,444	221440		319759		319759		345340
										25581	
58	1142-0103-0202	Устройство рубероида деформационным шве НР = 68 %	м шва	226	580,07	25,73	131096	5815		288	148829
					554,34	11,62	125281	2626		17445	
59	2110-0401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	210	120		25200		25200		27216
										2016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				43 442 383				43 442 383
		Накладные расходы	Тенге				3 918 883				
		Сметная прибыль	Тенге				2 549 613				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

	РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы										
34	1105-0101-0204	Забивка свай С8-35Т5 длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	60	25832,69	20146,95	1549961	1208817	12599	580517	2300917
					5475,75	4297,26	328545	257836		170438	
35	2900-0203-4563 (пл) Калькул№6	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6 дл.6м В25 W8	шт	60	64442		3866520		3866520		4175842
										309322	
42	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного ростверка и подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	101,4	27848,8	1049,45	2823868	106414	2227029	484989	3573566
					4836,54	419,42	490425	42529		264709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10 050 324				10 050 324
		Накладные расходы	Тенге				1 065 506				
		Сметная прибыль	Тенге				744 468				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				53 492 706				
		СТОИМОСТЬ СМР:									
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ:									

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%	2 300 186
ИТОГО:	55 792 893
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%	949 037
ИТОГО	56 741 930
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 134 839
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА	57 876 768
Итого в ценах 2019 года =1,05	60 770 607
Итого в ценах 2020 года =1,086	65 996 879
Итого в ценах 2021 года =1,124	74 180 492
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту	72 544 070,49
НДС 12%	8 705 288,46
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	81 249 358,95

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ ХАЛЕЛОВ А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ КУШЕВ О.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ АЙТҚАЛИ Е.Қ.