*Приложение*
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

# СПРАВКА
## стоимости выполненных работ и затрат за август м-ц 2022год

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | | организация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | | | правовая |
| | | 122 | 24.11.2020г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начало года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР (в сметных, базисных ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце за | по монтажу оборудо-вания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего с начала строительства | 1 154 594 413,66 | 29 531 954,01 | - | - | | | - | - | 3 543 834,48 | 33 075 788,49 |
| В т.ч.июнь м-ц 2022 г | - | 29 531 954,01 | - | | | | | | 3 543 834,48 | 33 075 788,49 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего к оплате с НДС | Тридцать три миллиона семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят восемь тенге 49 тиын. | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____Халелов А.С.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____Кушев О.С.

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

*Приложение*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 27 октября 2014 года № 458*

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**050140003610**

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г. Уральск, ул. Сарайшык, д. 47,тел.:**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**070640012384**

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №122-5 от 14.06.2022г к договору №122 от 24.11.2020г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000072 | 09.08.2022 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | РП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО | | | усл | 1 | 33 075 788,49 | 33 075 788,49 |
| | | | | Итого | 1 | x | 33 075 788,49 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г. Дополнительное соглашение № 122-5 от 14.06.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

# А К Т
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 14
# ЗА АВГУСТ М-Ц 2022 ГОДА

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1** | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы** | | | | | | | | | |
| 5 | 1137-0401-0301 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 % | | 3,75534 | 28191,12 | 10038,87 | 105867 | 37699 | 2765 | 70122 | 190068 |
| | | | т арматуры | | 17415,99 | 3103,27 | 65403 | 11654 | | 14079 | |
| 13 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I , диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012 | | 7,99784 | 259553 | | 2075863 | | 2075863 | | 2241932 |
| | | | т | | | | | | | 166069 | |
| 6 | 1137-0401-0302 | Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 % | | 0,321 | 61044,2 | 21852,02 | 19595 | 7014 | 321 | 13213 | 35433 |
| | | | т арматуры | | 38190,9 | 7043,56 | 12259 | 2261 | | 2625 | |
| 7 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12мм СТ РК 2591-2014 | | 1,3010 | 227283 | | 295695 | | 295695 | | 319351 |
| | | | т | | | | | | | 23656 | |
| 3 | 1137-0103-0104 | Подготовка ПГС под сооружения. Устройство НР = 91 % | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 257,3 | 4284,57 | 299,6 | 1102420 | 77087 | 762389 | 267706 | 1479736 |
| | | | | | 1021,93 | 121,42 | 262943 | 31241 | | 109610 | |
| 4 | 1101-0201-0501 | Уплотнение пневматическими трамбовками - ПГС НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 257,3 | 152,23 | 73,5 | 39169 | 18912 | | 20635 | 64588 |
| | | | | | 78,73 | 32,65 | 20257 | 8401 | | 4784 | |
| 5 | 1138-0101-0403 | Устройство обратного фильтра (щебень крупностью .20-40мм М1000) НР = 93 % | | 179 | 1110,95 | 456,07 | 198860 | 81637 | 5217 | 134407 | 359929 |
| | | | м3 фильтра | | 625,73 | 181,66 | 112006 | 32517 | | 26661 | |
| 6 | 2900-0000-0000 (пл)Калькул №6 | Щебень М1000 фр20-40мм | | 238,6 | 7864 | | 1876350 | | 1876350 | | 2026458 |
| | | | м3 | | | | | | | 150108 | |
| 7 | 1101-0201-0501 | Уплотнение пневматическими трамбовками -щебень НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 179 | 152,23 | 73,5 | 27249 | 13157 | | 14356 | 44928 |
| | | | | | 78,73 | 32,65 | 14093 | 5844 | | 3323 | |
| 8 | 1142-0103-0103 | Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 3 т НР = 68 % | м3 сборных конструкций | 96 | 6140,35 | 3922,25 | 589474 | 376536 | | 237168 | 892807 |
| | | | | | 2218,1 | 1412,34 | 212938 | 135585 | | 66166 | |
| 10 | 1142-0103-0102 | Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1,5 т НР = 68 % | м3 сборных конструкций | 23,6 | 6734,82 | 4213,77 | 158942 | 99445 | | 64722 | 241557 |
| | | | | | 2521,06 | 1511,97 | 59497 | 35682 | | 17893 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **7 896 788** | | | | **7 896 788** |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **822 329** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **584 974** | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1** | | | | | | | | | | | |

**РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1137-0401-0103 | Устройство монолитного ж/бетонного ростверка и подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 % | м3 конструкции | 101,4 | 27848,8 | 1049,45 | 2823868 | 106414 | 2227029 | 484989 | 3573566 |
| | | | | | 4836,54 | 419,42 | 490425 | 42529 | | 264709 | |
| 7 | 1137-0401-0301 | Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка НР = 91 % | т арматуры | 23,47 | 27687,22 | 10038,87 | 649819 | 235612 | 17280 | 438245 | 1175109 |
| | | | | | 17416 | 3103,27 | 408754 | 72834 | | 87045 | |
| 13 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I , диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012 | т | 22,99 | 259553 | | 5967123 | | 5967123 | | 6444493 |
| | | | | | | | | | | 477370 | |
| 6 | 1137-0401-0302 | Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 % | т арматуры | 1,029 | 60339 | 21852,02 | 62089 | 22486 | 1030 | 42357 | 112802 |
| | | | | | 38190,81 | 7043,56 | 39298 | 7248 | | 8356 | |
| 7 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0290 | 227283 | | 233874 | | 233874 | | 252584 |
| | | | | | | | | | | 18710 | |
| | 1141-0104-0207 | Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из гидроизоляционной ленты НР = 79 % | м | 374 | 4558,1 | 15,06 | 1704729 | 374 | 1250473 | 356261 | 2225870 |
| | | | | | 1199,53 | 6,26 | 448624 | 6 | | 164879 | |
| 11 | 1142-0105-0101 | Устройство руберойда НР = 68 % | м2 полиэтиленового экрана | 282 | 43,85 | 11,13 | 10524 | 2671 | | 6646 | 21787 |
| | | | | | 32,72 | 8 | 7853 | 1920 | | 1374 | |
| 12 | 2110-0401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 282 | 241 | | 57840 | | 57840 | | 73339 |
| | | | | | | | | | | 4627 | |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | **13 879 549** |
| Накладные расходы | Тенге | **1 328 498** |
| Сметная прибыль | Тенге | **1 027 070** |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | Тенге | **21 776 337** |
| ПРОЧИХ ЗАТРАТ: | | |
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3% | | **936 383** |
| **ИТОГО:** | | **22 712 720** |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701% | | **386 343** |
| **ИТОГО** | | **23 099 063** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | **461 981** |
| **ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА** | | **23 561 044** |
| **Итого в ценах 2019 года =1,05** | | **24 739 097** |
| **Итого в ценах 2020 года =1,086** | | **26 866 659** |
| **Итого в ценах 2021 года =1,124** | | **30 198 125** |
| ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту | | **29 531 954,01** |
| НДС 12% | | **3 543 834,48** |
| **ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)** | | **33 075 788,49** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

_____ **ХАЛЕЛОВ А.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"**

_____ **КУШЕВ О.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Строй Потенциал"**

_____ **АЙТҚАЛИ Е.Қ.**