Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г. Уральск, ул. Сарайшык, д. 47,тел.: *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140003610
Исполнитель	ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070640012384
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение №122-5 от 14.06.2022г к договору №122 от 24.11.2020г.	

Номер документа	Дата составления
00000000085	22.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РГП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	97 879 380,74	97 879 380,74
				Итого	1	x	97 879 380,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательных при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Б. Хабрузмин
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки работ) _____

М.П.

М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16 11 1994 г за №73

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"
Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"
Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с Жарсуат Бурлинского района ЗКО"
Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за август м-ц 2022год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24 11 2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	1 252 473 794,40	87 392 304,23	-	-			-	-	10 487 076,51	97 879 380,74
В т.ч.август м-ц 2022 г	97 879 380,74	87 392 304,23	-						10 487 076,51	97 879 380,74
Всего к оплате с НДС	Девяносто семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч триста восемьдесят тенге 74 тиын									

Заказчик:
И.о.Руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ Хабрутдин Б.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев О.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г. Дополнительное соглашение № 122-5 от 14.06.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 15
ЗА АВГУСТ М-Ц 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1									
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы									
3	1137-0103-0104	Подготовка ПГС под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	545,3	4284,57	299,6	2336376	163372	1615743	567354	3136029
					1021,93	121,42	557258	66210		232298	
4	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками - ПГС НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	545,3	152,23	73,5	83011	40080		43732	136883
					78,73	32,65	42931	17804		10139	
5	1138-0101-0403	Устройство обратного фильтра (щебень крупностью .20-40мм М1000) НР = 93 %	м3 фильтра	467	1110,95	456,07	518814	212985	13612	350660	939031
					625,73	181,66	292216	84835		69558	
6	2900-0000-0000 (пл)Калькул №6	Щебень М1000 фр20-40мм	м3	526,6	7864		4141182		4141182		4472477
										331295	
7	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками -щебень НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	467	152,23	73,5	71091	34325		37453	117214
					78,73	32,65	36767	15248		8670	
1	1142-0103-0103	Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 3 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	30	6140,35	3922,25	184211	117668		74115	279002
					2218,1	1412,34	66543	42370		20677	
2	2900-0025-0740 (пл)Калькул №6	Стоимость ж/б плит ПВ40-20-1,5	шт	25	105665		2641625		2641625		2852955
										211330	
3	1142-0103-0102	Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1,5 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	6	6734,82	4213,77	40409	25283		16455	61413
					2521,06	1511,97	15126	9072		4549	
	3.1 Устройство конструктивных и строительных швов										
46	1142-0102-0604	Заделка швов бетоном В20.F150.W6 НР = 68 %	м3 бетона или железобетона в конструкции	105,71	26160,56	733,21	2765433	77508	2177443	372839	3391323
					4831,08	355,69	510693	37600		253051	
47	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,015	221440		446202		446202		481898
										35696	
48	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III		0,91	243317		221418		221418		239132

		(А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т							17713	
	3.2 Устройство фильтрационных швов										
49	1142-0102-0702	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка НР = 68 %		4,554	254954,85	5093,77	1161064	23197	1016651	84233	1344921
			т арматуры		26617,52	583,13	121216	2656		99624	
50	1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство геотекстиля НР = 68 %		897,1	43,85	11,13	39338	9985		24841	69310
			м2 полиэтиленового экрана		32,72	8	29353	7177		5131	
51	2108-0102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м		897,1	224		200950		200950		217026
			м2							16076	
52	1142-0101-0601	Заполнение швов щебнем НР = 68 %		231,32	1672,24	46,56	386823	10770	293131	58889	481370
			м2 подстилающего слоя		358,48	15,91	82924	3680		35658	
	3.3 Деформационный шов										
53	1141-0104-0205	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок НР = 79 %		292,15	3784,74	549,16	1105712	160437	322545	579035	1819528
			м		2131,54	377,3	622729	110228		134780	
54	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %		0,029	82211,54	6865,38	2384	199	2020	205	2796
			т		5692,31	3269,23	165	5		207	
55	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %		0,087	102400	9116,13	8909	793	7188	944	10640
			т		10658,06	3070,97	927	267		788	
56	1142-0102-0604	Устройство деформационного шва из бетона В20 W8 F150 НР = 68 %		21,82	26160,57	733,23	570824	15999	449410	76959	699605
			м3 бетона или железобетона в конструкции		4831,09	355,71	105414	7762		51823	
57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014		1,867	221440		413428		413428		446503
			т							33074	
58	1142-0103-0202	Устройство рубероида деформационным шве НР = 68 %		292,15	580,07	25,73	169467	7517		372	192391
			м шва		554,34	11,62	161950	3395		22551	
59	2110-0401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93		271,6	120		32592		32592		35199
			м2							2607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21 426 645				21 426 645
		Накладные расходы	Тенге				1 288 887				
		Сметная прибыль	Тенге				945 336				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1									
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы									
1	2900-0203-4563 (пл) Калькул№6	Стоимость ж/бетонного шпунта III-6 дл.6м В25 W8		300	64442		19332600		19332600		20879208
			шт							1546608	
2	1105-0101-0204	Забивка свай С8-35Т5 длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %		100	25832,69	20146,95	2583269	2014695	20998	967528	3834861
			м3 железобетона		5475,75	4297,26	547575	429726		284064	
3	1105-0101-1001	Разбивка и оголение арматур головки сваи и расплющивание арматур. НР = 99 %		100	3319,84	1788,18	331984	178818	4990	225563	602151
			свая		1482,25	796,16	148225	79616		44604	
4	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного ростверка и подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %		502,2	27848,8	1049,45	13985667	527034	11029723	2401985	17698665
			м3 конструкции		4836,54	419,42	2428910	210633		1311012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				43 014 884				43 014 884
		Накладные расходы	Тенге				3 369 514				
		Сметная прибыль	Тенге				3 141 684				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				64 441 530				
		СТОИМОСТЬ СМР:					64 441 530				

ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%	2 770 986
ИТОГО:	67 212 515
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%	1 143 285
ИТОГО	68 355 800
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 367 116
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА	69 722 916
Итого в ценах 2019 года =1,05	73 209 062
Итого в ценах 2020 года =1,086	79 505 042
Итого в ценах 2021 года =1,124	89 363 667
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту	87 392 304,23
НДС 12%	10 487 076,51
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	97 879 380,74

ЗАКАЗЧИК:

И.о.Руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ ХАЙРУЛЛИН Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ КУШЕВ О.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ АЙТҚАЛИ Е.К.