Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г. Уральск, ул. Сарайшык, д. 47,тел.:** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10** — **070640012384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №122-5 от 14.06.2022г к договору №122 от 24.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000102	21.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	90 447 446,58	90 447 446,58
				Итого	1	x	90 447 446,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Б. Хабдуллин

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь м-ц 2022год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24.11.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	1 383 369 284,21	80 756 648,73	-	-			-	-	9 690 797,85	90 447 446,58
В т.ч. сентябрь м-ц 2022 г	90 447 446,58	80 756 648,73	-						9 690 797,85	90 447 446,58
Всего к оплате с НДС	Девяносто миллионов четыреста сорок семь тысяч четыреста сорок шесть тенге 58 тиын.									

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____Хайруллин Б.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____Кушев О.С.

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г. Дополнительное соглашение № 122-5 от 14.06.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17
ЗА СЕНТЯБРЬ М-Ц 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 1. Лестничные ступени									
1	1137-0401-0107	Лестницы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство B22,5.F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	2,4	47535,83	3131,25	114086	7515	69956	36171	162278
					15256,25	1305,42	36615	3133		12021	
2	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,1716	28187,65	10034,97	4837	1722	126	3204	8684
					17418,41	3100,23	2989	532		643	
3	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 8 до 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1716	243317		41753		41753		45093
										3340	
4	1137-0401-0303	Выпуски и анкера для сооружений. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,014	18571,43	785,71	260	11		230	529
					17785,71	285,71	249	4		39	
5	2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,014	385264		5394		5394		5826
										432	
6	1107-0506-0101	Ступени лестничные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	3796,5	1862,09	83523	40966	2352	57550	152359
					1827,5	389,36	40205	8566		11286	
7	2900-0000-7896 (пл)Калькул.№6	Ж/бетонные ступени ЛС11	м	23,1	3723		86001		86001		92881
										6880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				467 650				467 650
		Накладные расходы	Тенге				97 155				
		Сметная прибыль	Тенге				34 641				
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж перильных ограждений									
8	1139-0401-0104	Монтаж перильных ограждений НР = 69 %	т конструкций	0,06621	103987,31	33272,92	6885	2203	2313	1896	9483
					35780,09	5724,21	2369	379		702	
9	2106-0510-0101	Стоимость м/к перильных ограждений		0,06621	651609		43143		43143		46594

			т							3451	
10	1139-0101-0101	Установка закладных детали НР = 69 %	т конструкций	0,14	379357,14	110428,57	5311	1546	2154	1337	7180
					115071,43	23357,14	1611	327		532	
11	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные	т	0,014	423851		5934		5934		6409
										475	
12	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,33	330,63	5,41	1101	18	871	148	1349
					63,66	0,9	212	3		100	
13	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1100 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,33	589,49	3,9	1963	13	1846	74	2200
					31,23	0,9	104	3		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73 215				73 215
		Накладные расходы	Тенге				3 455				
		Сметная прибыль	Тенге				5 423				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

РАЗДЕЛ 1. Материалы завозимые на объект расстояния 55км (Строительная площадка в с.Жарсуат)

1	4101-0205-1055	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 55 км	т	0,003	1182		4				4
2	4101-0204-1055	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 55 км	т	0,074	1380		102				110
										8	
3	4101-0204-2055	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 55 км	т	0,172	1624		279				301
										22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				415				415
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				30				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4

РАЗДЕЛ 1. Лестничные ступени

1	1137-0401-0107	Лестницы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство В22,5.F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	4,8	47536,04	3131,88	228173	15033	139910	72341	324555
					15256,25	1305,42	73230	6266		24041	
2	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,3432	28190,56	10037,88	9675	3445	253	6408	17370
					17415,5	3103,15	5977	1065		1287	
3	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 8 до 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3432	243317		83506		83506		90186
										6680	
4	1137-0401-0303	Выпуски и анкера для сооружений. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,028	18678,57	857,14	523	24	1	460	1062
					17785,71	285,71	498	8		79	
5	2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,028	385264		10787		10787		11650
										863	
6	1107-0506-0101	Ступени лестничные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	41	3796,44	1862,07	155654	76345	4382	107251	283937
					1827,49	389,37	74927	15964		21032	
7	2900-0000-7896 (пл)Калькул.№6	Ж/бетонные ступени ЛС11	м	43,05	3723		160275		160275		173097
										12822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				901 857				901 857

		Накладные расходы	Тенге				186 460				
		Сметная прибыль	Тенге				66 804				
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж перильных ограждений									
8	1139-0401-0104	Монтаж перильных ограждений НР = 69 %	т конструкций	0,13242	104002,42	33280,47	13772	4407	4627	3792	18969
					35780,09	5724,21	4738	758		1405	
9	2106-0510-0101	Стоимость м/к перильных ограждений	т	0,13242	651609		86286		86286		93189
										6903	
10	1139-0101-0101	Установка закладных детали НР = 69 %	т конструкций	0,28	379428,57	110357,14	10624	3090	4311	2675	14363
					115107,14	23357,14	3223	654		1064	
11	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные	т	0,28	423851		11868		11868		12817
										949	
12	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,66	330,63	5,11	2202	34	1744	296	2698
					63,66	0,75	424	5		200	
13	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1100 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,66	589,79	3,75	3928	25	3694	148	4402
					31,38	0,75	209	5		326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				146 438				146 438
		Накладные расходы	Тенге				6 911				
		Сметная прибыль	Тенге				10 847				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5									
		РАЗДЕЛ 1. Материалы завозимые на объект расстояния 55км (Строительная площадка в с.Жарсуат)									
1	4101-0205-1055	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 55 км	т	25,336	1182		29947				32343
										2396	
2	4101-0204-1055	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 55 км	т	1,769	1380		2441				2636
										195	
3	4101-0204-2055	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 55 км	т	24,245	1624		39374				42524
										3150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				77 503				77 503
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				5 741				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
6	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т- Устройство насыпи НР = 72 %	м3 грунта	5280	201,49	178,9	1063867	944592		279811	1451163
					22,58	51,02	119222			107493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1 451 163				1 451 163
		Накладные расходы	Тенге				279 811				
		Сметная прибыль	Тенге				107 493				

РАЗДЕЛ 2.1.Крепление каменной наброски (упор)

	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски (упор) НР = 68 %	м3	2000	10827,05	228,43	21654100	456860	18877181	1683818	25204952
					1160,03	78,07	2320060	156140		1867034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25 204 952				25 204 952
		Накладные расходы	Тенге				1 683 818				
		Сметная прибыль	Тенге				1 867 034				

РАЗДЕЛ 2.2 Устройство кармана (затона)

	1142-0101-0404	Устройство кармана (затона) из мягких контейнеров (мешки 1м3) заполненного камнем д. 30-35мм и ПГС с объемом до 1м3 НР = 68 %	м3	3500	1388,46	228,43	4859610	799505		2946682	8430795
					1160,03	78,07	4060105	273245		624504	
	1101-0205-0502	Заполнение мешки -камнем ,ПГС НР = 72 %	м3 грунта	500	808,7		404350			291133	751122
					808,7		969631			55639	
	2900-1239-7895 (пл).№4	Контейнер МКР С2 -1500ППР-1,0	шт	500	1594		797 000		797 000		860 760
										63 760	
	2900-0000-0000 (пл)Калькул №6	Камень бутовый М300 от 150 - до 500мм	м3	135	9164		1 237 140		1 237 140		1 336 111
										98 971	
	2900-0000-0000 (пл)Калькул №6	Гравийно -песчаная смесь	м3	350	2532		886 200		886 200		957 096
										70 896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8 430 795				12 335 885
		Накладные расходы	Тенге				3 237 815				
		Сметная прибыль	Тенге				913 770				

РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы

3	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного ростверка и подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	536	27848,8	1049,45	14926957	562505	11772066	2563648	18889853
					4836,54	419,42	2592385	224809		1399248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18 889 853				18 889 853
		Накладные расходы	Тенге				2 563 648				
		Сметная прибыль	Тенге				1 399 248				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				59 548 515				
		СТОИМОСТЬ СМР:					59 548 515				
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ:									
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%					2 560 586				
		ИТОГО:					62 109 102				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%					1 056 476				
		ИТОГО					63 165 577				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1 263 312				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА					64 428 889				

Итого в ценах 2019 года =1,05	**67 650 333**
Итого в ценах 2020 года =1,086	**73 468 262**
Итого в ценах 2021 года =1,124	**82 578 327**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту	**80 756 648,73**
НДС 12%	**9 690 797,85**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	**90 447 446,58**

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования

_____ **ХАЙРУЛЛИН Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ **КУШЕВ О.С.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ **АЙТКАЛИ Е.К.**