Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г. Уральск, ул. Сарайшык, д. 47,тел.:** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10** — **070640012384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №122-6 от 13.04.2023г к договору №122 от 24.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000036	20.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	89 921 571,32	89 921 571,32
				Итого	1	x	89 921 571,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о. руководит. _____ / Б. Хабдуллин
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"
Подрядик ТОО "АксайСтройСервис и К"
Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с Жарсуат Бурлинского района ЗКО"
Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за июнь м-ц 2023 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24.11.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	1 703 797 048,41	80 287 117,25	-	-			-	-	9 634 454,07	89 921 571,32
В т.ч. июнь м-ц 2023 г	89 921 571,32	80 287 117,25	-						9 634 454,07	89 921 571,32
Всего к оплате с НДС	Восемьдесят девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят один тенге 32 тиын									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ Исимов К.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев О.С.

Исмоф

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г. Дополнительное соглашение № 122-6 от 13.04.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 20
ЗА ИЮНЬ М-Ц 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1									
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы									
16	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	17960	45,27	21,67	813081	389164	–	362699	1269842
					23,6	4,44	423917	79832	–	94062	
17	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	795	1859,09	–	1477975	–	–	1064142	2745486
					1859,09	–	1477975	–	–	203369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 015 328				4 015 328
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы									
	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	143,2	27848,8	1049,45	3987948	150281	3145074	684915	5 046 692
					4836,54	419,42	692593	60061		373829	
3	1137-0103-0104	Подготовка ПГС под сооружения. Устройство НР = 91 %	гравия или песка в конструкции	2267,2	4284,57	299,6	9713977	679253	6717794	2358895	13038702
					1021,93	121,42	2316920	275283		965830	
4	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками - ПГС НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2267,2	152,23	73,5	345136	166639		181826	569119
					78,73	32,65	178497	74024		42157	
7	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками -щебень НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2267,2	152,23	73,5	345136	166639		181827	569052
					78,73	32,65	178497	74024		42090	
5	1138-0101-0403	Устройство обратного фильтра (щебень крупностью. 20-40мм М1000) НР = 93 %	м3 фильтра	2344,44	1110,95	456,07	2604556	1069229	68334	1760387	4714139
					625,73	181,66	1466986	425891		349196	

	00-0000-0000 (пл)Калькул №6	Щебень М1000 фр20-40мм	м3	1899,151	7864		14934922		14934922		16129715
										1194794	
7	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками -щебень НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2344,44	152,23	73,5	356894	172316		188021	588439
					78,73	32,65	184578	76546		43524	
56	1142-0102-0604	Укладка монолитного железобетона -добетонировка В22,5/F200.W8 НР = 68 %	м3 бетона или железобетона в конструкции	174,46	26160,56	733,22	4563971	127917	3593224	615321	5593635
					4831,08	355,69	842830	62054	–	414343	
57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	13,217	221440		2926772		2926772	–	3160914
					–		–		–	234142	
62	1146-0302-0401	Устройство фильтрационного отверстия НР = 84 %	отверстие	459	283,95	123,71	130331	56785	–	82643	230012
					160,23	54,11	73546	24838	–	17038	
63	1116-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 63мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	357	727,36	3,28	259668	1171	–	253669	554404
					724,08	0,98	258497	349	–	41067	
64	2301-0501-1510	Труба полиэтиленовая д. 63х5,8	м	357	804		287028		287028	–	309990
					–		–		–	22962	
65	1138-0101-0403	Устройство обратного фильтра щебень 20-30мм НР = 93 %	м3 фильтра	336,6	1110,95	456,07	373946	153514	9811	252745	676826
					625,73	181,66	210621	61148	–	50135	
66	2900-0000-0000 (пл)Калькул №6	Щебень М1000 фр20-40мм	м3	117,81	7864		926458		926458	–	1000575
					–		–		–	74117	
67	2900-0000-0000 (пл)Калькул №6	Гравий М400 фр40-80мм	м3	235,62	3279		772598		772598	–	834406
					–		–		–	61808	
68	1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство геотекстиля НР = 68 %	м2 полиэтиленового экрана	2794,8	43,85	11,13	122547	31104	–	77380	215921
					32,72	8	91443	22351	–	15994	
69	2108-0102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	2794,8	224		626035		626035	–	676118
					–		–		–	50083	
70	1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР = 79 %	м2	306	1965,81	61,22	601537	18733	327608	205168	871241
					833,97	14,74	255196	4510	–	64536	
71	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,0612	82189,54	6862,75	5030	420	4262	433	5900
					5686,27	3267,97	348	200	–	437	
3.1 Устройство конструктивных и строительных швов											
72	1142-0102-0604	Заделка швов бетоном В20.F150.W6 НР = 68 %	м3 бетона или железобетона в конструкции	222,36	26160,55	733,21	5817061	163036	4579786	784264	7129431
					4831,08	355,69	1074239	79091	–	528106	
73	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,60525	221440		3234185,575		3234185,575	–	3492920
					–		–		–	258734,846	
74	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,63	243317		1613192		1613192	–	1742247
					–		–		–	129055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				67 150 399				67 150 399
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				71 165 727				
		СТОИМОСТЬ СМР:					71 165 727				

ПРОЧИХ ЗАТРАТ:

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4.3%		3 060 126
ИТОГО:		74 225 853
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время. 1.701%		1 262 582
Затарты связанные с командированием рабочих		5 000 000
ИТОГО		80 488 435
Непредвиденные работы и затраты 2%		1 609 769
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА		82 098 204
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному	###########	80 287 117,25
НДС 12%		9 634 454,07
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)		89 921 571,32

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ ИСИМОВ К.С.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ КУШЕВ О.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ АЙКОЖАЕВ Б.Т.