Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г. Уральск, ул. Сарайшык, д. 47,тел.:** — 050140003610

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10** — 070640012384

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №122-6 от 13.04.2023г к договору №122 от 24.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000046	01.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	44 998 500,24	44 998 500,24
				Итого	1	x	44 998 500,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. нук. Упр / _____ / С.Бегисанов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

С. Бегисанов

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за август м-ц 2023год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24.11.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	1 748 795 548,66	40 177 232,36	-	-			-	-	4 821 267,88	44 998 500,24
В т.ч. август м-ц 2023 г	44 998 500,24	40 177 232,36	-						4 821 267,88	44 998 500,24
Всего к оплате с НДС	Сорок четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот тенге 24 тиын									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ Исимов К.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев О.С.

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО
ҚР БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БӨРЛІ АУДАНЫ АКСАЙ К. БУРЛИНСКИЙ Р-ОН Г. АКСАЙ РК ЗАП. - КАЗАХСТАНСКАЯ. ОБЛ.

С. Бегисаков

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г. Дополнительное соглашение № 122-5 от 14.06.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 21
ЗА АВГУСТ М-Ц 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	10,2	159,8	152,06	1630	1551	–	324	2110
					7,75	36,37	79	371	–	156	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,8	1858,89	–	3346	–	–	2409	6215
					1858,89	–	3346	–	–	460	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,2	152,38	73,57	640	309	–	337	1055
					78,81	32,62	331	137	–	78	
4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для устройства насыпи НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	22	213,27	204,41	4692	4497	6	988	6134
					8,59	53,77	189	1183	–	454	
5	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	38,5	59		2272		–	–	2454
					–		–		–	182	
6	1136-0101-0103	Насыпь грунта для водосборника. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	13,2	201,44	178,86	2659	2361	–	699	3627
					22,58	50,98	298	673	–	269	
7	1101-0107-1806	Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	8,8	67,73	–	596	–	–	429	1107
					67,73	–	596	–	–	82	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,8	152,27	73,52	1340	647	–	706	2210
					78,75	32,61	693	287	–	164	
9	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Обратная насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7	39,71	39,71	278	278	–	58	363
					–	11,43	–	80	–	27	

	...0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06;	м3 грунта	7	19,14	19,14	134	134	–	28	175
					–	5,57	–	39	–	13	
11	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	34,43	34,43	241	241	–	41	305
					–	8,14	–	57	–	23	
12	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	38	45,29	21,68	1721	824	–	767	2687
					23,61	4,42	897	168	–	199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28 442				28 442
		РАЗДЕЛ 2. Тело трубы									
13	1137-0103-0104	Подготовка ПГС под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,2	4285	300	5142	360	3556	1249	6902
					1021,67	121,67	1226	146	–	511	
14	1122-0301-0108	Трубы стальные, диаметр 325мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0083	1436144,58	682168,67	11920	5662	548	7399	20865
					687951,81	212530,12	5710	1764	–	1546	
15	2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	8,3332	10716		89299		89299	–	96443
					–		–		–	7144	
16	1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0083	3110000	222289,16	25813	1845	21338	2915	31026
					316867,47	37831,33	2630	314	–	2298	
17	1139-0401-0103	Монтаж стальной диафрагмы и рассеивателя. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0253	70711,46	34822,13	1789	881	95	673	2659
					32134,39	6442,69	813	163	–	197	
18	2105-0101-0403	Стальные диафрагмы и рассеиватель	т	0,0253	237482		6008		6008	–	6489
					–		–		–	481	
19	1137-0401-0301	Монтаж сороудерживающей решетки НР = 91 %	т арматуры	0,0027	28518,52	10370,37	77	28	2	50	137
					17407,41	2962,96	47	8	–	10	
20	2106-0405-1201	Сороудерживающие решетки	т	0,0027	557948		1506		1506	–	1626
					–		–		–	120	
21	1141-0201-0201	Битумная изоляция поверхности металла НР = 79 %	т	0,028	3750	857,14	105	24	30	47	164
					1821,43	285,71	51	8	–	12	
22	1137-0401-0103	Крепление водоприемника из монолитного бетона .Устройство В22,5.F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	1,2	27849,17	1049,17	33419	1259	26356	5739	42291
					4836,67	419,17	5804	503	–	3133	
23	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на сооружении. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,0533	28161,35	10018,76	1501	534	39	995	2696
					17410,88	3095,68	928	165	–	200	
24	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-1 , диаметром 6мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0533	259553		13834		13834	–	14941
					–		–		–	1107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				226 239				226 239

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	11,9	159,83	152,1	1902	1810	–	378	2462
					7,73	36,39	92	433	–	182	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3 грунта	2,1	1859,05	–	3904	–	–	2811	7252

		без креплении с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;			1859,05	–	3904	–	–	537	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,1	152,35	73,53	777	375	–	410	1282
					78,82	32,75	402	167	–	95	
4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -для устройства насыпи НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	28	213,25	204,39	5971	5723	8	1256	7805
					8,57	53,75	240	1505	–	578	
5	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	38,5	59		2272		–	–	2454
					–		–		–	182	
6	1136-0101-0103	Насыпь грунта для водосборника. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	16,8	201,43	178,87	3384	3005	–	890	4616
					22,56	51,01	379	857	–	342	
7	1101-0107-1806	Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	11,2	67,77	–	759	–	–	546	1409
					67,77	–	759	–	–	104	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,2	152,32	73,57	1706	824	–	899	2813
					78,75	32,68	882	366	–	208	
9	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Обратная насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	10	39,7	39,7	397	397	–	83	518
					–	11,5	–	115	–	38	
10	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	10	19,1	19,1	191	191	–	40	249
					–	5,5	–	55	–	18	
11	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	34,4	34,4	344	344	–	59	435
					–	8,2	–	82	–	32	
12	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	48	45,29	21,69	2174	1041	–	970	3396
					23,6	4,46	1133	214	–	252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34 691				34 691
		РАЗДЕЛ 2. Тело трубы									
13	1137-0103-0104	Подготовка ПГС под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,73	4284,62	299,63	11697	818	8089	2840	15700
					1021,98	121,25	2790	331	–	1163	
14	1122-0301-0108	Трубы стальные, диаметр 325мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,011	1436090,91	682090,91	15797	7503	726	9806	27651
					688000	212454,55	7568	2337	–	2048	
15	2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	11,044	10716		118348		118348	–	127816
					–		–		–	9468	
16	1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,011	3110090,91	222272,73	34211	2445	28280	3862	41119
					316909,09	37727,27	3486	415	–	3046	
17	1139-0401-0103	Монтаж стальных диафрагмы и рассеивателя. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,034	70735,29	34823,53	2405	1184	128	905	3575
					32147,06	6441,18	1093	219	–	265	
18	2105-0101-0403	Стальные диафрагмы и рассеиватель	т	0,034	237482		8074		8074	–	8720

19	1137-0401-0301	Монтаж сороудерживающей решетки НР = 91 %	т арматуры	0,0027	28518,52	10370,37	77	28	2	50	646
					17407,41	2962,96	47	8	–	10	–
20	2106-0405-1201	Сороудерживающие решетки	т	0,0027	557948		1506		1506	–	120
					–		–		–	120	
21	1141-0201-0201	Битумная изоляция поверхности металла НР = 79 %	т	0,0367	3732,97	844,69	137	31	40	61	
					1798,37	299,73	66	11	–	16	
22	1137-0401-0103	Крепление водоприемника из монолитного бетона .Устройство В22,5.F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	1,2	27849,17	1049,17	33419	1259	26356	5739	
					4836,67	419,17	5804	503	–	3133	
23	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на сооружении. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,0533	28161,35	10018,76	1501	534	39	995	
					17410,88	3095,68	928	165	–	200	
24	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I , диаметром 6мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0533	259553		13834		13834	–	
					–		–		–	1107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				286 486				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы

42	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	245,2	27848,8	1049,45	6829640	257367	5386159	1172965
					4836,54	419,42	1186113	102859		640208
58	1142-0103-0103	Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 3 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	779,2	6140,35	3922,25	4784561	3056217		1925012
					2218,1	1412,34	1728344	1100495		537044
60	1142-0103-0102	Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1,5 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	140,72	6734,82	4213,77	947724	592962		385919
					2521,06	1511,97	354764	212764		106692
	3.2 Устройство фильтрационных швов									
75	1142-0102-0702	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка НР = 68 %	т арматуры	9,588	254954,84	5093,66	2444507	48838	2140460	177344
					26617,54	583,12	255209	5591	–	209748
76	1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство геотекстиля НР = 68 %	м2 полиэтиленового экрана	1887	43,85	11,13	82742	21002	–	52245
					32,72	8	61740	15091	–	10799
77	2108-0102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1887	224		422688		422688	–	
					–		–		–	33815	
78	1142-0101-0601	Заполнение швов щебнем НР = 68 %	м2 подстилающего слоя	486,46	1672,24	46,55	813477	22647	616446	123844	
					358,48	15,91	174384	7740	–	74986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21 775 960				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3

Раздел 1 Материалы завозимые на объект расстояния 55км (Строительная площадка в с.Жарсуат)

1	4101-0205-1055	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 55 км	т	47,111	1182		55685		–	–
					–		–		–	4455	
2	4101-0204-1055	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 55 км	т	5,845	1380		8066		–	–
					–		–		–	645	
3	4105-0202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние	т	0,175	757		132		–	–

	[illegible]-0202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км -35км	т·км	0,307	735		226		–	–	244
					–		–		–	18	
5	4101-0204-2055	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 55 км	т	120,951	1624		196424		–	–	212138
					–		–		–	15714	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	**281 376**
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	**22 633 194**
СТОИМОСТЬ СМР:		**22 633 194**
ПРОЧИХ ЗАТРАТ:		
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%		**973 227**
ИТОГО:		**23 606 421**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%		**401 545**
Затарты связанные с командированием рабочих		**15 500 000**
ИТОГО		**39 507 966**
Непредвиденные работы и затраты 2%		**790 159**
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА		**40 298 125**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффиценту	###########	**40 177 232,36**
НДС 12%		**4 821 267,88**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)		**44 998 500,24**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ **ИСИМОВ К.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ **КУШЕВ О.С.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ **АЙКОЖАЕВ Б.Т.**

Искалиева Ф.