ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г. Дополнительное соглашение № 122-5 от 14.06.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 22
ЗА ОКТЯБРЬ М-Ц 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы									
8	1142-0103-0103	Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 3 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	200	6140,35	3922,25	1228070	784450		494100	1860015
					2218,1	1412,34	443620	282468		137845	
10	1142-0103-0102	Дно и откосы Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1,5 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	100	6734,82	4213,77	673482	421377		274246	1023547
					2521,06	1511,97	252106	151197		75818	
		3.3 Деформационный шов									
79	1141-0104-0205	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок НР = 79 %	м	214,55	3784,74	549,16	812016	117822	236872	425234	1336230
					2131,54	377,3	457322	80950	–	98980	
80	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,061	82196,72	6868,85	5014	419	4248	432	5882
					5688,52	3278,69	347	200	–	436	
81	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,184	102402,17	9119,57	18842	1678	15203	1996	22505
					10657,61	3076,09	1961	566	–	1667	
82	1142-0102-0604	Устройство деформационного шва из бетона В20 W8 F150 НР = 68 %	м3 бетона или железобетона в конструкции	45,9	26160,54	733,2	1200769	33654	945368	161890	1471672
					4831,09	355,71	221747	16327	–	109013	
83	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	3,927	221440		869595		869595	–	939163
					–		–		–	69568	
84	1142-0103-0202	Устройство рубероида деформационным шве НР = 68 %	м шва	214,55	580,07	25,73	124454	5520	–	82570	223586
					554,34	11,62	118934	2493	–	16562	
85	2110-0401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	382,5	120		45900		45900	–	49572
					–		–		–	3672	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					6 932 171					6 932 171
Накладные расходы		Тенге										
Сметная прибыль		Тенге										

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06;	м3 грунта	17	159,82	152,06	2717	2585	–	540	3518
					7,76	36,35	132	618	–	261	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	1859	–	5577	–	–	4015	10359
					1859	–	5577	–	–	767	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,9	152,17	73,48	1050	507	–	553	1731
					78,7	32,61	543	225	–	128	
4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	36	213,28	204,39	7678	7358	11	1616	10038
					8,58	53,78	309	1936	–	744	
5	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	63	59		3717		–	–	4014
					–		–		–	297	
6	1136-0101-0103	Насыпь грунта для водосборника. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	21,6	201,53	178,94	4353	3865	–	1146	5939
					22,59	51,06	488	1103	–	440	
7	1101-0107-1806	Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	14,4	67,71	–	975	–	–	702	1811
					67,71	–	975	–	–	134	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14,4	152,29	73,54	2193	1059	–	1155	3616
					78,75	32,64	1134	470	–	268	
9	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Обратная насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06;	м3 грунта	12,7	39,69	39,69	504	504	–	105	658
					–	11,5	–	146	–	49	
10	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч.	м3 грунта	12,7	19,13	19,13	243	243	–	50	316
					–	5,51	–	70	–	23	
11	1101-0107-1308	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,7	34,41	34,41	437	437	–	75	553
					–	8,19	–	104	–	41	
12	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	60	45,27	21,67	2716	1300	–	1212	4242
					23,6	4,45	1416	267	–	314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				46 795				46 795
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. Тело трубы

13	1137-0103-0104	Подготовка ПГС под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в	3,5	4284,57	299,43	14996	1048	10371	3642	20129

			конструкции		1022	121,43	3577	425	–	1491	
	122-0301-0108	Трубы стальные, диаметр 325мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0135	1436074,07	682148,15	19387	9209	891	12034	33935
					687925,93	212518,52	9287	2869	–	2514	
15	2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	13,554	10716		145245		145245	–	156865
					–		–		–	11620	
16	1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0135	3110148,15	222370,37	41987	3002	34707	4739	50464
					316888,89	37703,7	4278	509	–	3738	
17	1139-0401-0103	Монтаж стальных диафрагмы и рассеивателя. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0425	70752,94	34847,06	3007	1481	160	1132	4470
					32141,18	6447,06	1366	274	–	331	
18	2105-0101-0403	Стальные диафрагмы и рассеиватель	т	0,0425	237482		10093		10093	–	10900
					–		–		–	807	
19	1137-0401-0301	Монтаж сороудерживающих решетки НР = 91 %	т арматуры	0,0027	28518,52	10370,37	77	28	2	50	137
					17407,41	2962,96	47	8	–	10	
20	2106-0405-1201	Сороудерживающие решетки	т	0,0027	557948		1506		1506	–	1626
					–		–		–	120	
21	1141-0201-0201	Битумная изоляция поверхности металла НР = 79 %	т	0,0452	3738,94	840,71	169	38	49	77	266
					1814,16	331,86	82	15	–	20	
22	1137-0401-0103	Крепление водоприемника из монолитного бетона .Устройство В22,5.F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	1,2	27849,17	1049,17	33419	1259	26356	5739	42291
					4836,67	419,17	5804	503	–	3133	
23	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,0533	28161,35	10018,76	1501	534	39	995	2696
					17410,88	3095,68	928	165	–	200	
24	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I , диаметром 6мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0533	259553		13834		13834	–	14941
					–		–		–	1107	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				338 720				338 720
	Накладные расходы		Тенге								
	Сметная прибыль		Тенге								
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				7 317 686				
	СТОИМОСТЬ СМР:						7 317 686				
	ПРОЧИХ ЗАТРАТ:										
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%						314 660				
	ИТОГО:						7 632 346				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%						129 826				
	Затарты связанные с командированием рабочих						14 000 000				
	ИТОГО						21 762 173				
	Непредвиденные работы и затраты 2%						435 243				
	ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА						22 197 416				

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	по договорному коэффициенту	##########	22 064 232,21
НДС 12%			2 647 707,87
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)			**24 711 940,08**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ ИСИМОВ К.С.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ КУШЕВ О.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ АЙКОЖАЕВ Б.Т.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"
Подрядик ТОО "АксайСтройСервис и К"
Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с Жарсуат Бурлинского района ЗКО"
Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за октябрь м-ц 2022год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24.11.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	1 773 507 488,73	22 064 232,21	-	-			-	-	2 647 707,87	24 711 940,08
В т.ч. октябрь м-ц 2022 г	24 711 940,08	22 064 232,21	-						2 647 707,87	24 711 940,08
Всего к оплате с НДС	Двадцать четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч девятьсот сорок тенге 08 тиын.									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Исимов К.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

Кушев О.С.

Печать, исимова Ф