Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г. Уральск, ул. Сарайшык, д. 47,тел.:** **050140003610**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10** **070640012384**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №122-6 от 13.04.2023г к договору №122 от 24.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000087	15.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	19 686 639,70	19 686 639,70
				Итого	1	x	19 686 639,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.О. руков / _____ / Б. Хайруллин.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за декабрь м-ц 2023год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24.11.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	1 793 194 128,43	17 577 356,88	-	-			-	-	2 109 282,82	19 686 639,70
В т.ч. декабрь м-ц 2023 г	19 686 639,70	17 577 356,88	-						2 109 282,82	19 686 639,70
Всего к оплате с НДС	Девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать девять тенге 70 тиын.									

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ Хайруллин Б.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев О.С.

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г. Дополнительное соглашение № 122-5 от 14.06.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 23
ЗА ДЕКАБРЬ М-Ц 2023 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Рекультивация									
1	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %		230	152,23	73,5	35013	16905	–	18446	57736
			м3грунта		78,73	32,66	18108	7511	–	4277	
1	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %		756	206,66	166,03	156237	125522	30715	20810	191211
			м2			38,23	–	28903	–	14164	
2	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %		756	112,72	96,13	85216	72675	3778	17956	111426
			м2		11,59	21,4	8763	16176	–	8254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				360 373			57 212	360 373
		Накладные расходы	Тенге				57 212			26 695	
		Сметная прибыль	Тенге				26 695				
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы									
17	1110-0113-0102	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР = 90 %	м2 забора	18	2905,44	25,72	52298	463	27685	21850	80080
					1341,67	7,11	24150	128	–	5932	
18	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	1	4647	796	4647	796	517	3869	9197
					3334	248	3334	248	–	681	
19	2301-0201-0143	Стоимость стоек из труб	м	2,5	972		2430		2430	–	2624
					–		–		–	194	
20	2401-0201-0118	Знаки квадратные , В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6444		6444		6444	–	6960
					–		–		–	516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98 861			25719	98 861
		Накладные расходы	Тенге							7323	

		Сметная прибыль	Тенге				1 391				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2-1

РАЗДЕЛ 1. Рекультивация

5	1136-0201-0201	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка экскаваторами НР = 72 %	м2 спланированной	4265	90,23	90,23	384821	384821	–	59895	480293
					–	19,5	–	83188	–	35577	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1280	152,23	73,5	194857	94080	–	102654	321312
					78,73	32,65	100777	41798	–	23801	
7	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	4265	206,66	166,03	881415	708139	173276	117397	1078717
					–	38,23	–	163052	–	79905	
8	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	4265	112,72	96,13	480750	409998	21316	101299	628613
					11,59	21,4	49436	91257	–	46564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2 508 935**			**381 245**	**2 508 935**
		Накладные расходы	Тенге							**185 847**	
		Сметная прибыль	Тенге				**150 270**				

РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы

12	1147-0108-0106	Кустарники-саженцы для трехрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м траншеи	780	452,07	57,05	352613	44501	–	287947	691805
					395,02	24,49	308112	19100	–	51245	
13	1147-0109-0102	Кустарники-саженцы в живой изгороди трехрядной. Посадка НР = 88 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	м изгороди	780	2190,72	234,74	1708759	183096	12039	1367852	3322740
					1940,54	52,25	1513624	40753	–	246129	
14	2900-0000-0000 (пл)рес30-12-44	Стоимость кустарника	шт	936	630		589680		589680	–	636854
					–		–		–	47174	
15	1147-0118-0302	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной. Уход НР = 88 %	м	780	860,83	167,67	671451	130783	143692	374956	1130120
					508,94	37,32	396976	29110	–	83713	
19	1110-0113-0102	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР = 90 %	м2 забора	141,6	2905,49	25,75	411417	3646	217789	171887	629968
					1341,68	7,09	189982	1004	–	46664	
20	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	2	4648	796,5	9296	1593	1034	7737	18396
					3334,5	247,5	6669	495	–	1363	
21	2301-0201-0143	Стоимость стоек из труб	м	5	972		4860		4860	–	5249
					–		–		–	389	
22	2401-0201-0118	Знаки квадратные , В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6444		12888		12888	–	13919
					–		–		–	1031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6 449 051**			**2210379**	**6 449 051**
		Накладные расходы	Тенге							**477708**	
		Сметная прибыль	Тенге				**377 016**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3-1

РАЗДЕЛ 1. Рекультивация

5	1136-0201-0201	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка экскаваторами НР = 72 %	спланированной	7650	90,23	90,23	690242	690242	–	107432	861488

			поверхности		–	19,5	–	149211	–	63814	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2300	152,23	73,5	350135	169051	–	184458	577360
					78,73	32,66	181084	75107	–	42767	
7	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	7650	206,66	166,04	1580968	1270168	310800	210572	1934863
					–	38,23	–	292461	–	143323	
8	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	7650	112,72	96,13	862308	735401	38235	181698	1127526
					11,59	21,4	88672	163686	–	83520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 501 237			684160	4 501 237
		Накладные расходы	Тенге							333424	
		Сметная прибыль	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы

9	1147-0108-0106	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР	м траншеи	950	301,38	38,03	286310	36133	–	233804	561723
					263,34	16,33	250177	15509	–	41609	
10	1147-0109-0102	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка НР = 88 %	м изгороди	950	1460,48	156,49	1387454	148667	9776	1110649	2697951
					1293,7	34,83	1229011	33090	–	199848	
11	2900-0000-0000 (пл)рес30-12-44	Стоимость кустарники	шт	1128	630		710640		710640	–	767491
					–		–		–	56851	
12	1147-0118-0302	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной. Уход НР = 88 %	м	950	860,83	167,67	817793	159287	175009	456677	1376428
					508,94	37,32	483497	35454	–	101958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5 403 593			1801130	5 403 593
		Накладные расходы	Тенге							400266	
		Сметная прибыль	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы

60	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	опора	1	5036	2387	5036	2387	–	3044	8726
					2649	1156	2649	1156	–	646	
61	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (существующий) НР = 80 %	опора	1	7014	2984	7014	2984	719	3805	11685
					3311	1445	3311	1445	–	866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20 411			6849	20 411
		Накладные расходы	Тенге				6 849			1512	
		Сметная прибыль	Тенге				1 512				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы

42	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	-143,2	27848,8	1049,45	-3987948	-150281	-3145074	-684915	-5 046 692
					4836,54	419,42	-692593	-60061		-373829	
	3.3 Деформационный шов										
79	1141-0104-0205	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок НР = 79 %	м	400	3784,74	549,16	1513896	219664	441616	792793	2491224
					2131,54	377,3	852616	150920	–	184535	

84	1142-0103-0202	Устройство руберойда деформационным шве НР = 68 %	м шва	400	580,07	25,73	232028	10292	–	153942	416848
					554,34	11,62	221736	4648	–	30878	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	**-2 138 620**	**946 735** **-2 138 620**
Накладные расходы	**Тенге**		**215 413**
Сметная прибыль	**Тенге**		
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	**17 203 841**	
СТОИМОСТЬ СМР:		**17 203 841**	
ПРОЧИХ ЗАТРАТ:			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%		**739 765**	
ИТОГО:		**17 943 606**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%		**305 221**	
Затарты связанные с командированием рабочих		**500 000**	
ИТОГО		**18 748 827**	
Непредвиденные работы и затраты 2%		**374 977**	
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА		**19 123 803**	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному	##########	**17 577 356,88**	
НДС 12%		**2 109 282,82**	
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)		**19 686 639,70**	

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ **Хайруллин Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ **КУШЕВ О.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Потенциал"

_____ **АЙКОЖАЕВ Б.Т.**