Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеспецстроймонтаж"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Регион-Сервис-Актобе"

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей арендного жилья на территории ЖМ многоэтажной застройки "Нур-Актобе"Актобе" . 9 ти этажного жилого арендного дома №4

Договор субподряда №4/15 от 01.08.2015г.

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

на инженерные сети

Составлен в ценах 2010 г.

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сети ВЛ-0,4 кВ								
		Раздел 1 Монтаж								
1	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ / в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,242	8748,86	5388,48	2117	1304	1174	18,52	4
		1 км		3156,75	1461,83	764	354	105	5,56	1
2	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	8	36,7	27,8	294	222	119	0,06	–
		м		8,8	6,9	70	55	95	0,04	–
3	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	8	31,5	7,5	252	60	163	0,12	1
		м		19,8	1,6	158	13	95	0,01	–
4	Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	87	34	4,6	2958	400	2116	0,16	14
		м								

				24,8	0,8	2158	70	95	–	–
5	Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	3008,38	2195,9	9025	6588	3441	4,32	13
		комплект								
				708,98	383,35	2127	1150	105	1,33	4
6	75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	3	2021		6063				
		шт								
7	Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	2	2815	1781	5630	3562	2664	6,00	12
		шт								
				1008	193,99	2016	788	95	2,29	5
8	Ц10-898-15	Защита кабеля по опоре уголком	2,5	161,7	72,8	404	182	167	0,27	1
		м								
				42,8	18	107	45	110	0,10	–
9	Е33-118-1	Монтаж контура заземления	5,2	61,32	15,3	319	80	199	0,21	1
		м шин								
				33,64	2,81	175	15	105	0,01	–
10	Е1-164-2	Рытье траншей вручную	2,6	251,77	–	655	–	740	1,77	5
		м3								
				251,77	–	655	–	113	–	–
11	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную	2,6	154,22	–	401	–	453	1,12	3
		м3								
				154,22	–	401	–	113	–	–
		Итого по разделу 1				**28.118**	**12.398**	**11.235**		**54**
						8.631	**2.489**			**11**
		в т.ч. стоимость оборудования				6.063				
Раздел 2 Материалы										
12	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,04719	199540		9416				
		т								
13	16-1-548	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,095	511681		48610				
		км								
14	16-10-58	Муфта концевая rek-1КнТ-4-70/120-Вл-та	2	4170		8340				
		комплект								

15	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	*т*	0,01725	59200		1020				
16	4-1-9	Сталь круглая д-16 мм	*т*	0,008216	49131		404				
17	30-8-92	Песок природный	*м3*	0,32	593		190				
		Итого по разделу 2					**67.979**	–	–		–
							–	–			–

Электромонтажные работы

Раздел 2 Монтажные работы

7	Ц8-183-3	Монтаж корпуса ШР-ЩРУН-3/24	*шт*	1	7728,25	196,25	7728	196	4647	31,05	31
					5382	53,5	5382	53	85,5	0,31	–
8	80-1-1	Стоимость ЩР-ЩРУН-3/24	*шт*	1	2522,64		2523				
9	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	*шт*	1	72,35	6,75	72	7	56	–	–
					62,1	2,88	62	3	85,5	0,02	–
10	80-1-1	Стоимость счетчика Меркурий 201.2, 5-60 А	*шт*	1	898,47		898				
11	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	*шт*	1	920	35	920	35	339	2,30	2
					391	5,62	391	6	85,5	0,03	–
12	СПрайс лист	Стоимость трехфазного автоматического выключателя ИЭК-32А	*шт*	1	210,8		211				
13	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	*шт*	19	538,55	16,5	10232	314	4287	1,15	22
					261,05	2,87	4960	55	85,5	0,02	–

14	СПрайс лист	Стоимость трехфазного автоматического выключателя ИЭК-16А	19	63,93		1215				
		шт								
15	Ц10-764-5	Шины для присоединения и заземления	4	509,62	–	2038	–	294	4,08	16
		шт		90,62	–	362	–	81	–	–
16	СПрайс лист	Шина нулевая N 95.63.12	2	70,15		140				
		шт								
17	СПрайс лист	Шина нулевая PE 95.63.12	2	74,99		150				
		шт								
18	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков ЩОА ОШВ-6 на конструкции в готовой нише или на стене	1	750,3	51,67	750	52	598	3,45	3
		шт		595,13	20,48	595	20	97,2	0,10	–
19	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000		11000				
		шт								
20	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	1	352,55	25,84	353	26	256	1,45	1
		шт		253,58	10,24	254	10	97,2	0,05	–
21	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
22	СПрайс лист	Светильник переносной ручной, РВО-42-У2	1	570,19		570				
		шт								
23	17-6-100	Лампы накаливания электрические, типа МО36-60	0,1	215		22				
		10шт								
24	Е21-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях	3	283,46	81,7	850	245	634	1,09	3
		шт		174,4	43,07	523	129	97,2	0,20	1
25	17-2-32	Светильники, тип ЛП016-1х40-УХЛ4	3	1290		3870				
		шт								
26	Е21-18-3	Монтаж светильников до шести люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях	88	555,5	123,42	48884	10861	40363	2,37	208

		шт								
				401,06	70,82	35294	6232	97,2	0,32	28
28	17-6-80	Стоимость лампы люминесцентной FSL36W	352	101		35552				
		шт								
29	17-6-79	Стоимость лампы люминесцентной, тип ЛВ40	3	99		297				
		шт								
30	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	352	17		5984				
		шт								
31	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	3	14		42				
		шт								
32	Е21-17-1	Монтаж светильников	18	197,28	71,95	3551	1295	2533	0,63	11
		шт								
				99,88	44,92	1798	809	97,2	0,20	4
33	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	8	871		6968				
		шт								
34	17-1-7	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-003-УХЛ4	2	588		1176				
		шт								
35	17-1-4	Светильник настенный НПБ1307	8	191,44		1532				
		шт								
36	17-6-18	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-100	8	54		432				
		шт								
37	17-6-11	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-60	10	39		390				
		шт								
38	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	15	39,82	–	597	–	494	0,22	3
		шт								
				33,9	–	509	–	97,2	–	–
39	99-1-1	Выключатель "Wessen" С-16-057	15	61,51		923				
		шт								
40	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	9	50,4	–	454	–	312	0,23	2
		шт								
				35,71	–	321	–	97,2	–	–
41	99-1-1	Выключатель "Wessen" С-16-004	9	52,18		470				

		шт								
42	Е21-22-4	Установка выключателей	10	90,2	–	902	–	599	0,39	4
		шт		61,58	–	616	–	97,2	–	–
43	18-1-18	Выключатель брызгозащищенный с одноклавишным приводом, тип ВА66-102Б	10	112,31		1123				
		шт								
44	Е21-22-9	Установка розеток	32	82,57	–	2642	–	1915	0,39	12
		шт		61,58	–	1971	–	97,2	–	–
45	99-1-1	Розетка "Wessen" РС16-765	32	109,54		3505				
		шт								
46	Ц10-349-4	Монтаж коробок	145	799,5	–	115928	–	98221	4,60	667
		шт		745,2	–	108054	–	90,9	–	–
47	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,07	16300		1141				
		1000шт								
48	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,075	22300		1673				
		1000шт								
49	Ц10-55-3	Прокладка кабеля	1424	80,9	–	115194	–	70700	0,38	540
		м кабеля		61,3	–	87284	–	81	–	–
50	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,02	122300		2446				
		1000м								
51	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,004	248700		995				
		1000м								
52	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,5	63700		31850				
		1000м								
53	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,69	54100		37329				
		1000м								

54	16-1-365	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,21	36500		7665				
		1000м								
55	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	459,35	27	1378	81	449	1,04	3
		шт								
				171,35	3,63	514	11	85,5	0,02	–
56	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,03	47200		1416				
		т								
57	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	66,18	4,13	926	58	323	0,16	2
		м								
				26,45	0,5	370	7	85,5	–	–
58	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,02	46400		928				
		т								
		Итого по лок.смете №2-1-3:				**482.555**	**13.170**	**227.020**		**1.530**
						249.260	**7.335**			**33**
		Раздел 1 Водопроводные сети								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	56	33,15	31,64	2519	2405	1013	0,00724	1
		м3 грунта								
				1,51	12,23	115	929	97	0,0315	2
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	56	7,43	7,43	565	565	225	–	–
		м3 грунта								
				–	3,05	–	232	97	0,00806	1
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	56	29,21	4,52	2220	344	1820	0,108	8
		м3 уплотненного грунта								
				24,69	–	1876	–	97	–	–
4	Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы	2	1053,38	178,24	7374	1248	2782	1,02	7
		м3 основания								
				222,84	82,87	1560	580	130	0,279	2
5	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	20	76831,5	28761,37	8298	3106	8121	194	21
		км трубопровода								

				47958,75	9879,5	5180	1067	130	26,38	3
6	8-4-1171	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ВОДА SDR 11-90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	40	319		34452				
		м								
7	Е22-46-4	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 273 мм на длину до 10 м	10	1653,68	834,27	16537	8343	16072	2,42	24
		м продавливания								
				649,24	587,08	6492	5871	130	1,306	13
8	8-6-280	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм	15	2785,6		153208				
		м								
9	Е22-13-7	Нанесение антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 273 мм	0,055	580274,42	78327,67	31915	4308	6845	234	13
		км трубопровода								
				59051,25	36670,5	3248	2017	130	123,51	7
10	Е22-48-1	Заделка концов футляра диаметром 273 мм	1	5217,2	563,98	5217	564	2506	7,99	8
		футляр								
				1915,09	13,47	1915	13	130	0,02	–
11	Ц10-926-1	Прокладка сигнальной желтой ленты в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3;	0,13	7385,31	5484,86	960	713	511	6,3	1
		км кабеля								
				1900,45	1050,79	247	137	133	4,23213	1
12	1-1-2246	Лента сигнальная	130	22,41		2913				
		м								
13	Ц8-141-1	Прокладка алюминиевого провода	130	35,23	3,33	4580	433	3511	0,11	14
		м кабеля								
				27,7	0,73	3601	95	95	0,003	–
14	16-7-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,13	2683		349				
		км								
15	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	1	5438,21	339,95	5438	340	1125	2,74	3
		шт								
				704,7	159,86	705	160	130	0,53	1
	Раздел 2 Водопровод канализация									
16	Е22-8-2	Укладка гофрированых труб диаметром 76 мм	0,13	86285,41	9503,53	11131	1226	11908	254	33

		км трубопровода								
				66555	4450,05	8586	574	130	14,99	2
17	8-6-199	Колодцы диаметром 1500 мм,днище,крышка .Монтаж	6	503		64887				
		шт								
18	Е9-53-3	Монтаж опор из труб и уголка	0.05	23029,08	741,16	8636	278	7244	95	36
		т конструкций								
				21271,5	192,49	7977	72	90	0,65	–
19	8-6-74	Трубы гофрированые , D 160 мм, толщина стенки 3,0 мм	45	400		18000				
		м								
20	1-1-4478	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,09	48310		4348				
		т								
21	Е6-1-2	Бетонирование опор	1,2	7818,23	115,04	9382	138	1339	4,41	5
		м3								
				1008,11	53,87	1210	65	105	0,1814	–
22	8-10-77	Отводы, D 160мм	7	277		1939				
		шт								
23	Е22-35-2	Установка задвижек диаметром 80 мм	1	510,7	19,19	1532	58	1323	1,36	4
		задвижка или клапан								
				329,51	9,79	989	29	130	0,03	–
24	9-2-11	Задвижки, Dy 80 мм	3	10400		31200				
		шт								
25	Е16-8-3	Прокладка трубопроводов канализации	15	309,81	5,36	4647	80	1476	0,281	4
		м трубопровода								
				74,39	2,48	1116	37	128	0,0084	–
26	Е16-8-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения и канализации	25	576,18	10,33	14405	258	3150	0,356	9
		м трубопровода								
				93,64	4,8	2341	120	128	0,0162	–
		Всего прямые затраты				**446.652**	**24.407**	**70.971**		
						47.158	**11.998**			
		Всего по акту:				**1.025.304**	**49.975**	**309.226**		

	305.049	**21.822**	
в т.ч. оборудования, тенге	6.063		
Накладные расходы, тенге	309.226		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	79.708		
Всего	**1.414.238**		
Временные здания и сооружения (2,8 %)	39.429		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	39.672		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14.476		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5.790		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1.513.605		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	3.870.287,88		
Итого по акту с коэф. К=0,9	**3.483.259,10**		
Налог (2 %)	69.665,18		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3.552.924,28**		
НДС (12 %)	426.350,91		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3.979.275,19**		

Заказчик _____ **Кулмаганбетов Н.Ж.**
ТОО "Актобеспецстроймонтаж"

Субподрядчик _____ **Жалимбетов Е.Ж.**
ТОО "Регион-Сервис-Актобе"