Заказчик: Тагаева С.С.

Технадзор: ТОО Emaar group
Автор: ТОО Дара-Проект
Подрядчик: ТОО DIM&AIS
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция хозяйственный постройки под многопрофильный магазин

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01 11 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**		**733,77**	**186,54**	**174,84**	**136877**	**128293**	**–**	**32787**	**183237**
		НР - 73% СП - 80%				**11,7**	**50,36**	**8585**	**36953**		**13573**	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**		**41,4225**	**76,22**	**76,22**	**3157**	**3157**	**–**	**786**	**4258**
		НР - 72% СП - 86%				**–**	**26,34**	**–**	**1091**		**315**	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**		**13,8075**	**4 045,64**	**–**	**55860**	**–**	**–**	**40219**	**103766**
		НР - 73% СП - 80%				**4 045,64**	**–**	**55860**	**–**		**7686**	
		Устройство грунтовой подушки										
4	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	**м³ грунта**		**1**	**166,74**	**158,44**	**167**	**159**	**–**	**37**	**220**
		НР - 72% СП - 8%				**7,57**	**43,55**	**8**	**44**		**16**	
5	211-103-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³**	**м³**		**303,8**	**1 491**	**–**	**452966**	**–**	**452966**	**–**	**489203**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**36237**	
6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м³ грунтовой подушки**		**173,6**	**870,13**	**866,91**	**151055**	**150496**	**23**	**37131**	**203241**
		НР - 72% СП - 8%				**3,09**	**293,98**	**536**	**51035**		**15055**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Обратная засыпка										
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м^3 грунта		316,62	61,46	61,46	19459	19460	--	4977	26390
		НР - 72%, СП - 8%				--	21,83	--	6912		1955	
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м^3 грунта		316,62	30,35	30,35	9609	9609	--	2457	13032
		НР - 72%, СП - 8%				--	10,78	--	3413		965	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта		35,18	1 601,5	--	56341	--	--	40565	104659
		НР - 72%, СП - 8%				1 601,5	--	56341	--		7752	
10	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3 уплотненного грунта		316,62	139,36	139,36	44124	44124	--	11376	59939
		НР - 72%, СП - 8%				--	49,9	--	15799		4440	
11	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=8	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /8 прохода/ при толщине слоя 25 см	м^3 уплотненного грунта		316,62	85,18	85,18	26970	26970	--	9878	39796
		НР - 72%, СП - 8%				--	43,33	--	13719		2948	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта		316,62	132,35	109,69	41905	34730	1045	11945	58158
		НР - 72%, СП - 8%				19,36	33,04	6130	10461		4308	
13	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		4,85392	31 926,53	3 887,49	154969	18870	21121	84737	258883
		НР - 69%, СП - 8%				23 687,66	1 613,08	114978	7830		19176	
14	241-108-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм	м		178,0	27 766	--	4939264	--	4939264	--	5334405
		СП - 8%				--	--	--	--		395141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6092723	435868	5414419	276895	6879187
								242438	147257	--	509567	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5937754				
	Материалы		Тенге					1069				
	Всего заработная плата		Тенге						266887			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5392230				
		Накладные расходы	Тенге					192158				
		Сметная прибыль	Тенге					490391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6620303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
		Сметная заработная плата	Тенге						266887			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					154969				
	Материалы		Тенге					21121				
	Всего заработная плата		Тенге						122808			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					84737				
		Сметная прибыль	Тенге					19176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					258882				50
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						122808			
		Сметная заработная плата	Тенге					6879185				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									161
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						389695			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты АС-28										
		Фундамент ФМ-1 /6 шт/										
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$		1,74	25 202,39	1 742,23	43852	3031	36365	4832	52579
		НР - 91%, СП - 8%				2 560,9	490,99	4456	854		3895	
16	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$		10,98	43 630,94	3 059,36	479068	33592	287649	152439	682027
		НР - 91%, СП - 8%				14 374,05	882,35	157827	9688		50521	
17	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,62496	342 340	–	213949	–	213949	–	231065
		СП - 5%				–	–	–	–		17116	
18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		1,80684	40 465,43	620,45	73115	1121	7007	59310	143019
		НР - 91%, СП - 8%				35 967,03	104,43	64987	189		10594	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		1,80684	341 175	–	616449	–	616449	–	665765
		СП - 8%				–	–	–	–		49316	
		Ленточные фундамент										
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$		7,2	25 202,39	1 742,23	181457	12544	150475	19996	217569
		НР - 91%, СП - 8%				2 560,9	490,99	18438	3535		16116	
21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	$м^3$		54,83	31 167,94	2 137,99	1708938	117226	1234402	355929	2230057
		НР - 91%, СП - 8%				6 516,68	616,84	357310	33821		165189	
22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,14365	341 175	–	49010	–	49010	–	52931
		СП - 8%				–	–	–	–		3921	
		ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1 -1ШТ (АС-40)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$		0,41	89 949,9	6 947,36	36879	2849	21618	11977	52764
		НР - 91%, СП - 8%				30 272,53	1 828,11	12412	750		3908	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,0339	40 465,43	620,45	1372	21	132	1113	2684
		НР - 91%, СП - 8%				35 967,03	104,43	1219	4		199	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0109	352 346	–	3841	–	3841	–	4148
		СП - 8%				–	–	–	–		307	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,023	343 091	–	7891	–	7891	–	8522
		СП - 8%				–	–	–	–		631	
		ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-2 -1ШТ (АС-40)										
27	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$		0,15	89 949,9	6 947,36	13492	1042	7909	4382	19304
		НР - 91%, СП - 8%				30 272,53	1 828,11	4541	274		1430	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,00808	40 465,43	620,45	327	5	31	265	640
		НР - 91%, СП - 8%				35 967,03	104,43	291	1		47	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0018	352 346	–	634	–	634	–	685
		СП - 8%				–	–	–	–		51	
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00628	343 091	–	2155	–	2155	–	2327
		СП - 8%				–	–	–	–		172	
31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ УЗЕЛ 29	т стальных элементов		0,00405	1 321 039,69	11 739,97	5350	47	4799	609	6435
		НР - 118%, СП - 8%				124 564,44	2 789,4	504	11		477	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1										
32	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$		0,17	38 582,24	6 474,59	6559	1101	3733	1829	9059
		НР - 91%, СП - 8%				10 146,92	1 673,87	1725	285		671	
33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,02262	40 465,43	620,45	915	14	87	743	1790
		НР - 91%, СП - 8%				35 967,03	104,43	814	2		133	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00528	352 346	–	1860	–	1860	–	2009
						–	–	–	–		149	
		СП - 8%										
35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01734	343 091	–	5949	–	5949	–	6425
						–	–	–	–		476	
		СП - 8%										
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2										
36	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$		0,04	38 582,24	6 474,59	1543	259	878	430	2131
						10 146,92	1 673,87	406	67		158	
		НР - 91%, СП - 8%										
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,01012	40 465,43	620,45	410	6	40	332	802
						35 967,03	104,43	364	1		59	
		НР - 91%, СП - 8%										
38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00108	352 346	–	381	–	381	–	411
						–	–	–	–		30	
		СП - 8%										
39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0141	343 091	–	4838	–	4838	–	5225
						–	–	–	–		387	
		СП - 8%										
		КОЛОНЫ										
40	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$		5,58	14 479,78	238,89	80797	1333	14400	59741	151781
						11 660,22	104,99	65064	586		11243	
		НР - 91%, СП - 8%										
41	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$		5,6916	23 602	–	134333	–	134333	–	145080
						–	–	–	–		10747	
		СП - 8%										
42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,55284	40 465,43	620,45	22371	343	2144	18147	43759
						35 967,03	104,43	19884	58		3241	
		НР - 91%, СП - 8%										
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0798	352 346	–	28117	–	28117	–	30366
						–	–	–	–		2249	
		СП - 8%										
44	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,47304	343 091	–	162296	–	162296	–	175280
						–	–	–	–		12984	
		СП - 8%										
45	214-107-0106 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-306, толщиной 3 мм	т		0,03384	517 371	–	17508	–	17508	–	18909
						–	–	–	–		1401	
		СП - 8%										
		Монолинный ригель Р-1 АС-45										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,62	87 551,62	9 956,94	316937	36044	160431	118233	469984
		НР - 91%, СП - 8%			33 276,67	2 614,67	120462	9465		34814	
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,59728	40 465,43	620,45	24169	370	2317	19606	47277
		НР - 91%, СП - 8%			35 967,03	104,43	21482	62		3502	
48	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08448	41 427	1 611,66	3500	137	130	2993	7012
		НР - 91%, СП - 8%			38 270,34	657,52	3233	56		519	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0406	352 346	–	14305	–	14305	–	15449
		СП - 8%			–	–	–	–		1144	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55668	343 091	–	190992	–	190992	–	206271
		СП - 8%			–	–	–	–		15279	
51	214-107-0106 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-306, толщиной 3 мм	т	0,01368	517 371	–	7078	–	7078	–	7644
		СП - 8%			–	–	–	–		566	
52	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08448	342 340	–	28921	–	28921	–	31235
		СП - 8%			–	–	–	–		2314	
		Монолинный ригель Р-2 АС-47									
53	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,3	87 551,62	9 956,94	288920	32857	146250	107782	428438
		НР - 91%, СП - 8%			33 276,67	2 614,67	109813	8628		31736	
54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5208	40 465,43	620,45	21074	323	2019	17095	41223
		НР - 91%, СП - 8%			35 967,03	104,43	18732	54		3054	
55	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06336	41 427	1 611,66	2625	102	98	2244	5259
		НР - 91%, СП - 8%			38 270,34	657,52	2425	42		390	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0366	352 346	–	12896	–	12896	–	13928
		СП - 8%			–	–	–	–		1032	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,4842	343 091	--	166125	--	166125	--	179415
		СП - 8%				--	--	--	--		13290	
58	214-107-0106 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-306, толщиной 3 мм	т		0,02052	517 371	--	10616	--	10616	--	11465
		СП - 8%				--	--	--	--		849	
59	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,06336	342 340	--	21691	--	21691	--	23426
		СП - 8%				--	--	--	--		1735	
		ПЕРЕКРЫТИЯ										
60	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		15	12 820,59	2 040,74	192309	30611	59369	131586	349807
		НР - 118% СП - 8%				6 821,94	612,31	102329	9185		25912	
61	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2		110,02	11 067	--	1217591	--	1217591	--	1314998
		СП - 8%				--	--	--	--		97407	
		Антисейсмический пояс										
62	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м^3		0,15	58 652,07	7 516,16	8798	1127	4645	3022	12766
		НР - 91% СП - 8%				20 171,58	1 968,01	3026	295		946	
63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,93167	40 465,43	620,45	159097	2440	15247	129057	311206
		НР - 91% СП - 8%				35 967,03	104,43	141410	411		23052	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,023028	352 346	--	8114	--	8114	--	8763
		СП - 8%				--	--	--	--		649	
65	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,100192	343 091	--	34375	--	34375	--	37125
		СП - 8%				--	--	--	--		2750	
66	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,038912	98 803,54	3 620,94	3845	141	497	2969	7359
		НР - 91% СП - 8%				82 411,06	1 438,11	3207	56		545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
66.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1 000	38,912	--				--		
		Монолитный участок Ум-1 (1шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,83	53 208,94	4 236,27	97372	7752	54901	33499	141340
					18 972,32	1 143,33	34719	2092		10470	
		НР - 91%, СП - 8%									
68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,388	40 465,43	620,45	15701	241	1505	12736	30712
					35 967,03	104,43	13955	41		2275	
		НР - 91%, СП - 8%									
69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0197	352 346	–	6941	–	6941	–	7496
					–	–	–	–		555	
		СП - 8%									
70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3683	343 091	–	126360	–	126360	–	136469
					–	–	–	–		10109	
		СП - 8%									
71	234-501-0102 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 мелкий, М200 фракция до 0,6 мм	м^3	0,56	26 727	–	14967	–	14967	–	16164
					–	–	–	–		1197	
		СП - 8%									
		Монолитный участок Ум-2 (1шт)									
72	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,55	53 208,94	4 236,27	29265	2330	16500	10068	42480
					18 972,32	1 143,33	10435	629		3147	
		НР - 91%, СП - 8%									
73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04726	40 465,43	620,45	1912	29	183	1551	3740
					35 967,03	104,43	1700	5		277	
		НР - 91%, СП - 8%									
74	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00806	352 346	–	2840	–	2840	–	3067
					–	–	–	–		227	
		СП - 8%									
75	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0392	343 091	–	13449	–	13449	–	14525
					–	–	–	–		1076	
		СП - 8%									
		Лестница Л-1									
76	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,32896	93 322,97	6 842,65	30700	2251	3523	17421	51970
					75 771,18	978,68	24926	322		3850	
		НР - 69%, СП - 8%									
77	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,32896	13 770,89	1 655,54	4530	545	400	2475	7565
					10 897,54	5,42	3585	2		560	
		НР - 69%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,288	489 747	–	141047	–	141047	–	152331
		СП - 8%			–	–	–	–		11284	
79	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01456	494 052	–	7193	–	7193	–	7768
		СП - 8%			–	–	–	–		575	
80	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0264	397 862	–	10504	–	10504	–	11344
		СП - 8%			–	–	–	–		840	
81	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,19128	52 141,35	2 346,15	9974	449	–	8868	20349
		НР - 91%, СП - 8%			49 795,2	1 148,88	9525	220		1507	
82	222-509-1000 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,19128	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		Лестничный марш									
83	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	4,32	90 166,59	894,19	389520	3863	205963	163932	597728
		НР - 91%, СП - 8%			41 595,84	104,33	179694	451		44276	
84	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2046	342 340	–	70043	–	70043	–	75646
		СП - 8%			–	–	–	–		5603	
		Лестничный площадка									
85	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	1,3	90 166,59	894,19	117217	1163	61979	49331	179872
		НР - 91%, СП - 8%			41 595,84	104,33	54075	136		13324	
86	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0512	342 340	–	17528	–	17528	–	18930
		СП - 8%			–	–	–	–		1402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7746697	297309	5880413	1526542	10015094
			Тенге				1568975	82278	–	741857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7711467				
	Материалы		Тенге				2503705				
	Всего заработная плата		Тенге					1622418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3372787				
		Накладные расходы	Тенге				1506646				
		Сметная прибыль	Тенге				737447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9955560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								717
		Сметная заработная плата	Тенге					1622418			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3924				
	Всего заработная плата		Тенге				19896	28835			
		Накладные расходы	Тенге				4410				
		Сметная прибыль	Тенге				59536				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					28835			
		Сметная заработная плата	Тенге				10015096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								728
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1651253			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
		Фундамент ФМ-1 /1 шт/									
87	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,56	43 630,94	3 059,36	24433	1713	14671	7775	34784
		НР - 91%, СП - 8%			14 374,05	882,35	8049	494		2577	
88	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05094	52 141,35	2 346,15	2656	120	–	2362	5419
		НР - 91%, СП - 8%			49 795,2	1 148,88	2537	59		401	
89	222-509-1000 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,05094	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
90	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,001	49 440,58	19 373,3	49	19	16	15	69
		НР - 69%, СП - 8%			14 376,84	7 127,7	14	7		5	
91	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,301	517 968	–	155908	–	155908	–	168381
		СП - 8%			–	–	–	–		12473	
92	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,09564	52 141,35	2 346,15	4987	225	–	4434	10174
		НР - 91%, СП - 8%			49 795,2	1 148,88	4762	110		754	
93	222-509-1000 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,09564	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		КРОВЛЯ АС-10									
94	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	117,9	1 918,7	41,26	226215	4864	173438	44990	292902
		НР - 92%, СП - 8%			406,39	8,39	47913	989		21696	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности		117,9	1 118,52	35,82	131874	4223	96431	29490	174273
		НР - 92%, СП - 8%				264,8	7,08	31220	835		12909	
96	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		117,9	2 285,53	84,79	269464	9997	132769	119252	419813
		НР - 92%, СП - 8%				1 074,62	24,8	126698	2924		31097	
97	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^2$	$м^3$		14,57244	55 733	–	812166	–	812166	–	877139
		СП - 8%				–	–	–	–		64973	
98	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ТОЛЩ.20 ММ	$м^2$ стяжки		117,9	1 056,74	173,67	124590	20475	49768	55698	194711
		НР - 92%, СП - 8%				460,96	52,54	54347	6194		14423	
99	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки		117,9	119,81	12,86	14126	1517	11603	1366	16731
		НР - 92%, СП - 8%				8,53	4,06	1006	479		1239	
100	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		9	213 010,87	1 369,61	1917098	12327	1468116	397795	2500084
		НР - 90%, СП - 8%				48 517,27	593,18	436655	5339		185191	
101	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из досок. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции		1,44	166 945,99	2 348,44	240402	3381	186335	47106	310509
		НР - 90%, СП - 8%				35 198,59	1 148,88	50686	1654		23001	
102	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		10,44	13 133,66	103,98	137115	1085	117212	17423	166901
		НР - 90%, СП - 8%				1 802,49	51,84	18818	541		12363	
103	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли		117,9	5 331,59	33,93	628594	4001	356328	247747	946449
		НР - 92%, СП - 8%				2 275,36	8,7	268265	1026		70107	
104	224-101-0105 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$		130,3974	6 207	–	809377	–	809377	–	874127
		СП - 8%				–	–	–	–		64750	
105	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		41,5	2 777,27	1 820,09	115257	75534	16186	40222	167918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					567,16	486,33	23537	20183		12438	
		НР - 92%, СП - 8%									
106	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	41,5	893	--	37060	--	37060	--	40025
					--	--	--	--		2965	
		СП - 8%									
		КРОВЛЯ АС-67									
107	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	1,523	213 010,87	1 369,61	324416	2086	248438	67316	423070
					48 517,27	593,18	73892	903		31338	
		НР - 90%, СП - 8%									
108	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,229	213 010,87	1 369,61	48779	314	37355	10122	63613
					48 517,27	593,18	11110	136		4712	
		НР - 90%, СП - 8%									
109	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,415	190 056,89	1 920,58	268930	2718	196513	63970	359532
					49 257	974,94	69699	1380		26632	
		НР - 90%, СП - 8%									
110	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад, стоек, подкосов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,5	13 153,21	74,93	32883	187	21625	10048	46365
					4 428,53	37,14	11071	93		3434	
		НР - 90%, СП - 8%									
111	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	80,2	5 331,59	33,93	427594	2721	242389	168527	643811
					2 275,36	8,7	182484	698		47690	
		НР - 92%, СП - 8%									
112	224-101-0105 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	88,7012	6 207	--	550568	--	550568	--	594613
					--	--	--	--		44045	
		СП - 8%									
113	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10518	1 321 039,69	11 739,97	138947	1234	124611	15806	167133
					124 564,44	2 789,4	13102	293		12380	
		НР - 118%, СП - 8%									
114	1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	1,9728	68 588,42	3 771,23	135311	7440	4664	87314	240435
					62 453,04	1 690,44	123207	3335		17810	
		НР - 69%, СП - 8%									
115	241-102-0155 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	116	3 058	--	354728	--	354728	--	383106
					--	--	--	--		28378	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0348	494 052	–	17193	–	17193	–	18568
					–	–	–	–		1375	
		СП - 8%									
		Водосточная система АС-59									
117	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	31,4	2 898,05	147,41	90999	4628	2200	78902	183493
					2 680,62	50,68	84171	1591		13592	
		НР - 92%, СП - 85%									
118	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	9	2 078	–	18702	–	18702	–	20198
					–	–	–	–		1496	
		СП - 8%									
119	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0957	397 862	–	38075	–	38075	–	41121
					–	–	–	–		3046	
		СП - 8%					8098496	160809	6294445	1517680	10385467
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1643243	49263	–	769290	
							7963136				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3495985				
	Материалы		Тенге					1565943			
	Всего заработная плата		Тенге				2793777				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1430351				
		Накладные расходы	Тенге				751475				
		Сметная прибыль	Тенге				10144962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								705
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1565943			
		Сметная заработная плата	Тенге				135360				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4680				
	Материалы		Тенге					126563			
	Всего заработная плата		Тенге				87329				
		Накладные расходы	Тенге				17815				
		Сметная прибыль	Тенге				240504				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								47
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					126563			
		Сметная заработная плата	Тенге				10385466				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч								752
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1692506			
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.1									
120	1115-0203-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	395,8	2 522,93	170,92	998576	67650	177058	649001	1779383
					1 904,67	144,98	753868	57383		131806	
		НР - 80%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	10,96366	1 073	--	11764	--	11764	--	12705
					--	--	--	--	--	941	
		СП - 8%									
122	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м^2	395,8	7 358,28	39,79	2912407	15749	972611	1543322	4812188
					4 861,16	12,9	1924047	5106		356458	
		НР - 80%, СП - 8%									
123	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м^3	27,706	71 173	--	1971919	--	1971919	--	2129673
					--	--	--	--	--	157754	
		СП - 8%									
124	1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	м^2 отделываемой поверхности	395,8	2 126,76	228,27	841772	90350	401052	316279	1250695
					885,22	113,64	350370	44979		92644	
		НР - 80%, СП - 8%									
125	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Цоколь. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	65,75	7 922,15	32,35	520881	2127	192013	262410	845954
					4 969,44	19,34	326741	1272		62663	
		НР - 80%, СП - 8%									
		ПАРАПЕТ									
126	1146-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Прогоны. Монтаж	т монтируемых конструкций	0,18709	95 380,75	10 632,39	17845	1989	7119	8053	27970
					46 700,26	4 542,92	8737	850		2072	
		НР - 84%, СП - 8%									
127	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м^2	70,55	4 769,23	20,26	336469	1429	131753	162977	539401
					2 881,46	6,15	203287	434		39956	
		НР - 80%, СП - 8%									
128	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м^2	70,55	1 266,77	4,46	89371	315	32270	45545	145709
					804,91	2,05	56786	145		10793	
		НР - 80%, СП - 8%									
129	222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые	м^2	70,55	11 923	--	841168	--	841168	--	908461
					--	--	--	--	--	67293	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8542172	179609	4738727	2987587	12452139
							3623836	110169	--	922380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8542172				
	Материалы		Тенге				1913875				
	Всего заработная плата		Тенге					3734005			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2824851				
		Накладные расходы	Тенге				2987587				
		Сметная прибыль	Тенге				922380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12452139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1481
		Сметная заработная плата	Тенге					3734005			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12452139				1481
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3734005			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
130	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	745,52	432,89	–	322728	–	–	271092	641325
					432,89	–	322728	–		47506	
		НР - 54%; СП - 8%									
131	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены кирпичные. Разборка	м^3	4,67	23 324,86	6 282,59	108927	29340	–	79071	203037
					17 042,27	3 114,38	79587	14544		15040	
		НР - 54%; СП - 8%									
132	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	490,41	1 417,37	7,29	695092	3575	174738	414620	1198489
					1 053,77	3,05	516779	1496		88777	
		НР - 80%; СП - 8%									
133	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	490,41	537,85	4,9	263767	2403	80260	145907	442448
					369,29	2,61	181104	1280		32774	
		НР - 80%; СП - 8%									
134	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	652,4	1 875,29	111,73	1223439	72893	248864	771596	2154638
					1 382,1	96,28	901682	62813		159603	
		НР - 80%; СП - 8%									
135	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	652,4	1 279,03	7,29	834439	4756	332959	398971	1332083
					761,38	3,05	496724	1990		98673	
		НР - 80%; СП - 8%									
136	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	652,4	1 034,87	7,29	675149	4756	232456	351941	1109257
					671,27	3,05	437937	1990		82167	
		НР - 80%; СП - 8%									
137	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	44,7	7 922,15	32,35	354120	1446	130540	178399	575120
					4 969,44	19,34	222134	864		42602	
		НР - 80%; СП - 8%									
138	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м^2 оштукатуриваемой поверхности	44,68	2 996,03	32,73	133863	1462	42444	72448	222816
					2 013,37	13,48	89957	602		16505	
		НР - 80%; СП - 8%									
139	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	692,08	484,56	4,39	337777	3060	104032	185858	565526

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 80%				330,93	2,35	230685	1638		41891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4949301	123691	1346293	2869903	8444739
								3479317	87217	--	625538	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4949301				
	Материалы		Тенге					1346295				
	Всего заработная плата		Тенге						3566534			
		Накладные расходы	Тенге					2869903				
		Сметная прибыль	Тенге					625538				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					8444742				1532
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						3566534			
		Сметная заработная плата	Тенге					8444742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									1532
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						3566534			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ										
		Демонтажные работы										
140	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		2	2 755,06	103,22	5510	206	--	3897	10160
						2 651,84	54,61	5304	109		753	
		НР - 79%, СП - 8%										
		ОКНО										
141	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²		140	7 192,37	304,74	1006932	42664	597514	351173	1466754
						2 619,67	167,42	366754	23439		108648	
		НР - 99%, СП - 8%										
142	223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²		140	49 842	--	6977880	--	6977880	--	7536110
						--	--	--	--		558230	
		СП - 8%										
		Расширение дверного проема										
143	1146-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2**	м борозд		2,82	1 687,99	656,12	4760	1850	--	3215	8613
						1 031,87	325,25	2910	917		638	
		НР - 84%, СП - 8%										
144	1146-0302-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	шт.		12	3 772,68	1 552,62	45272	18632	--	30136	81441
						2 220,06	769,66	26641	9236		6033	
		НР - 84%, СП - 8%										
145	1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т		0,0928	109 932,78	1 984,2	10202	184	130	7194	18788
						106 547,32	1 121,46	9888	104		1392	
		НР - 72%, СП - 8%										
146	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т		0,0028	379 681	--	1063	--	1063	--	1148
						--	--	--	--		85	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0928	465 887	–	43234	–	43234	–	46693
					–	–	–	–		3459	
		СП - 8%									
148	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены кирпичные. Разборка	м³	0,78	23 324,86	6 282,59	18193	4900	–	13207	33912
					17 042,27	3 114,38	13293	2429		2512	
		НР - 84%, СП - 8%									
149	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,32	166,49	3,36	386	8	172	143	572
					88,97	0,53	206	1		42	
		НР - 69%, СП - 8%									
150	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м²	2,32	291,18	4,99	676	11	424	168	912
					104,02	1,06	241	2		67	
		НР - 69%, СП - 8%									
151	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м² перегородок (за вычетом проемов)	10,9	1 690,62	28,88	18428	315	–	16404	37619
					1 661,74	10,48	18113	114		2787	
		НР - 90%, СП - 8%									
152	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	10,9	118 468	–	1291301	–	1291301	–	1394605
					–	–	–	–		103304	
		СП - 8%									
153	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	5,67	3 598,93	141,64	20406	803	6577	12081	35086
					2 297,41	69,95	13026	397		2599	
		НР - 90%, СП - 8%									
154	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	5,67	14 746	–	83610	–	83610	–	90299
					–	–	–	–		6689	
		СП - 8%									
155	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы: РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	3	3 656	–	10968	–	10968	–	11845
					–	–	–	–		877	
		СП - 8%					9538821	69573	9012873	437618	10774557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				456376	36748	–	798115	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9538821				
		Материалы	Тенге				604816				
		Всего заработная плата	Тенге					493124			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8408056				
		Накладные расходы	Тенге				437618				
		Сметная прибыль	Тенге				798115				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10774554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						493124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					10774554				215
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						493124			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 7. Крыльцо входа КР-1 АС-60										
156	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3		2,9	36 044,25	1 016,06	104528	2946	75442	25024	139916
						9 013,68	468,73	26140	1359		10364	
		НР - 91%, СП - 55%										
157	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,02323	342 340	–	7953	–	7953	–	8589
						–	–	–	–		636	
		СП - 83%										
158	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0,07552	146 752,23	2 346,15	11083	177	–	10003	22773
						144 406,08	1 148,88	10906	87		1687	
		НР - 91%, СП - 55%										
159	222-509-1000 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012**	т		0,07552	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
		Ограждение лестницы ОГ-1										
160	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций		0,02672	159 370,24	39 308,94	4258	1051	777	1981	6738
						90 950,5	16 488,4	2430	441		499	
		НР - 69%, СП - 84%										
161	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т		0,02672	1 145 627	–	30611	–	30611	–	33060
						–	–	–	–		2449	
		СП - 5%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					158433	4174	114783	37008	211076
								39476	1887	–	15635	
			Тенге					154175				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					75442				
	Материалы		Тенге						38492			
	Всего заработная плата		Тенге					38564				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35027				
		Накладные расходы	Тенге					15136				
		Сметная прибыль	Тенге					204338				17
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч						38492			
		Нормативная трудоемкость	Тенге					4258				
		Сметная заработная плата	Тенге					778				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						2871			
	Материалы		Тенге					1981				
	Всего заработная плата		Тенге					499				
		Накладные расходы	Тенге					6738				
		Сметная прибыль	Тенге									1
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		чел.-ч						2871			
		Нормативная трудоемкость	Тенге					211076				
		Сметная заработная плата	Тенге									18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч									
		Нормативная трудоемкость										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					41363			
		РАЗДЕЛ 8. НАВЕС ТАМБУР №1									
162	1109-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы производственных и гражданских зданий. Сборка и монтаж из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)**	т конструкций	0,3778	127 062,81	21 907,66	48004	8277	80	28916	83074
		НР - 69%, СП - 8%			104 941,2	5 983,61	39647	2261		6154	
163	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,3778	13 770,89	1 655,54	5203	625	461	2842	8689
		НР - 69%, СП - 8%			10 897,54	5,42	4117	2		644	
164	214-202-0101 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**	т	0,166	690 617	--	114642	--	114642	--	123813
		СП - 8%			--	--	--	--		9171	
165	214-203-0101 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У**	т	31,291	489 747	--	15324673	--	15324673	--	16550647
		СП - 8%			--	--	--	--		1225974	
166	241-102-0155 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм**	м	9,2	3 058	--	28134	--	28134	--	30385
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
167	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	4,2	1 262,26	18,46	5301	77	1015	3893	9929
		НР - 92%, СП - 8%			1 002,13	5,34	4209	22		736	
168	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	115,1	5 331,59	33,93	613666	3905	347867	241864	923972
		НР - 92%, СП - 8%			2 275,36	8,7	261894	1001		68442	
169	224-101-0505 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм**	$м^2$	127,3006	6 240	--	794356	--	794356	--	857904
		СП - 8%			--	--	--	--		63548	
		СТОЙКА СТ-1									
170	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,54736	159 370,24	39 308,94	87233	21516	15934	40577	138035
		НР - 69%, СП - 8%			90 950,5	16 488,4	49783	9025		10225	
171	222-503-0301 РСНБ РК 2022	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	14,4	17 399	--	250546	--	250546	--	270590
		СП - 8%			--	--	--	--		20044	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т		0,10426	397,862	–	41481	–	41481	–	44799
		СП - 8%				–	–	–	–	–	3318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					17313239	34400	16919189	318092	19041837
								359650	12311	–	1410507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17172799				
	Материалы		Тенге					348882				
	Всего заработная плата		Тенге						267126			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16553832				
		Накладные расходы	Тенге					245757				
		Сметная прибыль	Тенге					1393484				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					18812040				122
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						267126			
		Сметная заработная плата	Тенге					140440				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					16475				
	Материалы		Тенге						104835			
	Всего заработная плата		Тенге					72335				
		Накладные расходы	Тенге					17023				
		Сметная прибыль	Тенге					229798				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге									40
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						104835			
		Сметная заработная плата	Тенге					19041838				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									162
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						371961			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 9. Крыльцо входа КР-2 АС-63										
173	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3		2,7	36 044,25	1 016,06	97319	2744	70238	23298	130267
		НР - 91%, СП - 85%				9 013,68	468,73	24337	1266		9649	
174	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0314	342 340	–	10749	–	10749	–	11609
		СП - 8%				–	–	–	–		860	
175	1111-0101-2704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство**	м^2 покрытия		13,56	2 473,49	126,39	33541	1714	9059	22300	60309
		НР - 94%, СП - 85%				1 679,03	70,51	22768	956		4467	
176	233-202-0203 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	м^2		13,6956	7 242	–	99184	–	99184	–	107119
		СП - 8%				–	–	–	–		7935	
177	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0,07552	146 752,23	2 346,15	11083	177	–	10003	22773
		НР - 91%, СП - 85%				144 406,08	1 148,88	10906	87		1687	
178	222-509-1101 РСНБ РК 2022	**Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий**	т		0,07552	1 163 899	–	87898	–	87898	–	94930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		7032	
		Ограждение лестницы ОГ-1									
179	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,03225	159 370,24	39 308,94	5140	1268	939	2391	8133
		НР - 89%, СП - 8%			90 950,5	16 488,4	2933	532		602	
180	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,03225	1 145 627	–	36946	–	36946	–	39902
					–	–	–	–		2956	
		СП - 8%					381860	5903	315013	57992	475042
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				60944	2841	–	35188	
							376720				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				79298				
	Материалы		Тенге					60320			
	Всего заработная плата		Тенге				234777				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55601				
		Накладные расходы	Тенге				34586				
		Сметная прибыль	Тенге				466907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								28
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					60320			
		Сметная заработная плата	Тенге				5140				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				939				
	Материалы		Тенге					3465			
	Всего заработная плата		Тенге				2391				
		Накладные расходы	Тенге				602				
		Сметная прибыль	Тенге				8133				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3465			
		Сметная заработная плата	Тенге				475040				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								29
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					63785			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10. НАВЕС ТАМБУР №2									
181	1109-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы производственных и гражданских зданий. Сборка и монтаж из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)**	т конструкций	0,3222	127 062,81	21 907,66	40940	7059	69	24661	70849
		НР - 69%, СП - 8%			104 941,2	5 983,61	33812	1928		5248	
182	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,3222	13 770,89	1 655,54	4437	534	392	2424	7410
		НР - 69%, СП - 8%			10 897,54	5,42	3511	2		549	
183	214-202-0101 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**	т	0,134	690 617	–	92543	–	92543	–	99946
					–	–	–	–		7403	
		СП - 8%									
184	214-203-0101 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У**	т	39,8738	489 747	–	19528074	–	19528074	–	21090320
					–	–	–	–		1562246	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	241-102-0155 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	8	3 058	–	24464	–	24464	–	26421
		СП - 8%			–	–	–	–		1957	
186	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	5,95	1 262,26	18,46	7510	110	1437	5515	14067
		НР - 92%, СП - 8%			1 002,13	5,34	5963	32		1042	
187	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	11,6	5 331,59	33,93	61846	394	35058	24375	93119
		НР - 92%, СП - 8%			2 275,36	8,7	26394	101		6898	
188	224-101-0505 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	12,4978	6 240	–	77986	–	77986	–	84225
		СП - 8%			–	–	–	–		6239	
		СТОИКА СТ-1									
189	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,5012	159 370,24	39 308,94	79876	19702	14590	37155	126394
		НР - 69%, СП - 8%			90 950,5	16 488,4	45584	8264		9363	
190	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5012	1 145 627	–	574188	–	574188	–	620123
		СП - 8%			–	–	–	–		45935	
		ПАНДУС									
191	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,8	37 202,67	2 764,69	141370	10506	92870	37310	192974
		НР - 41%, СП - 8%			9 998,35	791,01	37994	3006		14294	
192	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04562	302 869	–	13817	–	13817	–	14922
		СП - 8%			–	–	–	–		1105	
193	1111-0101-2704 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	10,27	2 473,49	126,39	25403	1298	6861	16890	45676
		НР - 44%, СП - 8%			1 679,03	70,51	17244	724		3383	
194	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	10,3727	7 242	–	75119	–	75119	–	81129
		СП - 8%			–	–	–	–		6010	
		СТОИКА									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
195	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		0,0513	159 370,24	39 308,94	8176	2017	1493	3803	12937
		НР - 69%, СП - 8%				90 950,5	16 488,4	4666	846		958	
196	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,0513	1 145 627	–	58771	–	58771	–	63473
		СП - 5%				–	–	–	–		4702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					20814520	41620	20597732	152133	22643985
								175168	14903	–	1677332	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20681091				
	Материалы		Тенге					136229				
	Всего заработная плата		Тенге						91458			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20444962				
		Накладные расходы	Тенге					84090				
		Сметная прибыль	Тенге					1661214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22426395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						91458			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					133429				
	Материалы		Тенге					16544				
	Всего заработная плата		Тенге						98613			
		Накладные расходы	Тенге					68043				
		Сметная прибыль	Тенге					16118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					217590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						98613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					22643985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									79
		Сметная заработная плата	Тенге						190071			
		РАЗДЕЛ 11. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1										
197	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ.230мм	$м^3$ материала основания в плотном теле		48,76	4 799,76	1 703,63	234036	83069	136873	40885	296914
		НР - 108%, СП - 8%				289,04	487,34	14094	23763		21994	
198	1127-0602-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более. Устройство	$м^2$ покрытия		212	278,67	230,78	59078	48926	485	21708	87249
		НР - 108%, СП - 8%				45,6	49,21	9667	10433		6463	
199	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		21,836	22 141	–	483471	–	483471	–	522149
		СП - 8%				–	–	–	–		38678	
200	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		212	287,02	239,29	60848	50729	452	21435	88866

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%				45,6	48,02	9667	10180		6583	
201	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		20,6912	23 060	–	477139	–	477139	–	515310
						–	–	–	–		38171	
		СП - 8%										
202	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия		212	-8,61	-0,04	-1825	-8	-115	-1839	-3957
						-8,03	–	-1702	–		-293	
		НР - 108%, СП - 8%										
203	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		5,1304	-23 060	–	-118307	–	-118307	–	-127772
						–	–	–	–		-9465	
		СП - 8%										
204	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня		64	3 018,5	53,45	193184	3421	90341	109082	326447
						1 553,47	24,68	99422	1580		24181	
		НР - 108%, СП - 8%										
205	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$		2,88	51 422	–	148095	–	148095	–	159943
						–	–	–	–		11848	
		СП - 8%						1535719	186137	1218434	191271	1865149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					131148	45956	–	138160	
								1535719				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					228038				
	Материалы		Тенге						177104			
	Всего заработная плата		Тенге					990398				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					191271				
		Накладные расходы	Тенге					138160				
		Сметная прибыль	Тенге					1865150				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге									75
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						177104			
		Сметная заработная плата	Тенге					1865150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге									75
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						177104			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 12.ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 2										
206	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ.120мм	$м^3$ материала основания в плотном теле		4,44	4 799,76	1 703,63	21311	7564	12464	3723	27037
						289,04	487,34	1283	2164		2003	
		НР - 108%, СП - 8%										
207	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		1,85	5 961,19	1 642,3	11028	3038	7455	1512	13543
						289.04	467,57	535	865		1003	
		НР - 108%, СП - 8%										
208	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ тротуара		37	2 514,02	224,12	93019	8292	614	81681	188676
						2 273,33	75,17	84113	2781		13976	
		НР - 91%, СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
209	213-306-0110 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная силиттерная СТ РК 958-93 толщиной 60 мм, цветная	$м^2$		37	5 700	–	210900	–	210900	–	227772
		СП - 8%				–	–	–	–		16872	
210	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		11	3 018,5	53,45	33204	587	15529	18748	56109
		НР - 108%, СП - 8%				1 553,47	24,68	17088	271		4156	
211	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$		0,176	51 422	–	9050	–	9050	–	9774
		СП - 8%				–	–	–	–		724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					378512	19481	256012	105664	522911
								103019	6081	–	38734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					378512				
	Материалы		Тенге					36058				
	Всего заработная плата		Тенге						109100			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					219950				
		Накладные расходы	Тенге					105664				
		Сметная прибыль	Тенге					38734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					522910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						109100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					522910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						109100			
		РАЗДЕЛ 13. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБОРУДОВАНИЯ										
212	522-103-0301 СпрСЦ 12.2023	Шкаф холодильный СМ114-S (V=1400 л, 0..+6°С, 1402x925x1996 мм, 0,55 кВт, 220 В)	шт.		2	1 344 643	–	2689286	–		–	2689286
						–	–	–	–	2689286	–	
213	522-103-0319 СпрСЦ 12.2023	Витрина холодильная К70 VV 0,9-1 0102-0109 (ВХСв-0,9д Carboma Люкс)	шт.		4	819 911	–	3279644	–		–	3279644
						–	–	–	–	3279644	–	
214	522-103-0318 СпрСЦ 12.2023	Шкаф холодильный среднетемпературный СВ114-S, V=1400 л	шт.		1	1 412 775	–	1412775	–		–	1412775
						–	–	–	–	1412775	–	
215	522-103-0106005 СпрСЦ 12.2023	Стеллаж производственный 1400x500x1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40, 4 полки СТН-1400/500(Л)	шт.		8	453 655	–	3629240	–		–	3629240
						–	–	–	–	3629240	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					11010945	–	–	–	11010945
								–	–	11010945	–	
	Стоимость оборудования		Тенге					11010945				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					11010945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					11010945				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									114722127
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					11883590				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1558574			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						596911			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							72108337		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							11010945		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге								10478385	
		- Сметная прибыль	Тенге								7682303	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2023 г.						114 722 127				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 3,2%**						**3 671 108**				
		Итого						**118 393 235**				
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**						**5 919 662**				
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**						**5 919 662**				
	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	**в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075**						**140 000 000**				
		Итого без НДС						**140 000 000**				

Принял (Заказчик)
Тагаева С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель_____ **Тагаева С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "Emaar group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор_____ **Сыздыков Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО «DIM&AIS»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор_____ **Ғаннуллаұлы Ә.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

(Авторский надзор)
ТОО «Дара-Проект»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор_____ **Калкеев С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)