Приложение1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

25 октября 2019г.

Заказчик Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», в лице Западно-Казахстанского областного филиала Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», 090000, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица М.Ихсанова 44/1

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 19.10. 2019г., ТОО «Техстрой ЗКО», директор Искаров Аяз Борисович, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Шолохова 33

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 21.10.2019г., ТОО «Qazagtek», Технический директор Кали Олжас Досымжанулы. эксперт технического надзора Мендыгалиев Руслан Жалгасович, №KZ06VJE00017840 от 31.05.2016г,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 21.10. 2019г., ТОО «Инженерный центр «Астана» генеральный директор Тәттібай Рауан Кадырханулы, эксперт авторского надзора Нургали Нурбек Серикович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт по обустройству пункта пропуска «Сырым» на Казахстанско-Российской границе участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Самару) –Шымкент, км 196», второй-нормальный уровень ответственности, технический сложный и технологический несложный обьект.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Западно-Казахстанская область, район «Байтерек»,Красновский округ.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительно-технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление №640 о предоставлении соответствующего права на землю от 06.12.2017г., выданное Акиматом Зелёновского района, Западно-Казахстанской области. Регистрация права собственности на землю от 01.06.2018г. Кадастровый номер 08-118-095-211, 08-118-095-212, 08-118-095-213, 08-118-095-214, 08-118-095-210.

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____ 20____ года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Западно-Казахстанской области», 11.02.2019г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО Инженерный центр «АСТАНА», заказ №24-05-21/1_____.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республика Казахстан» №91 от 05.10.2012г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ <u>март 2019 года</u>
месяц, год

окончание работ <u>октябрь 2019 года</u>
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, 5 месяцев; фактически 7 месяцев;
<u>Дополнительные соглашения к договору: от 04.05.2019г., 16.09.2019г., 08.10.2019г.</u>

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м2	59033	59033	59033	59033
Пункт пропуска «Сырым» I категории	комплекс	1	1	1	1
Пропускная способность пункта пропуска «Сырым»	м/с, ч/с	5000/7000	5000/7000	5000/7000	5000/7000
Ширина проезжей части	м	32,70	32,70	32,70	32,70
Количество полос движения транспортных средств на пункте пропуска	шт	8+2(сущ)	8+2(сущ)	8+2(сущ)	8+2(сущ)
Тип дорожной одежды		Капитальный нежесткого типа		Капитальный нежесткого типа	
Вид покрытия		Усовершенствованное ЩМА, Асфальтобетонное покрытие		Усовершенствованное ЩМА, Асфальтобетонное покрытие	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: «Капитальный ремонт по обустройству пункта пропуска «Сырым»на Казахстанско-Российской границе участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Самару)-Шымкент, км 196». Данный участок дороги находится на 196 км существующей автомобильной дороги «Самара-Шымкент». Данный участок дороги приурочен к южной окраине от города Уральск и имеет выход на границу с российской федерацией в направлении города Самара. Предусмотрено строительство Пункта пропуска «Сырым» I категории.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию Пункта пропуска «Сырым» и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):

всего	- 2 332 531 620,00 тенге;
в том числе:	
строительно-монтажных работ	- 1 950 721 289,00 тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря	- 44 910 669,00 тенге;
прочие	- 336 899 662,00 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 2 261 388 527,12 тенге,

в том числе:	
Авторский надзор	- 19 822 577,56 тенге;
Технический надзор	- 51 721 195,88 тенге;
ПИР	- 17 920 000,00 тенге;
стоимость строительно-монтажных работ (подрядных)	- 2 169 458 523,68 тенге;
сельскохозяйственные потери	- 2 466 230,00 тенге;
в том числе из стоимости основных фондов:	
стоимость оборудования, и инвентаря	- 62 011 536,20 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт по обустройству пункта пропуска «Сырым» на Казахстанско - Российской границе участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Самару)-Шымкент,км196» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Директор-Жуманов Еркебулан Бакытжанович

Заместитель директора-Темирханов Бауржан Рухоллаевич

Технический надзор:

ГИП - Мендыгалиев Руслан Жалгасович

Авторский надзор:

Инженер авторского надзора - Курмангали Нурбек Серикович

Подрядчик:

Директор - Искаров Аяз Борисович

Приложение 2
к приказу Министра индустрии
и инефраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«___» октября 2019г.

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью «Техстрой ЗКО», г.Уральск ул.Шолохова 33
наименование организации, юридический адрес

в лице Искарова Аяза Борисовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт по обустройству пункта пропуска «Сырым» на Казахстанско-Российской границе участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Самару) – Шымкент, км 196 район Байтерек, Красновский сельский округ.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является Акционерное общество «Национальная Компания «КазАвтоЖол», в лице Западно-Казахстанского областного филиала Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», директор Жуманов_Еркебулан Бакытжанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «РЕАЛ VS СТРОЙ» 10-ГСЛ № 000197 от 29.05.2006г.
ТОО «Инженерные сети Казахстана» ГСЛ №12018647 от 04.12.2012г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Инженерный центр «Астана» Заказ №24-05-21/1
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)_РГУ « Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» №91 от 05.10.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Заявленные	Фактические
			общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
1	Пункт пропуска «Сырым» I категории	комплекс	1	1
2	Площадь участка	м2	59033,0	59033,0
3	Пропускная способность пункта пропуска	м/с, ч/с	5000м/с;7000ч/с.	5000м/с;7000ч/с.
4	Ширина проезжей части	м	32,70	32,70
5	Количество полос движения транспортных средств на пункте пропуска	шт	8+2 (суш)	8+2(суш)
6	Тип дорожной одежды		Капитальный нежесткого типа	

7	Вид покрытия		Усовершенствованное (ЩМА), Асфальтобетонное покрытие	
8	Внешнеплощадочные электрические сети ВЛ-10 кВ	км	10,5	10,5
9	Наружное освещение	м кабеля	2924	2924
10	Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ	м кабеля	2236	2236
11	Наружное видеонаблюдение (видеокамеры)	шт	100	100
12	Водопровод В-1 Хозяйственно-питьевой	км	0,564	0,564
13	Водопровод В-2 Система наружного пожаротушения	км	0,686	0,686
14	Канализация	м	35,1	35,1
15	Насосная станция (2 насоса)	комплекс	1	1
16	Резервуары питьевые (конструкция железобетонная) V-30м3	шт	2	2
17	Резервуары пожарные (конструкция железобетонная) V-54м3	шт	2	2
18	Парковочные места (стоянки для автотранспорта)	шт	4	4
19	Штрафстоянки	шт	1	1
20	Навес	м2	1089,0м2	1089,0м2
21	Служебное здание (одноэтажное)	шт	1,0	1,0
22	Вольер (ограждение сетчатое, 6 кабин, выгул и водоотводные лотки)	комплекс	1	1
23	Модульные здания:			
24	Модульные здания контрольно пропускной пункт)	к-т	2	2
25	Модульные здания (кабина паспортного контроля)	к-т	4	4
26	Модульные здания. Кабина контроля.	к-т	4	4
27	Модульные здания (Туалетный модуль Тип1	шт	2	2
28	Модульные здания (Туалетный модуль Тип2)	шт	2	2
29	Септик	шт	5	5
30	Досмотровая эстакада	шт	2	2
31	Смотровая яма (8600*2300мм)	шт	3	3
32	Противорадиационное укрытие вместимостью на 50 человек	шт	1	1
33	Нагорная канава	м.п.	591	591
34	Ограждение участка по периметру	м.п.	1060	1060
35	Газоны партерные, мавританские, обыкновенные	м2	13726	13726
36	Знаки дорожные и 2 М/К стальных консолей. Информационный щит дорожный указатель разм. 3700*1000мм	шт	86	86
37	Разметка дорожная (термопластик холодного формирования)	км	4,695	4,695
38	Разметка белой краской с добавлением	км	1,98	1,98

	стеклошариков			
39	Капитальный ремонт участка дороги.	категория	III	III
40	Тип дорожной одежды, вид покрытия		Нежесткая конструкция дорожной одежды	
41	Число полос движения	шт	2	2
42	Ширина дорожного покрытия	м	8,0	8,0
43	Поперечный уклон проезжей части	‰	20	20
44	Максимальный продольный уклон.	‰	34	34
45	Ширина земляного полотна по верху	км	12,0	12,0
46	Строительная длина	км	1,4	1,4
47	Продолжительность строительства	мес.	5	7

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: «Капитальный ремонт по обустройству пункта пропуска «Сырым» на Казахстанско-Российской границе участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Самару)-Шымкент, км196». Данный участок дороги находится на 196 км существующей автомобильной дороги «Самара-Шымкент», Данный участок дороги приурочен к южной окраине от города Уральск и имеет выход на границу с российской федерацией в направлении города Самара. Предусмотрено строительство Пункта пропуска «Сырым» I категории.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2019 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, 5 месяцев; фактически, 7 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями - не предусмотрено.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

14. Подрядчик считает объект *«Капитальный ремонт по обустройству пункта пропуска «Сырым» на Казахстанско-Российской границе участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Самару)-Шымкент, км196»* готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие по его вине, при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: ТОО «Техстрой ЗКО»
Директор Искаров Аяз Борисович_____
подпись, дата, МП

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«21» октября 2019г.

Авторский надзор ТОО «Инженерный центр Астана», генеральный директор Тәттібай Рауан Кадырханұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

в лице Курмангали Нурбек Сериковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора № 24-05-21/1 от 30 января 2019г.
по объекту: «Капитальный ремонт по обустройству пункта пропуска «Сырым» на Казахстанско-Российской границе участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Самару)-Шымкент, км 196»

№ договора и дата

заказчиком которого является Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол» в лице Западно-Казахстанского областного филиала Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», директор Жуманов Еркебулан Бакытжанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «Техстрой ЗКО» №15012368, от 01.07.2015г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Искарова Аяз Борисовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями Товарищество с ограниченной ответственностью «Реал VS СТРОЙ» 10-ГСЛ № 000197 от 29.05.2006г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Суворова Вячеслава Анатольевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети Казахстана» ГСЛ №12018647 от 04.12.2012г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Титова Даниила Валерьевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2019 года

месяц, год

окончание работ октябрь 2019 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства - 5 месяцев;
фактически – 7 месяцев.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Инженерный центр Астана » № 24-05-21/1
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденный РГУ Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 05.10.2018
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
ТОО «Инженерный центр Астана», генеральный директор Тәттібай Рауан Кадырханұлы

_____ «21» октября 2019г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт по авторскому надзору Курмангали Нурбек Серикович

_____ «21» октября 2019г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта , подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

21 **октября 2019 г.**

Технический надзор: ТОО «QAZAQTEK», Кали Олжас Досымжанулы, г. Нур-Султан, район ул. Иманбаева 5Б, ВП-1.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице: Мендыгалиева Руслана Жалгасовича, № KZ06VJE00017840 от 31.05.2016г,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании Договора №24-05-21/4 от «27» мая 2019 года с АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

(№ договора и дата)

по объекту: «Капитальный ремонт по обустройству пункта пропуска «Сырым» На Казахстанско-Российской границе участка автомобильной дороги республиканского значения « Граница РФ (на Самару) – Шымкент, км 196»

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является: Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», в лице Западно-Казахстанского областного филиала Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», Жуманов Еркебулан Бакытжанович.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) генеральным подрядчиком Товарищество с ограниченной ответственностью «Техстрой ЗКО» №15012368, от 01.07.2015г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Искарова Аяз Борисовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями: ТОО «Реал VS Строй» 10-ГСЛ № 000197 от 29.05.2006г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Суворова Вячеслава Анатольевича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями: ТОО «Инженерные сети Казастана» № 12018647 от 04.12.2012г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Титова Даниила Валерьевича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: - март 2019 года; окончание работ: - октябрь 2019 года,

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства - 5 месяца, фактически – 7 месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего – 2 332 531 620,00 тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 1 950 721 289,00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – 44 910 669,00 тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 2 261 388 527,12 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 2 169 458 523,68 тенге; стоимость оборудования – 62 011 536,20 тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Инженерный центр «Астана» №24-05-21/1 19.04.2018г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой): РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республика Казахстан» №91 от 05.10.2012г.

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников пользователей) и общества в целом.

ТОО «QAZAQTEK», директор Кали Олжас Досымжанулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ 21 октября 2019г.

(*подпись, дата*) М.П

Эксперт технического надзора, ГИП проекта:
Мендыгалиева Руслана Жалгасовича, № KZ06VJE00017840 от 31.05.2016г

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата)

_____ 21 октября 2019г.

Приложение 10
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта
На капитальный ремонт по обустройству пункта пропуска «Сырым» на Казахстанско-Российской границе участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Самару)-Шымкент, км 196»

N п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	Кол-во	Описание конструктивных элементов	При-мечание
1	Протяженность дороги	км	1,4		
2	Ширина проезжей части	м	7,0		
3	Ширина обочины	м	2,50		
4	Угол откоса	градус			
5	Высота насыпи	м	до 3		
6	Количество полос	шт	2		
7	Дорожное покрытие			Нежесткая дорожная одежда	
8	Стоянка для легковых автомобилей	шт	2		
9	Стоянка для крупногабаритного транспорта	шт	2		
10	Штрафстоянка для крупногабаритного транспорта	шт	2		
	Внеплощадочные электрические сети ВЛ-10 Кв	км	10,5		
11	**Пункт пропуска «Сырым»**	**комплекс**	**1**		
12	Число полос движения	шт	8	Покрытие усовершенствованное ЩМА	
13	Тротуары	м2	3570	Нежесткая дорожная одежда	
14	Навес	шт	1	Каркасное из металлического профиля. Размеры в осях	

				26,00*39,60 м. Высота 4,80м Уровень ответственности II,Степень огнестойкости III а. Коэффициент надежности 0,95.	
15	Смотровая яма	шт	3	Размер 8600*2300мм	
16	Досмотровая эстакада	шт	2	Размер 20,9*2,2	
17	Вольер	шт	1	Площадь застройки 90,22м. Размер в осях 6,75*21,36. : кабин 6 единиц и выгул	
18	Служебное здание	шт	1	Размеры в осях 2,4*8,6м Здание одноэтажное. Высота помещения 2,4 м.Помещение кухни и кладовая.	
19	Модульное здание . Контрольно-пропускной пункт.	к-т	2	Размер 4000*2000*2700мм	
20	Модульное здание Кабина контроля.	к-т	2	Размеры 3,0*1,80*2,7м	
21	Модульное здание. Кабина паспортного контроля	к-т	4	Размеры 3,0*1,80*2,7м	
22	Модульные здания. Кабина контроля для ДГД	к-т	2	Размеры 4,0*2,0*2,6 м	
23	Туалет модульный Тип I	шт	2	Размеры 7,0*3.0*2.50м	
24	Туалет модульный Тип II	шт	2	Размеры 2,8*3,0*2,5м	
25	Септики	шт	3	Из сборного железобетонных изделий круглые диаметром 1,0м, 1,5 м2,0м,	
26	Септики	шт	2	Бетон тяжелй класса В20, F150. W6 сульфатостойкий.	
27	Насосная станция	шт	1	Монолитный тяжелый железобетон класса В20,F150. W6 сульфатостойкий в осях 5*6 м	
28	Резервуар для питьевой	шт	2	Монолитный	

	воды V – 30м3			железобетон С размерами в осях 3,0*4,0м Бетон В20, F 6,W4	
29	Резервуар для пожаротушения V=54 м3	шт	2	Монолитный железобетон с размерами в осях 3,0*6,0м. Бетон В20, F 6,W4	
30	Водопровод В-1. Хозяйственно-питьевой	км	0,564		
31	Водопровод В-2. Система наружного пожаротушения	км	0,686		
32	Канализация	м	35,1	Полипропиленовые	
33	Наружное освещение	м кабеля	2924	Опоры освещения стальные СТ-10-4 с кронштейном ИВА 2,0м. Светильники уличные светодиодные «PROLED SL» - 81 единица.	
34	Внутриплощадочные сети электроосвещения КЛ-0,4 кВ	м кабеля	2236		
35	Блочная комплексная трансформаторная подстанция БКТП-160кВА	компл	1	Напряжение до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА, Монтаж и оборудование.	
36	Дизельная электростанция	компл	1	Дизель-генератор Wilson P88-3, 70,4 кВт. Специализированный погодозащитный контейнер.	
37	Наружное видеонаблюдение	камеры	100	Прокладка кабеля 4,4 км, опоры 23 шт, монтаж колодцев 69 штук, установка видеокамер 100 штук	
38	Противорадиационное укрытие	единица	1	Вместимость 50 человек	
39	Дорожные знаки	шт	86	В том числе: 2 панно размером 3700*1000мм на консоле.	
40	Разметка	км	3,85	Термопластик холодного формирования	
42	Кинолого-тренировочная	м2	899	Газоны партерные мавританские	

	площадка				
43	Ограждение периметра территории забором	м	756	Панель ограждения стальная консольная «Optima-perimetr» 2930*2400мм	
44	Нагорная канава	м	591	591м Устройство банкета 2,0м , со стороны пункта пропуска.	

Заказчик
Директор - Жуманов Еркебулан Бакытжанович
фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя М.П.

Заместитель директора - Темирханов Бауржан Рухоллаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя М.П.

Авторский надзор:
генеральный директор - Тәттібай Рауан Кадырханұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: Инженер - Курмангали Нурбек Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Приложение 10-1

к Акту приемки объекта в эксплуатацию

Капитальный ремонт по обустройству пункта пропуска "Сырым" на Казахстанско-Российской границе участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Самару)-Шымкент, км 196

тенге.

№ п/п	№ сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимо-сть за единицу	Общая стоимость, в т.ч. НДС 12 %
Технологическое оборудование, инструменты и инвентарь по пункту пропуска "Сырым"						
	IY.	**Раздел IY. Обустройство дороги**				
	2-8.	**Площадка отдыха (по генплану на въезде со стороны г. Уральск)**				
101-Д-13		***3. Блок-контейнеры модульного типа***				
101-Д-15	11	Блок-контейнер (туалет) размерами 2,8х3,0х2,5м	к-т	1	2124667	2124667,00
		Итого :	**тенге**			**2124667,00**
257 .	**3-1-3.**	**СЛУЖЕБНОЕ ЗДАНИЕ - технологическое оборудование**				
		Гардеробная-кладовая				
261	3	Стол разделочно-производственный СПРО-7-1/Стол пристенный 900х700х850/	шт	1	97667	97667,00
263	5	Стеллаж кухонный СК-3-4 1200х400х1850	шт	1	81846	81846,00
264	6	Шкаф ШРМ 1500х500х2000	шт	4	60596	242384,00
		Помещение спецкухни				0,00
267	8	Ванна моечная ВМП-6-1-5 (ВСЦМ-1/600Н)	шт	1	102042	102042,00
268	9	Стол разделочно-производственный СПРО-6-5 1500х600х850	шт	1	97436	97436,00
269	10	Полка настенная сетчатая 1200х300 нержавеющая сталь	шт	1	13920	13920,00
271	12	Колода разрубочная КР-500-800	шт	1	131771	131771,00
274	15	Стол разделочно-производственный СП-3, 1500х600х850	шт	1	97436	97436,00
279	20	Стеллаж кухонный 400х400х1850	шт	1	61246	61246,00
281	22	Облучатель ОБН-150	шт	1	76220	76220,00
		Итого :	**тенге**			**1001968,00**
283 .	**3-1-4.**	**СЛУЖЕБНОЕ ЗДАНИЕ - водопровод и канализация**				
297 .	12	Водонагреватель электрический накопительный на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенный	шт.	1	32839,0	32839,0
27		**Итого :**	**тенге**			**32839,0**
524 .	**3-5.**	**МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ - ТУАЛЕТЫ**				
		2.Блок-контейнеры модульного типа № 1 - 2 шт				
553-Д-1	**1-Д-19**	Блок-контейнер Тип 1 (туалет) размерами 7,0х3,0х2,5м	к-т	2	3436846,9	6873693,77
557 .		**3. Блок-контейнеры модульного типа № 2 - 1 шт**				
559-Д-1	**1-Д-19**	Блок-контейнер Тип 2 (туалет) размерами 2,8х3,0х2,5м	к-т	1	2307625,4	2307625,35

		Итого :	**тенге**			**9181319,12**
	3-6-1.	**МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ - КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ 2 шт (4*2*2,7м)**				
	10	Блок-контейнер (КПП) размерами 4х2х2,7м	к-т	2	976217,5	1952435,00
	1-Д-20	Кондиционер Eienberg(CSH-07OB внутрений блок + CSH-07OB внешний блок)	к-т	2	59008,7	118017,42
		Итого :	**тенге**			**1952435,00**
	2-Д-4	**МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ И КАБИНЫ ПАСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ: Кабина контроля (2шт) размером 4,0х2,0х2,6м (2шт) -по заявке №2**				
580-Д-4	2	Блок-контейнер Кабина контроля размером 4,0х2,0х2,6м	к-т	2	1961380,944	3922761,89
		Итого :	**тенге**			**3922761,89**
	3-6-2.	**МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ -КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ И КАБИНА ПАСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ -технологическое оборудование на 10 модулей**				
582	1	Стол компьютерный 1000х600х750, КУЛ-112 - **КПК=8шт**	шт	8	13910,0000	**111280,00**
583	2	Стол компьютерный 1600х1000х750, КУЛ-004 - **КПП=2шт**	шт	2	24433,5000	**48867,00**
584	3	Кресло для персонала, модель Торина Н № 2- **КПП=2шт, КПК=8шт**	шт	10	9094,0000	**90940,00**
585	4	Стул для офиса СМ-6 - **КПП=4шт**	шт	4	3006,0000	**12024,00**
		Итого :	**тенге**			**263111,00**
	1-Д-21	**Модульные здания. Кабина паспортного контроля (КПК) размером 3,0х1,8х2,7м (4шт) - вкл. работы по заявке №1**				
603-Д-14	10	Блок-контейнер (КПК) размерами 3,0х1,8х2,7м	к-т	4	1607271,689	6429086,76
603-Д-17	13	Кондиционер GREE-07(внутрений блок + внешний блок)	ком	4	78691,317	314765,27
		Итого :	**тенге**			**6743852,02**
	1-Д-22	**Модульные здания. Кабина контроля размером 3,0х1,8х2,7м**				
603-Д-24	3	Блок-контейнер (КПК) размерами 3,0х1,8х2,7м	к-т	2	1961382,893	3922765,79
603-Д-27	6	Кондиционер Eienberg(CSH-07OB внутрений блок + CSH-07OB внешний блок)	ком	2	59008,711	118017,42
		Итого :	**тенге**			**4040783,21**
	4-1.	**Наружное освещение.**				
		Монтаж шкафа ЩРОУУО 160-8				
666 .	17	Шкаф управления ЩРОУУО 160-8	шт	1	2589339	2589339,00
		Итого :	**тенге**			**2589339,00**
	4-2.	**Наружное электроснабжение 0,4 кВ.**				
708 .	16	Комплектная трансформаторная подстанция БКТП-160 кВА 10/0,4кВ	компл.	1	10375636	10375636,00
710 .	18	Дизель-генератор Wilson P88-3, 70,4кВт.Специализированный погодозащищенный контейнер	компл.	1	10532395	10532395,00
		Итого :	**тенге**			**20908031,00**
	4-3.	**Внеплощадочные сети электроснабжения - лэп-10Кв.**				

	24	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	53756,000	53756,00
69.	31	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	53756,160	53756,16
762	34	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	к-т	3	7089,560	21268,68
		Итого :	**тенге**			**128780,84**
	6-6-2.	**Водопроводная насосная станция - технологическая часть**				
1021 .	2	Насосная установка SOR- 2HELIX VE603/K/CCE-01, Q=9,76 м3/час /1 рабочий, 1 резервный/	компл.	1	2739586,500	2739586,50
1027	8	Установка обеззараживания воды "УФ-ОВ-10"	шт.	2	472612,130	945224,26
1034	14	Пожарная насосная установка SO-2HELIX V3602/SK-FFS-D-EB-R, Q=9,76 м3/час /1 рабочий, 1 резервный/	компл.	1	4001845,400	4001845,40
1043	22	Погружной дренажный насос TS40/14A 1-230-50-2 с поплавковым выключателем Q=9м3/час,	шт	2	109680,980	219361,96
		Итого :	**тенге**			**7906018,12**
	52	**Ограждение**				
1420	12	Шлагбаум "MOOVI30"	комплект	4	303907,750	1215631,00
		Итого :	**тенге**			**1215631,00**
		Всего оборудования				**62011536,20**
		в т.ч. НДС 12 %				**6644093,16**

Заказчик: Директор - Жуманов Еркебулан Бакытжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), *подпись руководителя*

Место печати (далее – М.П.)

Заместитель директора - Темирханов Бауржан Рухоллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), *подпись руководителя*

Технический надзор: ГИП - Мендыгалиев Руслан Жалгасович

фамилия, имя, отчество (при наличии), *подпись эксперта*

Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: Инженер - Курмангали Нурбек Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), *подпись эксперта*

Место печати (далее – М.П.) Объем почвррнд.рс

Подрядчик: Директор - Искаров Аяз Борисович

фамилия, имя, отчество (при наличии), *подпись руководителя*

Место печати (далее – М.П.)