Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Барс-Құрылыс"

Основание: Дополнительное соглашение №341/2 от 17.03.2022 к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №341 от 27.12.2021 года

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап) г.Шымкент. (Наружные сети

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
		Земляные работы,Нср.=2,4 м									
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1352,37788	331,23	331,23	447948	447948	--	52113	540066
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,52	--	72379		40005	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	41,82612	2237,93	--	93604	--	--	67395	173879
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	93604	--		12880	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншен,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	72,8570146	972,97	--	70888	--	--	51039	131681
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	70888	--		9754	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншен и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1206,2034	36,28	36,28	43761	43762	--	12532	60796
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	17406		4503	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1206,2034	174,62	79,80	210627	96255	--	116496	353293
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	114372	47428		26170	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	1206,2034	93,18	79,97	112394	96460	3016	25177	148577
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	12918	22049		11006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
7	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	42,3592782	378,87	378,87	16049	16048	--	1867	19349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	61,22	–	2593		1433	
8	412-102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/	т·км	80,4826287	51,00	–	4105	–		–	4433
		СП - 8%			–	–	–	–		328	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	45,6	8493,80	178,50	387317	8140	325688	55321	478049
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	53489	2391		35411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,07	624821,21	202450,87	43737	14171	1518	32202	82014
		НР - 99%; СП - 8%			400686,00	63992,14	28048	4479		6075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,086	515278,08	155590,36	44314	13381	1173	33640	84190
		НР - 99%; СП - 8%			346047,00	49066,16	29760	4220		6236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,052	344058,28	86495,92	17891	4498	120	14517	35001
		НР - 99%; СП - 8%			255254,00	26745,50	13273	1391		2593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,072	523552,70	90934,18	37696	6548	1101	32290	75584
		НР - 99%; СП - 8%			417322,00	35674,48	30047	2569		5599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	248,992	1884,00	–	469101	–	469101	–	506629
		СП - 8%			–	–	–	–		37528	
19	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	1	3286,01	220,01	3286	220	408	2735	6503
		НР - 99%; СП - 8%			2657,61	104,86	2658	105		482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	4	1353,78	31,43	5415	126	618	4684	10907
		НР - 99%; СП - 8%			1167,76	14,98	4671	60		808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	63278,00	–	63278	–	63278	–	68340
		СП - 8%			–	–	–	–		5062	
22	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	12865,00	–	51460	–	51460	–	55577
		СП - 8%			–	–	–	–		4117	
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	4	2970,62	198,57	11882	794	1959	9385	22969
		НР - 99%; СП - 8%			2282,28	87,72	9129	351		1701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	244-404-0105 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	4	45678,00	--	182712	--	182712	--	197329
		СП - 8%			--	--	--	--		14617	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0094	1105388,51	526936,23	10391	4954	176	6774	18538
		НР - 99%; СП - 8%			559733,00	168157,52	5261	1581		1373	
26	241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0/168х4,5 мм	шт.	1	8006,00	--	8006	--	8006	--	8646
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
27	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка	т фасонных частей	0,228	290175,18	15644,27	66160	3567	53244	10432	82719
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			41005,80	5209,06	9349	1188		6127	
28	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,033	87707,66	3300,15	2894	109	1043	1776	5044
		НР - 99%; СП - 8%			52793,40	1572,90	1742	52		374	
29	241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100/150х100 мм	шт.	3	215186,00	--	645558	--	645558	--	697203
		СП - 8%			--	--	--	--		51645	
30	241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100/100х50 мм	шт.	1	215186,00	--	215186	--	215186	--	232401
		СП - 8%			--	--	--	--		17215	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0128	1105388,51	526936,23	14149	6744	240	9224	25243
		НР - 99%; СП - 8%			559733,00	168157,52	7165	2152		1870	
32	241-112-0129 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х8,0/60,3х3,6 мм	шт.	4	1354,00	--	5416	--	5416	--	5849
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
33	241-114-0144 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм	шт.	1	2452,00	--	2452	--	2452	--	2648
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
34	241-114-0135 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х5,0 мм	шт.	1	2034,00	--	2034	--	2034	--	2197
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
35	241-114-0129 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм	шт.	3	1102,00	--	3306	--	3306	--	3570
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	10	1512,59	942,51	15126	9425	--	8457	25470
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	5701	2842		1887	
37	241-214-0112 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 180 мм	шт.	6	3344,00	--	20064	--	20064	--	21669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1605	
38	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3013,00	–	6026	–	6026	–	6508
		СП - 8%			–	–	–	–		482	
39	241-214-0110 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 140 мм	шт.	2	2328,00	–	4656	–	4656	–	5028
		СП - 8%			–	–	–	–		372	
40	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	4	1853,17	149,24	7413	597	372	6439	14960
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1611,00	14,98	6444	60		1108	
41	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	4392,00	–	17568	–	17568	–	18973
		СП - 8%			–	–	–	–		1405	
42	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец стальные свободные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	4392,00	–	35136	–	35136	–	37947
		СП - 8%			–	–	–	–		2811	
43	241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец стальные свободные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	3615,00	–	7230	–	7230	–	7808
		СП - 8%			–	–	–	–		578	
44	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	2	1437,22	92,40	2874	185	147	2516	5822
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1270,90	–	2542	–		431	
45	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	1	1218,41	83,16	1218	83	61	1063	2464
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1074,00	–	1074	–		183	
46	241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	3615,00	–	7230	–	7230	–	7808
		СП - 8%			–	–	–	–		578	
47	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2590,00	–	2590	–	2590	–	2797
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
48	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	8	635,50	41,58	5084	333	169	4537	10390
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			572,80	–	4582	–		770	
49	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406,00	–	11248	–	11248	–	12148
		СП - 8%			–	–	–	–		900	
50	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 150 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	17012,31	7471,23	17012	7471	4683	7284	26239
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			4858,49	2498,76	4858	2499		1944	
51	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Установка /УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/	шт.	4	969,04	–	3876	–	415	3738	8223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			865,26	--	3461	--		609	
52	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак-указатель СП - 8%	шт.	4	2844,00 --	-- --	11376 --	-- --	11376	-- 910	12286
53	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	1,3	134027,55 77497,20	-- --	174236 100746	-- --	73490	99739 21918	295893
54	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,26	109903,13 77497,20	-- --	28575 20149	-- --	8426	19948 3882	52405
55	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,72	68121,65 64581,00	-- --	49048 46498	-- --	2550	46033 7606	102688
		СТОЛБИКИ ПОД ГИДРАНТЫ									
56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,2	24128,69 4850,14	1049,72 407,42	4826 970	209 81	3647	957 463	6245
		БЕТОН НА УПОР									
57	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/УПОР НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,9	26221,87 5530,14	1828,08 437,54	23600 4977	1645 394	16978	4888 2279	30767
		ОПОРА БЕТОННАЯ ПОД ЗАДВИЖКУ									
58	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОПОРЫ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,144	24128,69 4850,14	1049,72 407,42	3475 698	151 59	2626	689 333	4497
59	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг	9,36	537,00 --	-- --	5026 --	-- --	5026	-- 402	5428
60	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,00954	236154,00 --	-- --	2253 --	-- --	2253	-- 180	2433
		КОЛОДЕЦ Д=1500ММ-5ШТ									
61	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,56	24135,18 11544,58	9911,29 4219,96	206597 98822	84841 36123	22934	133595 27215	367407
67	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) СП - 8%	комплект	1	18935,00 --	-- --	18935 --	-- --	18935	-- 1515	20450
68	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) СП - 8%	комплект	4	30272,00 --	-- --	121088 --	-- --	121088	-- 9687	130775
69	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С2 СП - 8%	т	0,0805	887579,00 --	-- --	71450 --	-- --	71450	-- 5716	77166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3345	997,71	1,19	2329	2	326	1602	4246
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	2001	1		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	0,801	24551,42	8,64	19666	7	16288	3169	24662
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	3371	--		1827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ									
72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-1,МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,13465	992695,52	8146,04	133666	1097	123289	11195	156450
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	9280	208		11589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4333514	869771	2657090	895448	5647276
							802548	224661	--	418314	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2356758				
	Материалы		тенге				666702				
	Всего заработная плата		тенге					1027209			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				13629				
	Транспортные расходы		тенге				4105				
		Накладные расходы	тенге				895448				
		Сметная прибыль	тенге				260176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3512382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								815
		Сметная заработная плата	тенге					1027209			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				71450				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				71450				
		Сметная прибыль	тенге				5716				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				77166				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1905306				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1905306				
		Сметная прибыль	тенге				152422				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2057728				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5647276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								815
		Сметная заработная плата	тенге					1027209			
		РАЗДЕЛ 2.СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ К1									
		Земляные работы,Нср.=1,5 м									
73	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1023,7865	331,23	331,23	339109	339109	--	39451	408845
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,52	--	54793		30285	
74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,6635	2237,93	--	70861	--	--	51020	131631
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	70861	--		9750	
75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	103,623872	972,97	--	100823	--	--	72593	187289
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	100823	--		13873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	878,1545	36,28	36,28	31859	31860	--	9124	44261
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	12672		3279	
77	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	878,1545	174,62	79,80	153343	70077	--	84813	257208
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	83267	34529		19052	
78	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	878,1545	93,18	79,97	81826	70226	2195	18330	108168
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,71	18,28	9405	16053		8012	
79	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	31,871628	378,87	378,87	12075	12075	--	1405	14558
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,22	--	1951		1078	
80	412-102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/	т·км	60,5560932	51,00	--	3088	--		--	3335
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
81	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	41,8	8493,80	178,50	355041	7462	298548	50711	438212
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1173,00	52,43	49031	2192		32460	
82	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,418	502942,08	155590,36	210230	65037	545	163506	403635
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			346047,00	49066,16	144648	20510		29899	
83	241-204-0304 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	422,18	3100,00	--	1308758	--	1308758	--	1413459
		СП - 8%			--	--	--	--		104701	
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОН.Д=1000ММ-23ШТ									
84	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные.диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	23,13	42946,39	11424,20	993350	264241	287381	546731	1663287
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19097,61	4778,44	441728	110525		123206	
85	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,54	16339,00	--	155874	--	155874	--	168344
		СП - 8%			--	--	--	--		12470	
86	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	23	12562,00	--	288926	--	288926	--	312040
		СП - 8%			--	--	--	--		23114	
87	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	23	12719,00	--	292537	--	292537	--	315940
		СП - 8%			--	--	--	--		23403	
88	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	23	10529,00	--	242167	--	242167	--	261540
		СП - 8%			--	--	--	--		19373	
89	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	23	4834,00	--	111182	--	111182	--	120077
		СП - 8%			--	--	--	--		8895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	22	18935,00	--	416570	--	416570	--	449896
		СП - 8%			--	--	--	--		33326	
91	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
92	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С1-01	т	0,2231	887579,00	--	198019	--	198019	--	213861
		СП - 8%			--	--	--	--		15842	
93	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,4699	997,71	1,19	6455	8	901	4440	11767
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	5546	4		872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	17,622	24551,42	8,64	432645	152	358322	69721	542555
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	74171	--		40189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ									
95	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-1,МС-5,МС-6	т стальных элементов	0,39629	992695,52	8146,04	393395	3228	362856	32949	460452
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	27311	611		34108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6228405	863475	4355053	1144794	7963054
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1006791	253840	--	589856	
		Материалы	тенге				4274786				
		Всего заработная плата	тенге				1310748				
		Местные материалы	тенге					1260631			
		Транспортные расходы	тенге				1090686				
		Накладные расходы	тенге				3088				
		Сметная прибыль	тенге				1144794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				433565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5853145				963
		Сметная заработная плата	тенге					1260631			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				198019				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				198019				
		Сметная прибыль	тенге				15842				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				213861				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				1755600				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1755600				
		Сметная прибыль	тенге				140449				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				1896049				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7963055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	тенге					1260631			
		РАЗДЕЛ 3.СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ НК1									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
104	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	0,1	-8493,80	-178,50	-849	-18	-714	-121	-1048
		НР - 99%; СП - 8%			-1173,00	-52,43	-117	-5		-78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	3284,90	157,15	6570	314	568	5779	13337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2844,03	74,90	5688	150		988	
111	242-305-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый,для воды и канализации,Т до+80°С,PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	66636,00	--	133272	--	133272	--	143934
		СП - 8%			--	--	--	--		10662	
112	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец стальные свободные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	4392,00	--	8784	--	8784	--	9487
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
113	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	2590,00	--	7770	--	7770	--	8392
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
114	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0102	1105388,51	526936,23	11275	5375	191	7350	20115
		НР - 99%; СП - 8%			559733,00	168157,52	5709	1715		1490	
115	241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3017,00	--	3017	--	3017	--	3258
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
116	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	9	1512,59	942,51	13613	8483	--	7611	22922
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	5131	2558		1698	
117	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1772,00	--	8860	--	8860	--	9569
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
118	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1401,00	--	5604	--	5604	--	6052
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОН.НК1 Д1500ММ-2ШТ									
119	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,88	35794,16	7673,86	103087	22100	42698	47247	162361
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13294,93	3276,13	38289	9435		12027	
120	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	16339,00	--	817	--	817	--	882
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
126	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
127	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
128	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С2	т	0,0322	887579,00	--	28580	--	28580	--	30866
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
129	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9338	997,71	1,19	932	2	130	641	1699
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			857,24	0,57	800	1		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	14,4126	910,68	20,17	13125	290	8328	4232	18745
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	4507	43		1389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ									
131	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-1,МС-5,МС-6	т стальных элементов	0,03834	992695,52	8146,04	38060	312	35106	3188	44548
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	2642	59		3300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	0,801	24551,42	8,64	19666	7	16288	3169	24662
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	3371	--		1827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодец гаситель-1шт									
133	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1512,59	942,51	3025	1885	--	1691	5094
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1140	568		377	
134	241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1221,00	--	2442	--	2442	--	2637
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
135	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,123245	576293,00	--	71025	--	71025	--	76707
		СП - 8%			--	--	--	--		5682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				527882	38750	421973	80787	657363
							67160	14524	--	48694	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				280346				
	Материалы		тенге				102591				
	Всего заработная плата		тенге					81684			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				71025				
	Местные материалы		тенге				817				
		Накладные расходы	тенге				80787				
		Сметная прибыль	тенге				28891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				390024				57
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					81684			
		Сметная заработная плата	тенге				28580				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				28580				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2286				
		Сметная прибыль	тенге				30866				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				218956				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				218956				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				17517				
		Сметная прибыль	тенге				236473				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				657363				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								57
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					81684			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Канализационная насосная станция									
		Монтаж оборудования									
165	Прайс-лист ТОО "Tesco"	Канализационная насосная станция (в комплекте)	комплект	0,2645881	49510925,36	--	13100002	--		--	13100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	--	–	--	13100002	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**13100002**	--	--	--	**13100002**
							–	--	**13100002**	--	
		Стоимость оборудования	**тенге**				**12944666**				
		Заготов складские расходы	**тенге**				**155336**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	**тенге**				**13100002**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**13100002**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**27367696**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**тенге**				**1876499**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**тенге**					**1771996**			
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**					**493025**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**тенге**						**7434109**		
		- Перевозка грузов	**тенге**				**7193**				
		- Оборудование, инвентарь	**тенге**						**13100002**		
		- Накладные расходы	**тенге**							**2121029**	
		- Сметная прибыль	**тенге**							**1056864**	
		В том числе:					27 367 696				
		Оборудование	Тенге				13 100 002				
		СМР	Тенге				14 267 694				
		ИТОГО СМР	**Тенге**				**27 367 696**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				185 480				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**14 453 174**				
		Зимнее удорожания 2,5%	Тенге				361 329				
		ИТОГО с зимним удорожанием	**Тенге**				**14 814 503**				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				296 290				
		ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**				**15 110 793**				
		Стоимость оборудование	Тенге				13 100 002				
		ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**				**28 210 795**				
		Понижающий с коэффициентом К=0,949999993					**26 800 255**				
		НДС 12%	Тенге				3 216 031				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**				**30 016 286**				

Авторский надзор:

ТОО "СГПО Инжиниринг"

Инспектор авт. надзора _____ **К.Карабаев**

Технадзор:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер технадзора _____ **А.Конысбек**

Подрядчик:

ТОО "Барс-Курылыс"

Директор _____ **И.Абишев**

Менеджер проекта _____ **А.Кенжебаев**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Барс-Құрылыс"

Основание: Дополнительное соглашение №341/2 от 17.03.2022 к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №341 от 27.12.2021 года

Наименование стройки - **Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап) г.Шымкент. (Наружные сети водопровода и канализации)**

СПРАВКА
о стоимости выполнененных работ от 25 мая 2022 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
			341	27.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап) г.Шымкент. (Наружные сети водопровода и канализации)	48 091 164,00	48 091 164,00	26 800 255,00	27 367 696,00	12 146 665,00	13 100 002	2 121 029			3 216 031,00	30 016 286,00
Всего к оплате	48 091 164,00	48 091 164,00	26 800 255,00	27 367 696,00	12 146 665,00	13 100 002,00	2 121 029,00			3 216 031,00	30 016 286,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Руководитель _____ **А.Рябаев**

Технадзор:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор _____ **М.Ералиев**

Авторский надзор:

ТОО "СГПО Инжиниринг"

Инженер _____ **К.Карабаев**

Подрядчик:

ТОО "Барс-Құрылыс"

Директор _____ **И.Абишев**