Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Форма 2В

Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Барс-Құрылыс"

Основание: Дополнительное соглашение №341/2 от 17.03.2022 к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №341 от 27.12.2021 года

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап) г.Шымкент. (Наружные сети водопровода и канализации)

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Канализационная насосная станция									
		Земляные работы									
136	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	494,7	331,23	331,23	163859	163859	–	19063	197556
		НР - 72%; СП - 8%			–	53,52	–	26476		14634	
137	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,3	2237,93	–	34240	–	–	24653	63604
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	–	34240	–		4711	
138	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	15,5	513,69	511,88	7962	7935	–	1833	10579
		НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	27	2520		784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	62	972,97	–	60324	–	–	43433	112058
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	–	60324	–		8301	
140	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	248	36,28	36,28	8997	8998	–	2577	12500
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,43	–	3579		926	
141	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	248	174,62	79,80	43306	19790	–	23952	72639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	23515	9751		5381	
142	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	248	93,18	79,97	23109	19832	621	5176	30548
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	2656	4533		2263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	184,5	378,87	378,87	69902	69901	–	8132	84277
		НР - 72%; СП - 8%			–	61,22	–	11295		6243	
144	412-102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/	т·км	350,55	51,00	–	17878	–		–	19308
		СП - 8%			–	–	–	–		1430	
		Фундамент Фм-1									
145	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,2	19690,36	1152,67	43319	2535	37668	3379	50434
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	3116	597		3736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	5,1	24641,59	1776,95	125672	9063	105161	12447	149169
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	11448	2231		11050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,53328	22512,10	1056,58	12005	564	153	10449	24250
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	11288	194		1796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53328	398962,00	–	212758	–	212758	–	229779
		СП - 8%			–	–	–	–		17021	
149	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /фиксатор/	т	0,03185	402525,00	–	12820	–	12820	–	13846
		СП - 8%			–	–	–	–		1026	
		Земляные работы									
150	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	494,7	331,23	331,23	163859	163859	–	19063	197556
		НР - 72%; СП - 8%			–	53,52	–	26476		14634	
151	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,3	2237,93	–	34240	–	–	24653	63604
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	–	34240	–		4711	
152	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	15,5	513,69	511,88	7962	7935	–	1833	10579
		НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	27	2520		784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	62	972,97	–	60324	–	–	43433	112058
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	–	60324	–		8301	
154	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	248	36,28	36,28	8997	8998	–	2577	12500
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,43	–	3579		926	
155	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	248	174,62	79,80	43306	19790	–	23952	72639
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	23515	9751		5381	
156	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	248	93,18	79,97	23109	19832	621	5176	30548
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	2656	4533		2263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	184,5	378,87	378,87	69902	69901	–	8132	84277
		НР - 72%; СП - 8%			–	61,22	–	11295		6243	
158	412-102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/	т·км	350,55	51,00	–	17878	–		–	19308
		СП - 8%			–	–	–	–		1430	
		Фундамент Фм-2									
159	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,78	19690,36	1152,67	15358	899	13354	1198	17880
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	1105	212		1325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	1,69	24641,59	1776,95	41644	3003	34848	4125	49430
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	3793	739		3662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08164	22512,10	1056,58	1838	87	23	1600	3713
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	1728	30		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08164	398962,00	–	32571	–	32571	–	35177
		СП - 8%			–	–	–	–		2606	
163	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /фиксатор/	т	0,01078	402525,00	–	4339	–	4339	–	4686
		СП - 8%			–	–	–	–		347	
		Монтаж оборудования									
165	Прайс-лист ТОО "Tesco"	Канализационная насосная станция (в комплекте)	комплект	0,66	49510925,36	–	32677211	–		–	32677211
					–	–	–	–	32677211	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				34038689	596781	454937	290836	34461713
							274002	120311	32677211	132190	
		Стоимость оборудования	тенге				32289734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заготов.складские расходы		тенге				387477				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				32677211				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1361478				
	Материалы		тенге				192454				
	Всего заработная плата		тенге					394313			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				262488				
	Транспортные расходы		тенге				35756				
		Накладные расходы	тенге				290836				
		Сметная прибыль	тенге				132190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1784504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	тенге					394313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				34461715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	тенге					394313			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								34461715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				274002				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					596781			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					120311			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						454942		
		- Перевозка грузов	тенге				35756				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						32677211		
		- Накладные расходы	тенге							290836	
		- Сметная прибыль	тенге							132190	
		В том числе:					34 461 715				
		Оборудование	Тенге				32 677 211				
		СМР	Тенге				1 784 504				
		ИТОГО СМР	Тенге				34 461 715				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				23 199				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге				1 807 703				
		Зимнее удорожания 2,5%	Тенге				45 193				
		ИТОГО с зимним удорожанием	Тенге				1 852 895				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				37 058				
		ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге				1 889 953				
		Стоимость оборудование	Тенге				32 677 211				
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге				34 567 164				
		Понижающий с коэффициентом К=0,949999993					32 838 806				
		НДС 12%	Тенге				3 940 657				
		ИТОГО С НДС	Тенге				36 779 462				

Авторский надзор:

ТОО "СГПО Инжиниринг"

Инспектор авт. надзора _____ **К.Карабаев**

Технадзор:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер технадзора _____ **А.Конысбек**

Подрядчик:

ТОО "Барс-Курылыс"

Директор _____ **И.Абишев**

Менеджер проекта _____ **А.Кенжебаев**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Барс-Құрылыс"

Основание: Дополнительное соглашение №341/2 от 17.03.2022 к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №341 от 27.12.2021 года

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап) г.Шымкент. (Наружные сети водопровода и канализации)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 25 июня 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименован.	код	наименование	код
			341	27.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап) г.Шымкент. (Наружные сети водопровода и канализации)	84 870 626,00	84 870 626,00	32 838 805,00	34 461 715,00	1 493 668,00	32 677 211	290 836			3 940 657,00	36 779 462,00
Всего к оплате	84 870 626,00	84 870 626,00	32 838 805,00	34 461 715,00	1 493 668,00	32 677 211,00	290 836,00			3 940 657,00	36 779 462,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Руководитель _____ А.Рабаев

Технадзор:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор _____ М.Рамазуллаев

Авторский надзор:

ТОО "СГПО Инжиниринг"

Инженер _____ К.Карабаев

Подрядчик:

ТОО "Барс-Құрылыс"

Директор _____ И.Абилев