Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Генподрядчик**: ТОО "КазЕвроСтрой"

**Субподрядчик**: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

**Наименование строительства и его адрес** Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

**Договор подряда (контракт) № 16-14-1 от 29.04.2022 года**

# С П Р А В К А № 1

**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: Наименование | Источник финансирования: Код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 16-14-1 | 29.04.2022г ода | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них: в отчетном месяце. | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты: на приобретение | другие дополнительные | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области** | **452 636,24** | 404 139,50 | | | | | | | 48 496,74 | 452 636,24 |
| **Итого к оплате:** | | 404 139,50 | | | | | | | 48 496,74 | **452 636,24** |

**Итого к оплате: Четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать шесть тенге 24 тиын**

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "Каз Евро Строй"**
***БИН/ИИН 050940013378***
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Субподрядчик:**
**ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**
***БИН 111040019283***
(индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 4

индустрии и инфраструктурного развития

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, пр.Назарбаева, д. 13, кв. 86**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 16-14-1 от 29.04.2022 года

# Акт выполненных работ № 1
# за октябрь месяц от 25.10.2023 г.
# на Строительство инженерных сетей

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | **м3 грунта** | **20,3** | | **2698,24** | **--** | **54774** | **--** | **--** | **39437** | **101748** |
| | | | | | | **2698,24** | **--** | **54774** | **--** | | **7537** | |
| 2 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | **м3 грунта** | **6,09** | | **795,62** | **--** | **4845** | **--** | **--** | **3489** | **9000** |
| | | | | | | **795,62** | **--** | **4845** | **--** | | **667** | |
| 3 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,1** | | **463058,34** | **152085,34** | **46306** | **15208** | **--** | **35148** | **87971** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **310973,00** | **44061,28** | **31097** | **4406** | | **6516** | |
| 4 | 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | **м** | **1,5** | | **6337,86** | **5541,55** | **9507** | **8312** | **--** | **2722** | **13208** |
| | | | | | | **796,31** | **1036,88** | **1194** | **1555** | | **978** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1123-0601-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 конструкций колодца | 4,3 | 17132,86<br>9972,69 | 7160,17<br>2921,83 | 73671<br>42883 | 30789<br>12564 | -- | 54892<br>10285 | 138848 |
| 6 | 1104-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы**<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м бурения | 5 | 7704,79<br>2449,72 | 5255,07<br>1763,23 | 38524<br>12249 | 26275<br>8816 | -- | 17905<br>4514 | 60943 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **411717** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **147042** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **80584** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **27341** | | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **153593** | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **30497** | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | **411 717** |
| | | Затраты на временные здания и сооружения 1,3% | | | | | | | | | 5 352 |
| | | Итого | | | | | | | | | **417 069** |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 8 341 |
| | | Итого | | | | | | | | | **425 410** |
| | | договорная скидка 4,99999984% | | | | | | | | | 21 270,50 |
| | | итого с договорной скидкой | | | | | | | | | **404 139,50** |
| | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | | | | | | | 48 496,74 |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | | | **452 636,24** |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК "ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)